обычный" обычный"1

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Централизованная библиотечная система» отдела внутренней политики, культуры и развития языков акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"**

Наименование строительства и его адрес: **"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ЦЕНТРАЛЬЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ АКИМАТА АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

**за июль 2024** 2

| БИН/ИНН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/подпрограммы/специфики | код |
| 60240005830 | 010440001995 | | | №13 | 2/14/2024 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мабели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ** | **108.177.470,44** | **108.177.470,44** | **38.784.729,6** | **34.629.222,86** | **0,0** | **0,0** | **4.155.506,74** | **38.784.729,6** |
| **Итого по суммарной смете** | **108.177.470,44** | **108.177.470,44** | **38.784.729,6** | **34.629.222,86** | | | **4.155.506,74** | **38.784.729,6** |

М.П.

**Заказчик** Коммунальное государственное учреждение «Централизованная библиотечная система» отдела внутренней политики, культуры и развития языков акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области, БИН 060240005830
Руководитель Шарипова Маряш Умурзаковна
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн", БИН 010440001995
Руководитель Тажибаев Ержанбай Ештаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПВП "ЯШМА"
Филатова Ирина Александровна
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"
Исаков Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Централизованная библиотечная система» отдела внутренней политики, культуры и развития языков акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ЦЕНТРАЛЬЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ АКИМАТА АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **2024-02-14**

# Акт выполненных работ №2

**за** **Июль 2024 (месяц, год) на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Локальная смета №2-1-1** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1208-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей | м | 64 | 122,88<br>122,88 | 0,00<br>0,00 | 7864,00<br>7864,00 | 0,00<br>0,00 | | 5662,00<br>1082,00 | 14608,00 |
| 2 | 12 | 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 113,8 | 95,76<br>95,73 | 0,03<br>0,00 | 10897,00<br>10894,00 | 3,00<br>0,00 | | 7844,00<br>1499,00 | 20240,00 |
| | | | **Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 18761,00<br>18758,00 | 3,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13506,00<br>2581,00 | 34848,00 |
| | | | **Раздел 3: ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 3 | 21 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 45,36 | 2135,14<br>1465,93 | 109,46<br>48,53 | 96850,00<br>66494,00 | 4965,00<br>2201,00 | 25390,00 | 49461,00<br>11705,00 | 158016,00 |
| 4 | 22 | 223-201-0201 РСНБ РК 2015 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 20-7П, ДГ 21-7П | м2 | 14,7 | 14016,00 | | 206035,00 | | 206035,00 | 16483,00 | 222518,00 |
| 5 | 23 | 223-201-0202 РСНБ РК 2015 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 17,01 | 9918,00 | | 168705,00 | | 168705,00 | 13496,00 | 182201,00 |
| 6 | 24 | 223-201-0203 РСНБ РК 2015 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-13 | м2 | 13,65 | 14467,00 | | 197475,00 | | 197475,00 | 15798,00 | 213273,00 |
| 7 | 25 | 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 189,8 | 577,43<br>103,78 | 1,59<br>0,75 | 109595,00<br>19697,00 | 301,00<br>142,00 | 89597,00 | 14284,00<br>9910,00 | 133789,00 |
| 8 | 26 | 223-502-0201 РСНБ РК 2015 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 58 | 520,00 | | 30160,00 | | 30160,00 | 2413,00 | 32573,00 |
| 9 | 27 | 223-502-0304 РСНБ РК 2015 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт. | 24 | 5262,00 | | 126288,00 | | 126288,00 | 10103,00 | 136391,00 |
| 10 | 34 | 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные | м2 | 65,95 | 6265,62<br>5223,31 | 28,13<br>14,59 | 413218,00<br>344477,00 | 1855,00<br>962,00 | 66885,00 | 248716,00<br>52955,00 | 714889,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 35 | 1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 | **Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** | м2 | 65,95 | 3821,58<br>2152,78 | 45,15<br>37,87 | 252033,00<br>141976,00 | 2978,00<br>2498,00 | 107080,00 | 104021,00<br>28484,00 | 384538,00 |
| 12 | 36 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | 65,95 | 509,32<br>360,23 | 4,28<br>2,04 | 33589,00<br>23757,00 | 283,00<br>135,00 | 9550,00 | 17202,00<br>4063,00 | 54854,00 |
| | | | **Итого по разделу 3: ДВЕРИ** | | | | | 1633948,00<br>596401,00 | 10382,00<br>5938,00 | 1027165,00<br>0,00 | 433684,00<br>165410,00 | 2233042,00 |
| | | | **Раздел 4: ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ МОЛ1, МОЛ2** | | | | | | | | | |
| 13 | 37 | 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 | **Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка** | м | 7,55 | 13278,81<br>1762,85 | 5,62<br>0,00 | 100255,00<br>13309,00 | 42,00<br>0,00 | 86903,00 | 9583,00<br>8787,00 | 118625,00 |
| 14 | 38 | 222-503-0301 РСНБ РК 2015 | **Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм** | м | 7,55 | 10061,00 | | 75961,00 | | 75961,00 | 6077,00 | 82038,00 |
| | | | **Итого по разделу 4: ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ МОЛ1, МОЛ2** | | | | | 176216,00<br>13309,00 | 42,00<br>0,00 | 162864,00<br>0,00 | 9583,00<br>14864,00 | 200663,00 |
| | | | **Раздел 7: кровля** | | | | | | | | | |
| 15 | 81 | 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015 | **Трубы водосточные. Навеска с подмостей** | м труб | 60 | 732,17<br>526,65 | 0,13<br>0,00 | 43930,00<br>31599,00 | 8,00<br>0,00 | 12323,00 | 22751,00<br>5335,00 | 72016,00 |
| 16 | 88 | 1208-0101-1802 РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов** | м | 110,6 | 368,72<br>261,35 | 3,21<br>1,61 | 40780,00<br>28905,00 | 355,00<br>178,00 | 11520,00 | 20940,00<br>4938,00 | 66658,00 |
| | | | **Итого по разделу 7: кровля** | | | | | 84710,00<br>60504,00 | 363,00<br>178,00 | 23843,00<br>0,00 | 43691,00<br>10273,00 | 138674,00 |
| | | | **Раздел 8: ФАСАДЫ** | | | | | | | | | |
| 17 | 124 | 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля** | м2 | 654,17 | 3558,85<br>1873,78 | 23,33<br>4,35 | 2328090,16<br>1225768,13 | 15262,32<br>2845,77 | 1087060,71 | 884601,93<br>257014,89 | 3469706,98 |
| 18 | 127 | 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 | **Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | м | 320 | 2583,92<br>589,95 | 7,24<br>1,61 | 826854,00<br>188784,00 | 2317,00<br>515,00 | 635754,00 | 136295,00<br>77052,00 | 1040201,00 |
| 19 | 128 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 51,555 | 5446,14<br>1406,20 | 18,37<br>5,07 | 280776,00<br>72496,00 | 947,00<br>261,00 | 207332,00 | 52386,00<br>26653,00 | 359815,00 |
| | | | **Итого по разделу 8: ФАСАДЫ** | | | | | 3435720,16<br>1487048,13 | 18526,32<br>3621,77 | 1930146,71<br>0,00 | 1073282,93<br>360719,89 | 4869722,98 |
| | | | **ИТОГО по Локальная смета №2-1-1** | | | | | 5349355,15<br>2176020,12 | 29316,32<br>9737,77 | 3144018,70<br>0,00 | 1573746,92<br>553847,89 | 7476949,96 |
| | | | **ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел : Локальная смета №2-1-1** | | | | | | | | | |
| 20 | | 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм** | м2 | 607,7 | 2581,34<br>347,50 | 4,37<br>1,45 | 1568678,00<br>211173,00 | 2655,00<br>881,00 | 1354849,00 | 152679,00<br>137709,00 | 1859066,00 |
| 21 | | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** | м2 вертикальной проекции | 654,17 | 1010,07<br>641,32 | 58,83<br>27,81 | 660758,00<br>419533,00 | 38484,00<br>18192,00 | 202740,00 | 315162,00<br>78074,00 | 1053994,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22 | | 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов | м2 поверхности облицовки | 654,17 | 2278,78<br>1697,73 | 11,47<br>2,28 | 1490712,00<br>1110606,00 | 7504,00<br>1492,00 | 372602,00 | 800710,00<br>183314,00 | 2474736,00 |
| 23 | | 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны | м2 поверхности облицовки | 654,17 | 232,69<br>45,74 | 0,30<br>0,14 | 152216,00<br>29919,00 | 197,00<br>92,00 | 122101,00 | 21607,00<br>13906,00 | 187729,00 |
| 24 | | С Прайс-лист | Фасадная кассета (ПЭ-01-2004) 0,5мм | м2 | 654,17 | 13224,65 | | 8651169,00 | | 8651169,00 | 692094,00 | 9343263,00 |
| 25 | | 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 | Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка | м | 20 | 13278,81<br>1762,85 | 5,62<br>0,00 | 265576,00<br>35257,00 | 112,00<br>0,00 | 230207,00 | 25385,00<br>23277,00 | 314238,00 |
| 26 | | С Прайс-лист | Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки | м | 20 | 56100,20 | | 1122004,00 | | 1122004,00 | 89760,00 | 1211764,00 |
| 27 | | 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 | Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка | м | 13 | 13278,81<br>1762,85 | 5,62<br>0,00 | 172624,00<br>22917,00 | 73,00<br>0,00 | 149634,00 | 16500,00<br>15130,00 | 204254,00 |
| 28 | | С Прайс-лист | Ограждения из нержавеющей стали пандуса | м | 13 | 45103,20 | | 586342,00 | | 586342,00 | 46907,00 | 633249,00 |
| | | | ИТОГО по Локальная смета №2-1-1 | | | | | 14670079,00<br>1829405,00 | 49025,00<br>20657,00 | 12791648,00<br>0,00 | 1332043,00<br>1280171,00 | 17282293,00 |
| | | | Раздел : Электроосвещение | | | | | | | | | |
| 29 | | 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 1872,033 | 316,00<br>189,53 | 126,47<br>61,02 | 591562,43<br>354806,45 | 236755,97<br>114231,22 | | 337707,00<br>74341,80 | 1003611,00 |
| 30 | | 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 2415 | 279,15<br>225,84 | 2,70<br>0,08 | 674140,00<br>545396,00 | 6520,00<br>193,00 | 122223,00 | 392824,00<br>85357,00 | 1152321,00 |
| 31 | | 243-107-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 1,3 | 233523,00 | | 303580,00 | | 303580,00 | 24286,00 | 327866,00 |
| 32 | | 243-107-0502 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 1,1 | 364508,00 | | 400959,00 | | 400959,00 | 32077,00 | 433036,00 |
| 33 | | 243-107-0504 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 | км | 0,015 | 838364,00 | | 12575,00 | | 12575,00 | 1006,00 | 13581,00 |
| 34 | | 247-202-0603 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм | шт. | 45 | 89,00 | | 4005,00 | | 4005,00 | 320,00 | 4325,00 |
| 35 | | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 110 | 282,66<br>248,54 | 0,28<br>0,13 | 31092,00<br>27339,00 | 30,00<br>14,00 | 3722,00 | 19695,00<br>4063,00 | 54850,00 |
| 36 | | 247-212-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 30 | 345,00 | | 10350,00 | | 10350,00 | 828,00 | 11178,00 |
| 37 | | 247-214-0115 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 80 | 411,00 | | 32880,00 | | 32880,00 | 2630,00 | 35510,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | | 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 | **Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка** | шт. | 158 | 3257,47<br>1888,75 | 31,59<br>13,68 | 514680,00<br>298422,00 | 4991,00<br>2161,00 | 211267,00 | 216420,00<br>58488,00 | 789588,00 |
| 39 | | 247-102-0108 РСНБ РК 2015 | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014** | шт. | 158 | 15936,00 | | 2517888,00 | | 2517888,00 | 201431,00 | 2719319,00 |
| | | | **Итого по разделу 7: Электроосвещение** | | | | | 5093711,43<br>1225963,45 | 248296,97<br>116599,22 | 3619449,00<br>0,00 | 966646,00<br>484827,80 | 6545185,23 |
| | | | **ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1** | | | | | 19763792,22<br>3055368,45 | 297321,97<br>137256,22 | 16411097,00<br>0,00 | 2298689,00<br>1764998,80 | 23827480,02<br>0,00 |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | 25113147,37<br>3055368,45 | 326638,29<br>137256,22 | 19555115,70<br>0,00 | 3872435,92<br>1764998,80 | 31304429,98 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,90 | | | 907828,47 | | | | 32212258,45 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 2,42 | | | 779536,65 | | | | 32991795,10 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 659835,90 | | | | 33651631,01 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 35335942,25 |
| | | | **Коэффициент перевода в цены 2022 года - 100%** | % | 1,0500514 | | | | | | | 34629222,86 |
| | | | **Скидка подрядчика к=0,98** | | 0,9800000 | | | | | | | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 4155506,74 | | | | 38784729,60 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тажибаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М П

Эксперт(ы) технического надзора

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение «Централизованная библиотечная система» отдела внутренней политики, культуры и развития языков акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шарипова М У
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Alem Construction Group" ИСАКОВ Е С
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО ПВП "ЯШМА" ФИЛАТОВА И А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)