Министр индустрии и
инфраструктурного
развития Республики Казахстан
От 8 февраля 2021 года
К приказу № 53
приложение

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«21 » июнь 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Карат-Z», г.Шымкент, АК-НИЕТ, 187, ГСЛ №18005198.

наименование организации, юридический адрес

в лице директор Нупбаева Ж.Д.,,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **««Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1681 в городе Арыс, Туркестанской области»».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс, рукодовитель Акылбай Казыбек Бауыржанулы», г.Арысь, Аль-фараби 3.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ID Build KZ", зам.директора Нуралиев Е.А. , аттестат № KZ26VJE00076844 от « 14 » октябрь 2022 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс. №229-14/04-10/493 от 27.03.2023 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Расчетная производительность 0,6 м3/сут
0,27 м3/час
0,28 л/с
2. Протяженность водопровода 14,72 м
3. Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023 года, в том числе:
4. Продолжительность строительства 1 месяц

6. Источником водоснабжение является существующие уличные водопроводные сети .
Сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб Д=25х2.3мм SDR11 "Питьевая" и Д=110х6,6мм SDR17 «Питьевая» по СТ РК ИСО 4427-2-2014.В проекте предусматривается подводка водопроводных сетей до границы участка потребителей.
Глубина заложения труб, считая до низа на 0,5 м больше расчетной глубины, проникновения в грунт нулевой температуры.
Средняя глубина заложения труб -1,25 м.
Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84 диаметрами 1500мм и 1000мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотреть отмостку шириной 1м с уклоном от люков. Колодцы на сетях водопровода необходимо устанавливать на основание из уплотненного местного грунта на глубину 0,3м.;

7. Материалы оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1681 в городе Арыс, Туркестанской области» соответствуют требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан. Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки рабочего проекта.
При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

8. На объекте установлено предусмотренное проектом в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

9. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1312669 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1274940 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

10. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1312669 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1274940 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

11. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет инвестиционных средств);

12. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

13. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июня 2023 г.;
месяц, год

окончание работ июня 2023 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,0;

фактически, месяц: 1,0;

14. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

15. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет инвестиционных средств);

16. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

17. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **««Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1681 в городе Арыс, Туркестанской области»».**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик: ТОО «Карат-Z»

_____ _Нупбаева Ж.Д..

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядные организации:

Субподрядчик: ТОО «Оймак-Құрылыс»

_____ Оңғар А.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО «Exclusive Project company»

_____ /Ерболқызы Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО «ГРАНД ТАУЭР СЕРВИС»

_____ Ержанұлы Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

_____ Байысбаев Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK""

_____ Байысбаев Е.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "ALAN STROY COMPANY"

_____ Куатбек Ұ.Қ.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)