Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог» города Арыс**

Инвестор: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**

Технический надзор: **ТОО "Ясира - Н"**

Авторский надзор **ТОО "ID Build KZ"**

Подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект: "Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1681 в городе Арыс, Туркестанской области"

Договор **№12 от 11.04. 2023г.**

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№12	11.04.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1681 в городе Арыс, Туркестанской области"	1 274 940	1 138 339							136 601	1 274 940
Авторский надзор	28 037									28 037
Технический надзор:	9 692									9 692
Итого:	**1 312 669**	1 138 339							**136 601**	**1 312 669**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог» города Арыс

Акылбай К.Б.

ИНВЕСТОР:

ТОО "Арыс Инвест Строй"

Садык Н.

Авторский надзор:

ТОО "ID Build KZ"

Тураліев Е.А.

Технический надзор:

ТОО "Ясира-Н"

Естемесова Р.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д.

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог» города Арыс**

Инвестор: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**

Технический надзор: **ТОО "Ясира-Н"**

Подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1681 в городе Арыс, Туркестанской области**

Договор **№12 от 11.04. 2023г.**

Акт выполненных работ №1

за Июнь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		97	217,12	217,12	21061	21061	--	4213	27295
		НР - 72%; СП - 8%				--	60,32	--	5851		2021	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		3	3524,80	--	10574	--	--	7614	19643
		НР - 72%; СП - 8%				3524,80	--	10574	--		1455	
3	1123-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основание под трубопроводы гравийное.Устройство /местный грунт/	м³ основания		4	5997,66	384,75	23991	1539	15060	7794	34328
		НР - 99%; СП - 8%				1847,91	120,29	7392	481		2543	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта		35	1395,33	--	48837	--	--	35162	90719
		НР - 72%; СП - 8%				1395,33	--	48837	--		6720	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта		33	38,24	38,24	1262	1262	--	304	1692
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,80	--	422		125	
6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта		33	16,91	16,91	558	558	--	135	748
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,66	--	187		55	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного		33	272,05	122,66	8978	4047	--	5021	15119
		НР - 72%; СП - 8%				149,39	61,92	4930	2043		1120	
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	уплотненного		33	121,25	101,07	4001	3336	108	1085	5493
		НР - 72%; СП - 8%				16,88	28,78	557	950		407	
		Трубопроводы и фитинги										
9	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода		0,01172	609921,32	258175,57	7148	3025	--	5188	13322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			351745,75	95346,77	4122	1117		987	
10	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	11,8372	204,00	--	2415	--	2415	--	2608
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
11	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01172	103711,14	--	1215	--	23	1180	2587
		НР - 99%; СП - 8%			101710,44	--	1192	--		192	
12	1116-1101-0101	Испытание гидравлическое	трубопровода	11,72	150,57	1,76	1765	21	24	1685	3726
		НР - 98%; СП - 8%			146,72	--	1720	--		276	
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,003	651790,39	283004,97	1955	849	--	1384	3607
		НР - 99%; СП - 8%			368785,42	97336,56	1106	292		267	
14	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	3,03	3536,00	--	10714	--	10714	--	11571
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
		На 1 абонент Д110 - 1шт									
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0051	1874328,44	754099,55	9559	3846	1217	5789	16576
		НР - 99%; СП - 8%			881638,89	264864,22	4496	1351		1228	
16	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882,00	--	2882	--	2882	--	3113
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
17	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	280,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
18	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32	шт.	1	1150,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
19	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.	2	4899,00	--	9798	--	9798	--	10582
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
20	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	3	2534,77	109,70	7604	329	2200	5024	13639
		НР - 99%; СП - 8%			1691,66	--	5075	--		1010	
21	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4899,00	--	14697	--	14697	--	15873
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
22	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	2063,48	268,48	4127	537	--	3557	8299
		НР - 99%; СП - 8%			1795,00	1,65	3590	3		615	
23	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1503,00	--	3006	--	3006	--	3246
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
24	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	842498,53	106908,39	1264	161	121	1038	2486
		НР - 99%; СП - 8%			654642,56	44414,91	982	67		184	
25	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	103711,14 101710,44	-- --	156 153	-- --	3	151 25	332
27	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,3	1924,45 779,61	33,64 14,34	577 234	10 4	333	233 65	875
28	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм *СП - 8%*	м	0,3	552,00 --	-- --	166 --	-- --	166	-- 13	179
29	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0003	103711,14 101710,44	-- --	31 31	-- --	--	30 5	66
30	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0002	2166507,12 972907,52	769517,80 299169,15	433 195	154 60	84	252 55	740
31	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	м	0,2	12447,00 --	-- --	2489 --	-- --	2489	-- 199	2688
32	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	4840,57 3126,25	150,53 23,13	4841 3126	150 23	1565	3086 634	8562
33	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	2805,00 --	-- --	2805 --	-- --	2805	-- 224	3029
34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	4840,57 3126,25	150,53 23,13	4841 3126	150 23	1565	3086 634	8562
35	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	2709,00 --	-- --	2709 --	-- --	2709	-- 217	2926
				Колодец							
36	1106-0101-0101	Бетон на упоры.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,097	26940,06 2230,96	1679,47 427,64	2613 216	162 41	2235	235 228	3076
37	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонн	1,56	71947,17 31210,50	14547,89 6677,54	112238 48688	22695 10417	40855	58514 13660	184412
38	225-101-0602 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	32948,00 --	-- --	32948 --	-- --	32948	-- 2636	35584
39	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б *СП - 8%*	шт.	2	21338,00 --	-- --	42676 --	-- --	42676	-- 3414	46090
40	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	28393,00 --	-- --	28393 --	-- --	28393	-- 2271	30664
41	225-101-0201 РСНБ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	5773,00 --	-- --	5773 --	-- --	5773	-- 462	6235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	261-107-0626 РСНБ	**Скобы ходовые**	**шт.**	7	785,00	--	5495	--	5495	--	5935
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
43	244-202-0101 РСНБ	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
44	1116-0901-0501	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	**(водомер)**	1	989,29	45,93	989	46	25	923	2065
		НР - 98%; СП - 8%			918,37	23,13	918	23		153	
45	244-301-0410 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч**	**шт.**	1	23662,00	--	23662	--	23662	--	25555
		СП - 8%			--	--	--	--		1893	
46	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка**	**т**	0,02184	1457796,60	2110,40	31838	46	22415	8553	43622
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	9377	22		3231	
47	1113-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784**	**$м^2$**	0,72	1154,76	5,71	831	4	772	39	939
		НР - 69%; СП - 8%			76,56	1,39	55	1		70	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5**	**$м^3$**	0,801	27865,20	1679,47	22320	1346	19187	1938	26199
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	1787	343		1941	
49	242-301-0302 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	1	4571,00	--	4571	--	4571	--	4937
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1017880**				**1017880**
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				**13232**				
		Итого:	Тенге				**1031112**				
		Доп.затраты при производстве стройки 0,31%	Тенге				**3196**				
		Итого:	Тенге				**1034308**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**20686**				
		Итого:	Тенге				**1054995**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге				**1138339**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				136601				
		Затраты заказчика на технический надзор-865,333.3,24% = 28,037					28037				
		Затраты заказчика на авторский надзор -865,333.1,12% = 9,692					9692				
		Всего:	Тенге				**1312669**				

ИНВЕСТОР:

ТОО "Арыс Инвест Строй"

Садык Н.

Авторский надзор:

ТОО "ID Build KZ"

Нуралиев Е.А.

Технический надзор:

ТОО "Ясира-Н"

Естемесова Р.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Д"

Нурбаева Ж.Д.