Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства области Абай",071400, область Абай, город Семей, ул. Достоевского, д. 110, тел.: 87222354588**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **220740016432**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Артабан System",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, дом № 64**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

110140003961

Договор (контракт) Договор №272 от 12.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	**25.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство медицинского пункта с.Лайбулак, Урджарского района, области Абай			Работа	1	61 902 007,57	61 902 007,57	6 632 357,95
				Итого	1	x	61 902 007,57	6 632 357,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Голубенов Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Артабан System"
Наименование объекта: Строительство медицинского пункта с. Лайбулак, Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5 от 25.11.2024г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
220740076432	110140003961			272	12.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						ндс	всего
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентарь	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт выполненных работ №5	157 496 115,57	157 496 115,57	55 269 650				6 632 358	61 902 007,57
Погашение аванса 30%	47 248 834,67							18 570 602,27
Всего к оплате	110 247 280,90							43 331 405,30

Заказчик:

ГУ "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432
ИИК KZ95070102KSN7101010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя
Артыгалиева Ф.А.

Подрядчик:

ТОО "Артабан System"
БИН 110140003961
ИИК KZ148562203112203697
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель
Толеубеков Д.Т.

Технический надзор:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"
БИН 160240020548
ИИК KZ8896505F0007247408
БИК IRTIKZKA
АО "Forte Bank"

Эксперт технического надзора
Рамазанов Т.Ж.

SANA 2024.3.1 от 29.03.2024 г. Цена региона Область Абай Урджарский район

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай", область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 , БИН 220740016432
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ авр 1

Подрядчик: ТОО "Артабан System" г.Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева 64, БИН/ИИН 110140003961
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Лайбулак, Урджарского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) №272 от2024-06-12

Акт приемки выполненных работ №5 от 25.11.2024г.

за ноябрь 2024г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 4.5. Лестница ЛМ-1 и ЛМ-2 (АС-25)					
1	1	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	270678	14 373	
2	2	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0531	1146761	60 893	Казахстан
3	3	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,7612	206	569	

Итого:		
из них:		75 828
затраты на труд рабочих	Тенге	9 533
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	4 746
машины и механизмы	Тенге	3 769
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	1 032
материалы, изделия и конструкции	Тенге	62 533
оборудование	Тенге	0
перевозки	Тенге	0
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	2

Всего

			ЛС № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания				75 828	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2.2. Тип Б					
1	1	6109-0308-0102	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м2	50,97	2135	108 821	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	51,9894	3354	174 372	
			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
2	2	6109-0401-0801	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	82	577	47 314	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	179	14 825	
3	3	6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	1871	9 355	
			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
			Подраздел 4.1. Потолок					
4	4	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	119,01	3129	372 382	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	76	37 292	Казахстан
5	5	6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	19,86	2368	47 028	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	76	4 149	Казахстан
6	6	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	126,62	1375	174 103	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	87,3678	278	24 288	Казахстан
7	7	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	12,25	1375	16 844	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0084525	199032	1 682	

8	8	6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	7,61	7317	55 682	
9	9	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,3805	66535	25 317	Казахстан
10	10	6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	7,61	7181	54 647	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,24352	26885	6 547	Казахстан
10.2	10.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,2188	1069	8 786	
11	11	6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	88,9	1192	105 969	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9 895	
			Подраздел 4.2. Стены					
12	12	6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	36,35	7317	265 973	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	37,077	0	0	
13	13	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,87203	66535	124 555	Казахстан
14	14	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,35	8366	304 104	
15	15	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	252,2	1223	308 441	
			неучтенные ресурсы					
15.1	15.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	158,886	278	44 170	Казахстан
16	16	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	39,56	1223	48 382	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0249228	199032	4 960	
17	17	6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	1,5	8584	12 876	

			неучтенные ресурсы						
17.1	17.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	1,53	3513	5 375	Казахстан	
18	18	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	3,42	968	3 311		
19	19	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	22,8	1510	34 428		
20	20	1114-0302-0105	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,87	8141	210 608		
21	21	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	25,87	1413	36 554		
			неучтенные ресурсы						
21.1	21.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	71,11663	76	5 405	Казахстан	
22	22	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	25,87	1223	31 639		
			неучтенные ресурсы						
22.1	22.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	16,2981	278	4 531	Казахстан	
			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя						
23	23	6105-0401-0105	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	105,402	2739	288 696		
			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке						
24	24	6111-0601-0202	Устройство из сухих смесей на цементной основегидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной,толщина до 3 мм (см. л.19 узлы, 2 слоя)	м2	419,17	2753	1 153 975		

Итого:		
из них:		4 187 205
затраты на труд рабочих	Тенге	
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	3 213 953
машины и механизмы	Тенге	1 611 655
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	88 152
материалы, изделия и конструкции	Тенге	26 408
		885 088

			оборудование	Тенге				
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	
Всего							678	
							4 187 205	
			ЛС № 2-01-04-04 Водоснабжение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	1	4251	4 251	
2	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	5	6779	33 895	Казахстан
3	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	1	3735	3 735	
4	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9943	9 943	Казахстан
5	5	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	0,6	524	314	
			Раздел 2. Оборудование					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
6	6	6115-0301-0101	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	47208	47 208	
7	7	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 200 л	1 комплект	1	222277	222 277	Казахстан
8	8	6115-0301-0201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	19211	19 211	
9	9	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 30 л	1 комплект	1	61193	61 193	Казахстан
			Раздел 3. Водомерный узел					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
10	10	6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64538	64 538	

11	11	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5830	11 660	
12	12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4474	4 474	
13	13	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	Казахстан
14	14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	Казахстан
15	15	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	323	646	
16	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	431	862	
17	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	189	378	
18	18	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	Казахстан
			Раздел 4. Приборы КиП и А					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
19	19	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
			Раздел 5. Арматура					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
20	20	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	3933	3 933	
21	21	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	5	2063	10 315	
			Раздел 6. Трубопроводы В1					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
22	22	6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10	2517	25 170	

23	23	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	1108	11 080	Казахстан
24	24	6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	2	6815	13 630	
25	25	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	1,98	143	283	Казахстан
26	26	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	30	6311	189 330	
27	27	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	29,7	98	2 911	Казахстан
28	28	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	42	385	16 170	
			Раздел 7. Арматура Т3					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
29	29	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	6	5830	34 980	
			Подраздел 9.1. Подраздел без наименования					
30	30	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	30	6311	189 330	
31	31	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	29,7	198	5 881	Казахстан
32	32	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	385	11 550	

Итого:		1 051 725
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	557 413
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	271 383
машины и механизмы	Тенге	4 833
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	935
материалы, изделия и конструкции	Тенге	206 009
оборудование	Тенге	283 470

			перевозки	Тенге				
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	
Всего							99	
							1 051 725	

			ЛС № 2-01-04-05 Канализация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
1	1	6115-0103-0104	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	43235	216 175	
2	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	1 шт.	5	13128	65 640	Казахстан
3	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	5	2051	10 255	Казахстан
4	4	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	11238	11 238	
5	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	1	53664	53 664	Казахстан
6	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14807	14 807	Казахстан
7	7	6115-0101-0203	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4721	4 721	
8	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкийразмерами 800x800x150 мм	1 шт.	1	20248	20 248	
9	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	896	896	Казахстан
10	10	6115-0103-0201	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5924	5 924	
11	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	1 шт.	1	343750	343 750	
12	12	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	1	2051	2 051	Казахстан
			Подраздел 1.2. Трубы					

13	13	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3505	94 635	
14	14	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	26,946	1172	31 581	
15	15	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3645	91 125	
16	16	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	24,95	556	13 872	Казахстан
			Подраздел 1.3. Фасонные части					
17	17	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	277	1 662	Казахстан
18	18	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	189	567	Казахстан
19	19	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	112	224	Казахстан
20	20	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	382	2 292	Казахстан
21	21	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	106	1 060	Казахстан
22	22	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	2	176	352	
23	23	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	653	653	Казахстан
24	24	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	136	408	Казахстан
			Подраздел 2.3. Трубы					
28	28	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3505	10 515	
29	29	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	533	1 596	Казахстан
			Подраздел 2.4. Фасонные части					
30	30	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	1771	1 771	Казахстан

			Итого:						
			из них:						1 001 682
			затраты на труд рабочих	Тенге					
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге					422 633
			машины и механизмы	Тенге					205 784
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге					9 630
			материалы, изделия и конструкции	Тенге					3 221
			оборудование	Тенге					246 720
			перевозки	Тенге					343 750
			прочие затраты	Тенге					0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч					0
									75
									1 001 682
			ЛС № 2-01-04-06 Теплоснабжение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Раздел 2. Котельная						
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования						
1	1	6117-0101-0201	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31126	62 252		
2	2	513-108-0126	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	1 комплект	2	60193	120 386		
3	3	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78575	157 150		
4	4	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	94603	189 206		
5	5	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4955	9 910		
			неучтенные ресурсы						
5.1	5.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	16553	33 106		
6	6	6116-0401-0101	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21829	21 829		
			неучтенные ресурсы						
6.1	6.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587		
7	7	6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	2	13002	26 004		

8	8	245-803-0701	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	1 шт.	2	22599	45 198	
9	9	6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1963	7 852	
10	10	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	4	5565	22 260	
11	11	6116-0701-0102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	1441	7 205	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870	14 350	
12	12	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	3807	11 421	
13	13	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	10	5588	55 880	
14	14	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	2	7050	14 100	

Итого:		
из них:		811 697
затраты на труд рабочих	Тенге	261 492
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	127 326
машины и механизмы	Тенге	6 325
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	1 760
материалы, изделия и конструкции	Тенге	234 287
оборудование	Тенге	309 592
перевозки	Тенге	0
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	50

Всего

811 697

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Вентиляция					
			Подраздел 1.1. Системы П1, П2, П3					
1	1	6118-0201-0102	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9561	28 683	
2	2	580-101-0553 (кпл)	Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздхозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем, 260х260х130, 900 Вт, Бризер Тион Lite G4	1 комплект	3	172662,86	517 989	
			Подраздел 1.2. Система В1					
3	3	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8375	8 375	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 1)	шт.	1	8857	8 857	
4	4	246-302-1302	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	1 шт.	1	14190	14 190	Казахстан
5	5	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1531	1 531	
6	6	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	1 шт.	1	7387	7 387	Казахстан
			Подраздел 1.3. Система В2					
7	7	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8375	8 375	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	246-409-0202	Вентилятор вытяжной (SOLO 120 SC)	шт.	1	7863	7 863	
8	8	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2,4	8882	21 317	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,4	6241	14 978	Казахстан
9	9	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	2,1	5447	11 439	

10	10	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	2,31	8450	19 520	Казахстан
11	11	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	2,4	775	1 860	Казахстан
			Подраздел 1.4. Система В3					
12	12	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8375	8 375	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 2)	шт.	1	8857	8 857	
13	13	6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,256	8882	11 156	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,256	5616	7 054	Казахстан
14	14	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	1,1	5447	5 992	
15	15	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	1,21	8450	10 225	Казахстан
16	16	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	1,3	775	1 008	Казахстан
			Подраздел 1.5. Система ВЕ1-ВЕ8					
17	17	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	8	1531	12 248	
18	18	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	3579	3 579	Казахстан
19	19	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	7	4175	29 225	Казахстан
20	20	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	22	8882	195 404	
			неучтенные ресурсы					

20.1	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	22	6241	137 302	Казахстан
21	21	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	16,15	5447	87 969	
22	22	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	17,765	8450	150 114	Казахстан
23	23	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	25,7	775	19 918	Казахстан
24	24	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2 (переточные)	шт.	2	1531	3 062	
25	25	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм (переточная двухрядная)	1 шт.	2	3579	7 158	Казахстан
			Раздел 2. Кондиционирование					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
26	26	6118-0505-0201	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29144	29 144	
27	27	580-000-6262 (кпл)	Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 комплект	1	181600,17	181 600	
28	28	252-207-0702	Кронштейн	1 шт.	2	3994	7 988	
29	29	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	10	65	650	

Итого:		
из них:		1 590 390
затраты на труд рабочих	Тенге	
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	380 696
машины и механизмы	Тенге	186 535
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	18 067
материалы, изделия и конструкции	Тенге	5 632
оборудование	Тенге	492 037
перевозки	Тенге	699 589
прочие затраты	Тенге	0
		0

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			75	
Всего							1 590 390	
			ЛС № 2-01-04-08Электроснабжение и электроосвещение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12247	12 247	
2	2	247-305-0102	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	1 шт.	1	18982	18 982	Казахстан
3	3	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6623	6 623	
4	4	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	9364	9 364	
5	5	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5854	5 854	
6	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	Казахстан
7	7	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	23	6623	152 329	
8	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	647	2 588	
9	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	575	1 150	
10	10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	1964	5 892	
11	11	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	
12	12	247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	10	5820	58 200	
13	13	247-211-1401	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	3914	3 914	
14	14	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2016	2 016	
15	15	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
			Раздел 3. Световое оборудование					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
16	16	6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3408	149 952	
21	21	6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3253	26 024	

22	22	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	8	1763	14 104	
23	23	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6623	26 492	
26	26	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15366	92 196	
28	28	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	6	3909	23 454	
29	29	6119-0601-0101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8032	8 032	
			неучтенные ресурсы					
29.1	29.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18 901	
			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
30	30	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	42	1215	51 030	
31	31	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	1077	7 539	
32	32	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	17,34	628	10 890	
33	33	261-107-0664	Рамка	1 шт.	15	17	255	
34	34	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	4,08	486	1 983	
35	35	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	8,16	478	3 900	
36	36	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5,1	536	2 734	
37	37	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3,06	434	1 328	
38	38	247-206-0601 Коб=1,02	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	4,08	1150	4 692	
39	39	247-214-0118 Коб=1,02	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	8,16	839	6 846	

40	40	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	52,02	42	2 185	
			Раздел 6. Прочие изделия					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
41	41	247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	1 шт.	5	234	1 170	
42	42	247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	1 шт.	30	295	8 850	
43	43	247-202-0416	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	1 шт.	6	468	2 808	
			Раздел 7. Заземление и молниезащита					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
44	44	6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	6,3	6114	38 518	
45	45	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1484	22 260	
46	46	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6,3	3793	23 896	
47	47	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6017	60 170	
48	48	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	3	41546	124 638	
49	49	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2802	2 802	
50	50	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	1	37171	37 171	
51	51	6124-0203-0301	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1327	19 905	
52	52	252-301-1566	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	1 шт.	30	1498	44 940	
53	53	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	9305	9 305	
54	54	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	17478	17 478	
55	55	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5079	5 079	
56	56	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	9	6017	54 153	
57	57	6124-0203-0307	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	100	1510	151 000	
58	58	252-301-1512	Держатель кровельныйпрут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	1 шт.	150	746	111 900	
59	59	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7808	23 424	

Итого: 1 742 385

1	2	3	ЛС № 2-01-04-09 Система связи 4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Система вызова посетителей					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6125-0411-0215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	11036	33 108	
2	2	291-101-0055 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	3	45178,57	135 536	
3	3	291-101-0054 (кпл)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызована световое радиотабло	1 шт	3	23402,5	70 208	
4	4	6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5907	5 907	
5	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
6	6	248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	1 шт.	1	15541	15 541	
7	7	6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	311	18 660	
8	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 м	60	87	5 220	Казахстан
			Раздел 2. Видеонаблюдение					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
9	9	6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	
10	10	248-403-0102	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами(поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	49477	49 477	
11	11	248-404-0301	Диск жесткий HDDUniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
12	12	6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	17149	51 447	
13	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	1	29886	29 886	

14	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	2	33917	67 834	
15	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
16	16	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6623	6 623	
17	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
18	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44	1 шт.	1	842	842	
19	19	261-404-0478	Коннектор RJ-45	1 шт.	6	62	372	
20	20	6119-0101-0201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	324	16 200	
21	21	243-304-0102 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 м	51,5	137	7 056	Казахстан
22	22	6119-0302-0102	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	20	1299	25 980	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 25 мм	м	20,6	245	5 047	
23	23	6119-0302-0101	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	1178	35 340	
			неучтенные ресурсы					
23.1	23.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм x 12 мм	м	30,9	82	2 534	
			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
24	24	6125-0412-0201	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28330	28 330	
25	25	248-102-1721	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью	1 шт.	1	109929	109 929	
26	26	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	183014	183 014	
27	27	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6623	6 623	
28	28	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
29	29	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1215	3 645	
30	30	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	3	631	1 893	

31	31	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стентипа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	3	75	225	
32	32	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	7	62	434	
33	33	6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	
34	34	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 м	50	137	6 850	Казахстан
			Раздел 4. Телефонизация					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
35	35	6125-0202-0201	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16048	16 048	
36	36	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	24345	24 345	
37	37	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6623	6 623	
38	38	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
39	39	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
40	40	6125-0203-0102	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	3	4201	12 603	
41	41	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	3	7221	21 663	
42	42	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1258	3 774	
43	43	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	3	571	1 713	
44	44	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	6	62	372	
45	45	6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	
46	46	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 м	50	137	6 850	Казахстан

Итого:		1 378 110
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	293 299
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	154 764
машины и механизмы	Тенге	7 093
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	1 600
материалы, изделия и конструкции	Тенге	734 014
оборудование	Тенге	343 703
перевозки	Тенге	0

			прочие затраты	Тенге				0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч				58
Всего								1 378 110

1	2	3	ЛС № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация 4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	1	6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17511	17 511	
2	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	1 шт.	1	55708	55 708	
3	3	6125-0601-0702	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	17	1212	20 604	
4	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	16	1952	31 232	
5	5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 (ИП 105-1А-А1)	1 шт.	2	1964	3 928	
6	6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	1654	3 308	
7	7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	13885	13 885	
			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
8	8	6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	10	3253	32 530	
9	9	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	2	1145	2 290	
10	10	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	2439	2 439	
11	11	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	7	1744	12 208	
			Раздел 3. Кабели и трубы					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
12	12	6119-0101-0101	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	128	404	51 712	
13	13	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 м	64,89	108	7 008	Казахстан
14	14	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS2х0,50	1 м	66,95	68	4 553	Казахстан

15	15	6119-0301-0205	Прокладкав готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	150	909	136 350	
16	16	241-207-0301 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	151,5	45	6 818	
			Итого:				402 084	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			254 309	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			126 187	
			машины и механизмы	Тенге			1 209	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			153	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			146 565	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			49	
Всего							402 084	

			ЛС № 2-01-05-11Технологическое оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор					
1	1	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	Казахстан
2	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	2	42510	85 020	
3	3	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	Китай
4	4	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
5	5	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	Россия
6	6	590-000-0016 (кпл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	Казахстан
			Подраздел 1.2. Справочная					
7	7	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x700x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
8	8	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
9	9	590-000-0047 (кпл)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	Казахстан

10	10	6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6043	6 043	
12	12	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
13	13	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
14	14	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
15	15	6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6043	6 043	
16	16	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
17	17	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50273	50 273	
18	18	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	Казахстан
19	19	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	Китай
20	20	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
21	21	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	Россия
			Подраздел 1.3. Аптечный пункт					
22	22	521-301-3017-0007	Холодильник	1 шт.	1	89119	89 119	
23	23	590-000-0037 (кпл)	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	1 шт.	3	80935,71	242 807	Казахстан
24	24	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50273	50 273	
25	25	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	Казахстан
26	26	6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6043	6 043	
28	28	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
29	29	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
30	30	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
31	31	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	

32	32	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x700x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
			Подраздел 1.4. Процедурный кабинет (мебель)					
33	33	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
34	34	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x700x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
35	35	527-114-0502	Кушетка процедурнаяс регулируемым подголовником КШ002	1 шт.	1	58191	58 191	
36	36	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР С002	1 шт.	1	40773	40 773	
37	37	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	Казахстан
38	38	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
39	39	590-000-0023 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	Казахстан
40	40	590-000-0032 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1700	1 шт.	1	115108,57	115 109	Казахстан
41	41	590-000-0026 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	Казахстан
42	42	521-301-3017-0007	Холодильник	1 шт.	1	89119	89 119	
			Подраздел 1.5. Процедурный кабинет (оборудование)					
43	43	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50273	50 273	
44	44	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	Казахстан
45	45	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
46	46	590-000-0024 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	Казахстан
47	47	590-000-0020 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	Италия
50	50	590-000-0018 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	Литва
51	51	590-000-0006 (кпл)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт.	2	553960	1 107 920	Казахстан
52	52	590-000-0010 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	Казахстан
53	53	590-000-0007 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	Казахстан
54	54	590-000-0008 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	Казахстан
55	55	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	Китай
56	56	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
57	57	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115xГ110xВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
58	58	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	Россия

59	59	522-101-1311-0001	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	1 шт.	1	4949	4 949	
60	60	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
			Подраздел 1.6. Кабинет среднего медперсонала (мебель, оборудование)					
61	61	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
62	62	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x700x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
63	63	527-114-0502	Кушетка процедурнаяс регулируемым подголовником КШ002	1 шт.	1	58191	58 191	
64	64	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
65	65	590-000-0030 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	1 шт.	1	41849,16	41 849	Казахстан
66	66	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	Казахстан
67	67	590-000-0031 (кпл)	Шкаф KZMED (8HK-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	1	51981,59	51 982	Казахстан
68	68	6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6043	6 043	
70	70	521-101-0411-0002	Монитор 27'' Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
71	71	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
72	72	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
73	73	6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6043	6 043	
74	74	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
75	75	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50273	50 273	
76	76	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	Казахстан
77	77	522-101-0201-0001	Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Mpx, микрофон, крепление: зажим	1 шт.	1	10322	10 322	
78	78	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
79	79	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	Китай
80	80	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	

81	81	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
82	82	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	Россия
83	83	522-101-1311-0001	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	1 шт.	1	4949	4 949	
84	84	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
85	85	527-113-0302-0002	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200	1 шт.	1	26786	26 786	
86	86	590-000-0021 (кпл)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	Россия
87	87	590-000-0050 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	Китай
88	88	590-000-0028 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	Япония
			Подраздел 1.7. Помещение для хранения дез.средств (мебель, оборудование)					
90	90	6115-0103-0201	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5924	5 924	
91	91	590-000-0013 (кпл)	Мойка на одного человека, 600х600х800	1 шт.	1	160972,14	160 972	Казахстан
92	92	590-000-0032 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1700	1 шт.	1	115108,57	115 109	Казахстан
93	93	590-000-0022 (кпл)	Стеллаж 910х610х1800	1 шт.	1	74640,71	74 641	Казахстан
94	94	590-000-0027 (кпл)	Тележка инструментальная 820х450х870	1 шт.	1	208634,29	208 634	Казахстан
95	95	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50273	50 273	
96	96	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	Казахстан
97	97	590-000-0011 (кпл)	Контейнер для утилизации инструментов	1 шт.	1	3777	3 777	Казахстан
			Подраздел 1.8. Кабинет физиотерапевтического лечения (мебель)					
98	98	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	4	9821	39 284	
99	99	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500х700х750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
100	100	527-114-0502	Кушетка процедурнаяс регулируемым подголовником КШ002	1 шт.	2	58191	116 382	
101	101	590-000-0025 (кпл)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	1 шт.	2	58093,86	116 188	Казахстан
102	102	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	
103	103	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50273	50 273	
104	104	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	Казахстан
			Подраздел 1.9. Кабинет физиотерапевтического лечения (оборудование)					

105	105	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50273	50 273	
106	106	590-000-0003 (кпл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	Россия
108	108	527-102-0101-0001	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	1 шт.	1	54300	54 300	
109	109	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	Казахстан
110	110	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
111	111	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
112	112	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	Россия
113	113	522-101-1311-0001	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	1 шт.	1	4949	4 949	
114	114	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
115	115	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	Китай
			Подраздел 1.10. Помещение для уборочного инвентаря (мебель)					
116	116	590-000-0014 (кпл)	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900	1 шт.	1	80935,71	80 936	Казахстан
			Подраздел 1.11. Хозяйственно-бытовое помещение (мебель, оборудование)					
117	117	590-000-0031 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	3	51981,59	155 945	Казахстан
118	118	590-000-0038 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	Казахстан
119	119	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
120	120	521-301-3017-0007	Холодильник	1 шт.	1	89119	89 119	
121	121	590-000-0032 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1700	1 шт.	2	115108,57	230 217	Казахстан
122	122	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
123	123	590-000-0049 (кпл)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,96	18 939	Китай
124	124	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50273	50 273	
125	125	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	Казахстан
126	126	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	Китай
127	127	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	

128	128	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
129	129	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	Россия
130	130	522-101-1311-0001	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	1 шт.	1	4949	4 949	
131	131	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
132	132	590-000-0042 (кпл)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	1 шт.	1	28768,15	28 768	Китай
			Подраздел 1.12. Универсальный сан.узел					
133	133	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
134	134	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
135	135	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	Россия
136	136	522-101-1311-0001	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	1 шт.	1	4949	4 949	
137	137	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	Китай
138	138	590-000-0052 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	Китай
139	139	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
140	140	590-000-0044 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	Турция
141	141	590-000-0039 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,55	13 157	Китай
142	142	590-000-0045 (кпл)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	Казахстан
143	143	590-000-0046 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	Казахстан

Итого:		11 985 908
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	474 022
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	257 524
машины и механизмы	Тенге	7 390
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	2 423
материалы, изделия и конструкции	Тенге	981
оборудование	Тенге	11 503 522
перевозки	Тенге	0
прочие затраты	Тенге	0

			нормативная трудоемкость	чел.-ч					
Всего								102	
								11 985 908	
			ЛС № 7-01-00-01 Благоустройство территории						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Раздел 3. Покрытия						
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1						
1	**1**	**7101-0602-0306**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**550**	**488**	**268 400**		
			неучтенные ресурсы						
1.1	1.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	52,745	27780	1 465 256		Казахстан
2	**2**	**7101-0602-0406**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м2**	**2200**	**9**	**19 800**		
			неучтенные ресурсы						
2.1	2.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	25,52	27780	708 946		Казахстан
3	**3**	**7101-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**550**	**502**	**276 100**		
			неучтенные ресурсы						
3.1	3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	53,68	29449	1 580 822		Казахстан
			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2						
4	**4**	**7101-0803-0102**	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,2 м**	**км**	**0,0015**	**585798**	**879**		
			Раздел 4. Озеленение						
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования						
5	**5**	**6113-0104-0101**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**13**	**1602**	**20 826**		
6	**6**	**6113-0105-0101**	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**13**	**5617**	**73 021**		
7	**7**	**254-102-0102**	**Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м**	**1 шт.**	**13**	**2354**	**30 602**		**Казахстан**

8	8	6113-0112-0101	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенныхбез внесения растительной земли механизированным способом	м2	1210	177	214 170	
9	9	6113-0112-0201	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,121	1313477	158 931	
			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
10	10	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	222038	444 076	
11	11	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	1	75182	75 182	
12	12	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	2	53055	106 110	

Итого:		5 442 320
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	440 378
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	218 473
машины и механизмы	Тенге	441 626
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	64 860
материалы, изделия и конструкции	Тенге	4 116 560
оборудование	Тенге	443 832
перевозки	Тенге	0
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	118

Всего 5 442 320

			ЛС № 2-01-03-12 Ахитектурная чать здания. Добавляемые					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6112-0401-0116	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	446,362	6910	3 084 361	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	981,9964	355	348 609	Казахстан
2	2	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	1 м2	490,9982	2895	1 421 440	

			Итого:					
			из них:				4 854 410	
			затраты на труд рабочих	Тенге				
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 551 852	
			машины и механизмы	Тенге			1 282 398	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			8 481	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 339	
			оборудование	Тенге			2 294 078	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			506	
Всего							4 854 410	
			ЛС № 2-01-04-13 на Электроснабжение и электроосвещение. Добавляемые работы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	290-000-0004 (пл)	Светильник LED BELLA 24W 6000K (TEKL-KZ)	1 шт	16	46221	739 536	
2	2	290-000-0001 (пл)	Светильник LED ACRILIC SLIM PANEL 55WS/U 603x603 6000K+Рамка (TEKL)	1 шт	15	73266	1 098 990	
3	3	290-000-0002 (пл)	Светильник PL LED KVADRO PANEL 24W S/U 6000K (TEKLED)	1 шт	2	36745	73 490	
4	4	290-000-0003 (пл)	Светильник LED TABLET 12W 960LM IP54 (HAIGER)	1 шт	11	8422	92 642	
5	5	290-000-0007 (пл)	Светильник RKU LED SMD FF 3030 SMD 100W 600K GREY (TEKLED)	1 шт	6	228822	1 372 932	
6	6	290-000-0005 (пл)	SENSOR ES-M09C 180/360 5.8Ghz 1200W (TEKLED)	1 шт	2	2819	5 638	
7	7	290-000-0006 (пл)	PHOTOCELL EKO SWITCH MH-600, 6A (MASTE)	1 шт	2	4939	9 878	
			Итого:				3 393 106	
			ЛС № 2-01-05-12 на Технологическое оборудование. Добавляемые					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					

1	1	590-000-0001 (пл)	Системный блок XG/Office YO1 15-16-1024-DOS	1 шт	3	379597	1 138 791	
2	2	590-000-0000 (пл)	Аппарат физиотерапевтический BTL-4000, вариант исполнения: BTL-4000 Smart с принадлежностями (модуль магнитотерапии)	1 шт	2	3711894	7 423 788	
3	3	590-000-0003 (пл)	Дефибрилятор автоматический наружный ДА-Н, варианты исполнения: ДА-Н-01 ООО Концерн "Аксирн", Российская Федерация, 295x227x87	1 шт	1	1007200	1 007 200	
4	4	590-000-0004 (пл)	Отсасыватель хирургический электрический 7Е-А	1 шт	1	503600	503 600	
5	5	590-000-0005 (пл)	Телекардиограф (Электрокардиограф) AR-cor 100 с функцией телеметрии, Арнамыс, Казахстан	1 шт	1	1107920	1 107 920	
			Итого:				11 181 299	
			2-01-03-14 Архитектурная часть здания. Добавляемые работы					
			раздел 4 Разные работы					
			входная группа					
1	1	6107-0204-0101	Устройство гипсокартонной обшивки стены в 1 слой	м2	12,712	6029	76 641	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм x 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	10,1975664	154	1 570	Казахстан
1.2	1.2	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм x 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	27,7426688	230	6 381	Казахстан
			Итого:					
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			84 592	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			59 950	
			машины и механизмы	Тенге			29 848	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			534	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			153	
			оборудование	Тенге			24 114	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	
Всего							12	
							84 592	

Всего	49 182 741
Оборудование	25 108 757
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по тройке (7,3%)	1 757 401
Итого с общеплощадочными затратами	50 940 142
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	168 166
Сметная прибыль 5%	1 291 569
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**1 022 166**
Итого	**53 422 043**
2024 3 квартал 50% к-1,0557	
итого	**56 397 602**
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	56 397 602
НДС (12%)	55 269 650
итого	**6 632 358**
	61 902 007,57

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Артабан System" БИН/ИИН 110140003961, KZ148562203112203697, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Төлеубеков Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СемСтройИнжиниринг" KZ61VJE00031539 от 19.10.2017

Эксперт Рамазанов Т.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Абай" БИН 220740016432, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070102KSN7100110, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АрхИнжПроект" KZ90VJE00062791 от 23.02.2021

Эксперт Кузембаев М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)