Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН/ИИН 010940009831**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес» БИН/ИИН 110940000837**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - "Строительство водопроводных сетей в с. Еркиндик, сельского округа Оспен, Шетского района, Карагандинской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июнь 2024 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.По смете 02-02 Сети водопровода									
			Земляные работы									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	$м^3$ грунта	147,6	55,35	55,35	8170	8170	–	1683	10641
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,84	--	2338		788	
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	$м^3$ грунта	147,6	95,80	95,80	14140	14140	–	2914	18417
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,42	--	4047		1364	
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$**	$м^3$ грунта	2294,68418	226,16	226,16	518966	518966	–	85179	652471
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,56	--	118314		48326	
4	4	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	$м^3$ грунта	841,375864	248,78	248,78	209317	209318	–	34362	263173
			НР - 72%; СП - 8%			--	56,72	--	47723		19495	
5	5	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	731,414459	255,85	255,85	187132	187132	–	52164	258438

			НР - 72%; СП - 8%			--	99,06	--	72454		19141	
6	6	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	189,385423	281,43	281,43	53299	53298	–	14859	73611
			НР - 72%; СП - 8%			--	108,97	--	20637		5452	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	93,590682	3011,50	–	281848	–	–	202931	523561
			НР - 72%; СП - 8%			3011,50	–	281848	–		38782	
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	31,260659	3463,23	–	108263	–	–	77949	201109
			НР - 72%; СП - 8%			3463,23	–	108263	–		14897	
9	9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи. Водоотлив**	м³ мокрого грунта	1042,022	1896,29	1896,29	1975976	1975976	–	908414	3115146
			НР - 72%; СП - 8%			--	1210,81	--	1261691		230756	
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	120,74574	1309,64	–	158133	–	–	113856	293749
			НР - 72%; СП - 8%			1309,64	–	158133	–		21760	
11	11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	4001,15089	38,24	38,24	153004	153004	–	31529	199297
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	43813		14764	
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	2400,69055	247,86	120,25	595035	288683	–	312090	979698
			НР - 72%; СП - 8%			127,61	52,95	306352	127117		72573	
13	13	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	35,3329584	274,93	263,35	9714	9305	23	1883	12525
			НР - 72%; СП - 8%			10,93	63,09	386	2229		928	
14	14	412-102-0106 РСНБ РК 2022	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км**	т·км	392,19584	69,00	–	27062	–		–	29227
			СП - 8%			--	--	--	--		2165	

15	15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	35,3329584	41,61	36,70	1470	1297	7	388	2007
			НР - 72%; СП - 8%			4,69	10,56	166	373		149	
16	26	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	43,94	7324,39	264,25	321834	11611	240800	71799	425124
			НР - 99%; СП - 8%			1579,94	70,60	69423	3102		31490	
17	27	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,442	594159,58	278932,80	262619	123288	--	174355	471932
			НР - 99%; СП - 8%			315226,78	83226,31	139330	36786		34958	
18	28	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,054	560825,75	257362,22	30285	13898	--	20602	54958
			НР - 99%; СП - 8%			303463,53	81901,95	16387	4423		4071	
19	35	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,35	68032,32	13801,25	91844	18631	37190	43293	145948
			НР - 99%; СП - 8%			26683,55	5709,12	36023	7707		10811	
20	36	ТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	м³	1,35	284,00	--	383	--	383	--	414
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
21	37	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	25087,00	--	25087	--	25087	--	27094
			СП - 8%			--	--	--	--		2007	
22	39	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	22264,00	--	89056	--	89056	--	96180
			СП - 8%			--	--	--	--		7124	
23	42	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	16314,00	--	16314	--	16314	--	17619
			СП - 8%			--	--	--	--		1305	
24	45	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6818,00	--	20454	--	20454	--	22090
			СП - 8%			--	--	--	--		1636	
25	47	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8133,00	--	8133	--	8133	--	8784
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
26	48	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12579,00	--	12579	--	12579	--	13585
			СП - 8%			--	--	--	--		1006	
27	49	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83	т	2,39038	1004968,00	--	2402255	--	2402255	--	2594435
			СП - 8%			--	--	--	--		192180	
28	50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза	м²	69,32102	191,30	4,71	13261	327	7754	3611	18222

			НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	5180	53		1350		
29	55	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство**	$м^3$	2,576	47830,07	1850,62	123210	4767	97138	20334	155027
			НР - 91%; СП - 8%			8270,42	403,76	21305	1040		11484	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				7718843	3591811	2957173	2174195	10684482
								1142796	1753847	–	791444	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				7718843				
			Материалы	тенге				382912				
			Всего заработная плата	тенге					2896643			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2574261				
			Транспортные расходы	тенге				27062				
			Накладные расходы	тенге				2174195				
			Сметная прибыль	тенге				791444				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				10684482				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2105
			Сметная заработная плата	тенге					2896643			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10684482				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2105
			Сметная заработная плата	тенге					2896643			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								10684482
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1142630				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3591811			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1753847			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2957173		
										10684482		
			СМР							11528556,08		
			В ценах 2023 года к= 1,079							1383426,73		
			НДС 12%							12911982,81		
			Всего с НДС									

Генподрядчик:

Директор ТОО "Налоговый центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

Махаев М.Ж.