Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Подрядчик: ТОО «Ахат+ГС» Наименование строительства и его адрес: «Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Тартогай, Шиелийского района Кызылординской области»	Форма КС-3 Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от «19» марта 2015г. №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		313	26.12.2017г.				
		Дополнительное соглашение					
		139	12.06.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**148 812 890,06**								**15 944 238,22**	
За отчетный период	**48 812 889,17**	**43 582 936,76**							**5 229 952,41**	**48 812 889,17**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Избасар А.

Утегенов К.

Сейтханов К.

Технадзор:
ТОО «Каймар Инжиниринг»

Нурмаханов А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ахат+ГС»

Шалгимбаев М.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за июнь месяц 2018г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Ахат+ГС"
Наименование строительства: "Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Тартогай, Шиелийского района Кызылординской области"

Составлен в в текущих ценах по состоянию на 2017 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Основные объекты строительства	40 643 403,00	848 676,00		41 492 079,00
1	2-1	Акт выполненных работ	40 643 403,00	848 676,00		41 492 079,00
		Итого по главе 1				
		Глава 2. Временные здания и сооружения	609 651,05			609 651,05
2	НДЗ РК	Временные здания и сооружения (1,5 %)	609 651,05	848 676,00		609 651,05
		Итого по главе 2	41 253 054,05	848 676,00		42 101 730,05
		Итого по главам 1-2				
		Глава 3. Дополнительные затраты на строительство	556 916,23			556 916,23
3	НДЗ РК	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 % (1,5.0,9%)			924 290,48	924 290,48
4	ГНОССС	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	556 916,23	848 676,00	924 290,48	1 481 206,71
		Итого по главе 3	41 809 970,27	848 676,00	924 290,48	43 582 936,76
		Итого по главам 1-3 в текущих ценах на 2017 г.	**41 809 970,27**	**848 676,00**	**924 290,48**	**43 582 936,76**
5		**Итого по сметному расчету**	**41 809 970,27**	**848 676,00**	**924 290,48**	**43 582 936,76**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах			**5 229 952,41**	**5 229 952,41**
6		**Налог на добавленную стоимость**	**41 809 970,27**	**848 676,00**	**6 154 242,90**	**48 812 889,17**
7		**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**				

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"
Сейтханов К.

Технадзор:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"
Нурмаханов А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ахат+ГС"
Шалгимбаев М.Ш.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Ахат+ГС"
Наименование строительства: " Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Тартогай, Шиелийского района Кызылординской области "

Акт выполненных работ
За июнь месяц 2018г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Витраж и фрамуги					
1	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**28,3500**		**6437,94**	**182515,64**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	4,98	141,183	853,68	120525,10
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1955	5,542	758,86	4205,93
		Итого оплата труда:				**4399,68**	**124731,04**
225. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	1,605	10,77	17,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,567	2858,39	1620,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,567	953,89	540,86
225. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17	4,819	1379,81	6649,99
225. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,155925	1767,51	275,60
		Итого эксплуатация машин:				**302,07**	**8563,58**
		Итого материалов:				**1884,55**	**53426,95**
		НР первого уровня	%	60,9		2679,41	75961,20
		НР второго уровня	%	4,24		386,58	10959,42
		Накладные расходы	%	--		3065,98	86920,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		760,31	21554,90
		Сметная стоимость:				**10264,24**	**290991,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С121-090304-0107 21-090304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**21,1500**		**27683,96**	**585515,75**
		НР второго уровня	%	4,24		1173,80	24825,87
		Накладные расходы	%	--		1173,80	24825,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2308,62	48827,33
		Сметная стоимость:				**31166,38**	**659168,95**
3	**С121-090304-0207 21-090304-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом**	**м2**	**7,2000**		**75460,41**	**543314,95**
		НР второго уровня	%	4,24		3199,52	23036,55
		Накладные расходы	%	--		3199,52	23036,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6292,79	45308,12
		Сметная стоимость:				**84952,73**	**611659,63**
4	**Е11-100106-0201 11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**1,6200**		**2579,53**	**4178,83**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,64	2,657	771,40	2049,46
228. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	0,145962	874,75	127,68
		Итого оплата труда:				**1343,91**	**2177,14**
228. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0531	0,086022	3561,49	306,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0531	0,086022	828,31	71,25
228. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,023976	3114,94	74,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,023976	1111,02	26,64

1	2	3	4	5	6	7	8
228. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0238	0,038556	477,18	18,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,164754	18,64	3,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
228. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,035964	1767,51	63,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,035964	828,31	29,79
		Итого эксплуатация машин:				**287,71**	**466,09**
228. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,002236	19757,33	44,17
228. 9	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	1,62	--	--
228.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	1,912	215,22	411,41
228.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	1,121	982,74	1101,69
228.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000298	0,000483	19877,39	9,60
228.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,028	0,04536	346,49	15,72
228.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,047952	196,55	9,42
228.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,000185	180808,26	33,39
228.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00031	0,000502	75443,28	37,89
		Итого материалов:				**1026,72**	**1663,29**
		НР первого уровня	%	59,8		803,66	1301,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		947,11	1534,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,13	457,05
		Сметная стоимость:				**3808,76**	**6170,20**
5	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,6200**		**11626,36**	**18834,70**
		НР второго уровня	%	4,24		492,96	798,59
		Накладные расходы	%	--		492,96	798,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		969,55	1570,66
		Сметная стоимость:				**13088,86**	**21203,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1334359,88**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23013,54**
Материалы -			Тенге				**1663,29**
Всего заработная плата -			Тенге				**2177,14**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18834,70**
Накладные расходы -			Тенге				**2332,90**
Сметная прибыль -			Тенге				**2027,72**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27374,15**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2,80**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2177,14**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1311346,34**
Материалы -			Тенге				**53426,95**
Всего заработная плата -			Тенге				**124731,04**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1128830,71**
Накладные расходы -			Тенге				**134783,04**
Сметная прибыль -			Тенге				**115690,35**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1561819,73**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**146,73**
Сметная заработная плата -			Тенге				**124731,04**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1589193,89**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**149,53**
Сметная заработная плата -			Тенге				**126908,17**

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**521,2800**		**520,52**	**271336,46**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,49	255,427	771,40	197036,54
231. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,938304	817,79	767,34
		Итого оплата труда:				**379,46**	**197803,88**
231. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,104256	1379,81	143,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,104256	733,67	76,49
231. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,834048	1767,51	1474,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,834048	828,31	690,85
		Итого эксплуатация машин:				**3,10**	**1618,04**
231. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	1,616	84,66	136,81
231. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,379	162,18	710,15
231. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,359683	133270,82	47935,28
231. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	286,704	83,36	23899,65
		Итого материалов:				**139,43**	**72681,87**
		НР первого уровня	%	54,8		207,94	108396,53
		НР второго уровня	%	4,24		30,89	16100,68
		Накладные расходы	%	--		238,83	124497,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,75	31666,69
		Сметная стоимость:				**820,10**	**427500,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-150401-0102 11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**53,5400**		**128,57**	**6883,45**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,101	5,408	771,40	4171,38
232. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,02677	809,38	21,67
		Итого оплата труда:				**78,32**	**4193,04**
232. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,005354	1379,81	7,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005354	733,67	3,93
232. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,021416	1767,51	37,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,021416	828,31	17,74
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**45,24**
232. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000214	1439,40	0,31
232. 6	135940 С (21-100502-1805)	Клей малярный жидкий	кг	0,009	0,48186	1139,14	548,91
232. 7	146880 С (21-130704-3001)	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000006	0,000321	533680,74	171,44
232. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,005354	84,66	0,45
232. 9	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,42832	162,18	69,46
232.10	147634 С (21-130816-1704)	Паста меловая ПМ-1	т	0,00025	0,013385	23553,84	315,27
232.11	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,015	0,8031	120,36	96,66
232.12	149253 С (22-040203-0101)	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,017	0,91018	1503,68	1368,62

1	2	3	4	5	6	7	8
232.13	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	0,005354	371,48	1,99
232.14	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,021	1,124	83,36	93,72
		Итого материалов:				**49,81**	**2666,83**
		НР первого уровня	%	54,8		42,92	2297,79
		НР второго уровня	%	4,24		7,27	389,28
		Накладные расходы	%	--		50,19	2687,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,30	765,64
		Сметная стоимость:				**193,06**	**10336,17**
8	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**44,7500**		**79,37**	**3551,72**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	4,117	702,74	2893,18
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,013425	796,76	10,70
		Итого оплата труда:				**64,89**	**2903,88**
233. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004475	1379,81	6,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004475	733,67	3,28
233. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00895	1767,51	15,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00895	828,31	7,41
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**21,99**
233. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000179	1439,40	0,26
233. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,007608	23886,67	181,72
233. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,004475	84,66	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8
233. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,358	162,18	58,06
233. 9	149253 С (22-040203-0101)	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,005	0,22375	1503,68	336,45
233.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,716	83,36	59,69
		Итого материалов:				**14,22**	**636,55**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	1591,32
		НР второго уровня	%	4,24		4,87	218,07
		Накладные расходы	%	--		40,43	1809,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,58	428,89
		Сметная стоимость:				**129,39**	**5790,00**
9	**С122-030301-0109 22-030301-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**156,7440**		**2928,56**	**459034,21**
		НР второго уровня	%	4,24		124,17	19463,05
		Накладные расходы	%	--		124,17	19463,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,22	38279,78
		Сметная стоимость:				**3296,95**	**516777,04**
10	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**759,311**		**1033,83**	**784998,49**
236. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	31,789	18425,21	585714,00
236. 6	128234 С (21-050308-0375)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	94,176	646,00	60837,85
236. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,101996	19877,39	2027,41

1	2	3	4	5	6	7	8
236. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	2,04	293,99	599,72
		Итого материалов:				**381,89**	**649178,97**
		НР первого уровня	%	54,8		350,40	595649,52
		НР второго уровня	%	4,24		58,69	99770,93
		Накладные расходы	%	--		409,09	695420,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,43	196228,70
		Сметная стоимость:				**1558,35**	**2649087,51**
11	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1564,6920**		**451,29**	**706137,20**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,37	578,936	790,58	457695,25
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	29,26	735,69	21526,23
		Итого оплата труда:				**306,27**	**479221,48**
237. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,625877	3370,50	2109,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,625877	828,31	518,42
237. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	26,13	786,06	20540,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	26,13	733,67	19170,80
237. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	2,504	1379,81	3454,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	2,504	733,67	1837,11
		Итого эксплуатация машин:				**16,68**	**26103,91**
237. 6	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,12	187,763	187,88	35276,92
237. 7	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,5	3911,73	47,75	186785,11
237. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	9,858	28,00	276,01
		Итого материалов:				**142,10**	**222338,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		167,84	262613,37
		НР второго уровня	%	4,24		26,25	41075,02
		Накладные расходы	%	--		194,09	303688,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,63	80786,05
		Сметная стоимость:				**697,01**	**1090611,65**
12	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1691,8360**		**431,87**	**730656,94**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,39	659,816	771,40	508982,09
238. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,876	817,18	2350,30
		Итого оплата труда:				**302,24**	**511332,39**
238. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,338367	1379,81	466,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,338367	733,67	248,25
238. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	2,538	1767,51	4485,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	2,538	828,31	2102,25
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**4952,39**
238. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	5,245	84,66	444,02
238. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	14,211	162,18	2304,81
238. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,066	133270,82	142047,59
238. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	862,836	83,36	71926,04
		Итого материалов:				**128,10**	**216722,46**
		НР первого уровня	%	54,8		165,62	280210,15
		НР второго уровня	%	4,24		25,33	42860,76
		Накладные расходы	%	--		190,96	323070,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,83	84298,23
		Сметная стоимость:				**672,66**	**1138026,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-150401-0102 11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**139,0200**		**128,57**	**17873,32**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,101	14,041	771,40	10831,24
239. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,06951	809,38	56,26
		Итого оплата труда:				**78,32**	**10887,50**
239. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,013902	1379,81	19,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,013902	733,67	10,20
239. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,055608	1767,51	98,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,055608	828,31	46,06
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**117,47**
239. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000556	1439,40	0,80
239. 6	135940 С (21-100502-1805)	Клей малярный жидкий	кг	0,009	1,251	1139,14	1425,27
239. 7	146880 С (21-130704-3001)	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000006	0,000834	533680,74	445,15
239. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,013902	84,66	1,18
239. 9	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,112	162,18	180,37
239.10	147634 С (21-130816-1704)	Паста меловая ПМ-1	т	0,00025	0,034755	23553,84	818,61
239.11	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,015	2,085	120,36	250,99
239.12	149253 С (22-040203-0101)	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,017	2,363	1503,68	3553,71

1	2	3	4	5	6	7	8
239.13	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	0,013902	371,48	5,16
239.14	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,021	2,919	83,36	243,36
		Итого материалов:				**49,81**	**6924,61**
		НР первого уровня	%	54,8		42,92	5966,35
		НР второго уровня	%	4,24		7,27	1010,80
		Накладные расходы	%	--		50,19	6977,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,30	1988,04
		Сметная стоимость:				**193,06**	**26838,51**
14	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**141,1800**		**79,37**	**11205,19**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	12,989	702,74	9127,58
240. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,042354	796,76	33,75
		Итого оплата труда:				**64,89**	**9161,33**
240. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,014118	1379,81	19,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,014118	733,67	10,36
240. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,028236	1767,51	49,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,028236	828,31	23,39
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**69,39**
240. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000565	1439,40	0,81
240. 6	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,024001	23886,67	573,29
240. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,014118	84,66	1,20

1	2	3	4	5	6	7	8
240. 8	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,129	162,18	183,17
240. 9	149253 С (22-040203-0101)	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,005	0,7059	1503,68	1061,45
240.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	2,259	83,36	188,30
		Итого материалов:				**14,22**	**2008,22**
		НР первого уровня	%	54,8		35,56	5020,41
		НР второго уровня	%	4,24		4,87	687,97
		Накладные расходы	%	--		40,43	5708,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,58	1353,09
		Сметная стоимость:				**129,39**	**18266,65**
15	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**136,6900**		**1088,75**	**148821,17**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,65	88,849	781,30	69417,33
241. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	7,272	733,67	5335,18
		Итого оплата труда:				**546,88**	**74752,51**
241. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	6,424	884,88	5684,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	6,424	733,67	4713,10
241. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,847478	1379,81	1169,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,847478	733,67	621,77
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**6854,21**
241. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	2,064	18425,21	38029,98
241. 6	128403 С (21-050308-0564)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	3,786	9066,47	34328,49

1	2	3	4	5	6	7	8
241. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,008201	19877,39	163,02
241. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,095683	293,99	28,13
		Итого материалов:				**530,76**	**72549,63**
		НР первого уровня	%	54,8		299,69	40964,38
		НР второго уровня	%	4,24		58,87	8046,91
		Накладные расходы	%	--		358,56	49011,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,78	15826,60
		Сметная стоимость:				**1563,09**	**213659,05**
16	**Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**136,6900**		**4036,87**	**551799,25**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	2	273,38	790,58	216128,76
242. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,176	739,17	868,92
		Итого оплата труда:				**1587,52**	**216997,68**
242. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,068345	3370,50	230,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,068345	828,31	56,61
242. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1,107	1379,81	1527,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,107	733,67	812,17
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**1758,07**
242. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	2,05	18524,15	37980,99
242. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,054676	17348,88	948,57
242. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,68345	84,66	57,86
242. 8	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	136,69	2155,18	294591,55

1	2	3	4	5	6	7	8
242. 9	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,001	0,13669	2309,23	315,65
242.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00465	0,635609	28,00	17,80
		Итого материалов:				**2442,84**	**333912,42**
		НР первого уровня	%	54,8		869,96	118914,73
		НР второго уровня	%	4,24		208,05	28438,27
		Накладные расходы	%	--		1078,01	147353,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,19	55932,18
		Сметная стоимость:				**5524,06**	**755084,43**
17	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**74,4000**		**2258,16**	**168007,35**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,79	133,176	799,86	106522,16
243. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	1,533	733,67	1124,45
		Итого оплата труда:				**1446,86**	**107646,61**
243. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	1,533	1379,81	2114,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	1,533	733,67	1124,72
		Итого эксплуатация машин:				**28,42**	**2114,75**
243. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0744	18425,21	1370,84
243. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	3,199	18129,41	57999,61
		Итого материалов:				**797,99**	**59370,44**
		НР первого уровня	%	54,8		792,88	58990,34
		НР второго уровня	%	4,24		129,36	9624,70
		Накладные расходы	%	--		922,25	68615,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,43	18929,79
		Сметная стоимость:				**3434,84**	**255552,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-150405-**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2**	**74,4000**		**431,87**	**32131,29**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,39	29,016	771,40	22382,94
244. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,12648	817,18	103,36
		Итого оплата труда:				**302,24**	**22486,30**
244. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,01488	1379,81	20,53
244. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,1116	1767,51	197,25
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**217,79**
244. 5	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	37,944	83,36	3163,01
		Итого материалов:				**128,10**	**9530,56**
		Накладные расходы	%	--		190,96	14207,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,83	3707,09
		Сметная стоимость:				**672,66**	**50045,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5691758,35**
		РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка					
19	**Е11-150201-**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**184,5000**		**389,15**	**71797,85**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,32	59,04	828,31	48903,42
		Итого оплата труда:				**265,06**	**48903,42**
245. 2	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	2,196	52,57	115,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,63**	**115,42**
245. 3	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	1,236	18425,21	22776,32
245. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00052	0,09594	28,00	2,69
		Итого материалов:				**123,46**	**22779,01**
		Накладные расходы	%	--		167,91	30979,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,56	8222,19
		Сметная стоимость:				**601,62**	**110999,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-150402-0403 11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**36,9000**		**100,81**	**3720,01**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,0618	2,28	799,86	1824,02
246. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,01845	828,31	15,28
		Итого оплата труда:				**49,85**	**1839,30**
246. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016	0,05904	35,69	2,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01845	1767,51	32,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01845	828,31	15,28
		Итого эксплуатация машин:				**0,94**	**34,72**
246. 5	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	14,022	132,74	1861,28
		Итого материалов:				**50,44**	**1861,28**
		НР первого уровня	%	54,8		27,32	1007,94
		НР второго уровня	%	4,24		5,43	200,47
		Накладные расходы	%	--		32,75	1208,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,68	394,27
		Сметная стоимость:				**144,25**	**5322,69**
21	**Е11-150201-0501 11-150201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**52,6000**		**3273,11**	**172165,58**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,43	75,218	853,68	64212,10
247. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,262	733,67	926,18
		Итого оплата труда:				**1238,37**	**65138,29**
247. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,055	2,893	52,57	152,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
247. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	1,262	944,66	1192,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	1,262	733,67	925,89
		Итого эксплуатация машин:				**25,56**	**1344,62**
247. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,157	18425,21	21321,65
247. 6	102708 С (21-020402-1002)	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,5	131,5	644,64	84770,16
247. 7	146786 С (21-130703-1609)	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,01841	27108,54	499,07
247. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0122	0,64172	28,00	17,97
		Итого материалов:				**2026,78**	**106608,85**
		НР первого уровня	%	54,8		678,63	35695,78
		НР второго уровня	%	4,24		167,55	8813,32
		Накладные расходы	%	--		846,18	44509,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,54	17333,97
		Сметная стоимость:				**4448,83**	**234008,65**
22	**Е11-150402-0403 11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**52,6000**		**100,81**	**5302,79**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,0618	3,251	799,86	2600,09
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0263	828,31	21,78
		Итого оплата труда:				**49,85**	**2621,87**
248. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016	0,08416	35,69	3,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
248. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0263	1767,51	46,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0263	828,31	21,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,94**	**49,49**
248. 5	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	19,988	132,74	2653,21
		Итого материалов:				**50,44**	**2653,21**
		НР первого уровня	%	54,8		27,32	1436,79
		НР второго уровня	%	4,24		5,43	285,76
		Накладные расходы	%	--		32,75	1722,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,68	562,03
		Сметная стоимость:				**144,25**	**7587,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**252986,23**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**252986,23**
Материалы -			Тенге				**133902,35**
Всего заработная плата -			Тенге				**118502,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**78419,63**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**64939,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13480,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26512,47**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**357918,33**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**141,10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118502,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**357918,33**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**141,10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**118502,88**
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы					
		Вентшахта					
23	**Е11-080801-0501 11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**м3 кладки (без вычета пустот)**	**9,8100**		**24964,02**	**244896,99**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	11,9	116,739	752,84	87885,79
249. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	4,316	1053,19	4546,00
		Итого оплата труда:				**9422,20**	**92431,79**
249. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,35	3,434	3114,94	10695,15

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,300192	22,935	7347,21	168506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,300192	22,935	1111,02	25481
7. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,038584	2,948	3337,04	9837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038584	2,948	828,31	2442
		Итого эксплуатация машин:				**3419,32**	**261236**
7. 7	249133 С (МС121-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,07	5,348	28,00	150
		Итого материалов:				**1,96**	**150**
8	**С121-010601-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**93,2080**		**1492,97**	**139157**
9	**Е11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**764,0000**		**521,60**	**398503**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,381	291,084	702,74	204556
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	7,487	4013,53	30050
		Итого оплата труда:				**307,08**	**234606**
9. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000424	0,323936	3370,50	1092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000424	0,323936	828,31	268
9. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,017384	13,281	3114,94	41371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017384	13,281	1111,02	14755
9. 5	1246 С (МС232-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,217512	166,179	90,02	14959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023744	18,14	1767,51	32063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023744	18,14	828,31	15026
		Итого эксплуатация машин:				**117,13**	**89485**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 7	100328 С (МС121-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0505	38,582	2707,52	104462
9. 8	244654 С (С121-040509-9902)	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	764	--	--
9. 9	249751 С (С122-050199-9902)	Смесь пескоцементная	м3	0,05	38,2	--	--
		Итого материалов:				**136,73**	**104462**
10	**С121-040509-0105 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**764,0000**		**2153,50**	**1645274**
11	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**326,0000**		**1810,51**	**590227**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	227,548	727,48	165537
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,119	4636,96	9826
		Итого оплата труда:				**537,92**	**175362**
11. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,025864	8,432	3114,94	26264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025864	8,432	1111,02	9368
11. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001696	0,552896	1767,51	977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001696	0,552896	828,31	458
		Итого эксплуатация машин:				**83,56**	**27241**
11. 5	100533 С (МС121-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	19,234	20054,70	385732
11. 6	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1956	15897,22	3109
11. 7	131571 С (МС121-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5542	14375,42	7967
11. 8	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,26	196,55	641

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 9	247618 С (С121-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	326	--	--
		Итого материалов:				**1219,17**	**397449**
12	**С121-040508-9901 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,2160**		**35700,41**	**186213**
		ТИП VII - 391 м2					
13	**Е11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**19,5500**		**3416,09**	**66785**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	2,815	689,75	1942
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	2,653	4274,36	11340
		Итого оплата труда:				**679,35**	**13281**
13. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,06572	1,285	6158,58	7913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06572	1,285	1111,02	1428
13. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,181896	3,556	3370,50	11986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,181896	3,556	828,31	2945
13. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,300192	5,869	7347,21	43119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,300192	5,869	1111,02	6521
13. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02756	0,538798	3337,04	1798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02756	0,538798	828,31	446
		Итого эксплуатация машин:				**3315,36**	**64815**
13. 7	249133 С (МС121-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,9775	28,00	27
		Итого материалов:				**1,40**	**27**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-010401-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**21,5050**		**2707,52**	**58225**
15	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**391,0000**		**408,65**	**159781**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,0416	16,266	721,29	11732
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	9,458	4146,01	39214
		Итого оплата труда:				**130,30**	**50946**
15. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,009837	3,846	6158,58	23687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009837	3,846	1111,02	4273
15. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025101	9,814	3370,50	33079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025101	9,814	828,31	8129
15. 5	621 С (МС232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,030867	12,069	2993,86	36133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030867	12,069	953,89	11513
15. 6	623 С (МС232-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,028493	11,141	3809,74	42443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028493	11,141	1111,02	12378
15. 7	625 С (МС232-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,002205	0,862077	5428,57	4680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002205	0,862077	1111,02	958
15. 8	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,006063	2,371	3337,04	7911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006063	2,371	828,31	1964
		Итого эксплуатация машин:				**378,35**	**147934**
15. 9	249133 С (МС121-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	4,106	28,00	115
		Итого материалов:				**0,29**	**115**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-271001-0501**	**Спецсмесь. Приготовление**	**м3 смеси**	**27,3700**		**1909,23**	**52256**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,0515	1,41	752,84	1061
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1261	3,451	4014,66	13856
		Итого оплата труда:				**545,02**	**14917**
16. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,11872	3,249	3547,40	11527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11872	3,249	1111,02	3610
16. 4	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,059784	1,636	3337,04	5460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,059784	1,636	828,31	1355
16. 5	1960 С (МС232-010208-0101)	Установки для приготовления грунтовых смесей, 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	0,11872	3,249	8155,52	26500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,23744	6,498	891,10	5790
16. 6	2040 С (МС231-030305-0302)	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	0,11872	3,249	2346,15	7624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11872	3,249	953,89	3099
		Итого эксплуатация машин:				**1867,41**	**51111**
16. 7	100020 С (С121-010103-0102)	Грунт песчаный, супесчаный	м3	1	27,37	--	--
16. 8	249133 С (МС121-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,109	2,983	28,00	84
		Итого материалов:				**3,05**	**84**
17	**С121-130102-0801 в ценах III квартала 2017 года**	**Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77**	**т**	**5,4740**		**23886,67**	**130756**
18	**С121-030101-0903 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень кирпичный**	**м3**	**16,4220**		**1149,16**	**18872**
19	**С121-010102-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Глина**	**м3**	**5,4740**		**1307,28**	**7156**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**8407591**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8407591**
		Материалы -	Тенге				**2754575**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1091350**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**130756**
		Местные материалы -	Тенге				**2998515**
		Сметная прибыль -	Тенге				**672607**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9080198**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**978**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1091350**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**9080198**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**978**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1091350**
		РАЗДЕЛ 18.ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЗА УЧАСТКОМ					
		ТИП 1 - 296 м2					
20	**Е11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**44,4000**		**3416,09**	**151674**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	6,394	689,75	4410
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	6,025	4274,36	25753
		Итого оплата труда:				**679,35**	**30163**
20. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,06572	2,918	6158,58	17971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06572	2,918	1111,02	3242
20. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,181896	8,076	3370,50	27221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,181896	8,076	828,31	6689
20. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,300192	13,329	7347,21	97927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,300192	13,329	1111,02	14809
20. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,02756	1,224	3337,04	4083

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02756	1,224	828,31	1014
		Итого эксплуатация машин:				**3315,36**	**147202**
20. 7	249133 С (МС121-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	2,22	28,00	62
		Итого материалов:				**1,40**	**62**
21	**С121-010401-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**48,8400**		**2707,52**	**132235**
22	**Е11-270403-0101**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**296,0000**		**1163,12**	**344284**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,033	9,768	702,74	6864
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	13,131	4365,16	57317
		Итого оплата труда:				**216,83**	**64181**
22. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001526	0,451814	6158,58	2783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001526	0,451814	1111,02	502
22. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016875	4,995	3370,50	16836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016875	4,995	828,31	4137
22. 5	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,009964	2,949	3547,40	10463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009964	2,949	1111,02	3276
22. 6	621 С (МС232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,044944	13,303	2993,86	39829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044944	13,303	953,89	12690
22. 7	623 С (МС232-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,101336	29,995	3809,74	114275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,101336	29,995	1111,02	33325
22. 8	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011024	3,263	3337,04	10889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011024	3,263	828,31	2703

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 9	1602 С (МС232-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002417	0,715373	2599,32	1859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002417	0,715373	953,89	682
		Итого эксплуатация машин:				**665,31**	**196933**
22.10	100092 С (МС121-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	4,44	3359,33	14915
22.11	100094 С (МС121-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	55,944	2240,14	125322
22.12	249133 С (МС121-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,03	8,88	28,00	249
		Итого материалов:				**474,62**	**140486**
23	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**296,0000**		**1978,94**	**585767**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	9,946	828,31	8238
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	4,982	4542,74	22630
		Итого оплата труда:				**104,29**	**30868**
23. 3	621 С (МС232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,014713	4,355	2993,86	13038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014713	4,355	953,89	4154
23. 4	623 С (МС232-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,042824	12,676	3809,74	48292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042824	12,676	1111,02	14083
23. 5	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000127	0,037651	3114,94	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000127	0,037651	1111,02	42
23. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,001654	0,489466	3337,04	1633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001654	0,489466	828,31	405
23. 7	1240 С (МС232-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,005936	1,757	94,23	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 8	1955 С (МС232-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,011872	3,514	5530,76	19436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011872	3,514	1111,02	3904
23. 9	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00017	0,050202	1767,51	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00017	0,050202	828,31	42
		Итого эксплуатация машин:				**279,63**	**82771**
23.10	102752 С (МС121-020501-0601)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	28,594	17158,96	490636
23.11	127727 С (МС121-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001835	205870,68	378
23.12	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0444	24437,72	1085
23.13	144655 С (МС121-130104-0502)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,003197	91068,80	291
23.14	249075 С (МС121-130104-9905)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,00011	0,03256	72719,60	2368
		Итого материалов:				**1671,48**	**494758**
24	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**89,0000**		**1810,51**	**161136**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	62,122	727,48	45193
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,5785	4636,96	2682
		Итого оплата труда:				**537,92**	**47875**
24. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,025864	2,302	3114,94	7170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025864	2,302	1111,02	2558
24. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001696	0,150944	1767,51	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001696	0,150944	828,31	125
		Итого эксплуатация машин:				**83,56**	**7437**

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 5	100533 С (МС121-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,251	20054,70	105307
24. 6	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0534	15897,22	849
24. 7	131571 С (МС121-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1513	14375,42	2175
24. 8	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,89	196,55	175
24. 9	247618 С (С121-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	89	--	--
		Итого материалов:				**1219,17**	**108506**
25	**С121-040508-9901 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,0050**		**35700,41**	**142980**
		ТИП IV - 62 м2					
26	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,2000**		**3520,60**	**21828**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	0,8928	689,75	616
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,8866	4235,44	3755
		Итого оплата труда:				**704,99**	**4371**
26. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,06572	0,407464	6158,58	2509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06572	0,407464	1111,02	453
26. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,201824	1,251	3370,50	4218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,201824	1,251	828,31	1036
26. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,300192	1,861	7347,21	13675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,300192	1,861	1111,02	2068

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,038584	0,239221	3337,04	798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038584	0,239221	828,31	198
		Итого эксплуатация машин:				**3419,32**	**21200**
26. 7	249133 С (МС121-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,434	28,00	12
		Итого материалов:				**1,96**	**12**
27	**С121-010601-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**7,5640**		**1492,97**	**11293**
28	**Е11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**62,0000**		**521,60**	**32339**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,381	23,622	702,74	16600
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,6076	4013,53	2439
		Итого оплата труда:				**307,08**	**19039**
28. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000424	0,026288	3370,50	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000424	0,026288	828,31	22
28. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,017384	1,078	3114,94	3357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017384	1,078	1111,02	1198
28. 5	1246 С (МС232-010212-0401)	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,217512	13,486	90,02	1214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 6	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023744	1,472	1767,51	2602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023744	1,472	828,31	1219
		Итого эксплуатация машин:				**117,13**	**7262**
28. 7	100328 С (МС121-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0505	3,131	2707,52	8477
28. 8	244654 С (С121-040509-9902)	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	62	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 9	249751 С (С122-050199-9902)	Смесь пескоцементная	м3	0,05	3,1	--	--
		Итого материалов:				**136,73**	**8477**
29	**С121-040509-0105 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**62,0000**		**2153,50**	**133517**
30	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**67,0000**		**1810,51**	**121304**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	46,766	727,48	34021
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,4355	4636,96	2019
		Итого оплата труда:				**537,92**	**36041**
30. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,025864	1,733	3114,94	5398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025864	1,733	1111,02	1925
30. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001696	0,113632	1767,51	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001696	0,113632	828,31	94
		Итого эксплуатация машин:				**83,56**	**5599**
30. 5	100533 С (МС121-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	3,953	20054,70	79276
30. 6	102636 С (МС121-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0402	15897,22	639
30. 7	131571 С (МС121-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1139	14375,42	1637
30. 8	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,67	196,55	132
30. 9	247618 С (С121-040508-9903)	Камни бортовые	м	1	67	--	--
		Итого материалов:				**1219,17**	**81684**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	С121-040508-9901 в ценах III кв 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,0720		35700,41	38271
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				1876628
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1876628
	Материалы -		Тенге				833987
	Всего заработная плата -		Тенге				232539
	Местные материалы -		Тенге				458296
		Сметная прибыль -	Тенге				150130
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2026758
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				186
		Сметная заработная плата -	Тенге				232539
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2026758
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				186
		Сметная заработная плата -	Тенге				232539
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				26329039
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4967011
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1050491
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				329199
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				20311536
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				848676
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2947662
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				29276701
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1241332
	ИТОГО:		Тенге				32417214
	Сметная прибыль		Тенге				9074868
	ИТОГО по смете:		Тенге				41492079

Главный специалист отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»
_____ Сейтханов К.

Технадзор
ТОО «КАЙМАР Инжиниринг»
_____ Нурмаханов А.

Подрядчик
Директор ТОО «Ахат+ГС»
_____ Шалгимбаев М.Ш.