Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« 13 » 02 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Атамекен, Производственная зона №2, участок 68, БИН 041240003378, Тел.:87292304608;***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Култөре Манас Сергазыулы***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство водопроводной линии в населенном пункте Конырaулы Кызылкогинского района» Казахстан, Атырауская область, Кзылкогинский район, населенный пункт Конырaулы***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Кызылкогинский районный отдел строительства», руководитель Нигметов Дулат Тенелович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:***нет***;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Redline Pro», рабочий проект № 91-2021***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)***Приказом Государственного учреждения "Кызылкогинский районный отдел строительства" № 74 от 29.09.2022 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход воды на: на хоз-питьевой водопровод	м3/час	1,96		1,96	
Протяженность водопровода Ø90х5,4мм	м	14660		14660	
Протяженность водопровода Ø63х3,8мм (дополнительные работы)	м			1600	
Протяженность водопровода Ø25х2,4мм (дополнительные работы)	м			250	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		

		(далее - м^2)				
Число этажей		этаж				
Общий строительный объем		метр в кубе (далее - м^3)				
В том числе подземной части		м^3				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений		м^2				
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данный проект разработан для строительства хозяйственно- питьевого водоснабжения населенного пункта Конырaулы, источником водоснабжения является существующая водопроводная сеть диаметром 160мм (насосная станция), расположенная в 11 км к юго-западу от населенного пункта Конырaулы.

Проектом предусматривается тупиковая сеть водопровода от точки подключения до поселка с установкой в конце водопровода водонапорной башни объемом 25м3/ высотой ствола 15м по ТП РК 25 ВБ (IV-Г)-2009. Водопроводные сети закольцованные. Протяженность трассы водовода составляет: Ø90мм -14660метров, также выполнены дополнительные работы по прокладке водоснабжения к участкам, не входящих в план проекта: прокладка полиэтиленовых труб Ø63х3,8мм протяженностью 1600метров, прокладка полиэтиленовых труб Ø25х2,4мм протяженностью 250метров. Разбор воды осуществляется от проектируемой водоразборной колонки расположенной рядом с водонапорной башней.

Для создания, требуемого давления проектом предусматривается насосная станция в прямоугольном колодце размером 2,5х2,0м, внутри которого располагаются два насоса хоз-питьевых нужд (один рабочий один резервный) TESCO Wilo SiBoost Smart 2 Helix VE 405 производительностью 5м^3/час, напором 55м.

Водонапорная башня емкостью 25м^3

Водонапорная башня привязана из типового проекта ТП РК 15-100ВБ-2009 «Водонапорные башни стальные со стальным баком емкостью 25 м3, высотой ствола 15м для районов с обычными геологическими условиями». Башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закреплена на монолитном железобетонном фундаменте посредством приварки к закладным деталям. Фундамент башни круглой формы в плане выполнен монолитным железобетонным. Фундамент армируется сварными сетками из арматуры класса А-III по ГОСТ 5781-82*. Бетон фундамента В25 класса. Под фундаментом выполнена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100мм. Основанием фундаментов служит естественное основание. Наружные стены фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза-вертикальная гидроизоляция. Нижняя часть опоры обсыпается местным грунтом на высоту 2,45м над поверхностью земли. Бак-стальная сварная емкость цилиндрической формы, не имеет днища и переходит конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору. Ствол башни тонкостенная цилиндрическая оболочка, состоящая из частей длиной 6,0 и 9,0м, свариваемых между собой. Ствол башни жестко заделан в основание.

Для обслуживания бака выполнена наружная стальная лестница с ограждением. Внутри башни предусмотрены скобы для спуска обслуживающего персонала. Башня с наружной стороны утеплена минераловатными плитами с последующей обшивкой волнистой сталью.

Электроснабжение (точка подключения)

Электроснабжение шкафа управления насосной станции ШУН (компл.) осуществляется от проектируемой ЩС-1. Питание проектируемой ЩС-1 предусмотрено от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ с алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП-2. Выбор сечения проводов произведен по механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%.

Электроснабжение шкафа управления насосной станции ШУН (компл.) осуществляется от проектируемой ЩС-1 распределительными сетями (НШУН-1) в земле кабелем марки АВБбШв-0,66 с расчетным сечением. Шкаф управления ШУН поставляется комплектно с компанией поставщиком и заказывается в части НВК. Прибор учета электроэнергии предусматривается на проектируемой ЩС-1.

Основные технические показатели электроснабжения

№	Наименование	Единицы измерения	Показатели
1	Категория электроснабжения		III
2	Напряжение	кВ	0,4
3	Расчетная мощность	кВт	0,3
4	Расчетный ток	А	0,5
5	Протяженность ВЛИ-0,4кВ	км	0,015
6	Протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,05

Электроснабжение (Коныраулы-2. Насосная)

Внеплощадочные электрические сети

Электроснабжение объекта осуществляется от проектируемой КТПН. Питание проектируемой КТПН предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф.1 "Д" ПС 35/10кВ №128 "Мукур" с алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3-1х50. Выбор сечения проводов произведен по механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%.

Внутриплощадочные электрические сети.

Электроснабжение шкафа управления ШУН-1 насосной осуществляется от проектируемой КТПН распределительными сетями (НШУН-1) в земле кабелем марки АВБбШв-1,0 с расчетным сечением. Питание насосов и автоматическое управление насосной разработано компанией поставщиком насосной станции. Управление осуществляется от комплектного шкафа управления по средствам контроля давления воды в напорном трубопроводе. Шкаф управления насосной поставляется комплектно с компанией поставщиком насосной станции и заказывается в части НВК. Прибор учета электроэнергии предусматривается на проектируемой КТПН-10/0,4кВ.

Основные технические показатели электроснабжения

№	Наименование	Единицы измерения	Показатели
1	Категория электроснабжения		III
2	Напряжение	кВ	10/0,4
3	Расчетная мощность	кВт	1,1
4	Расчетный ток	А	0,1/2,1
5	Протяженность ВЛЗ-10кВ	км	1,915
6	Протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,017

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2023 года***;
месяц, год

окончание работ ***февраль 2024 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***7 месяцев***;
фактически ***10 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЛО „Атырау Жарык" МРЖ Кыдырхатов Г.И. 13.02.2024г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
«_____» _____ дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство водопроводной линии в населенном пункте Копыраулы Кызылкогинского района»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Култоре Манас Сергазыулы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

дата «13» 02 2024г.

Место печати (при наличии)