Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"**

Программа: 241 «Увеличение уставного капитала РГП на ПХВ "Казводхоз", для восстановления аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений»

Полная сметная стоимость работ **7 733 749 184,00** **тенге**
Лимит финансирорвания на 2020 г. **3 533 749 184,00** **тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **1 838 432 382** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **280 366 541** **тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик:ТОО "Гидро курылыс"
Адрес:Туркестанскоя область Байдибекский район б/н
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК: IRTYKZKA
БИН: 081140002918
АО "ForteBank"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** **месяц 2020 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		110	*08.04.2019*	*110-3*	*19.12.2019*				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"	-	**3 533 749 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 558 065 841**	**1 838 432 382**		**280 366 541**	**1 838 432 382**
	Итого:	-	**3 533 749 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 558 065 841**	**1 838 432 382**		**280 366 541**	**1 838 432 382**

Заказчик:
Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ А. Касенов

Директор
ТФ РГП "Казводхоз"
_____ Д. Коновалов

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Ли Г. С.

Подрядчик:
Исп. директор ТОО "Гидро курылыс"
_____ А. Толендиев

Форма 2-В

Заказчик РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик ТОО "Гидро курылыс"
Технадзор ТОО "KZ Стройэксперт"
Стройка Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области
Договор подряда (контракт) №110 от 2019-04-08. Дополнительное соглашение №110-3 от 2019.12.19

Акт приемки выполненных работ №12 за август 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.СМЕТА №1-2-2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ОТВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ ОК-3								
1	Е0122-8-16Общ.пол.п.2.8аК=0,6	Демонтаж стальных труб диам.1000мм	0,0108	451414,99	246484,99	4875	2662	4185	1080,00	12
		км		204930,00	93112,20	2213	1006	130	--	--
2	Е0123-4-5Общ.пол.п.2.8аК=0,8	Демонтаж трубопроводов из железобетонных труб диам.1000мм	15	426,50	158,12	6398	2372	6388	1,50	23
		м		268,38	59,22	4026	888	130	--	--
3	С01031-А37-1	Погрузка демонтированных материалов при автомобильных перевозках	11,4942	122,80	--	1411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010332-А8-1	Транспортировка демонтированных труб на расстояние до 8км	11,4942	61,92	--	712	--	--	--	--
		т		12,38	--	142	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1	**Тенге**			13396	5034			34
			Тенге			6381	1894			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13396				
	Всего заработная плата -		Тенге				8275			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1411				
	Транспортные расходы -		Тенге			712				
		Накладные расходы -	Тенге			10573				5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1586			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1438				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25407				39
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9861			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			25407				39
		Сметная заработная плата -	Тенге				9861			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.СМЕТА №2-1-2 УСИЛЕНИЕ (ПРИГРУЗКА) НИЗОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ ШАРДАРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА								
18	E0101-12-1 т.ч. п-1.6,п-3.21, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта 1 группыв отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	14990	18,45	17,76	276560	266217	95869	--	72
		м3		0,69	5,90	10343	88491	97	--	--
19	E0101-12-1 т.ч. п-1.6,п-3.21, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.55 К=1,25	то же,экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 из-под воды при глубине воды до 2 м	2368,8	23,06	22,20	54629	52586	18937	0,01	14
		м3		0,86	7,38	2043	17480	97	--	--
20	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы после экскаватора	130	200,88	--	26114	--	29509	1,42	184
		м3		200,88	--	26114	--	113	--	--
21	E0101-145-4	Планировка дна траншей из грунтов 1группы ручным способом	1300	15,75	--	20475	--	19861	0,10	130
		м2		15,75	--	20475	--	97	--	--
22	E0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10(20) м на водохозяйственном строительстве	14990	9,85	9,85	147610	147610	39154	--	--
		м3		--	2,69	--	40365	97	--	--
23	E0101-25-9 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	14990	8,28	8,28	124126	124126	32925	--	--
		м3		--	2,26	--	33943	97	--	--
24	E0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	то же,перемещение мокрого грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10(20) мна водохозяйственном строительстве	2498,8	9,85	9,85	24606	24606	6527	--	--
		м3		--	2,69	--	6729	97	--	--
25	E0101-25-9 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2498,8	8,28	8,28	20692	20692	5489	--	--
		м3		--	2,26	--	5658	97	--	--
26	E0101-17-1 т.ч. п-1.6,п-3.26, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка недостающего (барханного песка) грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для устройство качестенной насыпей (пригрузка откоса) с учетом потер(объем:1041960х1,025-158035х1,1)х1,01=903112м3.)	104500	25,04	24,23	2616776	2532202	902047	0,01	577
		м3		0,79	8,11	82555	847391	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С010333-А8-1 таб.7 К=0,9	Транспортировка грунта на расстояние перевозкидо 8 км,класс груза 1	167200	57,51	--	9615672	--	--	--	--
		т		11,50	--	1923134	--	--	--	--
28	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Пригрузка (качественной насыпи) откоса местным грунтом (барханный песок) изгрунтов несвязных катками массой до 16 т.(Уск.1,6т/см3:1,4=1,1.)	120500	24,48	21,83	2950012	2630687	847754	0,01	1675
		м3		2,00	5,25	241000	632973	97	--	--
29	Е0138-5-2 Примен.	Отсыпка гравийно-галечника призм	5895	882,56	147,38	5202691	868805	1565736	1,17	6897
		м3		172,35	58,61	1016003	345506	115	--	--
30	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	2761,6	851,89	308,70	2352576	852508	815589	0,91	2513
		м3		127,58	118,53	352325	327333	120	--	--
33	Е0127-81-6	Устройство геотекстиля "Геоком Д-360"	8000	4,94	--	39520	--	50753	0,03	259
		м2		4,77	--	38160	--	133	--	--
34	С11011-8419 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость геотекстильные полотна типа "Геоком Д-360"С1.300.360.03	8000	100,00	--	800000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных труб ВТ-6 диаметром 400 мм /хризотилцементных/	0,03555	1862812,12	60158,66	66223	2139	5262	539,00	19
		км		91125,00	22725,00	3239	808	130	--	--
36	С2015-27	Водоотлива,5-8 кВт	1	101,10	101,10	101	101	8	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	65	12	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2	Тенге			24338384	7522279			12340
			Тенге			3715393	2346742			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24338384				
	Материалы -		Тенге			1277816				
	Всего заработная плата -		Тенге				6062135			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			800000				
	Местные материалы -		Тенге			3330359				
	Транспортные расходы -		Тенге			9615672				
		Накладные расходы -	Тенге			4435419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				665313			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1726428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30500232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14558
		Сметная заработная плата -	Тенге				6727448			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2	Тенге			30500232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14558
		Сметная заработная плата -	Тенге				6727448			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.СМЕТА №2-4-3 ОТВОДЯЩИЙ КАНАЛ ОК-3								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка мокрогогрунта 1 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3	2037	21,52	20,41	43836	41573	12347	0,01	16
		м3		1,11	5,14	2263	10466	97	--	--
2	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Перемещение отвалов грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве	2037	9,85	9,85	20059	20059	5321	--	--
		м3		--	2,69	--	5485	97	--	--
3	С2015-28	Насос для водопонижения и водоотлива,15-17 кВт	995	154,20	154,20	153429	153429	7791	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	64924	12	--	--
7	Е0101-145-8	Планировка полотна и откосов механизированным способом	118	11,54	3,53	1362	417	999	0,06	7
		м2		8,01	0,72	945	85	97	--	--
8	Е0101-145-4	Планировка полотна и откосов выемки вручную в грунтах 1 группы	9	15,75	--	142	--	137	0,10	1
		м2		15,75	--	142	--	97	--	--
9	Е0127-14-2прим.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3,7	449,28	73,75	1662	273	163	0,14	1
		м3		21,38	11,67	79	43	133	--	--
13	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 8см	2,26	5153,40	18,14	11647	41	737	1,60	4
		м3		265,50	6,13	600	14	120	--	--
14	Е0137-73-4	Устройство выходного оголовка из монолитногобетона В20W8F200	18,47	11643,60	203,22	215057	3753	22626	5,96	110
		м3		947,25	73,60	17496	1359	120	--	--
15	Е0137-75-2	Установка арматуры АIII Д-10м м из ьных стержней	1,0076	14433,04	6133,63	14543	6180	9344	30,70	31
		т		5580,00	2147,65	5622	2164	120	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	1,0076	53999,00	--	54409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный колодец								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0122-33-7	Установка стальных сальниковТМ90-16 диам.1200мм								
			0,22744	164283,13	25981,88	37365	5909	8730	90,00	20
		т		19710,00	9814,50	4483	2232	130	--	--
43	Е0122-48-4прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.1200 мм								
			1	6651,08	697,00	6651	697	2312	10,60	11
		футляр		1764,00	14,40	1764	14	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3	Тенге			560161	232331			200
			Тенге			33394	86786			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			560161				
	Материалы -		Тенге			121502				
	Всего заработная плата -		Тенге				120181			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54409				
	Местные материалы -		Тенге			118525				
		Накладные расходы -	Тенге			70506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			668507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				130756			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3	Тенге			668507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				130756			

4.СМЕТА №2-4-4 ОТВОДЯЩИЙ КАНАЛ ОК-4

Земляные работы

1	Е0101-12-7 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка мокрогогрунта 1 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3								
			2445	21,52	20,41	52616	49899	14820	0,01	19
		м3		1,11	5,14	2716	12562	97	--	--
2	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Перемещение отвалов грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве								
			2445	9,85	9,85	24076	24076	6386	--	--
		м3		--	2,69	--	6584	97	--	--
3	С2015-28	Насос для водопонижения и водоотлива,15-17 кВт	1108	154,20	154,20	170854	170854	8676	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	72297	12	--	--
7	Е0101-145-8	Планировка полотна и откосов механизированным способом								
			154	11,54	3,53	1778	544	1304	0,06	9
		м2		8,01	0,72	1234	110	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-145-4	Планировка полотна и откосов выемки вручную в грунтах 1 группы								
			9	15,75	--	142	--	137	0,10	1
		м2		15,75	--	142	--	97	--	--
9	Е0127-14-2прим.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси								
			3,7	449,28	73,75	1662	273	163	0,14	1
		м3		21,38	11,67	79	43	133	--	--
13	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 8см								
			2,26	5153,40	18,14	11647	41	737	1,60	4
		м3		265,50	6,13	600	14	120	--	--
14	Е0137-73-4	Устройство выходного оголовка из монолитногобетона В20W8F200								
			18,47	11643,60	203,22	215057	3753	22626	5,96	110
		м3		947,25	73,60	17496	1359	120	--	--
15	Е0137-75-2	Установка арматуры АIII Д-10мм из гладких стержней								
			1,0076	14433,04	6133,63	14543	6180	9344	30,70	31
		т		5580,00	2147,65	5622	2164	120	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм								
			1,0076	53999,00	--	54409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный колодец								
42	Е0122-33-7	Установка стальных сальников ТМ90-16 диам.1200мм								
			0,22744	164283,13	25981,88	37365	5909	8730	90,00	20
		т		19710,00	9814,50	4483	2232	130	--	--
43	Е0122-48-4прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.1200 мм								
			1	6651,08	697,00	6651	697	2312	10,60	11
		футляр		1764,00	14,40	1764	14	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 4	**Тенге**			590799	262227			205
			Тенге			34136	97380			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			590799				
	Материалы -		Тенге			121502				
	Всего заработная плата -		Тенге				131516			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54409				
	Местные материалы -		Тенге			118525				
		Накладные расходы -	Тенге			75234				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			705995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				142801			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4	Тенге			705995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				142801			

5.СМЕТА №2-4-5 ОТВОДЯЩИЙ КАНАЛ ОК-5

Земляные работы

1	Е0101-12-7 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка мокрого грунта 1группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью0,65м3	1230	19,56	18,55	24063	22821	6778	0,01	9
		м3		1,01	4,67	1242	5745	97	--	--
2	Е0101-12-7 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка мокрогогрунта 1 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3	1885	21,52	20,41	40565	38470	11426	0,01	15
		м3		1,11	5,14	2094	9685	97	--	--
3	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Перемещение отвалов грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве	3115	9,85	9,85	30674	30674	8136	--	--
		м3		--	2,69	--	8388	97	--	--
4	С2015-28	Насос для водопонижения и водоотлива,15-17 кВт	611	154,20	154,20	94216	94216	4784	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	39868	12	--	--
8	Е0101-145-8	Планировка полотна и откосов механизированным способом	68	11,54	3,53	785	240	576	0,06	4
		м2		8,01	0,72	545	49	97	--	--
9	Е0101-145-4	Планировка полотна и откосов выемки вручную в грунтах 1 группы	9	15,75	--	142	--	137	0,10	1
		м2		15,75	--	142	--	97	--	--
10	Е0127-14-2прим.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3,7	449,28	73,75	1662	273	163	0,14	1
		м3		21,38	11,67	79	43	133	--	--
14	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 8см	2,26	5153,40	18,14	11647	41	737	1,60	4
		м3		265,50	6,13	600	14	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0137-73-4	Устройство выходного оголовка из монолитногобетона В20W8F200								
			18,47	11643,60	203,22	215057	3753	22626	5,96	110
		м3		947,25	73,60	17496	1359	120	--	--
16	Е0137-75-2	Установка арматуры АIII Д-10мм из ьных стержней								
			1,0076	14433,04	6133,63	14543	6180	9344	30,70	31
		т		5580,00	2147,65	5622	2164	120	--	--
17	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм								
			1,0076	53999,00	--	54409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный колодец								
43	Е0122-33-7	Установка стальных сальниковТМ90-16 диам.1200мм								
			0,22744	164283,13	25981,88	37365	5909	8730	90,00	20
		т		19710,00	9814,50	4483	2232	130	--	--
44	Е0122-48-4прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.1200 мм								
			1	6651,08	697,00	6651	697	2312	10,60	11
		футляр		1764,00	14,40	1764	14	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 5	Тенге			531779	203275			204
			Тенге			34067	69561			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			531779				
	Материалы -		Тенге			121502				
	Всего заработная плата -		Тенге				103629			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54409				
	Местные материалы -		Тенге			118525				
		Накладные расходы -	Тенге			75748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			643978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				114991			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5	Тенге			643978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				114991			

6.СМЕТА №2-4-6 ОТВОДЯЩИЙ КАНАЛ ОК-6

		Земляные работы								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка мокрого грунта 1 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3								
			840	19,56	18,55	16433	15585	4629	0,01	6
		м3		1,01	4,67	848	3923	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-12-7 т.ч. п-1.6,п-3.22, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка мокрогогрунта 1 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3	2385	21,52	20,41	51325	48675	14456	0,01	18
		м3		1,11	5,14	2650	12254	97	--	--
3	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Перемещение отвалов грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве	3225	9,85	9,85	31757	31757	8424	--	--
		м3		--	2,69	--	8684	97	--	--
4	С2015-28	Насос для водопонижения и водоотлива,15-17 кВт	340	154,20	154,20	52428	52428	2662	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	22185	12	--	--
8	Е0101-145-8	Планировка полотна и откосов механизированным способом	36	11,54	3,53	416	127	305	0,06	2
		м2		8,01	0,72	288	26	97	--	--
9	Е0101-145-4	Планировка полотна и откосов выемки вручную в грунтах 1 группы	9	15,75	--	142	--	137	0,10	1
		м2		15,75	--	142	--	97	--	--
10	Е0127-14-2прим.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3,7	449,28	73,75	1662	273	163	0,14	1
		м3		21,38	11,67	79	43	133	--	--
11	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 8см	2,26	5153,40	18,14	11647	41	737	1,60	4
		м3		265,50	6,13	600	14	120	--	--
12	Е0137-73-4	Устройство выходного оголовка из монолитногобетона В20W8F200	18,47	11643,60	203,22	215057	3753	22626	5,96	110
		м3		947,25	73,60	17496	1359	120	--	--
13	Е0137-75-2	Установка арматуры АIII Д-10мм из ьных стержней	1,0076	14433,04	6133,63	14543	6180	9344	30,70	31
		т		5580,00	2147,65	5622	2164	120	--	--
14	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	1,0076	53999,00	--	54409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный колодец								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0122-33-7	Установка стальных сальниковТМ90-16 диам.1200мм								
			0,22744	164283,13	25981,88	37365	5909	8730	90,00	20
		т		19710,00	9814,50	4483	2232	130	--	--
41	Е0122-48-4прим.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.1200 мм								
			1	6651,08	697,00	6651	697	2312	10,60	11
		футляр		1764,00	14,40	1764	14	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6	Тенге			493834	165426			204
			Тенге			33972	52899			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			493834				
	Материалы -		Тенге			121502				
	Всего заработная плата -		Тенге				86872			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54409				
	Местные материалы -		Тенге			118525				
		Накладные расходы -	Тенге			74524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			602460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				98050			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6	Тенге			602460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				98050			

7.СМЕТА №2-5-2 КОЛОДЕЦ СК-2(38шт)

		Бетонные работы								
1	Е0142-21-1	Укладка геотекстиля Геоком-360								
			200	7,58	1,43	1516	286	974	0,03	6
		м2		4,93	0,54	986	108	89	--	--
2	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2								
			200	123,00	--	24600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 толщиной 10см								
			2,92	4947,36	18,14	14446	53	952	1,60	5
		м3		265,50	6,13	775	18	120	--	--
4	Е0137-73-4	Устройство прямоугольного колодца из монолитного бетона В20W6F150								
			26	11328,95	203,22	294553	5284	31851	5,96	155
		м3		947,25	73,60	24629	1914	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0137-75-2	Установка арматуры из ьных стержней	3,884	14433,04	6133,63	56058	23823	36017	30,70	119
		т		5580,00	2147,65	21673	8341	120	--	--
6	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	0,176	53999,00	--	9504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	3,628	52154,00	--	189215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,084	53299,00	--	4477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-9прим	Установка закладных изделийи соединит.деталей	0,074	64092,87	304,24	4743	23	268	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	246	8	105	--	--
10	СПрайс лист ТОО"Коммерсант KZ"	Стоимость добавки MELMENT L10/33(Master RHEOBUILD)	35,104	195,73	--	6871	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0123-1-2прим.	Обсыпка колодца щебнем	100	968,70	152,52	96870	15252	27408	1,02	102
		м3		153,68	57,15	15368	5715	130	--	--
12	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,56	7692,28	1879,87	50461	12332	16834	8,86	58
		м3		1435,50	538,43	9417	3532	130	--	--
13	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровыхколодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм	23,084	3308,00	--	76362	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	188,96	174,84	7,38	33038	1395	18280	0,57	108
		м2		90,23	2,79	17050	527	104	--	--
20	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,037792	26143,30	1166,54	988	44	73	5,07	--
		т		1284,75	574,87	49	22	104	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7	Тенге			863702	58491			555
			Тенге			90192	20185			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			863702				
	Материалы -		Тенге			178316				
	Всего заработная плата -		Тенге				110378			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234667				
	Местные материалы -		Тенге			302035				
		Накладные расходы -	Тенге			132655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1056138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата -	Тенге				130276			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7	Тенге			1056138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата -	Тенге				130276			
		8.СМЕТА №2-5-7 УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРУБЫ ИЗ СБОРНОГО Ж/Б.								
		Бетонные работы								
1	**Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Устройство щебеночногооснования под трубы**	412,896	1103,89	308,70	455791	127461	121941	0,91	376
		м3		127,58	118,53	52677	48941	120	--	--
2	**Е0138-5-2**	**Ообсыпка труб щебнем**	3231,36	887,81	147,38	2868834	476238	858262	1,17	3781
		м3		172,35	58,61	556925	189390	115	--	--
3	**СКом.предл."Шымкент Строй-поставка"**	**Стоимость дренажных прямоугольных труб из сборного ж/б размером 140х190х100**	352	24178,85	--	8510957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	**Е0137-74-13**	**Устройство труб прямоугольных изсборного железобетона**	436,48	3299,22	1108,01	1440044	483625	665169	5,05	2204
		м3		888,75	381,20	387922	166386	120	--	--
5	**Е0106-11-9прим**	**Установка закладных изделий и соединит.деталей**	3,0272	64092,87	304,24	194022	921	10949	20,00	61
		1т		3330,00	114,75	10081	347	105	--	--
6	**Е0142-21-1**	**Укладка геотекстиля Геоком-360**	3590,4	7,58	1,43	27215	5134	17479	0,03	113
		м2		4,93	0,54	17701	1939	89	--	--
7	**С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.**	**Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2**	3590,4	123,00	--	441619	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	**Е0141-4-3**	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя**	2323,2	149,64	7,38	347644	17145	163862	0,43	1004
		м2		65,03	2,79	151078	6482	104	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,46464	26143,30	1166,54	12147	542	899	5,07	2
		т		1284,75	574,87	597	267	104	--	--
10	Е0113-39-3прим.	Обклеивание швов междублоками прямоугольных труб геотекстильным полотном	1302,4	225,07	1,57	293131	2045	152967	0,67	873
		м2		130,50	--	169963	--	90	--	--
11	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	1302,4	123,00	--	160195	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 8	Тенге			14751600	1113112			8413
			Тенге			1346943	413752			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14751600				
	Материалы -		Тенге			841762				
	Всего заработная плата -		Тенге				1760695			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9112771				
	Местные материалы -		Тенге			2337012				
		Накладные расходы -	Тенге			1991529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							996
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				298729			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1004588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17747716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9408
		Сметная заработная плата -	Тенге				2059424			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 8	Тенге			17747716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9408
		Сметная заработная плата -	Тенге				2059424			
		9.СМЕТА №2-6-1 ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РАЗГРУЗОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ(462шт)								
		Бурение скважин(462шт)								
1	Е0101-164-1	Разработка грунта вручную глубиной до 2-х метров в пылевидных песках без креплениядля установки направляющей трубы	130	167,40	--	21762	--	24591	1,18	153
		м3		167,40	--	21762	--	113	--	--
2	Е0104-25-1 т.ч. п-1.3, п-3.7 К=1,5	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК,долотами диам.до 400 мм	2210	822,14	622,47	1816926	1375655	699497	0,90	1979
		м		159,30	145,04	352053	320540	104	--	--
3	Е0104-48-1 т.ч. п-1.16, п-3.51 К=1,0	Крепление скважин глубинойдо 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам.от 201 до 300 мм/	2210	323,60	263,75	715147	582879	286761	0,35	767
		м		59,85	64,92	132269	143463	104	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0104-49-9	Свободный спуск надфильтровых труб с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	1040	110,81	89,88	115244	93477	51030	0,13	139
		м		20,93	26,25	21767	27300	104	--	--
6	Е0169-5-4прим.	Сверление отверстий в полиэтиленовых трубах диаметром 12мм электродрелью,глубиной до 20 см	235300	16,54	--	3891862	--	3502676	0,11	24707
		отверст		16,54	--	3891862	--	90	--	--
7	Е0126-9-4	Обертывание перфорированных полиэтиленовых труб диаметром 125мм геотекстилем	702	91,18	10,40	64008	7301	44549	0,35	244
		м		59,63	3,83	41860	2689	100	--	--
8	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	741	123,00	--	91143	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0126-9-4	Обертывание перфорированных полиэтиленовых труб диаметром 125мм гофрированной пластмассовой сеткой(за два раза)	620	91,18	10,40	56532	6448	39345	0,35	216
		м		59,63	3,83	36971	2375	100	--	--
10	С11011-1376 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геосетка полиэфирная 25 ммх 25 мм,продольная разрывная нагрузка 50 кН/м,поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	1482	199,00	--	294918	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-672прим.	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/,термически обработанной,общетоназначения,высшей категории качества,d-0,55мм	370,5	64,00	--	23712	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25прим.	Централизатор(фонарь)	0,7826	121428,00	--	95030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0546	149300,00	--	8152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0104-58-3	Установка фильтра ВПОТАЙ на бурильных трубах станками ударно-канатного бурения	1170	360,07	293,92	421276	343881	164183	0,37	435
		м		66,15	68,78	77396	80473	104	--	--
15	С130804-805 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 125х3,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	2210	312,00	--	689520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	260	300,57	225,64	78148	58666	43436	0,41	108
		шт		69,53	58,98	18078	15335	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-5378 Изм. и доп. вып. 24прим.	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR11,DN 140,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	260	1525,00	--	396500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-805 Изм. и доп. вып. 26прим.	Стоимость заглушки полиэтиленовой	58,5	312,00	--	18252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0104-60-9	Откачка воды из скважины глубинойдо 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатногобурения с компрессором,работающим от двигателя внутреннего сгорания	43,3333333	65044,94	53772,44	2818614	2330139	1161811	57,30	2483
		сутки		11272,50	14507,34	488475	628651	104	--	--
20	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10прим.	Обсыпка гравийно-песчаной смесью межтрубное пространство	143	2503,47	131,07	357996	18743	305910	11,40	1630
		м3		2007,00	49,95	287001	7143	104	--	--
21	Е0104-51-7 т.ч. п-1.16, п-3.67 К=1,0	Извлечение обсадных труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения /трубы наружным диам.от 201 до 300 мм/	2210	345,02	211,14	762501	466626	427850	0,75	1662
		м		133,88	52,27	295875	115520	104	--	--
22	Е0104-65-2прим.	Перемещение буровых станков ударно-вращательного бурения в пределах строительной площадки	130	326,48	5,38	42442	699	25857	1,14	148
		шт		189,00	2,25	24570	293	104	--	--
23	Е0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов из бетона В15 размером 400х400х200мм	4,16	5912,22	152,15	24595	633	3023	3,90	16
		м3		634,50	57,49	2640	239	105	--	--
		Установка направляющей трубы длиной-8м								
24	Е0122-11-4прим.	Установка полиэтиленовой трубы диам.125мм	1,04	70666,26	30144,88	73493	31351	65585	236,00	245
		км		40500,00	8009,55	42120	8330	130	--	--
25	С130804-805 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 125х3,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	1040	312,00	--	324480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-11-1прим.	Укладка водоотводящей полиэтиленовой трубы диам.50мм	0,52	47586,09	17877,09	24745	9296	23254	173,00	90
		км		29700,00	4698,68	15444	2443	130	--	--
27	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 17 - 50х3 СТ РК ИСО 4427-2004	520	105,00	--	54600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 9	**Тенге**			**13281598**	**5325794**			**35023**
			Тенге			**5750141**	**1354794**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12790068				
	Материалы -		Тенге			137420				
	Всего заработная плата -		Тенге				7104935			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1504777				
	Местные материалы -		Тенге			71936				
		Накладные расходы -	Тенге			6869358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3435
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1030404			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1179566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20838992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38458
		Сметная заработная плата -	Тенге				8135339			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			95030				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95030				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5702				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			100731				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			396500				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			396500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23790				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			420290				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 9	Тенге			21360014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38458
		Сметная заработная плата -	Тенге				8135339			

10.СМЕТА №2-6-2 НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РАЗГРУЗОЧНЫХ СКВАЖИН(183шт)

1	**С130804-805 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 125х3,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
			180	**312,00**	**--**	**56160**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Е0122-11-4прим.**	**Установка полиэтиленовой трубы диам.125мм**								
			0,18	**70666,26**	**30144,88**	**12720**	**5426**	**11351**	**236,00**	**42**
		км		**40500,00**	**8009,55**	**7290**	**1442**	**130**	**--**	**--**
3	**С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.**	**Труба полиэтиленовая РЕ 100SDR 17 - 50х3 СТ РК ИСО 4427-2004**								
			150	**105,00**	**--**	**15750**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Е0122-11-1прим.**	**Укладка водоотводящей полиэтиленовой трубы диам.50мм**								
			0,15	**47586,09**	**17877,09**	**7138**	**2682**	**6708**	**173,00**	**26**
		км		**29700,00**	**4698,68**	**4455**	**705**	**130**	**--**	**--**
5	**Е0122-34-1**	**Установка полиэтиленовых муфт**								
			30	**300,57**	**225,64**	**9017**	**6769**	**5012**	**0,41**	**12**
		шт		**69,53**	**58,98**	**2086**	**1769**	**130**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-5378 Изм. и доп. вып. 24прим.	**Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR11,DN 140,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			30	1525,00	--	45750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 10	**Тенге**			146535	14877			81
			Тенге			13831	3916			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100785				
	Материалы -		Тенге			167				
	Всего заработная плата -		Тенге				17747			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71910				
		Накладные расходы -	Тенге			23071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3461			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				21207			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45750				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2745				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48495				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 10	Тенге			179782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				21207			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			55571788	14902846			57258
			Тенге			11058450	4447911			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55034508				
	Материалы -		Тенге			2921488				
	Всего заработная плата -		Тенге				15506361			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11943174				
	Местные материалы -		Тенге			6515444				
	Транспортные расходы -		Тенге			9616384				
		Накладные расходы -	Тенге			13758617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6879
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2063792			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4127587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72920712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64137
		Сметная заработная плата -	Тенге				17570154			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			95030				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95030				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5702				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			100731				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			442250				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			442250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26535				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			468785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73490229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64137
		Сметная заработная плата -	Тенге				17570154			

Итого прямые затраты: 73 490 229

-оборудование:

-прочие работы: 0

Наименование затрат:	СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
Итого	73 490 229	-	-	73 490 229
Временные здания и сооружения 3,4%	2 498 668			2 498 668
Итого по главам 1-8	75 988 897	-	-	75 988 897
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1 223 421			1 223 421
Затраты на выслугу лет 1%			759 889	759 889
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			303 956	303 956
Затратами связанные с вахтой			3 883 033	3 883 033
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	77 212 318	-	4 946 877	82 159 195
Итого по сметному расчету 2017 г. 29% (2269/775)	65 556 745	-	4 200 122	69 756 867
Итого по сметному расчету 2018 г. 39% (2405/775)	93 446 831	-	5 986 998	99 433 829
Итого по сметному расчету 2019 г. 32% (2525/775)	80 500 068	-	5 157 518	85 657 587
Итого	239 503 644	-	15 344 639	254 848 282
Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,962999981	230 642 005	-	14 776 887	245 418 891
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			4 908 378	4 908 378
Итого	230 642 005	-	19 685 264	250 327 269
Налог на добавленную стоимость, 12%			30 039 272	
Итого с НДС	230 642 005	-	49 724 537	280 366 541

Начальник департамента гидротехнических сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Е. Садвакасов**

На осн. письма ТОО „KZ Стройэксперт" №YER1037 от 01.09.2020 г. и отчета технадзора

Директор ТФ РГП "Казводхоз"

_____ **Д. Коновалов**

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Ли Г.С.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Шман У.Ш.**

Авторский надзор: Виды работ и качество соответствуют проекту
ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____ **Е. Дуйсенов**

Подрядчик:
Исп.директор ТОО "Гидро курылыс"

_____ **А. Толендиев**