Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"**

Программа: 241 «Увеличение уставного капитала РГП на ПХВ "Казводхоз", для восстановления аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений»

Полная сметная стоимость работ **7 733 749 184,00** **тенге**
Лимит финансирорвания на 2020 г. **3 533 749 184,00** **тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **2 055 079 175** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **216 646 793** **тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик:ТОО "Гидро курылыс"
Адрес:Туркестанскоя область Байдибекский район б/н
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК: IRTYKZKA
БИН: 081140002918
АО "ForteBank"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** **месяц 2020 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		110	*08.04.2019*	*110-3*	*19.12.2019*				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения (тенге)	Аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за октябрь месяц: Кол-во	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за октябрь месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"	-	3 533 749 184,00	0,00	0,00	0,00	1 838 432 382	2 055 079 175		216 646 793	2 055 079 175
	Итого:	-	3 533 749 184,00	0,00	0,00	0,00	1 838 432 382	2 055 079 175		216 646 793	2 055 079 175

Заказчик:
Заместитель генерального директора-
главный инженер РГП "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

Директор
ТФ РГП "Казводхоз"
_____ Д. Коновалов

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Ли Г.С.

Авторский надзор:
ПК "Институт Казгипроводхоз"
_____ Е. Дуйсенов

Подрядчик:
Исп. директор ТОО "Гидро курылыс"
_____ А. Толендиев

Форма 2-В

Заказчик РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик ТОО "Гидро курылыс"
Технадзор ТОО "KZ Стройэксперт"
Стройка Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области
Договор подряда (контракт) №110 от 2019-04-08. Дополнительное соглашение №110-3 от 2019.12.19

Акт приемки выполненных работ №13 за октябрь 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.СМЕТА №2-1-2 УСИЛЕНИЕ (ПРИГРУЗКА) НИЗОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ ШАРДАРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА								
4	Е0137-74-13общ.пол.п.2,8 К=0,8	Демонтаж существующих железобетонных труб диаметром 500 мм,длиной 5 м (20шт.)	1,507	1597,41	886,41	2407	1336	1837	4,04	6
		м3		711,00	304,96	1071	460	120	--	--
18	Е0101-12-1 т.ч. п-1.6,п-3.21, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта 1 группыв отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	20986	18,45	17,76	387185	372704	134217	--	100
		м3		0,69	5,90	14480	123888	97	--	--
19	Е0101-12-1 т.ч. п-1.6,п-3.21, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.55 К=1,25	то же,экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 из-под воды при глубине воды до 2 м	2627,1	23,06	22,20	60586	58321	21002	0,01	16
		м3		0,86	7,38	2266	19386	97	--	--
20	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы после экскаватора	144	200,88	--	28927	--	32687	1,42	204
		м3		200,88	--	28927	--	113	--	--
21	Е0101-145-4	Планировка дна траншей из грунтов 1группы ручным способом	1440	15,75	--	22680	--	22000	0,10	144
		м2		15,75	--	22680	--	97	--	--
22	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10(20) м на водохозяйственном строительстве	20986	9,85	9,85	206653	206653	54816	--	--
		м3		--	2,69	--	56511	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-25-9 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20986	8,28	8,28	173777	173777	46095	--	--
		м3		--	2,26	--	47521	97	--	--
24	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	то же,перемещение мокрого грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10(20) мна водохозяйственном строительстве	2771,1	9,85	9,85	27288	27288	7238	--	--
		м3		--	2,69	--	7462	97	--	--
25	Е0101-25-9 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2771,1	8,28	8,28	22946	22946	6087	--	--
		м3		--	2,26	--	6275	97	--	--
26	Е0101-17-1 т.ч. п-1.6,п-3.26, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка недостающего (барханного песка) грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для устройство качестенной насыпей (пригрузка откоса) с учетом потер(объем:1041960х1,025-158035х1,1)х1,01=903112м3.)	62700	25,04	24,23	1570045	1519321	541228	0,01	346
		м3		0,79	8,11	49533	508434	97	--	--
27	С010333-А8-1 таб.7 К=0,9	Транспортировка грунта на расстояние перевозкидо 8 км,класс груза 1	100320	57,51	--	5769403	--	--	--	--
		т		11,50	--	1153881	--	--	--	--
28	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Пригрузка (качественной насыпи) откоса местным грунтом (барханный песок) изгрунтов несвязных катками массой до 16 т.(Yск.1,6г/см3:1,4=1,1.)	72300	24,48	21,83	1770007	1578412	508652	0,01	1005
		м3		2,00	5,25	144600	379784	97	--	--
29	Е0138-5-2 Примен.	Отсыпка гравийно-галечника призм	8253	882,56	147,38	7283768	1216327	2192030	1,17	9656
		м3		172,35	58,61	1422405	483708	115	--	--
30	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	3732,15	851,89	308,70	3179377	1152118	1102224	0,91	3396
		м3		127,58	118,53	476148	442372	120	--	--
33	Е0127-81-6	Устройство геотекстиля "Геоком Д-360"	4200	4,94	--	20748	--	26645	0,03	136
		м2		4,77	--	20034	--	133	--	--
34	С11011-8419 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость геотекстильные полотна типа "Геоком Д-360"С1.300.360.03	4200	100,00	--	420000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1	**Тенге**			**20945797**	**6329203**			**15009**
			Тенге			**3336024**	**2075801**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20945797**				
	Материалы -		Тенге			**1647395**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5411825**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**420000**				
	Местные материалы -		Тенге			**4597652**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**5769403**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4696758**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2348**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**704514**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1538553**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27181109**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6116339**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	Тенге			**27181109**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6116339**			
		3.СМЕТА №2-1-6 УСТРОЙСТВО ПЪЕЗОМЕТРОВ (44 ШТ.)								
3	**Е0104-24-3 т.ч. п-1.3, п-3.4 К=1,1**	**Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 3 группы станками типа БС-1М,округляющим долотам диаметром 250мм**	**291**	**965,24**	**775,39**	**280886**	**225640**	**88243**	**0,58**	**170**
		м		**114,84**	**176,74**	**33418**	**51430**	**104**	**--**	**--**
4	**С11061-42 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002 Примен.**	**Стоимость долота округляющие диаметром 250 мм**	**0,00582**	**78300,00**	**--**	**456**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е0104-57-3 т.ч. п-1.16, п-3.91 К=0,8**	**Установка фильтра на колонневодоподъемных труб станками ударно-канатного бурения**	**291**	**290,12**	**236,48**	**84426**	**68817**	**33792**	**0,31**	**90**
		м		**53,64**	**58,02**	**15609**	**16883**	**104**	**--**	**--**
6	**ЕРДС РК 8.02-03-2002 таб.224**	**Изготовление фильтра при однократном использовании (L-2м.44шт.)**	**36**	**2241,00**	**--**	**80676**	**--**	**9681**	**--**	**--**
		м		**2241,00**	**--**	**80676**	**--**	**12**	**--**	**--**
7	**С130804-802 Изм. и доп. вып. 26**	**Стоимость полиэтиленовых труб диаметром 75х2мм**	**305**	**123,00**	**--**	**37515**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Е0104-48-2 т.ч. п-1.16, п-3.51 К=1,0**	**Крепление скважин глубиной до20 м обсадной трубой диаметром 219х7,7 мм с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения / трубы наружным диам.от 201 до 300мм/**	**291**	**520,39**	**424,99**	**151433**	**123672**	**59477**	**0,55**	**159**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		95,40	101,13	27761	29428	104	--	--
9	С130806-307 Изм. и доп. вып. 26таб.19	Трубы обсадные из сталигруппы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ632-80/ 219х7,7 мм (L-20м.2шт.при многократном использование)с учетом отхода 102,5%	4,1	4689,00	--	19225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-1376 Изм. и доп. вып. 20 Примен.	Полиэфирная геосетка с битумной пропиткой типа "георешетка Т-Трак 35/20-20"	18	199,00	--	3582	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-7629 Изм. и доп.вып.19 Примен.	Геотекстильные полотна типа "Геоком Д-360"С1.300.360.03	13,5	87,00	--	1175	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-40	Муфта полиэтиленовая	4,1	594,00	--	2435	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-3462 Изм. и доп. вып. 27 Примен.	Заглушка полиэтиленовая диаметром 75 мм	18	161,00	--	2898	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	Засыпка гравийно-песчаной смесью в межтрубное пространство	10,3	2148,58	137,08	22130	1412	22106	11,40	117
		м3		2011,50	52,20	20718	538	104	--	--
18	С143008-73 Изм. и доп. вып. 27	Гравий для строительных работ,марка ДР 8,фракция 5-20 мм	6,48	692,00	--	4484	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143008-93 Изм. и доп. вып. 29	Песок обогащенный	6,48	938,00	--	6078	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0104-51-8 т.ч. п-1.16, п-3.67 К=1,0	Извлечение направляющей трубыдиаметром 219х7,7 мм	291	584,54	373,04	170102	108556	90686	1,19	346
		м		211,50	88,15	61547	25651	104	--	--
23	С11011-668 Изм. и доп. вып. 29	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная,d 2,2 мм	13,5	125,00	--	1688	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-45 Примен.	Металлический централизатор(направляющий)	0,04	42100,00	--	1684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0104-65-2	Перемещение буровых станков ударно-канатного бурения в пределах строительной площадки	18	326,48	5,38	5877	97	3580	1,14	21
		шт		189,00	2,25	3402	41	104	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3	Тенге			876751	528194			903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			243132	123971			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			814677				
	Материалы -		Тенге			24206				
	Всего заработная плата -		Тенге				367103			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8584				
	Местные материалы -		Тенге			10562				
		Накладные расходы -	Тенге			307565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46135			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1189577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1057
		Сметная заработная плата -	Тенге				413238			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			62073				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62073				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3724				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65798				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3	Тенге			1255375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1057
		Сметная заработная плата -	Тенге				413238			

4.СМЕТА №2-2-8 ТРУБА ПОД КМК.ВЫХОДНОЙ ОГОЛОВОК. (КЫЗЫЛКУМСКИЙ ВОДОВЫПУСК)

1	Е0101-17-13 т.ч. п-1.6 п-3.28 К=0,95 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 1 группы повышенной влажности,с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3	75	34,07	32,37	2555	2428	807	0,01	1
		м3		1,68	9,41	126	706	97	--	--
2	С010333-А1-1таб.7 К=0,9	Транспортировка грунта на расстояние перевозки1 км,класс груза 1	123,75	17,73	--	2194	--	--	--	--
		т		3,55	--	439	--	--	--	--
3	Е0101-145-8	Планировка откосов,полотна выемок изгрунтов 1 группы механизированным способом	50	11,54	3,53	577	177	423	0,06	3
		м2		8,01	0,72	401	36	97	--	--
4	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группыручным способом	9	15,75	--	142	--	137	0,10	1
		м2		15,75	--	142	--	97	--	--
5	Е0101-17-13 т.ч. п-1.6 п-3.28 К=0,95	Погрузка во времен.отвале грунта 1 группы на обратной засыпку на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	55	30,98	29,43	1704	1619	538	0,01	1
		м3		1,53	8,56	84	471	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А1-1таб.7 К=0,9	Транспортировка грунта к месту укладки на расстояние перевозки 1 км,класс груза 1	90,75	17,73	--	1609	--	--	--	--
		т		3,55	--	322	--	--	--	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 8 см из бетона В7,5	2,44	4499,71	66,01	10979	161	565	1,35	3
		м3		195,75	24,93	478	61	105	--	--
10	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаное подготовка толщиной 10 см	3,7	563,77	100,89	2086	373	707	0,85	3
		м3		123,75	38,25	458	142	118	--	--
11	Е0106-9-1	Цементно-печаный раствор толщиной 10 мм	10	124,83	1,80	1248	18	740	0,42	4
		м2		69,75	0,68	698	7	105	--	--
12	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий (6шт.)	1,8	1587,63	674,27	2858	1214	856	1,54	3
		м3		256,50	83,19	462	150	140	--	--
13	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	Стоимость плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные с отверстиями (П-21-5А 1шт.)	0,95	7993,00	--	7593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-23 Изм. и доп. вып. 29	то же,из тяжелого бетона класса В22,5 (В25): плоские прямоугольные П15Д-5 (5шт.)	0,8	7993,00	--	6394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кромеячеистого: выше 22,5 до 25	0,8	134,00	--	107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах,диаметром 1000 мм	0,93	7572,50	1879,87	7042	1748	2386	8,86	8
		м3		1435,50	538,43	1335	501	130	--	--
17	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5,круглые СТ РК 937-92	0,36735	9752,00	--	3582	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные,диаметром 1000 мм,высота 0,89 м СТ РК1971-2010	0,8928	3308,00	--	2953	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные,диаметром 700 мм,высота 0,89 м СТ РК1971-2010	0,5394	2095,00	--	1130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0127-33-1	Устройство бетонная отмостка толщиной 15 см из бетона В7,5	0,67	804,56	36,82	539	25	104	0,62	--
		м2		103,28	13,01	69	9	133	--	--
23	Е0137-73-4	Устройство выходного оголовка из монолитногобетона из бетона В20,F200W8 на сульфатостойком цементе	19	11328,95	203,22	215250	3861	23275	5,96	113
		м3		947,25	73,60	17998	1398	120	--	--
24	Е0137-75-2	Установка арматуры из ьных стержней	1,0508	14433,04	6133,63	15166	6445	9744	30,70	32
		т		5580,00	2147,65	5863	2257	120	--	--
25	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	1,0508	53999,00	--	56742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1413	70437,87	304,24	9953	43	1452	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1367	16	105	--	--
35	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	0,0386	147939,10	1826,10	5710	70	475	42,70	2
		т		8100,00	690,75	313	27	140	--	--
37	С11011-860 Изм. и доп. вып. 24	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17,толщина 3 мм	0,01837	154646,00	--	2841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-495	Пластина резиновая губчатая	2,8	491,00	--	1375	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-33-7	Установка стальных сальников диаметром ТМ 90-16 мм	0,22744	164283,13	25981,88	37365	5909	8730	90,00	20
		т		19710,00	9814,50	4483	2232	130	--	--
40	Е0122-33-5	то же,диаметром 165 мм ТМ 89-02	0,0102	247994,13	49389,75	2530	504	1080	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	640	190	130	--	--
41	Е0122-48-5	Набивка салника диаметром ТМ 90-16 мм битумом	1	7817,01	752,73	7817	753	2568	11,80	12
		шт		1959,75	15,64	1960	16	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0116-30-2	то же,диаметром до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		шт		393,75	--	394	--	128	--	--
43	Е0122-33-5	Установка стальных труб диаметром108х3мм,127х3 мм длиной 0,8м,0,3м	0,00897	247994,13	49389,75	2225	443	950	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	563	167	130	--	--
44	Е0108-4-7	Окраска наружной поверхности колодца битумом в 2 слоя	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	--	--
45	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	42,8	174,84	7,38	7483	316	4141	0,57	24
		м2		90,23	2,79	3862	119	104	--	--
46	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00856	26143,30	1166,54	224	10	17	5,07	--
		т		1284,75	574,87	11	5	104	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 4	Тенге			423759	26146			249
			Тенге			42735	8519			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			421742				
	Материалы -		Тенге			150929				
	Всего заработная плата -		Тенге				50860			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60958				
	Местные материалы -		Тенге			138328				
	Транспортные расходы -		Тенге			3803				
		Накладные расходы -	Тенге			60025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9004			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			510673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				59864			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2018				
	Материалы -		Тенге			1622				
	Всего заработная плата -		Тенге				394			
		Накладные расходы -	Тенге			504				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				469			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4	Тенге			513346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				60333			

6.СМЕТА №2-5-2 КОЛОДЕЦ СК-2(38шт)

Бетонные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0142-21-1	Укладка геотекстиля Геоком-360	250	7,58	1,43	1895	358	1217	0,03	8
		м2		4,93	0,54	1233	135	89	--	--
2	С11О11-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	250	123,00	--	30750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 толщиной 10см	3,65	4947,36	18,14	18058	66	1190	1,60	6
		м3		265,50	6,13	969	22	120	--	--
4	Е0137-73-4	Устройство прямоугольного колодца из монолитного бетона В20W6F150	32,5	11328,95	203,22	368191	6605	39813	5,96	194
		м3		947,25	73,60	30786	2392	120	--	--
5	Е0137-75-2	Установка арматуры из ьных стержней	4,855	14433,04	6133,63	70072	29779	45021	30,70	149
		т		5580,00	2147,65	27091	10427	120	--	--
6	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	0,22	53999,00	--	11880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	4,535	52154,00	--	236518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,105	53299,00	--	5596	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-9прим	Установка закладных изделийи соединит.деталей	0,0925	64092,87	304,24	5929	28	335	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	308	11	105	--	--
10	СПрайс листТОО"Коммерсантkz"	Стоимость добавки MELMENT L10/33(Master RHEOBUILD)	43,88	195,73	--	8589	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0123-1-2прим.	Обсыпка колодца щебнем	125	968,70	152,52	121088	19065	34260	1,02	128
		м3		153,68	57,15	19210	7144	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,2	7692,28	1879,87	63077	15415	21042	8,86	73
		м3		1435,50	538,43	11771	4415	130	--	--
13	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровыхколодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм	28,855	3308,00	--	95452	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	236,2	174,84	7,38	41297	1743	22850	0,57	135
		м2		90,23	2,79	21312	659	104	--	--
20	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,04724	26143,30	1166,54	1235	55	91	5,07	--
		т		1284,75	574,87	61	27	104	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6	Тенге			1079627	73113			694
			Тенге			112740	25232			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1079627				
	Материалы -		Тенге			222896				
	Всего заработная плата -		Тенге				137972			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			293333				
	Местные материалы -		Тенге			377544				
		Накладные расходы -	Тенге			165819				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24873			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1320173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							776
		Сметная заработная плата -	Тенге				162845			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6	Тенге			1320173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							776
		Сметная заработная плата -	Тенге				162845			

7.СМЕТА №2-5-3 КОЛОДЕЦ СК-3 (7шт)

		Бетонные работы								
1	Е0142-21-1	Укладка геотекстиля Геоком-360	50	7,58	1,43	379	72	243	0,03	2
		м2		4,93	0,54	247	27	89	--	--
2	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	50	123,00	--	6150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0137-7-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 толщиной 10см	0,73	4947,36	18,14	3612	13	238	1,60	1
		м3		265,50	6,13	194	4	120	--	--
4	Е0137-73-4	Устройство прямоугольного колодца из монолитного бетона В20W6F150	5	11328,95	203,22	56645	1016	6125	5,96	30
		м3		947,25	73,60	4736	368	120	--	--
5	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов	0,984	8049,49	3554,81	7921	3498	4425	14,00	14
		т		2475,00	1272,60	2435	1252	120	--	--
6	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	0,04396	67700,00	--	2976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 16мм	0,90139	61200,00	--	55165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	0,02657	60500,00	--	1607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-9прим	Установка закладных изделийи соединит.деталей	0,02	64092,87	304,24	1282	6	72	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	67	2	105	--	--
10	Е0106-1-1	Устройство подливки бетоном В15	0,017	5123,95	66,01	87	1	4	1,35	--
		м3		195,75	24,93	3	--	105	--	--
11	Е0106-2-1прим.	Устройство бетонногопорога	0,0143	5912,22	152,15	85	2	10	3,90	--
		м3		634,50	57,49	9	1	105	--	--
12	СПрайс листТОО"Коммерсантkz"	Стоимость добавки MELMENT L10/33(Master RHEOBUILD)	6,76	195,73	--	1323	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,77	11544,32	1879,87	20433	3327	4542	8,86	16
		м3		1435,50	538,43	2541	953	130	--	--
14	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм	6,25	3308,00	--	20675	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	44	174,84	7,38	7693	325	4257	0,57	25
		м2		90,23	2,79	3970	123	104	--	--
21	Е0141-8-1	Приготовление горячего битума	0,0924	31804,27	1482,26	2939	137	331	11,60	1
		т		3127,50	315,00	289	29	104	--	--
22	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0088	26143,30	1166,54	230	10	17	5,07	--
		т		1284,75	574,87	11	5	104	--	--
24	Е0122-11-17 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.1100 мм	0,035	714457,35	456259,54	25006	15969	16772	1448,00	51
		км		246884,00	121735,87	8641	4261	130	--	--
25	С130804-824 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 1200х29,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	35,35	34164,00	--	1207697	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7	Тенге			1421905	24377			139
			Тенге			23143	7026			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214208				
	Материалы -		Тенге			39810				
	Всего заработная плата -		Тенге				30169			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67222				
	Местные материалы -		Тенге			59656				
		Накладные расходы -	Тенге			37037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				35725			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1207697				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1207697				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1280159				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7	Тенге			1546478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				35725			

8.СМЕТА №2-5-7 УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРУБЫ ИЗ СБОРНОГО Ж/Б.

		Бетонные работы								
1	**Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Устройство щебеночногооснования под трубы**	**479,76**	**1103,89**	**308,70**	**529602**	**148102**	**141689**	**0,91**	**437**
		м3		**127,58**	**118,53**	**61208**	**56866**	**120**	**--**	**--**
2	**Е0138-5-2**	**Ообсыпкатруб щебнпм**	**3754,62**	**887,81**	**147,38**	**3333389**	**553356**	**997242**	**1,17**	**4393**
		м3		**172,35**	**58,61**	**647109**	**220058**	**115**	**--**	**--**
3	**СКом.предл."Шымкент Строй-поставка"**	**Стоимость дренажных прямоугольных труб из сборного ж/б размером 140х190х100**	**409**	**24178,85**	**--**	**9889152**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Е0137-74-13**	**Устройство труб прямоугольных изсборного железобетона**	**507,16**	**3299,22**	**1108,01**	**1673233**	**561939**	**772881**	**5,05**	**2561**
		м3		**888,75**	**381,20**	**450738**	**193329**	**120**	**--**	**--**
5	**Е0106-11-9прим**	**Установка закладных изделий и соединит.деталей**	**3,52**	**64092,87**	**304,24**	**225607**	**1071**	**12732**	**20,00**	**70**
		1т		**3330,00**	**114,75**	**11722**	**404**	**105**	**--**	**--**
6	**Е0142-21-1**	**Укладка геотекстиля Геоком-360**	**4171,8**	**7,58**	**1,43**	**31622**	**5966**	**20310**	**0,03**	**131**
		м2		**4,93**	**0,54**	**20567**	**2253**	**89**	**--**	**--**
7	**С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.**	**Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2**	**4171,8**	**123,00**	**--**	**513131**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Е0141-4-3**	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя**	**2699,4**	**149,64**	**7,38**	**403938**	**19922**	**190396**	**0,43**	**1166**
		м2		**65,03**	**2,79**	**175542**	**7531**	**104**	**--**	**--**
9	**Е0141-8-2**	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	**0,54**	**26143,30**	**1166,54**	**14117**	**630**	**1044**	**5,07**	**3**
		т		**1284,75**	**574,87**	**694**	**310**	**104**	**--**	**--**
10	**Е0113-39-3прим.**	**Обклеивание швов междублоками прямоугольных труб геотекстильным полотном**	**1513,3**	**225,07**	**1,57**	**340598**	**2376**	**177737**	**0,67**	**1014**
		м2		**130,50**	**--**	**197486**	**--**	**90**	**--**	**--**
11	**С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.**	**Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2**	**1513,3**	**123,00**	**--**	**186136**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 8	**Тенге**			**17140526**	**1293362**			**9775**
			Тенге			**1565065**	**480752**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17140526**				
	Материалы -		Тенге			**978230**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2045817**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10588419**				
	Местные материалы -		Тенге			**2715451**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2314031**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1157**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**347105**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1167273**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20621831**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10932**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2392922**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 8	Тенге			**20621831**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10932**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2392922**			
		9.СМЕТА №3-1-1 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ, Общестроительные работы								
		Курс валют принят на 1.03.2017г.- ЕВРО -331,09,ДОЛЛАР - 312,76,РОС.РУБЛЬ -5,4								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
8	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**18,088125**	**134,10**	**--**	**2426**	**--**	**2741**	**0,97**	**18**
		м3		**134,10**	**--**	**2426**	**--**	**113**	**--**	**--**
9	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**42,205625**	**6,48**	**6,48**	**273**	**273**	**86**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**89**	**97**	**--**	**--**
10	**Е0101-27-8 К=5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м,до 30 м**	**42,205625**	**16,00**	**16,00**	**675**	**675**	**213**	**--**	**--**
		м3		**--**	**5,19**	**--**	**219**	**97**	**--**	**--**
11	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками**	**42,205625**	**21,55**	**4,52**	**909**	**191**	**697**	**0,11**	**5**
		м3		**17,03**	**--**	**719**	**--**	**97**	**--**	**--**
12	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**60,29375**	**14,12**	**12,00**	**851**	**723**	**255**	**0,01**	**1**
		м3		**1,62**	**2,75**	**98**	**166**	**97**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5135**	**1863**			**23**
			Тенге			**3242**	**474**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5135**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				3716			
	Местные материалы -		Тенге			30				
		Накладные расходы -	Тенге			3992				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				599			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4314			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
20	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01008	70437,87	304,24	710	3	104	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	98	1	105	--	--
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлическихповерхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,29232	16,36	0,05	5	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
22	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,29232	33,16	0,04	10	--	2	0,04	--
		м2		8,32	--	2	--	90	--	--
23	Е0106-11-8	Установка закладныхдеталей весом до 20 кг	0,01093	10137,87	304,24	111	3	112	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	106	1	105	--	--
24	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/,оцинкованные легкие 32х2,8 мм	4	230,00	--	920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	58,55	245,44	3,82	14371	224	2680	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2187	84	118	--	--
		Сердечники и перемычки								
28	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 2 м.СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ ИЗ б15	1,48	10215,29	955,03	15119	1413	4337	15,20	22
		м3		2430,00	360,77	3596	534	105	--	--
29	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 ммСТ РК 2591-2014	0,01951	53577,00	--	1045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08324	52241,00	--	4349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,48	11647,61	367,51	5591	176	1180	13,10	6
		м3		2202,75	138,83	1057	67	105	--	--
32	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТРК 2591-2014	0,00336	53577,00	--	180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01476	52241,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,03771	8679,65	422,15	327	16	374	56,40	2
		т		8257,50	157,50	311	6	118	--	--
35	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм	0,03771	50800,00	--	1916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45423	1836			45
			Тенге			7359	693			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44503				
	Материалы -		Тенге			17819				
	Всего заработная плата -		Тенге				8053			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8261				
	Местные материалы -		Тенге			9229				
		Накладные расходы -	Тенге			8791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9371			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			920				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			975				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			57467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9371			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Стены кирпичные								
41	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**11,5955**	**4778,82**	**335,84**	**55413**	**3894**	**11298**	**4,54**	**53**
		м3		**699,75**	**126,00**	**8114**	**1461**	**118**	**--**	**--**
42	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до4 м**	**12,098**	**775,06**	**34,73**	**9377**	**420**	**3398**	**1,43**	**17**
		м2		**225,00**	**13,01**	**2722**	**157**	**118**	**--**	**--**
43	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм**	**0,03771**	**50800,00**	**--**	**1916**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**66705**	**4314**			**70**
			Тенге			**10836**	**1618**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66705**				
	Материалы -		Тенге			**1179**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12454**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1916**				
	Местные материалы -		Тенге			**48460**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14696**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2204**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4884**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**86285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14659**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**86285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14659**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 9	**Тенге**			**117263**	**8013**			**137**
			Тенге			**21437**	**2785**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116343**				
	Материалы -		Тенге			**18997**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24223**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10176**				
	Местные материалы -		Тенге			**57719**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27480**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4122**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8629**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**152452**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				28345			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			920				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			975				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 9	Тенге			153427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				28345			
		10.СМЕТА №3-2-1 ГАРАЖ СО СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. Общестроительные работы								
		Курс валют принят на 1.03.2017г.- ЕВРО -331,09,ДОЛЛАР - 312,76,РОС.РУБЛЬ -5,4								
		РАЗДЕЛ 8.Теплоизоляция плиты перекрытия								
70	**С130806-11 Изм. и доп. вып. 24**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие,DN 50,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**1,8**	**277,00**	**--**	**499**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
71	**С130806-13 Изм. и доп. вып. 24**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие,DN 80,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**8,5**	**462,00**	**--**	**3927**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
72	**С11011-880 Изм. и доп. вып. 26**	**Прокат полосовой,толщина 4-5 м м,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005**	**0,00344**	**64059,00**	**--**	**220**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
73	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**2,51756**	**16,36**	**0,05**	**41**	**--**	**13**	**0,03**	**--**
		м2		**5,81**	**0,02**	**15**	**--**	**90**	**--**	**--**
74	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**2,51756**	**33,16**	**0,04**	**83**	**--**	**19**	**0,04**	**--**
		м2		**8,32**	**--**	**21**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**4771**	**--**			**--**
			Тенге			**36**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4771				
	Материалы -		Тенге			89				
	Всего заработная плата -		Тенге				36			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4646				
		Накладные расходы -	Тенге			32				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5091				
		Сметная заработная плата -	Тенге				40			
		РАЗДЕЛ 9.Проемы								
78	Е0109-55-4прим.	**Монтаж каркасов огнезащитных дверей**	0,0813	40636,64	5221,19	3304	424	1917	146,90	12
		т		25852,50	348,57	2102	28	90	--	--
79	С12022-2прим.	**Двери стальные утепленные двупольные2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные**	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			40704	424			12
			Тенге			2102	28			--
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40704				
	Материалы -		Тенге			777				
	Всего заработная плата -		Тенге				2130			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37400				
		Накладные расходы -	Тенге			1917				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2557				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			45178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2418			
		РАЗДЕЛ 14.Полы								
109	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	19,7	45,47	2,62	896	52	279	0,07	1
		м2		10,51	0,99	207	20	123	--	--
110	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,0615976	5239,08	327,33	323	20	130	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	116	8	105	--	--
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм**	0,0615976	41200,00	--	2538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	1,97	5646,94	--	11124	--	1374	3,66	7
		м3		567,00	--	1117	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,94	4111,96	261,86	16201	1032	2900	3,44	14
		м3		499,50	99,00	1968	390	123	--	--
114	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,97	5646,94	--	11124	--	1374	3,66	7
		м3		567,00	--	1117	--	123	--	--
115	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,322	5390,60	196,62	1736	63	117	1,79	1
		м3		272,25	74,27	88	24	105	--	--
116	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	160,11	191,99	9,95	30739	1593	11017	0,36	57
		м2		52,20	3,74	8358	599	123	--	--
117	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	158,5	105,40	2,68	16707	425	686	0,02	3
		м2		2,52	1,00	399	158	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			91388	3185			90
			Тенге			13370	1198			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91388				
	Материалы -		Тенге			631				
	Всего заработная плата -		Тенге				14569			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2538				
	Местные материалы -		Тенге			71664				
		Накладные расходы -	Тенге			17877				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2682			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				17250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			115821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				17250			
		РАЗДЕЛ 15.Внутренняя отделка помещений								
124	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	294	142,58	2,10	41919	617	20319	0,39	115
		м2		65,03	0,79	19119	232	105	--	--
128	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	22	159,85	2,33	3517	51	1897	0,49	11
		м2		81,23	0,88	1787	19	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**138,8**	**16,77**	**0,12**	**2328**	**17**	**2008**	**0,09**	**13**
		м2		**13,73**	**0,05**	**1906**	**7**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**47763**	**685**			**138**
			Тенге			**22812**	**259**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47763**				
	Материалы -		Тенге			**24266**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23070**			
		Накладные расходы -	Тенге			**24224**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3634**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4319**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**76306**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26704**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**76306**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26704**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 10	**Тенге**			**184626**	**4295**			**241**
			Тенге			**38319**	**1485**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**143922**				
	Материалы -		Тенге			**24986**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**37675**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7184**				
	Местные материалы -		Тенге			**71664**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42133**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6320**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11163**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**197218**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**250**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43994**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**40704**				
	Материалы -		Тенге			**777**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2130**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**37400**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1917**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**288**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2557**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**45178**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2418**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 10	Тенге			**242396**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**263**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46412**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11.СМЕТА №3-2-2 ГАРАЖ СО СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. Водопровод и канализация								
		Система водоснабжения В1								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжениязиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.(15)20 мм	4	427,81	12,19	1711	49	1521	1,64	7
		м		292,50	4,57	1170	18	128	--	--
2	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука Arma-Flex	3	72,96	16,85	219	51	129	0,21	1
		м		38,59	4,33	116	13	100	--	--
3	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,Dв 22 мм	3	47,00	--	141	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С11031-568 Изм. и доп. вып. 22	Клей K-Flex,тип K 414	0,0194932	1100,00	--	21	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	1,2	200,00	--	240	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	С130904-66 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные Naval,Тмакс 200 град.С,Р 4 МПа,Dy 15 мм	1	3182,00	--	3182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130904-67 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные Naval,Тмакс 200 град.С,Р 4 МПа,Dy 20 мм	1	3321,00	--	3321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система канализации К1								
8	Е0116-2-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам.50 мм	5	706,00	21,19	3530	106	1306	1,16	6
		м		196,20	7,94	981	40	128	--	--
9	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	2377,28	21,53	2377	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	--	--
10	Е0115-179-5прим.	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком труб чугунных	0,56	45,41	--	25	--	23	0,23	--
		м2		39,15	--	22	--	105	--	--
11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	1,5	200,00	--	300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 11	Тенге			15068	227			15
			Тенге			2635	80			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			56				
	Всего заработная плата -		Тенге				151			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162				
		Накладные расходы -	Тенге			152				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				173			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14662				
	Материалы -		Тенге			4945				
	Всего заработная плата -		Тенге				2564			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7043				
		Накладные расходы -	Тенге			3283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1077				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3057			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 11	Тенге			19613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3230			
		12.СМЕТА №3-2-3 ГАРАЖ СО СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. Отопление и вентиляция								
		Курс валют принят на 1.03.2017г.- ЕВРО -331,09,ДОЛЛАР - 312,76,РОС.РУБЛЬ -5,4								
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е0120-32-1	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	--	--
2	С131301-98прим.	**Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: изуглеродистой стали: N2,5А с электродвигателем 4АА56А4**	1	21600,00	--	21600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0120-46-2	**Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностьюдо 20 тыс.м3-час**	1	2122,18	185,26	2122	185	1984	8,36	8
		шт		1481,29	68,51	1481	69	128	--	--
4	С131302-13	**Воздухонагреватели /калориферы/ с паровым теплоносителем марки КП37-СК-01А и площадью поверхности теплообмена 16,34 м2**	1	26500,00	--	26500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0120-13-1	**Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм**	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	--	--