Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство водоснабжения в населенном пункте Конырауды Кызылкогинского района

Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименовав	код
		№75	02.12.2022г.	Доп.соглашение №1	14.12.2022				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за Май 2023 г.	47 324 051,49	42 253 617,40							5 070 434,09	47 324 051,49	33 126 836,04
Удержание 30% от суммы аванса	14 197 215,45	12 676 085,22							1 521 130,23	14 197 215,45	
Итого к оплате	33 126 836,04	29 577 532,18							3 549 303,86	33 126 836,04	
Итого к оплате	**33 126 836,04**	**Тридцать три миллиона сто двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть тенге 04 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Нигметов Д.Т.**

Подрядчик:
Директора ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Нурбаев С.К**

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

_____ **Әлібек Ө.Н.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

_____ **Салыкбаев К.А.**

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Договор №75 от 02.12.2022г.
Наименование объекта: Строительствоводоснабжения в населенном пункте Коныраулы Кызылкогинского района

А К Т
выполненных работ за Май 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №6-2, Раздел 1, Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0325 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	31279,33726	120,57	114,21	3771350	3572413	0	760401	4894279
						6,36	27,4	198937	857054		362528	
2	2	Е11-010205-0301 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	967,4021834	1895,03	0	1833256	0	0	1319943	3405459
						1895,03	0	1833256	0		252260	
			Локальная смета №6-2, Раздел 2, Поселковые сети В1									
3	5	Е11-220501-0401 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3	564947,55	254185,19	1694843	762555	0	1166507	3090258
						310762,36	82000,83	932287	246002		228908	
4	6	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	14806,6	1710		25319286		25319286		27344829
											2025543	
5	57	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	17	41098		698666		698666		754559
											55893	
6	58	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	17	38514		654738		654738		707117
											52379	
7	59	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	17	38514		654738		654738		707117
											52379	
8	60	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	17	41469		704973		704973		761371
											56398	
9	61	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	4960		84320		84320		91066
											6746	
10	62	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	17	7814		132838		132838		143465
											10627	
11	65	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	189,89	1201,97	28,12	228242	5340	144123	73966	326385
						414,87	3,97	78780	754		24177	
	65.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	455,736	295				134442,12		
			Итого по разделу: 1. Внутриплощадочные сети									**42225905**
			ИТОГО:					**35777250**	**4340308**	**28393682**	**3320817**	**42225905**
								3043260	**1103810**		**3127838**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**1097874**				**43323779**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**0,65 %**		**281605**				**43605384**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**872108**				**44477492**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												42 253 617,40
			Итого с учетом тендерной скидки									
			НДС			12 %		5 070 434,09				47 324 051,49
			Итого с НДС									14 197 215,45
			Удержание 30% / аванс									33 126 836,04
			ИТОГО к оплате									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Нигметов Д.Т.

Подрядчик:
Директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Нурбаев С.К

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

Улібек Ө.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

Салыкбаев К.А.