Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство водопроводной линий в населенном пункте Коныраулы Кызылкогинского района

Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№75	02.12.2022г.	№2	18.01.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за Июль 2023 г.	68 373 247,55	18 793 925,05							2 255 271,01	21 049 196,06	14 734 437,24
Удержание 30% от суммы аванса	20 511 974,27	5 638 177,52							676 581,30	6 314 758,82	
Итого к оплате	47 861 273,28	13 155 747,54							1 578 689,70	14 734 437,24	
Итого к оплате	**14 734 437,24**	**Четырнадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи четыреста тридцать семь тенге 24 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Нигметов Д.Т.**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Култоре Ж.С.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

_____ **Кумаров М.К.**

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Договор №75 от 02.12.2022г., доп.согл. №2 от 18.01.2023г.

Наименование объекта: Строительство водопроводной линий в населенном пункте Конырaулы Кызылкогинского района

А К Т
выполненных работ за ИЮЛЬ 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2, РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1	E11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**		15639,66863	120,57	114,21	1885675	1786207	0	380200	2447139
				м³ грунта		6,36	27,4	99468	428527		181264	
2	2	E11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		483,7010917	1895,03	0	916628	0	0	659971	1702729
				м³ грунта		1895,03	0	916628	0		126130	
3	3	E11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		503,2727101	1175,63	0	591662	0	0	425995	1099671
				м³ грунта		1175,63	0	591662	0		81414	
4	4	E11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		39758,5441	46,48	46,48	1847977	1847977	0	393212	2420500
				м³ грунта		0	13,73	0	545885		179311	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2, РАЗДЕЛ 2. ПОСЕЛЬКОВЫЕ СЕТИ В1												
5	5	E11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**		4	564947,55	254185,19	2259790	1016740	0	1555342	4120343
				км трубопровода		310762,36	82000,83	1243049	328003		305211	
6	56	E11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		6,72	37972,88	13233,46	255178	88929	63301	139178	425904
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		15319,65	5600,58	102948	37636		31548	
	56.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,8938	45435				40607,99		
	56.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0269	93036				2500,81		
	56.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,5187	8042				12213,55		
7	63	C1222-503-0201	**Стремянка С-4**		0,14208	1004968		142786		142786		154209
				т							11423	
8	64	C1244-202-0101	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**		6	25559		153354		153354		165622
				комплект							12268	
			Итого по разделу:									12535517
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6-1, РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ												
9	24	C1222-505-0301	**Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью**		4,73	941122		4451507		4451507		4807628
				т							356121	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	30	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,308	1018274		1331902		1331902	106552	1438454
			Итого по разделу:									6246082
			ИТОГО:					13836459	4739853	6142850	3553898	18781599
								2953755	1340051		1391242	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		488322				
			Итого с временными									19269921
			Зимние удорожания			0,65 %		125254				
			Итого с зимними удорожаниями									19395175
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		387904				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19783079
			Итого с учетом тендерной скидки									18 793 925,05
			НДС			12 %		2 255 271,01				
			Итого с НДС									21 049 196,06
			Удержание 30% / аванс									6 314 758,82
			ИТОГО к оплате									14 734 437,24

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Нигметов Д.Т.**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

_____ **Култоре Ж.С.**

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын ХХІ"

_____ **Кумаров М.К.**