Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"
Наименование объекта: Строительство водопроводной линий в населенном пункте Коныраулы Кызылкогинского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименован	код
		№75	02.12.2022г.	№2	18.01.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за СЕНТЯБРЬ 2023 г.	138 922 693,21	50 002 688,54							6 000 322,62	56 003 011,16	39 202 107,81
Удержание 30% от суммы аванса	41 676 807,96	15 000 806,56							1 800 096,79	16 800 903,35	
Итого к оплате	97 245 885,25	35 001 881,98							4 200 225,83	39 202 107,81	
Итого к оплате	**39 202 107,81**	**Тридцать девять миллионов двести две тысячи сто семь тенге 81 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Нигметов Т.Т.

Авторский Надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

Элибек Ө.Н.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Культоре Ж.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

Кумаров М.К.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"

Договор №75 от 02.12.2022г., доп.согл. №2 от 18.01.2023г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводной линий в населенном пункте Конырaулы Кызылкогинского района"

Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

АКТ №4
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутриплощадочные сети										
			Локальная смета №6-2 Внутриплощадочные сети. Наружные сети водопровода										
1	1	Е11-010101-0325 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	15639,66863	120,57 6,36	114,21 27,4	1885675 99468	1786207 428527	0	380200 181264	2447139	
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	483,7010917	1895,03 1895,03	0 0	916628 916628	0 0	0	659971 126130	1702729	
3	3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	320,0727101	1175,63 1175,63	0 0	376287 376287	0 0	0	270926 51778	698991	
4	4	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	25275,7541	46,48 0	46,48 13,73	1174817 0	1174817 347036	0	249977 113994	1538788	
5	5	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,66	564947,55 310762,36	254185,19 82000,83	2632656 1448153	1184503 382124	0	181974 355570	4800200	
6	7	Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	672342,65 551398,32	97425,89 37415,39	3362 2757	487 187	118	2915 502	6779	
7	8	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,02	2123		10657		10657	853	11510	Казахстан
8	9	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1290594,79 390685,68	51752,58 198,72	6453 1953	259 1	4241	1935 671	9059	
9	10	Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2832,05 2395,61	129,28 59,62	5664 4791	258 119	614	4861 842	11367	
10	11	С1242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	64697		129394		129394	10352	139746	Казахстан
11	12	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	16	1755,04 1550,1	43,09 19,87	28081 24802	690 318	2590	24868 4236	57185	
12	13	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	16	43694		699104		699104	55928	755032	Казахстан
13	14	Е11-221201-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	34	1181,83 1092,46	27,99 0	40182 37144	952 0	2087	36772 6156	83111	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	15	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	34	3344		113696		113696		122792	
											9096		
15	16	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм(свободный)	шт.	35	3344		117040		117040		126403	
											9363		
16	17	Е11-221201-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	2356,16	95,97	4712	192	246	4271	9702	
						2137,43	19,87	4275	40		719		
17	18	С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7233		14466		14466		15623	
											1157		
18	19	С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.(свободный)	2	7233		14466		14466		15623	
											1157		
19	20	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	17	806,53	18,66	13711	317	474	12790	28621	
						759,97	0	12919	0		2120		
20	21	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	17	2226		37842		37842		40869	
											3027		
21	22	Е11-220801-0209 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2833,61	326,13	5667	652	0	4975	11493	
						2507,48	4,97	5015	10		851		
22	23	С1241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	6046		12092		12092		13059	
											967		
23	24	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	35	1735,01	223,22	60725	7813	0	52432	122209	
						1511,79	1,39	52913	49		9052		
24	25	С1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	35	1409		49315		49315		53260	
											3945		
25	26	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0739	1455447,13	688081,52	107558	50850	1827	70655	192470	
						742637,48	223105,85	54881	16488		14257		
26	27	С1241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	9735		9735		9735		10514	
											779		
27	28	С1241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	3184		3184		3184		3439	
											255		
28	29	С1241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	15	3184		47760		47760		51581	
											3821		
29	30	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1	116176,81	4524,66	116177	4525	41631	71386	202568	
						70020,72	2086,56	70021	2087		15005		
30	31	С1241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1218		1218		1218		1315	
											97		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	32	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/Отвод/	шт.	15	1735,01	223,22	26025	3348	0	22471	52376	
						1511,79	1,39	22677	21		3880		
32	33	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм/Отвод/	м	7,5	1710		12825		12825		13851	Казахстан
											1026		
33	34	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Бетон В7,5 для упоров	м³	1,35	57422,58	1357,49	77520	1833	67002	8568	92975	
						6433,86	540,57	8686	730		6887		
34	35	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	1,368	60520,5	2505,88	82792	3428	69330	9853	100057	
						7334,71	580,43	10034	794		7412		
35	36	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,01976	55300,78	10289,27	1093	204	232	497	1717	
						33294,89	3164,45	658	63		127		
36	37	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01976	1018274		20121		20121		21731	Казахстан
											1610		
37	38	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	76	167		12692		12692		13707	
											1015		
38	39	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,57304	191,23	4,45	110	2	64	30	151	
						74,92	0,77	43	0		11		
39	40	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,57304	229,78	6,08	132	3	55	51	198	
						128,19	0,77	73	0		15		
40	41	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Вантузы одинарные. Установка	шт.	7	3235,64	86,18	22649	603	1336	20778	46902	
						2958,57	39,74	20710	278		3474		
41	42	С1242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	7	88900		622300		622300		672084	
											49784		
42	43	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм(Гильзы)	м	10,8	20163		217760		217760		235181	Казахстан
											17421		
43	44	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	14,665	100536,4	0	1474366	0	218239	1243566	2935367	
						85654,8	0	1256128	0		217435		
44	45	С1251-101-0329	Указатель пожарного резервуара	шт.	1	5808		5808		5808		6273	Казахстан
											465		
45	46	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Указатель пожарного резервуара. Установка	шт.	1	7062,54	1148,33	7063	1148	592	6175	14297	
						5322,24	395,43	5322	395		1059		
46	47	Е11-221101-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) ПЭ, диаметр 90 мм. Врезка в существующие сети труб	врезка	1	10599,11	5780,16	10599	5780	284	6470	18435	
						4534,8	2000,75	4535	2001		1366		
47	48	С1241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	9735		9735		9735		10514	
											779		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	49	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм/ФУТЛЯР/	м	64,5	19400		1251300		1251300		1351404	
											100104		
49	50	Е11-220601-0308 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0645	5873379,78	408237,94	378833	26331	308186	48983	462041	
						687067,92	80031,75	44316	5162		34225		
50	51	Е11-221401-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	64,5	25332,94	11368,54	1633975	733271	768297	263545	2049321	
						2052,82	2074,42	132407	133800		151801		
51	52	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	64,5	1901,36	11,55	122638	745	13713	107313	248347	
						1677,2	3,38	108179	218		18396		
52	53	С1261-404-0616	Протектор ПМ-20У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	15661		78305		78305		84569	
											6264		
53	54	Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2832,05	129,28	2832	130	307	2431	5684	
						2395,61	59,62	2396	60		421		
54	55	СПрайс лист"	Задвижка чугунная с электроприводом 30ч906бр	шт.	1	209517,86		209518		209518		226279	
											16761		
55	56	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,32	37972,88	13233,46	467826	163036	116052	255160	780825	
						15319,65	5600,58	188738	68999		57839		
56	63	С1222-503-0201	Стремянка С-4	т	0,26048	1004968		261774		261774		282716	Казахстан
											20942		
57	64	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	11	25559		281149		281149		303641	Казахстан
											22492		
58	66	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м³ подстилающего слоя	14,418	56784,93	7,49	818725	108	741071	72894	962948	
						5378,44	0	77546	0		71329		
59	67	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	6,41	51000,33	1585,49	326912	10163	304702	13064	367174	
						1879,36	360,28	12047	2309		27198		
60	68	Е11-221301-0303 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,62	82922,13	4137,94	383100	19118	291563	81332	501586	
						15675,25	2106,87	72420	9734		37155		
61	69	С1225-104-0540	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 25.100 (Блок № 51)	шт.	3	266404		799212		799212		863149	Казахстан
											63937		
62	70	Е11-060301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	22,5	5123,05	86,24	115269	1941	106147	7251	132322	
						319,17	34,97	7181	787		9802		
63	71	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,07	73008,64	13391,64	5111	938	2332	2213	7909	
						26301,02	5626,41	1841	394		586		
64	72	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4960		4960		4960		5357	Казахстан
											397		
65	73	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7814		7814		7814		8439	Казахстан
											625		
66	74	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,05124	1004968		51495		51495		55615	Казахстан
											4120		
67	75	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	99	1201,97	28,12	118995	2784	75139	38562	170162	
						414,87	3,97	41072	393		12605		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	76	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559		27604	Казахстан
											2045		
69	77	Ц13-070401-0102 Ктр и Кэм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	56330,17	1636,83	56330	1637	1804	32552	95992	
						52889,76	473,71	52890	474		7111		
70	78	Прайс лист	Насос повышенного давления	шт	1	5103665,18		5103665		5103665		5103665	
			Отпускная цена			5103665		5103665					
			Сметная стоимость оборудования					*5103665*					
71	79	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	8	655		5240		5240		5659	
											419		
72	80	Е11-220801-0101 Ктр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,02	116176,81	4524,66	2324	91	833	1428	4052	
						70020,72	2086,56	1400	42		300		
73	81	С1242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	5909		29545		29545		31909	
											2364		
74	82	Е11-220801-0105 Ктр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00104	1455447,13	688081,52	1514	716	26	994	2709	
						742637,48	223105,85	772	232		201		
75	83	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,8	655		524		524		566	
											42		
76	84	Е11-220801-0101 Ктр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0001	116176,81	4524,66	12	0	4	7	21	
						70020,72	2086,56	7	0		2		
77	85	С1241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	4	242		968		968		1045	
											77		
78	86	Е11-220801-0101 Ктр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00079	116176,81	4524,66	92	4	33	56	160	
						70020,72	2086,56	55	2		12		
79	87	С1241-113-0103	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	1024		2048		2048		2212	
											164		
80	88	С1241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1769		7076		7076		7642	
											566		
81	89	Е11-221201-0101 Ктр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	806,53	18,66	3226	75	112	3009	6734	
						759,97	0	3040	0		499		
82	90	Е11-220901-0101 Ктр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1755,04	43,09	3510	86	324	3109	7148	
						1550,1	19,87	3100	40		529		
83	91	С1242-306-0102	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	13464		26928		26928		29082	
											2154		
84	92	Е11-220801-0101 Ктр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0065	116176,81	4524,66	755	30	271	464	1317	
						70020,72	2086,56	455	14		98		
85	93	С1242-403-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	4	10391		41564		41564		44889	Казахстан
											3325		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	94	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1735,01 1511,79	223,22 1,39	3470 3024	447 3	0	2996 517	6983	
87	95	С1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1409		2818		2818	225	3043	
88	96	Е11-220801-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	116176,81 70020,72	4524,66 2086,56	139 84	6 3	50	86 18	243	
89	97	С1241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	2	1458		2916		2916	233	3149	
90	98	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	0,24	60520,5 7334,71	2505,88 580,43	14525 1760	601 139	12163	1729 1300	17554	
91	99	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М26х200	шт.	8	167		1336		1336	107	1443	
92	100	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,813	73008,64 26301,02	13391,64 5626,41	59356 21383	10887 4574	27086	25697 680,4	91858	
93	101	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	24240		24240		24240	1939	26179	Казахстан
94	102	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	24240		24240		24240	1939	26179	Казахстан
95	103	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7814		7814		7814	625	8439	Казахстан
96	104	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	9674		9674		9674	774	10448	Казахстан
97	105	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15122		15122		15122	1210	16332	Казахстан
98	106	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	21583		21583		21583	1727	23310	Казахстан
99	107	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604	Казахстан
100	108	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00246	1018274		2505		2505	200	2705	Казахстан
101	109	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	7	457		3199		3199	256	3455	
102	110	Е11-221001-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Колонки водоразборные. Установка	шт.	1	75170,83 12644,36	577,69 252,68	75171 12644	578 253	61949	12768 7035	94974	
103	111	С1241-211-0102	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	2	241		482		482	39	521	Казахстан
104	112	С1241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	711		711		711	57	768	
105	113	С1241-511-0104	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 20 мм	10 шт.	0,1	1292		129		129	10	139	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	114	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	17163		17163		17163	1373	18536	
107	115	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2504		2504		2504	200	2704	
108	116	С1241-214-0205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	860		860		860	69	929	
109	117	С1261-301-0243	Ниппель, d=57 мм	кг	0,708	2467		1747		1747	140	1887	
110	118	С1245-709-0102	Патрубок присоединительный резьбовой DN 20	шт.	1	3494		3494		3494	280	3774	
111	119	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0112	93036		1042		1042	83	1125	
112	120	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00096	93036		89		89	7	96	
113	121	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00138	93036		128		128	10	138	
114	122	С1215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00048	93036		45		45	4	49	
115	123	С1217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,093	659		61		61	5	66	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Внутриплощадочные сети									32155515	
			Раздел: 2. Водонапорная башня емк.25 м³										
			Локальная смета №2-6-1 Водонапорная башня емк.25 м³										
116	1	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	101,462	281,71 0	281,71 71,27	28583 0	28583 7231	0	5206 2703	36492	
117	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³ грунта	3,138	2473,18 2473,18	0 0	7761 7761	0 0	0	5588 1068	14417	
118	3	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	38,39	708,98 2,27	706,39 215,72	27218 87	27118 8281	12	6025 2659	35903	
119	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	45,04	54,21 0	54,21 16,02	2442 0	2442 722	0	519 237	3198	
120	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	10,1	54,21 0	54,21 16,02	548 0	548 162	0	116 53	718	
121	6	Е11-010102-0244 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	63,1	198,29 0	198,29 37,65	12512 0	12512 2376	0	1711 1138	15360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	7	С3412-101-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т*км	110,425	76		8392			671	9063	
123	8	Е11-010104-0402 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	73,2	54,21 0	54,21 16,02	3968 0	3969 1173	0	844 385	5197	
124	9	Е11-110101-0102 Ктр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	0,21	579,59 105,31	46,72 16,84	122 22	10 4	90	24 12	158	
125	10	Е11-060101-0101 Ктр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство =Бетон кл.В10	м³	3,325	52671,09 1879,36	1585,49 360,28	175131 6249	5272 1198	163611	6777 14553	196460	
126	11	Е11-060101-0202 Ктр и Кэм=1,08	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м³. Устройство =Бетон кл.В25,F200,W8	м³	9,7	66232,73 7680,05	1512,63 587,34	642457 74496	14672 5697	553288	72976 57235	772668	
127	12	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0521	354275		18458		18458	1477	19935	
128	13	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1303	331233		43160		43160	3453	46613	
129	14	Е11-060301-0409 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	38465,71 36525,6	1940,11 843,21	6868 6522	347 151	0	6072 1035	13975	
130	15	С1261-404-0566	Детали закладные	т	0,17856	476911		85157		85157	6813	91970	
131	16	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,83	1201,97 414,87	28,12 3,97	4604 1589	107 15	2907	1492 488	6583	
132	17	Е11-110101-0102 Ктр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	1,76	579,59 105,31	46,72 16,84	1020 185	83 30	753	202 98	1320	
133	18	Е11-061301-0102 Ктр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	2,07	82704,05 20111,65	4667,3 1859,85	171197 41631	9661 3850	119905	41388 17007	229592	
134	19	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31247		31247		31247	2500	33747	Казахстан
135	20	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	41098		41098		41098	3288	44386	Казахстан
136	21	Е11-100107-0105 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м² проемов	0,292	4398,73 1986,82	1015,82 266,04	1284 580	297 78	408	592 150	2026	
137	22	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604	Казахстан
138	23	Е11-090202-0101 Ктр и Кэм=1,08 #прим.	СБОРКА И УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ БР-25У-15	т конструкций	4,73	131915,09 45123,48	42205,09 13948,36	623958 213434	199630 65976	210894	192793 65340	882091	
139	25	Е11-061401-0501 Ктр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м³ емкости	25	307,88 117,98	3,88 1,79	7697 2950	97 45	4651	2725 834	11256	
140	26	Е11-061401-0502 Ктр и Кэм=1,08	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м³ емкости	25	629,16 247,34	1,29 0,6	15729 6184	32 15	9513	5641 1710	23079	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	29	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	1,308	55300,78	10289,27	72333	13458	15325	32905	113657	
						33294,89	3164,45	43550	4139		8419		
142	33	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	3,2025	15638,37	1480,67	50082	4741	31269	14955	70240	
						4393,86	574,08	14071	1838		5203		
143	34	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	3,2025	56784,93	7,49	181854	24	164605	16191	213889	
						5378,44	0	17224	0		15844		
			Локальная смета №2-6-2 Водонапорная башня емк.25 м³. Технологическое оборудование										
144	1	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,06 #Р. 1311 ТЧ п.5 Кзтр=1,5	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях. Производство работ на высоте 15 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях, к затратам труда рабочих-монтажников применен коэффициент - 1,5	шт.	2	3179,66	0	6359	0	100	4694	11938	
						3129,64	0	6259	0		884		
145	2	СПрайс лист	"Поплавковый датчик уровня воды с кабелем 20 м	шт	2	26785,71		53571		53571		57857	
											4286		
146	3	СПрайс лист	"Датчик давления воды; 4-20 мА, 0-10 бар	шт	1	191330,36		191330		191330		206636	
											15306		
147	4	СПрайс лист	"Мембранный бак; Объем 24 л	шт	1	21428,57		21429		21429		23143	
											1714		
148	5	С1245-711-0101	Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р	шт.	2	111770		223540		223540		241423	Казахстан
											17883		
149	6	С1243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,02	57194		1144		1144		1236	
											92		
150	7	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	33370		66740		66740		72079	
											5339		
151	8	С1241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	40	536		21440		21440		23155	Казахстан
											1715		
152	9	Ц13-110601-0201 Кзтр и Кэм=1,06 #Р. 1311 ТЧ п.5 Кзтр=1,5	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных. Производство работ на высоте 15 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях, к затратам труда рабочих-монтажников применен коэффициент - 1,5	м	40	319,45	0	12778	0	191	9440	23996	
						314,68	0	12587	0		1778		
153	10	С1243-203-2201	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 5х0,75	км	0,04	752100		30084		30084		32491	Казахстан
											2407		
154	11	Ц13-120101-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	4373,52	441,35	34988	3531	251	20272	59680	
						3900,8	253,2	31206	2026		4421		
155	12	Ц13-120101-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	4244,89	324,4	33959	2595	158	19969	58242	
						3900,8	191,23	31206	1530		4314		
156	13	С1241-101-0216	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	8	5304		42432		42432		45827	
											3395		
157	14	С1241-101-0214	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	8	3668		29344		29344		31692	
											2348		
158	15	Ц13-121101-0110 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14008,25	4612,46	14008	4612	678	6442	22086	
						8718,29	1842,03	8718	1842		1636		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	16	Ц13-121101-0109 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	13367,25 8503,74	4500,08 1794,65	13367 8504	4500 1795	363	6282 1572	21221	
160	17	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	36814		36814		36814	2945	39759	
161	18	С1242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	25485		25485		25485	2039	27524	
162	19	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	5500		5500		5500	440	5940	
163	20	С1241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	3184		3184		3184	255	3439	
164	21	С1241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1218		1218		1218	97	1315	
165	22	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2679		5358		5358	429	5787	Казахстан
166	23	С1241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1813		1813		1813	145	1958	
167	24	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /головка соединительная муфтовая диам. 50/	т фасонных частей	0,00044	1905152,13 742637,48	688081,52 223105,85	838 327	303 98	209	421 101	1359	
168	25	Ц13-121302-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	11984,27 9752	1465,23 614,41	23969 19504	2931 1229	1534	12647 2929	39545	
169	26	С1242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	17910		35820		35820	2866	38686	
170	27	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1543,18 1424,95	37,32 0	4630 4275	112 0	243	4232 709	9571	
171	28	Е11-221201-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	1181,83 1092,46	27,99 0	3545 3277	84 0	184	3245 543	7333	
172	29	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4249		12747		12747	1020	13767	
173	30	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	3344		10032		10032	803	10835	
			Итого по разделу: 2. Водонапорная башня емк.25 м³									4061120	
			Раздел: 3. Электроснабжение										
			Локальная смета №4-1 Электроснабжение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	1	Е11-010205-0302 Ктр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,7	2967,81	0	8013	0	0	5769	14885	
						2967,81	0	8013	0		1103		
175	2	Е11-010104-0405 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,62	37,11	37,11	60	60	0	13	78	
						0	10,79	0	17		6		
176	3	Е11-010104-0411 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,62	16,41	16,41	27	27	0	6	35	
						0	4,77	0	8		3		
177	4	Е11-010201-0501 Ктр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,62	241,97	116,12	392	188	0	208	648	
						125,85	52,16	204	84		48		
178	5	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,62	1291,2	0	2092	0	0	1506	3886	
						1291,2	0	2092	0		288		
179	6	Ц13-080305-1002 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1909,61	110,03	1910	110	37	1303	3470	
						1762,32	47,37	1762	47		257		
180	7	С1247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	23571		23571		23571		25457	
											1886		
181	8	Ц13-080303-0601 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3744,3	13,4	3744	13	1810	1383	5537	
						1920,72	0	1921	0		410		
182	9	С1247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8985		8985		8985		9704	
											719		
183	10	Е11-210502-0101 Ктр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6582,45	155,62	6582	156	1972	3255	10624	
						4454,78	65,64	4455	66		787		
184	11	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый,навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3469		3469		3469		3747	
											278		
185	12	Е11-210201-0103 Ктр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	66	153,31	1,29	10118	85	931	6560	18012	
						137,92	0,12	9103	8		1335		
186	13	С1243-111-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х10 (ок)-0,66	км	0,003	514120		1542		1542		1665	Казахстан
											123		
187	14	С1243-214-0103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5	км	0,027	821307		22175		22175		23949	Казахстан
											1774		
188	15	С1243-113-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	км	0,02	589649		11793		11793		12736	Казахстан
											943		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	16	С1243-701-0304	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25+1х16	км	0,016	1018904		16302		16302		17606	
											1304		
190	17	С1243-903-2046	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х16/25-В-нб	шт.	1	6467		6467		6467		6984	Казахстан
											517		
191	18	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,9	15638,37	1480,67	14075	1333	8787	4203	19740	
						4393,86	574,08	3954	517		1462		
192	19	Е11-210101-0206 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	3	313,56	2,37	941	7	17	660	1730	
						305,5	0,26	917	1		128		
193	20	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	3	65		195		195		211	
											16		
194	21	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабели	0,015	117779,36	74439,14	1767	1117	0	592	2547	
						43340,22	21311,51	650	320		189		
195	22	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	15	40		600		600		648	
											48		
196	23	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	1,4	1201,97	28,12	1683	40	1063	545	2407	
						414,87	3,97	581	6		178		
197	24	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	8	1044,42	30,93	8355	248	5388	2027	11212	
						340,01	11,84	2720	95		831		
198	25	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	5085,72	179,89	15257	540	10751	2999	19717	
						1322,24	66,32	3967	199		1461		
199	26	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2233,59	226,86	4467	454	613	2578	7608	
						1700,03	90,01	3400	180		564		
200	27	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20	351,12	18,59	7022	372	606	4448	12387	
						302,23	6,63	6045	133		918		
201	28	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22730,4	11497,25	22730	11497	893	12542	38094	
						10339,9	5337,79	10340	5338		2822		
202	29	С1225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2	40845		81690		81690		88225	Казахстан
											6535		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	30	С1252-207-3925	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174		12068	Казахстан
											894		
204	31	С1252-207-0102	Стяжка для кабеля	шт.	2	69		138		138		149	
											11		
205	32	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-6	м	1,2	1056,25		1268		1268		1369	
											101		
206	33	С1252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	4	520		2080		2080		2246	
											166		
207	34	С1252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	125		500		500		540	
											40		
208	35	С1252-207-0705	Кронштейн типа CS10.3 анкерный	шт.	2	2223		4446		4446		4802	
											356		
209	36	С1252-207-1101	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	2	3315		6630		6630		7160	
											530		
210	37	С1252-207-0706	Кронштейн типа CA16 анкерный	шт.	4	646		2584		2584		2791	
											207		
211	38	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	4	2472		9888		9888		10679	
											791		
212	39	С1252-206-0203	Зажим разъемный ответвительный	шт.	7	10358		72506		72506		78306	
											5800		
213	40	С1252-206-0106	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 70-1	шт.	1	821		821		821		887	
											66		
214	41	С1252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	51		306		306		330	
											24		
215	42	С1243-601-0104	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	км	0,001	1223607		1224		1224		1322	Казахстан
											98		
216	43	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175		350		350		378	
											28		
217	44	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	647		1294		1294		1398	
											104		
218	45	С1247-201-1301	Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431	шт.	3	4029		12087		12087		13054	
											967		
219	46	С1247-207-0304	Вставка плавкая типа NT 100A	шт.	3	1019		3057		3057		3302	
											245		
220	47	С1252-203-0319	Зажим натяжной прессуемый типа НС-150-3	шт.	2	8506		17012		17012		18373	
											1361		
221	48	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	3001		3001		3001		3241	
											240		
222	49	Е11-010205-0302 Ктр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,7	2967,81	0	8013	0	0	5769	14885	
						2967,81	0	8013	0		1103		
223	50	Е11-010104-0405 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,62	37,11	37,11	60	60	0	13	78	
						0	10,79	0	17		6		
224	51	Е11-010104-0411 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,62	16,41	16,41	27	27	0	6	35	
						0	4,77	0	8		3		
225	52	Е11-010201-0501 Ктр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,62	241,97	116,12	392	188	0	208	648	
						125,85	52,16	204	84		48		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	53	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1.08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	1.62	1291,2 1291,2	0 0	2092 2092	0 0	0	1506 288	3886	
227	56	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	31	70968		2200008		2200008	176001	2376009	
228	57	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	341	1458,04		497192		497192	39774	536966	
229	58	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	31	1060		32860		32860	2629	35489	
230	59	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	31	433		13423		13423	1074	14497	
231	60	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	93	13904		1293072		1293072	103446	1396518	
232	61	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	186	22075		4105950		4105950	328476	4434426	
233	62	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.17	шт.	31	6497		201407		201407	16113	217520	
234	63	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,465	783		364		364	29	393	Казахстан
235	66	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	9298		55788		55788	4463	60251	Казахстан
236	67	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	121060		242120		242120	19370	261490	
237	68	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	20	1458,04		29161		29161	2333	31494	
238	69	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11174		44696		44696	3576	48272	Казахстан
239	70	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	4	1056,25		4225		4225	338	4563	
240	71	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.	2	6497		12994		12994	1040	14034	
241	72	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,46	783		360		360	29	389	Казахстан
242	73	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	1060		10600		10600	848	11448	
243	74	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	433		4330		4330	346	4676	
244	75	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	13904		27808		27808	2225	30033	
245	76	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	4	21850		87400		87400	6992	94392	
246	77	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14295		171540		171540	13723	185263	
247	78	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	15992		191904		191904	15352	207256	
248	79	С1252-207-0101	Стяжка для кабеля	шт.	6	69		414		414	33	447	
249	80	С1252-207-3948	Штырь, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1293		5172		5172	414	5586	Казахстан
250	83	СПрайс лист	Траверса типа ТМ-73	шт.	1	6704,46		6704		6704	536	7240	
251	84	СПрайс лист	Траверса типа ТМs-60а	шт.	1	3661,61		3662		3662	293	3955	
252	85	СПрайс лист	Накладка ОГ-52		1	1525,89		1526		1526		1648	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							122		
253	86	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096		4192		4192		4527	Казахстан
											335		
254	87	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174		12068	Казахстан
											894		
255	88	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1056,25		2113		2113		2282	
											169		
256	89	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,95	783		744		744		804	Казахстан
											60		
257	90	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060		5300		5300		5724	
											424		
258	91	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433		2165		2165		2338	
											173		
259	92	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	13904		55616		55616		60065	
											4449		
260	93	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,8333333	21850		18208		18208		19665	
											1457		
261	94	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1038		3114		3114		3363	
											249		
262	95	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295		42885		42885		46316	
											3431		
263	96	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992		47976		47976		51814	
											3838		
264	97	Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Разъединитель. Установка с помощью механизмов	комплект	1	21735,39	5976,5	21735	5977	156	14519	39155	
						15602,48	2546,74	15602	2547		2900		
265	98	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	174008		174008		174008		174008	
			Отпускная цена			174008		174008					
			Сметная стоимость оборудования					*174008*					
266	99	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3787		3787		3787		4090	Казахстан
											303		
267	100	С1252-206-0601	Зажим аппаратный типа А2А	шт.	6	2218		13308		13308		14373	
											1065		
268	101	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015		18015		18015		19456	Казахстан
											1441		
269	102	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417		3417		3417		3690	Казахстан
											273		
270	103	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585		2585		2585		2792	Казахстан
											207		
271	104	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909		50727		50727		54785	Казахстан
											4058		
272	105	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682		5046		5046		5450	Казахстан
											404		
273	106	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728		1728		1728		1866	Казахстан
											138		
274	107	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477		6647		6647		7179	Казахстан
											532		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
275	110	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060		121060		121060		130745	
											9685		
276	111	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9298		18596		18596		20084	Казахстан
											1488		
277	112	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	10	1458,04		14580		14580		15746	
											1166		
278	113	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174		12068	Казахстан
											894		
279	114	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1056,25		2113		2113		2282	
											169		
280	115	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,2	783		157		157		170	Казахстан
											13		
281	116	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.17	шт.	1	6497		6497		6497		7017	
											520		
282	117	С1252-207-0101	Стяжка для кабеля	шт.	2	69		138		138		149	
											11		
283	118	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1060		3180		3180		3434	
											254		
284	119	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433		1299		1299		1403	
											104		
285	120	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	13904		13904		13904		15016	
											1112		
286	121	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	21850		43700		43700		47196	
											3496		
287	122	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295		85770		85770		92632	
											6862		
288	123	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952		103628	
											7676		
289	124	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW26	шт.	3	2972		8916		8916		9629	
											713		
290	127	Е11-070501-0102 Ктр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /ФБС12.6.6/	шт. сборных конструкций	2	4228,27	1659,5	8457	3319	3753	2522	11858	
						692,26	376,54	1385	753		878		
291	128	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	0,82	68802		56418		56418		60931	Казахстан
											4513		
292	130	Е11-330204-0201 Ктр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,99308	162057,22	79030,82	322993	157555	5916	172389	535013	
						80038,37	28079,14	159523	55964		39631		
293	132	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	28,7	1201,97	28,12	34497	807	21783	11179	49330	
						414,87	3,97	11907	114		3654		
294	133	Ц13-080208-0207 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	44	1044,42	30,93	45954	1361	29633	11147	61669	
						340,01	11,84	14960	521		4568		
295	134	Ц13-080208-0104 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	13	5085,72	179,89	66114	2338	46587	12997	85440	
						1322,24	66,32	17189	862		6329		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	135	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	70	2233,59	226,86	156351	15881	21469	90218	266294	
						1700,03	90,01	119002	6301		19725		
297	136	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	700	351,12	18,59	245784	13013	21210	155666	433566	
						302,23	6,63	211561	4641		32116		
298	137	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7539	399352		301071		301071		325157	Казахстан
											24086		
299	138	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11156,74	4972,51	11157	4972	893	6079	18615	
						5290,98	2308,31	5291	2308		1379		
300	139	С1252-301-0949	Устройство на опору УОП	шт.	1	17639		17639		17639		19050	Казахстан
											1411		
301	140	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14072		14072		14072		15198	Казахстан
											1126		
302	141	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096		2096		2096		2264	Казахстан
											168		
303	142	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477		1477		1477		1595	Казахстан
											118		
304	143	С1252-102-0232	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-ГО	шт.	2	5957		11914		11914		12867	
											953		
305	144	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	55		110		110		119	
											9		
306	145	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2972		17832		17832		19259	
											1427		
307	146	СПрайс лист	Крепление провода	шт	2	1458,04		2916		2916		3149	
											233		
308	147	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	18,36	456,45	186,85	8380	3430	1011	3775	13128	
						214,54	71,04	3939	1304		973		
309	148	С1243-113-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	км	0,018	589649		10614		10614		11463	Казахстан
											849		
310	149	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание песчаное. Устройство	м³ основания	0,5	11383,89	249,63	5692	125	4789	805	7017	
						1556,56	69,55	778	35		520		
311	150	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,007	117779,36	74439,14	824	521	0	276	1188	
						43340,22	21311,51	303	149		88		
312	151	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о проложенных подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	7	40		280		280		302	
											22		
313	152	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1909,61	110,03	1910	110	37	1303	3470	
						1762,32	47,37	1762	47		257		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
314	153	С1247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	23571		23571		23571	1886	25457	
315	154	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3744,3 1920,72	13,4 0	3744 1921	13 0	1810	1383 410	5537	
316	155	С1247-204-6921	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 3Р 16А "В"	шт.	1	4031		4031		4031	322	4353	
317	156	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	27	456,45 214,54	186,85 71,04	12324 5793	5045 1918	1487	5552 1430	19306	
318	157	С1243-113-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66	км	0,027	589649		15921		15921	1274	17195	Казахстан
319	158	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1	15638,37 4393,86	1480,67 574,08	15638 4394	1481 574	9764	4670 1625	21933	
320	159	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,016	117779,36 43340,22	74439,14 21311,51	1884 693	1191 341	0	631 201	2716	
321	160	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	16	40		640		640	51	691	
322	161	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	8	1044,42 340,01	30,93 11,84	8355 2720	248 95	5388	2027 831	11212	
323	162	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	5085,72 1322,24	179,89 66,32	15257 3967	540 199	10751	2999 1461	19717	
324	163	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1909,61 1762,32	110,03 47,37	1910 1762	110 47	37	1303 257	3470	
325	164	С1247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	23571		23571		23571	1886	25457	
326	165	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3744,3 1920,72	13,4 0	3744 1921	13 0	1810	1383 410	5537	
327	166	С1247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8985		8985		8985	719	9704	
328	167	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6582,45 4454,78	155,62 65,64	6582 4455	156 66	1972	3255 787	10624	
329	168	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый,навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41		1	3469		3469		3469		3747	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							278		
330	169	Е11-210201-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		85	153,31	1,29	13031	109	1199	8448	23198	
				м		137,92	0,12	11723	10		1719		
331	170	С1243-111-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х10 (ок)-0,66		0,003	514120		1542		1542		1665	Казахстан
				км							123		
332	171	С1243-214-0103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5		0,025	821307		20533		20533		22176	Казахстан
				км							1643		
333	172	С1243-113-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66		0,023	589649		13562		13562		14647	Казахстан
				км							1085		
334	173	С1243-701-0304	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25+1х16		0,034	1018904		34643		34643		37414	
				км							2771		
335	174	С1243-903-2046	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х16/25-В-нб		1	6467		6467		6467		6984	Казахстан
				шт.							517		
336	175	Е11-110101-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		1	15638,37	1480,67	15638	1481	9764	4670	21933	
				м³ подстилающего слоя		4393,86	574,08	4394	574		1625		
337	176	Е11-210101-0206 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		3	313,56	2,37	941	7	17	660	1730	
				м		305,5	0,26	917	1		128		
338	177	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		3	65		195		195		211	
				м							16		
339	178	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,016	117779,36	74439,14	1884	1191	0	631	2716	
				км кабеля		43340,22	21311,51	693	341		201		
340	179	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		16	40		640		640		691	
				м							51		
341	180	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		1,4	1201,97	28,12	1683	40	1063	545	2407	
				м² поверхности		414,87	3,97	581	6		178		
342	181	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям		8	1044,42	30,93	8355	248	5388	2027	11212	
				м		340,01	11,84	2720	95		831		
343	182	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования		3	5085,72	179,89	15257	540	10751	2999	19717	
				шт.		1322,24	66,32	3967	199		1461		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
344	183	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2233,59	226,86	4467	454	613	2578	7608	
						1700,03	90,01	3400	180		564		
345	184	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20	351,12	18,59	7022	372	606	4448	12387	
						302,23	6,63	6045	133		918		
346	187	С1252-207-3925	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174		12068	Казахстан
											894		
347	188	С1252-207-0102	Стяжка для кабеля	шт.	2	69		138		138		149	
											11		
348	189	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-6	м	1,2	1056,25		1268		1268		1369	
											101		
349	190	С1252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	4	520		2080		2080		2246	
											166		
350	191	С1252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	125		500		500		540	
											40		
351	192	С1252-207-0705	Кронштейн типа CS10.3 анкерный	шт.	2	2223		4446		4446		4802	
											356		
352	193	С1252-207-1101	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП)	шт.	2	3315		6630		6630		7160	
											530		
353	194	С1252-207-0706	Кронштейн типа CA16 анкерный	шт.	4	646		2584		2584		2791	
											207		
354	195	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	4	2472		9888		9888		10679	
											791		
355	196	С1252-206-0203	Зажим разъемный ответвительный	шт.	7	10358		72506		72506		78306	
											5800		
356	197	С1252-206-0106	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 70-1	шт.	1	821		821		821		887	
											66		
357	198	С1252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	51		306		306		330	
											24		
358	199	С1243-601-0104	Провод медный непзолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	км	0,001	1223607		1224		1224		1322	Казахстан
											98		
359	200	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175		350		350		378	
											28		
360	201	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	647		1294		1294		1398	
											104		
361	202	С1247-201-1301	Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431	шт.	3	4029		12087		12087		13054	
											967		
362	203	С1247-207-0304	Вставка плавкая типа NT 100A	шт.	3	1019		3057		3057		3302	
											245		
363	204	С1252-203-0319	Зажим натяжной прессуемый типа НС-150-3	шт.	2	8506		17012		17012		18373	
											1361		
364	205	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	3001		3001		3001		3241	
											240		
			Итого по разделу: 3. Электроснабжение									14020435	
			ИТОГО:					39856145	5784035	22298340	7050579	50237070	
								6487727	1607854	5277673	3330346		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							5277673			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		1168944					
			Итого с временными									51406014	
			Зимние удорожания			0,65 %		299834					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**51705848**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**928564**				**52634412**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**50 002 688,54**	
			Итого с тендерной скидкой										
			НДС			**12 %**		**6 000 322,62**				**56 003 011,16**	
			Итого с НДС									**16 800 903,35**	
			Удержание 30% / аванс									**39 202 107,81**	
			ИТОГО к оплате										

Заказчик:
Руководитель ГУ "Кызылординский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Нигметов Д.Т.

Авторский надзор:
Авторский надзор ТОО "Redline Pro"

Әлібек Ө.Н.

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Шебер-Курылыс"

Культоре Ж.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Жол Болсын XXI"

Кумаров М.К.