Форма по приложенно 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТЕМИРБЕКОВ ЕРМЕК КУРАЛБАЙУЛЫ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Строительная компания "Энергия»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство торгового дома по улице Капал батыра, уч. №49, в г. Ленгер, Толебийского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство торгового дома по улице Капал батыра, уч. №49, в г. Ленгер, Толебийского района, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Отопления и Вентиляция									
40	40	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	100,8	2917,07 2833,18	83,89 23,13	294041 285585	8456 2331	0	282158 46096	622295
41	41	С1245-103-0106	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт**	секция	630	3790		2387700		2387700	191016	2578716
42	42	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	**Краны воздушные. Установка**	шт.	42	1170,84 738,39	0 0	49175 31012	0 0	18163	30392 6365	85932
43	43	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	42	9081,34 7715,91	424,05 56,95	381416 324068	17810 2392	39538	319931 56108	757455
44	44	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	190	4286,89 4241,25	9,08 1,24	814508 805838	1726 236	6944	789952 128357	1732817
45	45	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	190	2931,03 1276,19	468,78 145,17	556896 242476	89069 27583	225351	205245 60971	823112
46	46	Е11-201401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	вентилятор	16	44779,41 39490,6	2276,3 528,71	716471 631850	36421 8459	48200	627503 107518	1451492
47	47	С1246-401-0401	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В**	комплект	16	173611		2777776		2777776	222222	2999998
48	48	Е11-200101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	122	28760,52 7649,95	302,13 86,71	3508783 933294	36859 10578	2538630	924995 354702	4788480
49	49	Е11-200101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	130	28051,19 7004,18	238,92 68,08	3646655 910543	31059 8850	2705053	901005 363813	4911473
50	50	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex**	м2 изолируемой поверхности	252	8835,38 3628,93	806,28 249,67	2226517 914491	203182 62918	1108843	742831 237548	3206896
51	51	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**		26	7143,74	194,99	185737	5070	37282	141969	353923

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				решетка		5514,84	56,95	143386	1481		26217	
52	52	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	26	5831		151606		151606		163734
											12128	
53	53	Е11-202501-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 63 тыс м3/час. Установка	камера	2	1151717,33	108135,78	2303435	216271	195465	1910732	4551300
						945849,06	29014,17	1891698	58028		337133	
54	54	514-401-0208 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 16000 м3/час	комплект	2	1146835		2293670				2293670
			Отпускная цена			1146835		2293670		2293670		
			Сметная стоимость оборудования					*2293670*				
55	55	Е11-202601-1613 Кзтр и Кэм=1,02	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка канального типа	1 сплит-система	10	38714,58	86,24	387146	862	16956	361941	809014
						36932,76	0	369328	0		59927	
56	56	С1261-302-0154	Блок сплит-системы внутренний	комплект	10	520000		5200000		5200000		5616000
											416000	
57	57	С1261-302-0155	Блок сплит-системы внешний	комплект	10	280000		2800000		2800000		3024000
											224000	
			Итого по разделу: 8. Отопления и Вентиляция									40770307
			Раздел: 9. Канализация и водоснабжение									
58	58	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	46	3478,48	8,09	160010	372	284	156255	341566
						3464,22	1,95	159354	90		25301	
59	59	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	20	3355,1	19,59	67102	392	273	65196	142882
						3321,87	4,46	66437	89		10584	
60	60	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	6553,13	69,16	917438	9682	5065	884731	1946343
						6447,79	0,68	902691	95		144174	
61	61	Е11-170301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	6	107619,94	850,83	645720	5105	573787	67224	769980
						11137,89	294,84	66827	1769		57036	
62	62	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	6	19691		118146		118146		127598
											9452	
63	63	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	6	1783		10698		10698		11554
											856	
64	64	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Раковины. Установка	комплект	6	6779,05	329,53	40674	1977	5305	33340	79935
						5565,34	104,75	33392	628		5921	
65	65	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	6	10146		60876		60876		65746
											4870	
			Итого по разделу: 9. Канализация и водоснабжение									3485604
			Раздел: 10. Электрооборудование									
66	66	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	19759,85	667,62	59280	2003	18120	28607	94918
						13052,07	191,74	39156	575		7031	
67	67	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	3	9060		27180		27180		29354
											2174	
68	68	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3642	29,59	65556	533	32041	23748	96448
						1832,37	0	32983	0		7144	
69	69	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		18	1879		33822		33822		36528

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2706	
70	70	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	56	2415,44 2104,79	23,65 7,04	135265 117868	1324 394	16072	85149 17633	238047
71	71	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	56	17506		980336		980336		1058763
											78427	
72	72	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	90	1486,28 1110,28	2,08 0,65	133765 99925	187 59	33653	71988 16460	222213
73	73	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	384		7680		7680		8294
											614	
74	74	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	70	399		27930		27930		30164
											2234	
75	75	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	8250	923,99 761,03	8,06 0,25	7622936 6278458	66495 2046	1277983	4521963 971592	13116491
76	76	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,95	303475		1198726		1198726		1294624
											95898	
77	77	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,3	472179		2030370		2030370		2192800
											162430	
			Итого по разделу: 10. Электрооборудование									18418644
			Раздел: 11. Покрытия									
78	78	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	195	879,66 0	879,66 140,96	171533 0	171533 27487	0	19790 15306	206629
79	79	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	48,75	472,5 0	472,5 106,98	23034 0	23034 5215	0	3755 2143	28932
80	80	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	19,5	28352,09 621,17	5317 1002,45	552866 12113	103682 19548	437072	34193 46965	634024
81	81	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	195	8143,55 7094,41	1016,3 290,87	1587991 1383410	198179 56720	6402	1267315 228424	3083730
82	82	С1255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	195	6780		1322100		1322100		1427868
											105768	
83	83	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	120	6026,81 3339,52	181,6 52,92	723218 400742	21792 6350	300684	439659 93030	1255907
84	84	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,92	53557		102829		102829		111055
											8226	
85	85	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	95,67	2091,74 1134,49	54,22 11,04	200117 108537	5187 1056	86393	96442 23725	320284

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	95,67	1300,16	853	124386	81606	18750	34541	171641
						251,18	159,09	24031	15220		12714	
			Итого по разделу: 11. Покрытия									7240076
			ИТОГО:									69914631
			НДС			12 %		8389756				
			Итого с НДС									78304387

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Строительная компания "Энергия» Камербаев А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Темирбеков Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Калмаганбетов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)