Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«14» 11 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп» г.Актобе 11 мкр.дом 112 секция «А»**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Молдыбаева К.С.-директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство водопроводных сетей в с. Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства» Руководитель Рахметов Т. Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Актюбводпроект»**
наименование проектной организации, номер проекта
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
_____;
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Насосная станция I-го подъема					
Скважина					

- глубина	м	60,7		60,7	
- дебит	л/с	1,15		1,15	
- диаметр	мм	168		168	
- количество	шт	3 (1 резерв)		3 (1 резерв)	
Насосная станция					
- подземная камера из ж/бетонных колец d=1,5м	ТП 901-2-177.91				
Насос центробежный погружной электрический ТОО «Ульба-Электро»					
- марка	KSP-4-N96-B-25-3				
- производительность	$м^3/ч$	4,32 (1,2 л/с)		4,32 (1,2 л/с)	
- манометрический напор	м	112		112	
- количество	шт	3 (1 резерв)		3 (1 резерв)	
- электродвигатель	MS 4000 (3х400в)				
- мощность	кВт	3		3	
- ограждение из ж/б панелей высотой 2,0м с насадкой из колючей проволоки высотой 0,5м. Диаметр окружности площадки	м	160		160	
2. Сборный и напорный водоводы					
Трубы полиэтиленовые PE 100, Ру=10 бар, SDR 17					
- $d_н$ =75 мм, протяженность	м	8335		8335	
- $d_н$ =50 мм, протяженность	м	105		105	
Водопроводные колодцы					
- d = 1,5 м	шт	13		13	
- d = 1,0 м	шт	10		10	
Задвижки с обрезиненным клином, ГОСТ 5762-2002, PN 10/16 $кг/см^2$					
- d = 65 мм	шт	12		12	
- d = 50 мм	шт	3		3	
Переход через автодорогу	шт	1		1	
- длина	м	50		50	
- количество нитей	шт	1		1	
- водопроводные колодцы					
- $d_к$ = 1,5 м	шт	2		2	
- $d_к$ = 1,0 м	шт	1		1	
3. Насосная станция II-го подъема					
Насосная станция наземная размером 6х12м, здание из кирпича	ТП 901-2-161.88				
Насос хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения	ТОО «Ульба-Электро»				
- марка	KHDB-32-200NC-NL-SI-G-4/2				
- производительность	м3/час	15		15	
- манометрический напор	м	36		36	
- мощность электродвигателя	кВт	4		4	
- количество	шт	4 (1 резерв)		4 (1 резерв)	

Бактерицидная установка	ТОО «Мембранные технологии»				
- марка	ОДВ-15				
- производительность	$м^3/ч$	15		15	
- потребляемая мощность	кВт	0,24		0,24	
- количество	шт	1		1	
Внутриплощадочные трубопроводы из стальных труб ГОСТ 10704-91					
- $d_н$ =108х4 мм, протяженность	м	129		129	
- $d_н$ =159х4 мм, протяженность	м	270		270	
- $d_н$ =219х4,5 мм, протяженность	м	40		40	
- $d_н$ =76х3,8 мм, протяженность	м	33		33	
Задвижки с обрезиненным клином, ГОСТ 5762-2002, PN 10/16 кг/$см^2$					
- d = 150 мм	шт	2		2	
- d = 100 мм	шт	13		13	
- d = 80 мм	шт	1		1	
Резервуары из сборного ж/б с применением стеновых панелей с опорной пятой	ТП 901-4-64.83				
- количество	шт	2		2	
- емкость	$м^3$	200		200	
Водонапорная башня унифицированная стальная заводского изготовления (системы Рожновского)	ТП 901-5-29				
- количество	шт	1		1	
- емкость	$м^3$	25		25	
- высота ствола	м	15		15	
- диаметр ствола	мм	1220		1220	
Ограждение из железобетонных панелей высотой 2.0 м с насадкой из колючей проволоки высотой 0.5 м	Серия 3.017-1				
- размер площадки	м	80х88		80х88	
- количество	шт	1		1	
4. Напорный водовод от НС II-го подъема к внутрипоселковой сети					
Трубы полиэтиленовые PE 100, Ру=6 бар, SDR 26 d=110 мм протяженностью 75 м в две нити					
- общая длина	м	150		150	
5. Внутрипоселковая водопроводная сеть					
Трубы полиэтиленовые PE 100, Ру=6 бар, SDR 26					
- $d_н$ =110 мм, протяженность	м	5341		5341	
- $d_н$ =90 мм, протяженность	м	1883		1883	
- $d_н$ =75 мм, протяженность	м	1017		1017	
- $d_н$ =32 мм (подводка)	м	5300		5300	
Водопроводные колодцы					
- d = 1.0 м	шт	2		2	

Задвижки с обрезиненным клином, ГОСТ 5762-2002, PN 10/16 кг/см^2					
- d = 100 мм	шт	53		53	
- d = 50 мм	шт	52		52	
Пожарные гидранты ГОСТ 8220-85 Е	шт	12		12	
6. Электроснабжение					
Воздушная ЛЭП 10 кВ	км	9,24		9,24	
Воздушная ЛЭП 0,4 кВ	км	0,31		0,31	
КТП, мощность 25 кВт	шт	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

a) Насосная станция I-го подъема;

b) Сборный и напорный водоводы;

c) Насосная станция II-го подъема;

d) Напорный водовод от НС II-го подъема к внутрипоселковой сети;

e) Внутрипоселковая водопроводная сеть;

f) Электроснабжение.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2017 г;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2017 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство водопроводных сетей в селе Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области**
наименование объекта (комплекса)
готовим к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Молдыбаев К.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата