Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны",г.Астана ,ул.Сейфуллина 30**	**200340006704**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Казстройподряд",г. Астана ул Кенесары 73 ,н.п 9**	**050540001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 23/28 от 26.07.2023г.(Перинатальный центр)

Номер документа	Дата составления
Б0000000016	**30.01.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	20 396 716,00	20 396 716,00
				Итого	1	x	20 396 716,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель генерального директора / _____ / Абильдин А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.01.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации днятельности и осуществления функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за январь месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
200340006704	050540001531	KZ5000000	KZ2030000	23/28	26.07.2023		
				доп.соглашения: №3 от 31.05.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	1 366 605 650	20 396 716	18 211 353,57				2 185 362,43	20 396 716
в том числе: за ноябрь месяц 2024 года			18 211 353,57				2 185 362,43	20 396 716

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704. Зам.руководителя Курбанбекулы Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: Заместитель директора ТОО "Казстройподряд"., Абильдин А.Т., БИН 050540001531
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Эксперт по техническому надзору: ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701. Смагулов М.Ж.
Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE0059848 от 26.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за январь 2025 года

По объекту: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

№	*№ АВР*	*№ сметы*	*Наименование и виды работ*	*Сумма в базовых*	*Сумма в текущих*
1	**22**	**02-01-1**	Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) ниже отметки 0,000.	1 055 732	1 282 431
2	**23**	**02-01-4**	Архитектурные решения	11 262 116	13 680 444
3	**24**	**02-02-1**	Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000. Галерея (переход)	4 473 287	5 433 841
			ВСЕГО	**16 791 135**	**20 396 716**

Заместитель директора
ТОО"Казстройподряд" **Абильдин А.Т.**

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №22

за январь 2025 года

Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) ниже отметки 0,000.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-01-1												
Крыльцо Кр-4 (лист 89КЖ)												
Монолитная стена												
1	404	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	$м^3$ основания	1,29	11255,05	3220,25	14519	4154	7908	4231	20 250
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	2457	2092		1500	
2	405	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	15,8	8466,11	1103,99	133765	17443	94805	23672	170 032
			НР - 91%; СП - 8%			1361,85	284,58	21517	4496		12595	
3	406	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,73084	95496,64	2937,10	69793	2146	15948	47493	126 669
			НР - 91%; СП - 8%			70738,60	672,28	51699	491		9383	
4	407	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,68376	335897,00	--	229673	--	229673	--	248 047
			СП - 8%			--	--	--	--		18374	
5	408	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04708	355882,00	--	16755	--	16755	--	18 095
			СП - 8%			--	--	--	--		1340	
6	409	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон сульфатостойкий класса С12/15, F100, W10/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	4,84	40657,77	7618,80	196784	36875	135923	30433	245 395
			НР - 91%; СП - 8%			4955,70	1954,08	23986	9458		18177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	410	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м²	15,8	1511,35	710,79	23879	11231	--	14150	41 071
			НР - 91%; СП - 8%			800,56	183,59	12649	2901		3042	
			Монолитная лестница									
8	411	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	м³ основания	0,32	11255,05	3220,25	3602	1031	1961	1050	5 024
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	610	519		372	
9	412	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м²	3,54	4238,61	54,00	15005	191	4282	9622	26 597
			НР - 91%; СП - 8%			2975,24	11,67	10532	41		1970	
10	413	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,0433	37900,65	3724,83	1641	162	350	1065	2 922
			НР - 91%; СП - 8%			26063,82	963,18	1129	42		216	
11	414	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03455	335897,00	--	11605	--	11605	--	12 533
			СП - 8%			--	--	--	--		928	
12	415	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00875	368455,00	--	3224	--	3224	--	3 482
			СП - 8%			--	--	--	--		258	
13	416	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке /Бетон сульфатостойкий класса С12/15, F100, W10/. Бетонирование	м³	0,96	69024,74	27502,86	66264	26403	27155	17723	90 706
			НР - 91%; СП - 8%			13234,96	7052,21	12706	6770		6719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	417	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	м³ основания	0,32	11255,05	3220,25	3602	1031	1961	1050	5 024
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	610	519		372	
15	418	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	6,12	4187,24	31,60	25626	194	21703	3501	31 457
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	3729	36		2330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обратная засыпка грунта пазух фундаментов, стен крыльца и гидроизоляция									
16	419	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,3456	1896,41	--	655	--	--	472	1 217
			НР - 72%; СП - 8%			1896,41	--	655	--		90	
17	420	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	11,1744	63,22	63,22	706	707	--	189	967
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,52	--	263		72	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	421	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**11,1744**	**329,26**	**144,44**	**3679**	**1614**	**--**	**2103**	**6 245**
			НР - 72%; СП - 8%			**184,82**	**76,62**	**2065**	**856**		**463**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 055 732**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**144344**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**103182**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**28484**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**573255**		
			- Накладные расходы	Тенге							**156754**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**78201**	
			Итого:									1 055 732
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								15 836
			Итого									**1 071 568**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								23 574
			Итого									**1 095 142**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								21 903
			Итого									**1 117 045**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								1 205 292
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**1 205 292**
			НДС - 12 %	12%								144 635
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**1 349 927**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**1 282 431**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н. _____

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Заместитель директора Абильдин А.Т. _____

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г. _____

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023 _____

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, объемы работ проверены и подпись моя

Кол в части расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №23

за январь 2025 года

Архитектурные решения

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-01-4												
РАЗДЕЛ 1. Полы (лист 34)												
			План на отм. - 4.050									
			Тип пола 4									
1	37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	28,038	37432,67	12,72	1049537	357	831519	204602	1 354 470
			НР - 94%; СП - 8%			7763,08	--	217661	--		100331	
			Тип пола 5									
2	47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	30,513	37432,67	12,72	1142183	388	904920	222663	1 474 033
			НР - 94%; СП - 8%			7763,08	--	236875	--		109188	
			Тип пола 6									
3	57	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	107,385	37432,67	12,72	4019707	1366	3184703	783621	5 187 594
			НР - 94%; СП - 8%			7763,08	--	833638	--		384266	
			Тип пола 7									
4	64	1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт оснований под полы. Уплотнение**	м² уплотненной площади основания	6,78	67,56	67,56	458	458	--	121	625
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,77	--	168		46	
5	67	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	30,126	37432,67	12,72	1127697	383	893443	219838	1 455 338
			НР - 94%; СП - 8%			7763,08	--	233871	--		107803	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7339582	2952	5814585	1430845	9 472 060

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
								1522045	168	--	701634	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7339582				
		Материалы		Тенге				5814585				
		Всего заработная плата		Тенге					1522213			
			Накладные расходы	Тенге				1430845				
			Сметная прибыль	Тенге				701634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9472061				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
			Сметная заработная плата	Тенге					1522213			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9472061				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
			Сметная заработная плата	Тенге					1522213			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля (лист 12,13,47)									
			Покрытие кровли К-1 (отм +21,500)									
6	155	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	942	1250,21	197,28	1177698	185838	523714	479761	1 790 055
			НР - 92%; СП - 8%			496,97	56,62	468146	53336		132596	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1177698	185838	523714	479761	1 790 055
								468146	53336	--	132596	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1177698				
		Материалы		Тенге				523714				
		Всего заработная плата		Тенге					521482			
			Накладные расходы	Тенге				479761				
			Сметная прибыль	Тенге				132596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1790055				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
			Сметная заработная плата	Тенге					521482			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1790055				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
			Сметная заработная плата	Тенге					521482			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11 262 116
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1990191				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					188790			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53504			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6338299		
			- Накладные расходы	Тенге							1910606	
			- Сметная прибыль	Тенге							834230	
			Итого:									11 262 116
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								168 932
			Итого									**11 431 048**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								251 483
			Итого									**11 682 531**

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные затраты 2%	2%								233 651
			Итого									**11 916 181**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								12 857 560
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**12 857 560**
			НДС - 12 %	12%								1 542 907
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**14 400 467**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**13 680 444**

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ КЕҢЕСТЕР ҮШІН

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н. _____

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Заместитель директора Абильдин А.Т. _____

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я Жусупова Г.А. подтверждаю, что работы проверены и подпись моя

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «АСТАНАИНЖПРОЕКТ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Кол в части расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №24

за январь 2025 года

Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000. Галерея (переход)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-02-1												
			Фундаменты									
			Монолитный ростверк Рм3 (2ед.) (лист 97и102КЖ)									
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
1	**138**	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м² поверхности**	**23,2**	**3166,73**	**8,02**	**73468**	**186**	**67165**	**5740**	**85 545**
			НР - 93%; СП - 8%			**263,66**	**2,37**	**6117**	**55**		**6337**	
2	**139**	**217-203-0301 РСНБ РК 2022**	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	**м²**	**25,52**	**220,00**	**--**	**5614**	**--**	**5614**	**--**	**6 063**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**449**	
3	**140**	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м² поверхности**	**23,2**	**3166,73**	**8,02**	**73468**	**186**	**67165**	**5740**	**85 545**
			НР - 93%; СП - 8%			**263,66**	**2,37**	**6117**	**55**		**6337**	
4	**141**	**217-203-0109 РСНБ РК 2022**	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	**м²**	**25,52**	**839,00**	**--**	**21411**	**--**	**21411**	**--**	**23 124**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1713**	
5	**142**	**1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**	**м² поверхности**	**23,2**	**1710,77**	**365,25**	**39690**	**8474**	**8910**	**25090**	**69 963**
			НР - 93%; СП - 8%			**961,48**	**201,39**	**22306**	**4672**		**5182**	
6	**143**	**1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)**	**м² поверхности**	**23,2**	**629,18**	**11,74**	**14597**	**272**	**1034**	**12487**	**29 251**
			НР - 93%; СП - 8%			**572,90**	**5,84**	**13291**	**135**		**2167**	

7	144	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	52,896	1697,00	--	89765	--	89765	--	96 946
			СП - 8%			--	--	--	--		7181	
8	145	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	23,2	4187,24	31,60	97144	733	82276	13272	119 249
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	14135	135		8833	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
9	146	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	11	420,34	1,05	4624	12	3735	830	5 891
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	877	6		436	
10	147	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	12,1	220,00	--	2662	--	2662	--	2 875
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
11	148	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	11	420,34	1,05	4624	12	3735	830	5 891
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	877	6		436	
12	149	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	12,1	839,00	--	10152	--	10152	--	10 964
			СП - 8%			--	--	--	--		812	
13	150	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	11	3571,70	126,79	39289	1394	22490	14743	58 354
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	15405	278		4323	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	151	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	11	1994,88	63,49	21944	699	11950	8887	33 297
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	9295	159		2466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	152	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	24,64	1697,00	--	41814	--	41814	--	45 159

			СП - 8%			--	--	--	--		3345	
16	153	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	11	2011,64	63,50	22128	699	12759	8264	32 824
			НР - 94%; СП - 8%			788,19	11,07	8670	122		2431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	154	235-201-0103 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	13,2	556,00	--	7339	--	7339	--	7 926
			СП - 8%			--	--	--	--		587	
			Монолитный ростверк Рм4 (6ед.) (лист 97и103КЖ)									
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
18	162	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	101,4	3166,73	8,02	321106	813	293558	25087	373 889
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	26735	240		27695	
19	163	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м²	111,54	220,00	--	24539	--	24539	--	26 502
			СП - 8%			--	--	--	--		1963	
20	164	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	101,4	3166,73	8,02	321106	813	293558	25087	373 889
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	26735	240		27695	
21	165	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	м²	111,54	839,00	--	93582	--	93582	--	101 069
			СП - 8%			--	--	--	--		7487	
22	166	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м² поверхности	101,4	1710,77	365,25	173472	37036	38942	109661	305 784
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	97494	20421		22651	
23	167	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	м² поверхности	101,4	629,18	11,74	63799	1190	4517	54577	127 845
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	58092	592		9470	
24	168	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	231,192	1697,00	--	392333	--	392333	--	423 720
			СП - 8%			--	--	--	--		31387	
25	169	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	101,4	4187,24	31,60	424586	3204	359602	58006	521 199

			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	61780	592		38607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
26	170	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	52,2	420,34	1,05	21942	55	17724	3940	27 953
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	4163	29		2071	
27	171	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	**м²**	57,42	220,00	--	12632	--	12632	--	13 643
			СП - 8%			--	--	--	--		1011	
28	172	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	52,2	420,34	1,05	21942	55	17724	3940	27 953
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	4163	29		2071	
29	173	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	**м²**	57,42	839,00	--	48175	--	48175	--	52 029
			СП - 8%			--	--	--	--		3854	
30	174	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м² изолируемой поверхности**	52,2	3571,70	126,79	186443	6618	106719	69961	276 917
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	73106	1321		20513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	175	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)**	**м² изолируемой поверхности**	52,2	1994,88	63,49	104133	3314	56709	42171	158 008
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	44110	753		11704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	176	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м²**	116,928	1697,00	--	198427	--	198427	--	214 301
			СП - 8%			--	--	--	--		15874	
33	177	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	52,2	2011,64	63,50	105008	3315	60549	39218	155 764
			НР - 94%; СП - 8%			788,19	11,07	41144	578		11538	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	178	235-201-0103 РСНБ РК 2022	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный**	**кг**	62,64	556,00	--	34828	--	34828	--	37 614
			СП - 8%			--	--	--	--		2786	

			Монолитный ростверк Рм5 (1ед.) (лист 97и104КЖ)									
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
35	186	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м² поверхности	16,9	3166,73	8,02	53518	135	48927	4181	62 315
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	4456	40		4616	
36	187	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	м²	18,59	220,00	--	4090	--	4090	--	4 417
			СП - 8%			--	--	--	--		327	
37	188	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м² поверхности	16,9	3166,73	8,02	53518	135	48927	4181	62 315
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	4456	40		4616	
38	189	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	м²	18,59	839,00	--	15597	--	15597	--	16 845
			СП - 8%			--	--	--	--		1248	
39	190	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**	м² поверхности	16,9	1710,77	365,25	28912	6172	6491	18277	50 964
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	16249	3403		3775	
40	191	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)**	м² поверхности	16,9	629,18	11,74	10633	199	752	9096	21 307
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	9682	99		1578	
41	192	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	м²	38,532	1697,00	--	65389	--	65389	--	70 620
			СП - 8%			--	--	--	--		5231	
42	193	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	16,9	4187,24	31,60	70764	534	59933	9668	86 866
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	10297	99		6435	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
43	194	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	8,7	420,34	1,05	3657	9	2954	657	4 659
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	694	5		345	

44	195	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м^2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м^2	9,57	220,00	--	2105	--	2105	--	2 273
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
45	196	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	8,7	420,34	1,05	3657	9	2954	657	4 659
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	694	5		345	
46	197	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	м^2	9,57	839,00	--	8029	--	8029	--	8 671
			СП - 8%			--	--	--	--		642	
47	198	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	8,7	3571,70	126,79	31074	1103	17787	11660	46 153
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	12184	220		3419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	199	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	м^2 изолируемой поверхности	8,7	1994,88	63,49	17355	553	9450	7028	26 334
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	7352	126		1951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	200	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м^2	19,488	1697,00	--	33071	--	33071	--	35 717
			СП - 8%			--	--	--	--		2646	
50	201	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	8,7	2011,64	63,50	17501	552	10092	6536	25 960
			НР - 94%; СП - 8%			788,19	11,07	6857	96		1923	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	202	235-201-0103 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	10,44	556,00	--	5805	--	5805	--	6 269
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 473 287
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				607533				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78481			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34551			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2856444		
			- Накладные расходы	Тенге							599472	
			- Сметная прибыль	Тенге							331354	
			Итого:									4 473 287

			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								67 099
			Итого									**4 540 386**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								99 888
			Итого									**4 640 275**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								92 805
			Итого									**4 733 080**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								5 106 994
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**5 106 994**
			НДС - 12 %	12%								612 839
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**5 719 833**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**5 433 841**

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н. _____

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Заместитель директора Абильдин А.Т. _____

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова, Г.А, подтверждаю, что объемы работ проведены и подпись моя

Конд в части расценок