Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"**

Программа: 241 «Увеличение уставного капитала РГП на ПХВ "Казводхоз", для восстановления аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений»

Полная сметная стоимость работ **7 733 749 184,00** **тенге**
Лимит финансирования на 2021 г. **4 200 000 000,00** **тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **142 748 227** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **71 351 059** **тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик:ТОО "Гидро курылыс"
Адрес:Туркестанскоя область Байдибекский район б/н
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК: IRTYKZKA
БИН: 081140002918
АО "ForteBank"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** **месяц 2021 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		110	*08.04.2019*	*110-4*	*20.12.2020*				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"	**-**	**4 200 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 397 168**	**142 748 227**		**71 351 059**	**142 748 227**
	Итого:	-	**4 200 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 397 168**	**142 748 227**		**71 351 059**	**142 748 227**

Заказчик:
И.о. заместителя генерального директора по производству РГП "Казводхоз"
_____ Е. Садвакасов

Заместитель директора
ТФ РГП "Казводхоз"
_____ Ж. Адамбосынулы

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Ли Г.С.

Авторский надзор:
ПК "Институт Казгипроводхоз"
_____ Е. Дуйсенов

Подрядник:
Исп. директор ТОО "Гидро курылыс"
_____ А. Толендиев

Форма 2-В

Заказчик РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик ТОО "Гидро курылыс"
Технадзор ТОО "KZ Стройэксперт"
Стройка Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области
Договор подряда (контракт) №110 от 2019-04-08. Дополнительное соглашение №110-4 от 2020.12.20

Акт приемки выполненных работ №20 за апрель 2021 г.

№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.СМЕТА № 1-2-4 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ОТВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ ОК-7								
1	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	7	408,11	169,61	2857	1187	2258	1,55	11
		м3		238,50	4,07	1670	28	133	--	--
2	C01031-A26-1	**Погрузка разобранного асфальтовогопокрытия**	16,1	27,10	--	436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	C010332-A8-1	**Транспортировка разобранного асфальтового покрытия на расстояние до 8км**	16,1	61,92	--	997	--	--	--	--
		т		12,38	--	199	--	--	--	--
4	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающихслоев оснований из песчано-гравийной смеси**	7	449,28	73,75	3145	516	308	0,14	1
		м3		21,38	11,67	150	82	133	--	--
5	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	70	367,26	15,35	25708	1075	1024	0,03	2
		м2		5,94	5,06	416	354	133	--	--
6	E0127-54-1K=12	**Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см(6см),добавлятьк плотным мелкозернистым смесям типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	70	515,41	--	36079	--	11	--	--
		м2		0,12	--	8	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1	**Тенге**			69222	2778			14
			Тенге			2443	464			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69222				
		Материалы -	Тенге			235				
		Всего заработная плата -	Тенге				2907			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			436				
		Местные материалы -	Тенге			62532				
		Транспортные расходы -	Тенге			997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3447			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	Тенге			77192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3447			
		2.СМЕТА № 2-1-2 УСИЛЕНИЕ (ПРИГРУЗКА) НИЗОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ ШАРДАРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА								
26	**Е0101-17-1 т.ч. п-1.6,п-3.26, доп. изм. № 1 К=1,06**	**Разработка недостающего (барханного песка) грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для устройство качестенной насыпей (пригрузка откоса) с учетом потер(объем:1041960х1,025-158035х1,1)х1,01=903112м3.)**	**10000**	**25,04**	**24,23**	**250406**	**242316**	**86320**	**0,01**	**55**
		м3		**0,79**	**8,11**	**7900**	**81090**	**97**	**--**	**--**
27	**С010333-А8-1 таб.7 К=0,9**	**Транспортировка грунта на расстояние перевозкидо 8 км,класс груза 1**	**16000**	**57,51**	**--**	**920160**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**11,50**	**--**	**184032**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	**Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06**	**Пригрузка (качественной насыпи) откоса местным грунтом (барханный песок) изгрунтов несвязных катками массой до 16 т.(Уск.1,6г/см3:1,4=1,1.)**	**11540**	**24,48**	**21,83**	**282516**	**251935**	**81187**	**0,01**	**160**
		м3		**2,00**	**5,25**	**23080**	**60618**	**97**	**--**	**--**
31	**Е0142-3-1**	**Крепление откосов гравийно-галечником при уклоне откосов 1:3 и положе,толщине слоя до 0,2 м**	**6000**	**70,13**	**37,94**	**420799**	**227659**	**161588**	**0,11**	**684**
		м3		**17,08**	**13,18**	**102480**	**79080**	**89**	**--**	**--**
32	**С143008-47 Изм. и доп. вып. 29 Примен.**	**Стоимость гравийно-галечника фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004**	**18900**	**525,00**	**--**	**9922500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2	**Тенге**			**11796381**	**721910**			**900**
			Тенге			**317492**	**220788**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11796381**				
	Материалы -		Тенге			**90660**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**538280**			
	Местные материалы -		Тенге			**9930191**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**920160**				
		Накладные расходы -	Тенге			**329096**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**165**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**49364**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**727529**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12853005**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1064**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**587645**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2	Тенге			12853005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1064
		Сметная заработная плата -	Тенге				587645			
		3.СМЕТА № 2-1-3 СООРУЖЕНИЯ ЛИВНЕСБРОСНОЙ СЕТИ								
1	Е0101-25-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Срезка гравийно-галечника грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10	781,2	11,19	11,19	8742	8742	2319	--	--
		м3		--	3,06	--	2390	97	--	--
2	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Разработка (выемка)грунтабульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве	5254,368	9,85	9,85	51741	51741	13724	--	--
		м3		--	2,69	--	14149	97	--	--
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка дна траншей грунта 1 группы вручную	112,9	200,88	--	22679	--	25628	1,42	160
		м3		200,88	--	22679	--	113	--	--
4	Е0136-1-1 т.ч. п-1.9 и п-3.8 К=1,04 и К=1,06	Устройсто качественной насыпи с уплотнением	440	24,48	21,83	10772	9606	3096	0,01	6
		м3		2,00	5,25	880	2311	97	--	--
5	Е0136-5-5	Обратная засыпка пазух из грунтов несвязных объемом до 200 м3	5,5	60,05	17,10	330	94	256	0,29	2
		м3		42,30	5,63	233	31	97	--	--
6	Е0136-5-3 т.ч. п-1.9 и п-3.16 К=1,03 и К=1,05	то же,из грунтов несвязных объемом до 10000 м3	305,604	40,63	30,62	12415	9356	4857	0,07	20
		м3		9,36	7,02	2860	2147	97	--	--
7	Е0136-5-1 т.ч. п-1.9 и п-3.16 К=1,03 и К=1,05	то же,из грунтов несвязных объемом св.10000 м3	4700	29,90	23,65	140511	111136	50183	0,04	186
		м3		5,60	5,41	26320	25415	97	--	--
8	Е0101-25-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Восстановление грунта гравийно-галечника бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10	809,2	11,19	11,19	9055	9055	2402	--	--
		м3		--	3,06	--	2476	97	--	--
9	Е0101-85-7	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.),при перемещении грунта 1 группы до 10 м	2747,56	5,86	5,86	16106	16106	3474	--	--
		м3		--	1,30	--	3582	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 10 см	38,892	851,89	308,70	33132	12006	11486	0,91	35
		м3		127,58	118,53	4962	4610	120	--	--
12	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных носушительных системах из монолитного бетона В15F150W6 на сульфатостойком цементе с добавлением суперпластификатора бетона "Master Rheobuild 1033" (MELMENT L10/33")	27,134	11184,82	203,22	303489	5514	33240	5,96	162
		м3		947,25	73,60	25703	1997	120	--	--
13	СЦена поставщика ТОО"Коммерсант-KZ"Прайс лист стр.	Стоимость добавочный материал к бетону суперпластификатора "Master Rheobuild 1033"("MELMENT L10/33")(расход 1% от веса цемента)	77,60324	195,73	--	15190	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,57028	8049,49	3554,81	4590	2027	2565	14,00	8
		т		2475,00	1272,60	1411	726	120	--	--
15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d5 мм	0,57028	41200,00	--	23496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0137-74-3	Устройство лотков из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	21,72	1991,94	958,90	43265	20827	32967	5,38	117
		м3		933,75	331,09	20281	7191	120	--	--
22	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения,высота 400 мм	1363	2080,00	--	2835040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0141-4-7	Окрасочная изоляция наружнойбетонной поверхности горячим битумом в два слоя	126,9	174,84	7,38	22187	937	12276	0,57	72
		м2		90,23	2,79	11450	354	104	--	--
24	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,02538	26143,30	1166,54	664	30	49	5,07	--
		т		1284,75	574,87	33	15	104	--	--
25	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам.400 мм с соединением при помощиасбестоцементных муфт	0,312	1862812,12	60158,66	581197	18770	46178	539,00	168
		км		91125,00	22725,00	28431	7090	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3	Тенге			4134601	275946			937
			Тенге			145243	74484			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4134601				
		Материалы -	Тенге			684669				
		Всего заработная плата -	Тенге				219727			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38685				
		Местные материалы -	Тенге			2990057				
		Накладные расходы -	Тенге			244699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36705			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262758				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4642057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1059
		Сметная заработная плата -	Тенге				256432			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3	Тенге			4642057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1059
		Сметная заработная плата -	Тенге				256432			
		4.СМЕТА № 3-1-1 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ, Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 5. Отделка фасадов								
55	E0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов поподготовленной поверхности поливинилацетатная**	40,39	73,83	1,65	2982	67	461	0,06	2
		м2		10,24	0,63	414	25	105	--	--
56	E0115-4-1	**Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в1 м2 до 2**	6,64	2469,80	11,94	16399	79	14620	10,40	69
		м2		2092,50	4,50	13894	30	105	--	--
57	C143011-97	**Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные,длиной 500-1500мм,высотой 200-500 мм,толщиной 150 мм**	6,8	23400,00	--	159120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8. Проемы								
91	E0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,одностворчатых площадью проема до 2 м2**	4,7304	472,81	19,00	2237	90	1271	1,30	6
		м2		217,73	6,18	1030	29	120	--	--
92	C12061-185 Изм. и доп. вып. 26	**Блоки оконные из ПХВпрофилей спаренные теплозащитные,остекленные однокамерными стеклопакетами,с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка**	4,7304	5340,00	--	25260	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	E0109-55-4прим.	**Монтаж каркасов огнезащитных дверей,**	0,068	40636,64	5221,19	2763	355	1604	146,90	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		25852,50	348,57	1758	24	90	--	--
94	С12022-2	Двери стальные утепленные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0110-90-2	Установка деревянных дверных блоков	1,68	330,85	32,08	556	54	573	1,49	3
		м2		272,25	12,13	457	20	120	--	--
96	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухимиполотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	2039,00	--	3426	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С12069-45 Изм. и доп. вып. 27	Наличники	5	99,00	--	495	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка помещений								
103	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	46,14	142,58	2,10	6579	97	3189	0,39	18
		м2		65,03	0,79	3000	36	105	--	--
106	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренныхпотолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,2	159,85	2,33	1471	21	793	0,49	5
		м2		81,23	0,88	747	8	105	--	--
		РАЗДЕЛ 11. Отмостка								
128	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,6	45,47	2,62	2165	125	673	0,07	3
		м2		10,51	0,99	500	47	123	--	--
129	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,76	5123,95	66,01	24390	314	1103	1,35	6
		м3		195,75	24,93	932	119	105	--	--
130	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3см	47,6	305,93	--	14562	--	1567	0,14	7
		м2		24,75	--	1178	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ 12. Прочие работы								
		Щит стальной								
131	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление щита	0,01233	49326,74	16388,64	608	202	360	161,00	2
		т		28980,00	3478,90	357	43	90	--	--
132	Е0109-61-10	Монтаж щита	0,01233	9752,34	2387,56	120	29	71	35,10	--
		т		6120,00	295,43	75	4	90	--	--
133	С11011-870 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками,сталь С235	0,01105	68052,00	--	752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,00128	64059,00	--	82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,72	32,71	0,10	24	--	8	0,06	--
		м2		11,62	0,04	8	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,72	33,16	0,04	24	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		Жалюзийные решетки								
137	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,0997	27935,09	9375,11	2785	935	1659	91,00	9
		т		16380,00	2107,33	1633	210	90	--	--
138	Е0109-53-2	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0997	9850,48	1162,95	982	116	670	46,60	5
		т		7357,50	108,00	734	11	90	--	--
139	С11011-880 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,немерной длины,норм альной /обычной/ точности прокатки из углеродистойстали Ст3кп	0,0704	64059,00	--	4510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С11011-897 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм,при ширине полки 35-56мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точностипрокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	0,0586	58910,00	--	3452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,78	16,36	0,05	62	--	20	0,03	--
		м2		5,81	0,02	22	--	90	--	--
142	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,78	33,16	0,04	125	--	28	0,04	--
		м2		8,32	--	31	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 4	Тенге			313330	2485			146
			Тенге			26778	607			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			268671				
		Материалы -	Тенге			10921				
		Всего заработная плата -	Тенге				22536			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			197097				
		Местные материалы -	Тенге			37585				
		Накладные расходы -	Тенге			24312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3647			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				26183			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44659				
		Материалы -	Тенге			1064				
		Всего заработная плата -	Тенге				4848			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37400				
		Накладные расходы -	Тенге			4364				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				655			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2941				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5503			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4	Тенге			362526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				31686			

5.СМЕТА № 3-1-2 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ, Водопровод иканализация

Система водоснабжения В1

1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.(15)20 мм	7	427,81	12,19	2995	85	2662	1,64	11
		м		292,50	4,57	2048	32	128	--	--
2	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.25 мм	2	328,91	7,90	658	16	601	1,29	3
		м		231,75	2,95	464	6	128	--	--
3	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука Arma-Flex	6	72,96	16,85	438	101	258	0,21	1
		м		38,59	4,33	232	26	100	--	--
4	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,Dв 22 мм	4	47,00	--	188	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,Dв 28 мм	2	61,00	--	122	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С11031-568 Изм. и доп. вып. 22	Клей K-Flex,тип K 414	0,0389864	1100,00	--	43	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	2,7	200,00	--	540	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	С130904-66 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные Naval,Тмакс 200 град.С,Р 4 МПа,Dy 15 мм	2	3182,00	--	6364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-67 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные Naval,Тмакс 200 град.С,Р 4 МПа,Dy 20 мм	1	3321,00	--	3321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Система водоснабжения Т3

10	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения изнапорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.(15)20 мм	3	427,81	12,19	1283	37	1141	1,64	5
		м		292,50	4,57	878	14	128	--	--
11	С130904-66 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные Naval,Тмакс 200 град.С,Р 4 МПа,Dy 15 мм	1	3182,00	--	3182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	--	--
13	75-1-622 Изм. и доп. вып. 27	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров,мощность 1,5 кВт,настенные ГОСТ 52084-2003	1	8943,00	--	8943	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Система канализации К1								
14	Е0116-2-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам.50 мм	6	706,00	21,19	4236	127	1568	1,16	7
		м		196,20	7,94	1177	48	128	--	--
15	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	2377,28	21,53	2377	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	--	--
16	Е0115-179-5прим.	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком труб чугунных	1,08	45,41	--	49	--	44	0,23	--
		м2		39,15	--	42	--	105	--	--
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	1,8	200,00	--	360	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 5	Тенге			36611	485			37
			Тенге			6556	170			--
Стоимость оборудования -			Тенге			8943				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			8943				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			840				
Материалы -			Тенге			112				
Всего заработная плата -			Тенге				300			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			353				
		Накладные расходы -	Тенге			302				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				345			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			26828				
Материалы -			Тенге			6396				
Всего заработная плата -			Тенге				6427			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13767				
		Накладные расходы -	Тенге			8226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2103				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			37158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7661			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5	Тенге			47311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8006			
		6.СМЕТА № 3-1-3 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ, Отопление и вентиляция								
		Вентиляция								
1	Е0120-56-1	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3-час,сплит-система настенного типа -наружный блок	1	1601,34	81,69	1601	82	1757	7,54	8
		шт		1341,90	30,71	1342	31	128	--	--
2	Е0120-57-1	Установка блоков приемныхпроизводительностью до 10 тыс.м3-час,сплит система настенного типа - внутренний блок	1	2908,14	206,22	2908	206	2903	12,29	12
		шт		2190,04	77,96	2190	78	128	--	--
3	СПрайс-лист ТОО "Мир Климата" п.52	Сплит-система настенного типа Nхолод 2,05 кВт N0,8 кВт,230-1-50,в комплекте наружный блок,внутренний блок- 1 блок,беспроводной пульт управления GO7LHK	1	18940,10	--	18940	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
4	С130810-49прим.	Кронштейны	1	205,00	--	205	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа,диаметр наружный 18 мм	10	138,10	5,40	1381	54	156	0,80	8
		м		128,00	2,30	1280	23	12	--	--
6	СПрайс-лист "Холодом-импорт" п.55	Трубы медные Ду 6мм	5	108,29	--	541	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист "Холодом-импорт" п.56	Трубы медные Ду 9мм	5	171,41	--	857	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-767 Изм. и доп.вып.18	Шланг гофрированный	3	6118,00	--	18354	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	10	72,96	16,85	730	169	429	0,21	2
		м		38,59	4,33	386	43	100	--	--
10	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,Dв 18 мм	10	65,00	--	650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 50 мм,длина ленты 10 м	1	736,00	--	736	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
12	С11031-570 Изм. и доп. вып. 22	Клей K-Flex,тип K 425,двухкомпонентный	0,2	2860,00	--	572	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6	**Тенге**			**47876**	**510**			**30**
			Тенге			**5198**	**175**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			18940				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			18940				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2893				
	Материалы -		Тенге			175				
	Всего заработная плата -		Тенге				429			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2163				
		Накладные расходы -	Тенге			429				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				494			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26043				
	Материалы -		Тенге			737				
	Всего заработная плата -		Тенге				4944			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20152				
	Сдача и испытание -		Тенге			182				
		Накладные расходы -	Тенге			4816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				722			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1852				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5666			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6	Тенге			55172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6160			

7.СМЕТА № 3-1-4 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ. Электросиловое оборудование

Курс валют принят на 1.03.2017г.- ЕВРО -331,09,ДОЛЛАР -312,76,РОС.РУБЛЬ -5,4

Силовое электрооборудование

1	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый настене,высота и ширина до 600х600 мм**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	--	--
2	Ц0108-526-1	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А**	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0108-600-2	Счетчик,устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	--	--
4	Ц0108-72-2	Шины ответвительные - одна полоса в фазе,шина медная или алюминиевая,сечение до 350 мм2	2	135,60	26,60	271	53	202	0,54	1
		м		102,00	4,40	204	9	95	--	--
		Оборудование и материалы не учтенные ценником								
5	С151803-621 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1395,00	--	1395	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С151801-378 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	608,00	--	608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С151801-345 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	5	202,00	--	1010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С151801-703 Изм. и доп. вып. 26	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1520,00	--	6080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С151803-7прим.	Конструкции для крепления шинопроводов Шина 3L+N+PE ИЭК нулевая 2х7 групп	1	584,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151801-1049 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала,СА4-Э720,10(100) А,3х220/380 В,40 мА,класс точности 1	1	5524,00	--	5524	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Электроосвещение								
11	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с количеством ламп в светильнике: до 4	4	467,80	183,00	1871	732	1086	1,46	6
		шт		234,00	51,80	936	207	95	--	--
12	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313,00	131,00	626	262	296	0,75	2
		шт		119,00	36,90	238	74	95	--	--
13	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	3	47,00	0,20	141	1	130	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		45,50	0,10	137	--	95	--	--
14	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем,или автоматом,или указателем напряжения	21	578,10	31,10	12140	653	8191	2,09	44
		шт		403,00	7,60	8463	160	95	--	--
15	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа пр и скрытой проводке	8	62,70	0,20	502	2	440	0,34	3
		шт		57,80	0,10	462	1	95	--	--
		Материалы,не учтенные ценником								
16	С151702-108 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18LRS/A (4554) ЭПРА	4	2280,00	--	9120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С151701-14	Светильник потолочный,тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/,тип ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20	16	82,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/,тип 8ОС-220	16	14,00	--	224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип МО24-100	16	19,00	--	304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный наток 6 А,тип 0-1-6/220	2	242,00	--	484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	1	264,00	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-131	Коробка пластмассовая,тип У409	21	509,00	--	10689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42В,на ток 10 А,тип РШ-П-2-С-03-10/42	8	38,00	--	304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж кабельной продукции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенныхтрубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	68	27,70	2,10	1884	143	1305	0,10	7
		м		19,70	0,50	1340	34	95	--	--
26	С151601-25507 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	78357,00	--	784	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-25595 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	83545,00	--	1671	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	С151601-25596 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	110267,00	--	3859	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
29	С151601-25710 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,003	155674,00	--	467	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	50	108,60	48,90	5430	2445	2461	0,22	11
		м		39,60	12,20	1980	610	95	--	--
31	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26прим.	Трубы ПНД-25х4,2	51,5	60,00	--	3090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж проводов								
32	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	10	60,50	2,80	605	28	528	0,32	3
		м		55,10	0,50	551	5	95	--	--
33	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2	10	10,60	0,10	106	1	85	0,06	1
		м		8,80	0,10	88	1	95	--	--
34	С151607-123 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок споливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450Вс медной жилой,марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,01	37595,00	--	376	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7	Тенге			79945	4525			91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			17144	1139			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			79945				
		Материалы -	Тенге			8385				
		Всего заработная плата -	Тенге				18283			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49891				
		Накладные расходы -	Тенге			17369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2605			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5839				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			103152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				20888			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7	Тенге			103152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				20888			

8.СМЕТА № 3-2-1 ГАРАЖ СО СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 6. Щит стальной

54	E0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление щита	0,01233	49326,74	16388,64	608	202	360	161,00	2
		т		28980,00	3478,90	357	43	90	--	--
55	E0109-61-10	Монтаж лестниц,площадок,ограждений,панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,01233	9752,34	2387,56	120	29	71	35,10	--
		т		6120,00	295,43	75	4	90	--	--
56	C11011-870 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками,сталь С235	0,01105	68052,00	--	752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	C11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,00128	64059,00	--	82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	E0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,72	32,71	0,10	24	--	8	0,06	--
		м2		11,62	0,04	8	--	90	--	--
59	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,72	33,16	0,04	24	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--

РАЗДЕЛ 14. Полы

118	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	1,61	58,39	9,38	94	15	104	0,24	--
		м2		48,83	3,51	79	6	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	1,61	66,42	14,58	107	23	113	0,25	--
		м2		51,84	5,46	83	9	123	--	--
121	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1,61	879,77	11,72	1416	19	349	1,06	2
		м2		171,68	4,39	276	7	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 8	Тенге			3227	289			5
			Тенге			886	68			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2499				
		Материалы -	Тенге			1009				
		Всего заработная плата -	Тенге				474			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			834				
		Местные материалы -	Тенге			146				
		Накладные расходы -	Тенге			579				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3262				3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				561			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			728				
		Материалы -	Тенге			64				
		Всего заработная плата -	Тенге				479			
		Накладные расходы -	Тенге			431				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1229				3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				544			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 8	Тенге			4492				5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1105			
		9.СМЕТА № 3-3-1 ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ. Общестроительные работы								
		Крыльца и ограждения ОГ-1 и ОГ-2								
204	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных,цементных или мозаичныхплиток	11,9	219,90	16,79	2617	200	1725	0,73	9
		м2		111,60	6,28	1328	75	123	--	--
205	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/,толщина 60 мм	11,9	592,00	--	7045	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой,рифленной,просечной и круглой стали	0,17039	14334,75	5522,03	2442	941	1134	35,90	6
		т		6075,00	1322,37	1035	225	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	0,17039	110909,00	--	18898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0113-44-7	Очистка щетками	4,94131	60,75	--	300	--	270	0,34	2
		м2		60,75	--	300	--	90	--	--
209	Е0113-44-9	Обеспыливание	4,94131	59,00	47,75	292	236	130	0,07	--
		м2		11,25	18,00	56	89	90	--	--
210	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам.до 500 мм бензином	4,94131	23,19	0,11	115	1	65	0,09	--
		м2		14,65	0,05	72	--	90	--	--
211	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	4,94131	32,71	0,10	162	--	52	0,06	--
		м2		11,62	0,04	57	--	90	--	--
212	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115	4,94131	33,16	0,04	164	--	37	0,04	--
		м2		8,32	--	41	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 9	Тенге			32034	1378			18
			Тенге			2890	389			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10693				
		Материалы -	Тенге			280				
		Всего заработная плата -	Тенге				2019			
		Местные материалы -	Тенге			8121				
		Накладные расходы -	Тенге			2280				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			778				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13752				13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2361			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21340				
		Материалы -	Тенге			466				
		Всего заработная плата -	Тенге				1260			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18898				
		Накладные расходы -	Тенге			1134				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1348				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23823				7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1431			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 9	Тенге			37575				19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3791			

10.СМЕТА № 3-4-1 КОТТЕДЖ С НАДВОРНОЙ ПОСТРОЙКОЙ (5А). Общестроительные работы

Крыльцо (Кр-1-3) с ограждением

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных,цементных или мозаичныхп литок м2	11,9	219,90	16,79	2617	200	1725	0,73	9
				111,60	6,28	1328	75	123	--	--
165	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/,толщина 60 мм м2	36,414	592,00	--	21557	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 10	Тенге			24174	200			9
			Тенге			1328	75			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24174				
		Материалы -	Тенге			12				
		Всего заработная плата -	Тенге				1403			
		Местные материалы -	Тенге			22634				
		Накладные расходы -	Тенге			1725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1554				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1662			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 10	Тенге			27453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1662			

11.СМЕТА № 3-5-1 КОТТЕДЖ С НАДВОРНОЙ ПОСТРОЙКОЙ (5Б). Общестроительные работы

Крыльцо (Кр-1-3) с ограждением

164	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных,цементных или мозаичныхп литок м2	11,9	219,90	16,79	2617	200	1725	0,73	9
				111,60	6,28	1328	75	123	--	--
165	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/,толщина 60 мм м2	36,414	592,00	--	21557	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 11	Тенге			24174	200			9
			Тенге			1328	75			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24174				
		Материалы -	Тенге			12				
		Всего заработная плата -	Тенге				1403			
		Местные материалы -	Тенге			22634				
		Накладные расходы -	Тенге			1725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1554				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1662			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 11	Тенге			27453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1662			
		12.СМЕТА № 3-6-1 КОТТЕДЖ С НАДВОРНОЙ ПОСТРОЙКОЙ (5В). Общестроительные работы								
		Крыльцо (Кр-1-3) с ограждением								
164	Е0111-27-1	**Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных,цементных или мозаичныхп литок**	11,9	219,90	16,79	2617	200	1725	0,73	9
		м2		111,60	6,28	1328	75	123	--	--
165	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/,толщина 60 мм**	36,414	592,00	--	21557	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 12	**Тенге**			24174	200			9
			Тенге			1328	75			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24174				
		Материалы -	Тенге			12				
		Всего заработная плата -	Тенге				1403			
		Местные материалы -	Тенге			22634				
		Накладные расходы -	Тенге			1725				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				259			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1554				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27453				10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1662			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 12	Тенге			27453				10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1662			
		13.СМЕТА № 3-3-7 Общестроительные работы.Надворный туалет								
42	С11011-819	**Петля накладная**	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 13	**Тенге**			80	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 13	Тенге			85				
		14.СМЕТА № 4-1-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА.ВЛ 6КВ НА ПК15								
		Кабельная линия								
35	С151603-34 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели контрольные,марка КВВГ,число жил и сечение 10х2,5 мм2**	0,0204	226977,00	--	4630	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СПрайс листТОО"Электро ПромСнабKz."	Кабели силовые гибкие переносные,марка КГ,число жил и сечение(3х25+1х10) мм2	20,4	690,82	--	14093	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-147-1прим.	Кабель до 35 кВ,прокладываемый по металлоконструкциям,масса 1 м до 1 кг	40	23,20	2,10	928	84	638	0,10	4
		м		16,50	0,30	660	12	95	--	--
38	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля,сечение одной жилы до 2,5 мм2,до 10 жил	4	167,80	--	671	--	395	1,00	4
		шт		104,00	--	416	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 14	Тенге			20322	84			8
			Тенге			1076	12			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20322				
		Материалы -	Тенге			439				
		Всего заработная плата -	Тенге				1088			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18723				
		Накладные расходы -	Тенге			1034				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				155			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22637				9
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1243			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			22637				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1243			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 14	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		15.СМЕТА № 4-1-2 КТП-63/6кВ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА								
		Строительные работы								
1	Е0133-117-1тч.табл.3 п.3.83К=0,6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам(стойки УСО-3А)	1	1342,86	1045,86	1343	1046	598	1,80	2
		шт		297,00	272,65	297	273	105	--	--
2	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26прим.	Стоимость стоек УСО-3А из тяжелого бетона класса В15	0,44	10877,00	--	4786	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы для заземления	7,2	28,05	27,01	202	194	64	0,01	--
		м3		1,04	8,18	7	59	97	--	--
4	Е0101-27-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей и котлованов для заземления	7,2	6,48	6,48	47	47	15	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	15	97	--	--
		Монтажные работы								
5	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	--	--
6	75-3-3 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ,ТМГ 63/6-10 У1,мощность 63 кВА,напряжение ВН 6;10кВ,напряжение НН 0,4 кВ,напряжение КЗ 4,5%,габариты 1080х580х1200 мм	1	161121,00	--	161121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	75-4-54 Изм. и доп. вып. 24	Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 63/6-10 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальный ток 36; 361 А,количество фидеров-3,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	143428,00	--	143428	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С151801-1059 Изм. и доп. вып. 25прим.	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа,"Дала"СА4У-Э704ТХ-1-Н-01,15 мА,класс точности 1	1	4293,00	--	4293	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-600-2	Счетчик,устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	--	--
10	Ц0108-88-3	Стоимость и установка металлич.подставок под ТП	0,0522	102170,00	1870,00	5333	98	424	52,00	3
		т		8280,00	270,01	432	14	95	--	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	--	--
12	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 мм2	36	61,90	3,30	2228	119	800	0,14	5
		м		23,00	0,40	828	14	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 15	**Тенге**			**329687**	**3162**			**28**
			Тенге			**4842**	**839**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			304549				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			304549				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20103				
	Материалы -		Тенге			8055				
	Всего заработная плата -		Тенге				5600			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4293				
		Накладные расходы -	Тенге			5640				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				846			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1545				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			27288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6446			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5034				
	Всего заработная плата -		Тенге				82			
	Местные материалы -		Тенге			4786				
		Накладные расходы -	Тенге			79				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5420				
		Сметная заработная плата -	Тенге				93			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 15	Тенге			337258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				6539			
	16.СМЕТА № 4-2 РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ОСВЕЩЕНИЯ,СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СИСТЕМЫ										
	Кабельная линия освещения									
	Монтажные работы									
2	**Прайс лист"ТОО Инвольт"**	**Стоймость шкафа управления ШУНО-0,4 100-У1**	**2**	**61886,35**	**--**	**123773**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Ц0108-573-1прим.**	**Установка шкафа управления ШУНО-0,4 100-У1**	**2**	**710,00**	**230,00**	**1420**	**460**	**675**	**2,00**	**4**
		шт		**306,00**	**49,50**	**612**	**99**	**95**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 16	**Тенге**			**125193**	**460**			**4**
			Тенге			**612**	**99**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			123773				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			123773				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1420				
	Материалы -		Тенге			348				
	Всего заработная плата -		Тенге				711			
		Накладные расходы -	Тенге			675				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 16	Тенге			125994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				812			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**17061029**	**1014610**			**2243**
			Тенге			**535144**	**299460**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			456205				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			456205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			121790				
	Материалы -		Тенге			17228				
	Всего заработная плата -		Тенге				25682			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72907				
		Накладные расходы -	Тенге			24718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3708			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8790				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			155299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				29389			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16363435				
	Материалы -		Тенге			788098				
	Всего заработная плата -		Тенге				790963			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			239648				
	Местные материалы -		Тенге			13101319				
	Транспортные расходы -		Тенге			921157				
		Накладные расходы -	Тенге			610553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91583			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1018439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17992427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2319
		Сметная заработная плата -	Тенге				882546			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66728				
	Материалы -		Тенге			1595				
	Всего заработная плата -		Тенге				6588			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56298				
		Накладные расходы -	Тенге			5929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				889			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4359				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7478			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			52871				
	Материалы -		Тенге			7132				
	Всего заработная плата -		Тенге				11370			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33919				
	Сдача и испытание -		Тенге			182				
		Накладные расходы -	Тенге			13043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3955				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			69869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				13327			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			18750816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2570
		Сметная заработная плата -	Тенге				932740			

Итого прямые затраты: **18 750 816**

-оборудование: **456 205**

-прочие работы: **0**

Наименование затрат:	СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
Итого	18 294 611	456 205	-	18 750 816
Временные здания и сооружения 3,4%	622 017			622 017
Итого по главам 1-8	18 916 628	456 205	-	19 372 833
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	304 558			304 558
Затраты на выслугу лет 1%			189 166	189 166
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			75 667	75 667
Затратами связанные с вахтой			966 640	966 640
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	19 221 185	456 205	1 231 472	20 908 863
Итого по сметному расчету 2017 г. 29% (2269/775)	16 319 655	387 339	1 045 576	17 752 569
Итого по сметному расчету 2018 г. 39% (2405/775)	23 262 595	552 126	1 490 399	25 305 120
Итого по сметному расчету 2019 г. 32% (2525/775)	20 039 636	475 631	1 283 909	21 799 176
Итого	59 621 885	1 415 095	3 819 885	64 856 865
Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,962999981	57 415 874	1 362 736	3 678 549	62 457 160
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			1 249 143	1 249 143
Итого	57 415 874	1 362 736	4 927 692	63 706 303
Налог на добавленную стоимость, 12%			7 644 756	
Итого с НДС	57 415 874	1 362 736	12 572 448	71 351 059

И.о. заместителя генерального директора по производству РГП "Казводхоз"

_____ **Е. Садвакасов**

Заместитель директора ТФ РГП "Казводхоз"

_____ **Ж. Алдамбергенұлы**

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Ли Г.С.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Шман Ұ.Ш.**

Авторский надзор:
ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____ **Е. Дуйсенов**

Подрядчик:
Исп.директор ТОО "Гидро курылыс"

_____ **А. Толендиев**