Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АДАХАМОВ НЕЪМАТЖАН ТОЙЧИЕВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Строительная компания "Энергия»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство торгового центра в Туркестанской области, Сайрамский район, Карабулакский с/о, село Карабулак, ул.Ахунбабаев №2/17»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство торгового центра в Туркестанской области, Сайрамский район, Карабулакский с/о, село Карабулак, ул.Ахунбабаев №2/17»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №1

за **июль 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1296	681,02 0	681,02 109,13	882607 0	882607 141430	0	101830 78755	1063192
2	2	Е11-010101-0319 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	648	263,3 9,98	253,32 42,82	170621 6470	164152 27745	0	24634 15620	210875
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	900	163,1 0	163,1 36,24	146794 0	146794 32616	0	23484 13622	183900
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	900	665,41 285,47	379,94 118,01	598870 256921	341949 106207	0	261452 68826	929148
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2387115
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14,4	44078,64 4262,54	4933,85 814,99	634732 61381	71048 11736	502304	66536 56101	757369
6	6	Е11-060101-0121 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	144	65445,01 10389,85	7702,51 1237,2	9424081 1496138	1109162 178157	6818781	1523609 875815	11823505
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12,24	408502		5000064		5000064	400005	5400069
8	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5184	2832,73 941,37	76,73 9	14684895 4880043	397758 46656	9407094	4581830 1541338	20808063
9	9	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	432	43682,14 21741,56	12879,19 2409,48	18870685 9392353	5563811 1040895	3914521	9702921 2285888	30859494
10	10	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1728	15978,86 6758,97	1181,62 217,13	27611464 11679497	2041832 375197	13890134	11210866 3105786	41928116
11	11	Е11-460302-0403 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	15	8731,76 4235,24	4496,52 1374,22	130976 63529	67448 20613	0	70679 16132	217787

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	28,8	171229,7	8244,46	4931415	237441	2964772	1610771	7065561
						60041,78	1419,26	1729203	40875		523375	
13	13	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,448	408502		1000013		1000013		1080014
											80001	
14	14	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	15,36	97677,63	20623,37	1500328	316775	879393	324326	1970626
						19802,14	3401,11	304161	52241		145972	
15	15	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,3056	408502		533340		533340		576007
											42667	
16	16	Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,04	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	23,04	123987,6	25544,21	2856674	588538	1114498	1140912	4317393
						50071,08	4345,1	1153638	100111		319807	
17	17	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,9584	408502		800010		800010		864011
											64001	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									127668015
			ИТОГО:									130055130
			НДС			12 %		15606616				
			Итого с НДС									145661746

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «Строительная компания "Энергия» Камербаев А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Адахамов Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Джарикбасов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)