Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Электро-Лидер"

Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс-1"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. (секция 2-1)
Договор: №31 от 24.03.2023 г.

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление жилого дома										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	182,4	1144,11	16,55	208685	3019	79672	124484	359823	
						690,75	5,66	125993	1032		26654		
2	2	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1216	2054		2497664		2497664		2697477	
											199813		
3	3	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	48	288,92	0	13868	0	5230	8465	24120	
						179,96	0	8638	0		1787		
4	4	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	48	10610,74	28,09	509316	1348	347144	158242	720962	
						3350,48	13,51	160823	648		53405		
			Итого по разделу: 1. Отопление жилого дома									3802382	
			Раздел: 2. Газопровод низкого давления										
5	5	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	144,5	2290,92	21,62	331039	3124	273058	54946	416863	
						379,63	8,38	54857	1210		30879		
6	6	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24,5	1486,92	21,62	36430	530	26599	9316	49405	
						379,63	8,38	9301	205		3660		
7	7	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	146	1669,92	21,62	243809	3156	185227	55516	323271	
						379,63	8,38	55426	1223		23946		
8	8	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	315	561,89	0	176996	0	4233	169307	374007	
						548,45	0	172762	0		27704		
9	9	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,06	1883		11411		11411		12324	Казахстан
											913		
10	10	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,79	1061		13570		13570		14656	
											1086		
11	11	С123-040909-0606	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	49	9401		460649		460649		497501	
											36852		
12	12	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	48	4247,36	8,81	203873	423	49961	150420	382636	
						3197,7	0	153490	0		28343		
13	13	С123-090101-0502	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G2,5, производительностью от 0,025 м3/ч до 4 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	48	10344		496512		496512		536233	
											39721		
14	14	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	48	2363,71	242,13	113458	11622	33277	72803	201162	
						1428,3	119,39	68558	5731		14901		
15	15	С123-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	48	51699		2481552		2481552		2680076	
											198524		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-110302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	49	7109,68	1218,75	348374	59719	18763	220506	614390	
						5508	492,15	269892	24115		45510		
17	17	СПрайс-листТОО "Газинвест Капитал"	Сигнализатор загазованности СЗ-1 цена:18500:1,12.1,02	шт	49	16848,21		825563		825563		891608	
											66045		
18	18	Ц13-110204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25: 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	49	3885,53	1625	190391	79625	46227	72520	283943	
						1317,12	656,2	64539	32154		21033		
19	19	С123-030103-0601 прим	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 /гибкая газовая полимерная подводка/	м	48	1007		48336		48336		52203	
											3867		
20	20	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	96	416		39936		39936		43131	
											3195		
			Итого по разделу: 2. Газопровод низкого давления									7373408	
			Раздел: 3. Газопровод высокого давления										
21	21	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	100	5003,5	69,42	500350	6942	393575	100236	648633	
						998,33	24,49	99833	2449		48047		
22	22	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2290,92	21,62	148910	1405	122829	24716	187516	
						379,63	8,38	24676	544		13890		
23	23	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	165	561,89	0	92712	0	2218	88685	195908	
						548,45	0	90494	0		14512		
24	24	С123-020101-0179	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	1699		33980		33980		36698	
											2718		
25	25	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	292		7008		7008		7569	
											561		
26	26	С123-020101-0618	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-	шт.	1	2053		2053		2053		2217	
											164		
27	27	С123-020103-3515	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	5801		11602		11602		12530	
											928		
28	28	С123-020103-3502	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	8	1522		12176		12176		13150	
											974		
29	29	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	220,432	537		118372		118372		127842	
											9470		
30	30	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50	шт.	8	1981,32	126,73	15851	1014	231	14526	32806	
						1825,74	27,02	14606	216		2430		
31	31	С123-040909-0411	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8880		71040		71040		76723	
											5683		
32	32	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	14156,1	295,32	14156	295	10632	3223	18770	
						3229,2	59,83	3229	60		1390		
33	33	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	44816		44816		44816		48401	
											3585		
			Итого по разделу: 3. Газопровод высокого давления									1408763	
			Раздел: 4. Водопровод В1 ниже отм.0,00										
34	34	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	34	2267,43	20,87	77093	709	60904	15449	99945	
						455,29	8,38	15480	285		7403		
35	35	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2671,36	20,87	32056	250	26342	5453	40510	
						455,29	8,38	5463	101		3001		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	21	3057,04	36,51	64198	767	51147	12348	82669	
						584,98	15	12285	315		6124		
37	37	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4081,73	48,44	20409	242	16659	3534	25858	
						701,52	19,76	3508	99		1915		
38	38	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	67	88,85	1,31	5953	87	126	5625	12504	
						85,67	0	5740	0		926		
39	39	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	92,97	1,31	465	7	30	420	955	
						85,67	0	428	0		71		
40	40	С123-040501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1915		15320		15320		16546	
											1226		
41	41	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50	шт.	2	2250,35	126,73	4501	253	596	3631	8783	
						1825,74	27,02	3651	54		651		
42	42	С123-040102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69531		139062		139062	11125	150187	
43	43	С123-040105-0901	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	2	3430		6860		6860	549	7409	
44	44	С123-020103-2307	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	4	6132		24528		24528	1962	26490	
45	45	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	72	630,99	68,73	45432	4948	19154	18059	68569	
						296,24	33,77	21330	2432		5079		
46	46	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	37,4	319		11931		11931	954	12885	Казахстан
47	47	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм СТ РК 3364-2019	м	13,2	358		4726		4726	378	5104	Казахстан
48	48	С121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	23,1	486		11227		11227	898	12125	Казахстан
49	49	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	5,5	651		3581		3581	286	3867	Казахстан
50	50	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	27	416		11232		11232	899	12131	
51	51	С121-130814-3301	Шпильки	шт.	27	94		2538		2538	203	2741	
52	52	С121-130205-0703	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,027	22060		596		596	48	643	
53	53	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16	908,3	1,05	14533	17	2134	9913	26401	
						773,91	0,52	12383	8		1956		
			Итого по разделу: 4. Водопровод В1 ниже отм.0,00									616322	
			Раздел: 5. Горячий водопровод Т3 выше отм.0,00										
54	54	С123-030102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом настольный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	48	2774		133152		133152	10652	143804	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С123-030102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ		48	8702		417696		417696		451112	Казахстан
				шт.							33416		
56	56	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка		48	978,1	0,15	46949	7	1548	44486	98749	
				шт.		945,7	0	45394	0		7315		
57	57	С123-030102-3334	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96		48	8703		417744		417744		451164	Казахстан
				шт.							33420		
58	58	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка		1	5754,69	48,46	5755	48	1517	4123	10667	
				комплект		4188,77	17,95	4189	18		790		
59	59	5104-0106-0138 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ Р 52084-2003		1	23757		23757				23757	
				комплект						23757			
			Отпускная цена			23757		23757					
			Сметная стоимость оборудования					*23757*					
			Итого по разделу: 5. Горячий водопровод ТЗ выше отм.0,00									1179253	
			Раздел: 6. Канализация К1										
60	60	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка		48	2503,18	67,66	120152	3248	15742	100721	238543	
				комплект		2107,56	33,62	101163	1614		17670		
61	61	С123-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94		48	4672		224256		224256		242196	
				шт.							17940		
62	62	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		48	2941,56	89,65	141195	4303	10438	126014	288586	
				комплект		2634,45	44,42	126454	2132		21377		
63	63	С123-030102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96		48	7391		354768		354768		383149	Казахстан
				шт.							28381		
64	64	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		48	3666,29	178,58	175982	8572	25579	143176	344690	
				комплект		2954,82	88,88	141831	4266		25533		
65	65	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		48	20731		995088		995088		1074695	Казахстан
				комплект							79607		
66	66	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка		48	3213,94	352,86	154269	16937	10878	131881	309042	
				комплект		2634,45	169,15	126454	8119		22892		
67	67	С123-030102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94		48	24789		1189872		1189872		1285062	Казахстан
				шт.							95190		
68	68	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		1	1820,05	221,52	1820	222	261	1418	3497	
				комплект		1337,49	109,78	1337	110		259		
69	69	С123-030102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96		1	19048		19048		19048		20572	
				шт.							1524		
			Итого по разделу: 6. Канализация К1									4190032	
			Раздел: 7. Водопровод В1										
70	70	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0.17 т. Монтаж оборудования		1	49683,48	1606,28	49683	1606	11425	22558	78021	
				шт.		36652	328,1	36652	328		5779		
71	71	Прайс-листТОО "ЭнКо" без НДС	Многонасосная установка повышения давления системы В1 НС ЭнКО ЗАО-113-22 RX 4-4 1,1кВт, состоящей из трех насосов на общей раме основания в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами. цена:1857500		1	1857500		1857500				1857500	
				компл						1857500			
			Отпускная цена			1857500		1857500					
			Сметная стоимость оборудования					*1857500*					
72	72	Ц13-121101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования		2	6756,95	114,8	13514	230	315	7911	23139	
				шт.		6484,8	0	12970	0		1714		
73	73	С123-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	804		1608		1608		1737	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							129		
74	74	Ц13-121101-0903	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования		3	6822,3	114,8	20467	344	668	11867	34921	
				шт.		6484,8	0	19454	0		2587		
75	75	С123-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		3	957		2871		2871		3101	
				шт.							230		
76	76	Ц13-121101-0904	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования		1	6888,76	114,8	6889	115	289	3956	11712	
				шт.		6484,8	0	6485	0		868		
77	77	С123-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	1340		1340		1340		1447	
				шт.							107		
78	78	Ц13-121101-0905	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования		1	7055,11	125,05	7055	125	445	3956	11892	
				шт.		6484,8	0	6485	0		881		
79	79	С123-040501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		1	1915		1915		1915		2068	
				шт.							153		
80	80	Ц13-121101-0108	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования		3	9523,76	3360,61	28571	10082	818	12994	44890	
				шт.		5890,36	1210,11	17671	3630		3325		
81	81	С123-040102-1103	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002		3	87961		263883		263883		284994	
				шт.							21111		
82	82	С123-040105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80		3	6175		18525		18525		20007	
				шт.							1482		
83	83	Е11-160401-0402	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений		3	2299,09	181,24	6897	544	204	6066	14001	
				соединение		2049,84	13,51	6150	41		1037		
84	84	С123-020103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015		6	5055		30330		30330		32756	
				комплект							2426		
85	85	Ц13-120101-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования		13	1446,83	86,87	18809	1129	116	11097	32298	
				м трубопровода		1351	48,31	17563	628		2392		
86	86	С123-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		10,3	654		6736		6736		7275	Казахстан
				м							539		
87	87	С123-010103-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		3,09	925		2858		2858		3087	Казахстан
				м							229		
88	88	Ц13-120101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования		26	2965,05	244,13	77091	6347	492	44954	131809	
				м трубопровода		2702	132,46	70252	3444		9764		
89	89	С123-010103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75		26,78	2724		72949		72949		78785	
				м							5836		
90	90	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		12	908,3	1,05	10900	13	1600	7434	19801	
				м2 окрашиваемой поверхности		773,91	0,52	9287	6		1467		
91	91	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб		19	416		7904		7904		8536	
				шт.							632		
92	92	С121-130814-3301	Шпильки		19	94		1786		1786		1929	
				шт.							143		
93	93	С121-130205-0703 прим	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм		0,019	22060		419		419		453	
				1000 шт.							34		
94	94	С123-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч		1	141432		141432		141432		152747	Казахстан
				шт.							11315		
95	95	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		2	1513,61	0	3027	0	135	2169	5612	
				шт.		1446,12	0	2892	0		416		
96	96	С123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		2	2179		4358		4358		4707	Казахстан
				комплект							349		
97	97	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка		16	732,69	3,26	11723	52	10605	1054	13799	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг изделия		66,63	0,57	1066	9		1022		
98	98	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	479		2874		2874	230	3104	
99	99	С123-020101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-	шт.	2	1485		2970		2970	238	3208	
100	100	С123-020101-1014	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	518		1036		1036	83	1119	
			Итого по разделу: 7. Водопровод В1									2890455	
			Раздел: 8. Оборудование светотехническое										
101	101	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	282	1168,13	46,55	329414	13127	1686	230510	604717	
						1115,61	19,69	314601	5551		44794		
102	102	СПрайс-листТОО "Techvirt"	Светильник светодиодный настенно-потолочный ДБО84-10-002 Coral 663 IP65, 10Вт, цена:21000:1,12.1,02	шт	4	19125		76500		76500	6120	82620	
103	103	СПрайс-листТОО "Techvirt"	Светильник светодиодный настенно-потолочный ДБО88-12-001 CDR 840 IP54, 12Вт, цена:28000:1,12.1.02	шт	105	25500		2677500		2677500	214200	2891700	
104	104	СПрайс-листТОО "Techvirt"	Светильник светодиодный настенно-потолочный ДБО88-25-001 CDR 840 IP54, 25Вт, цена:24700:1,12.1.02	шт	17	22494,64		382409		382409	30593	413002	
105	105	СПрайс-листТОО "Techvirt"	Светильник светодиодный настенно-потолочный ДПО12-25-001 Prizma 840 IP40, 25Вт, цена:26200:1.12.1,02	шт	37	23860,71		882846		882846	70628	953474	
106	106	СПрайс-листТОО "Techvirt"	Светильник светодиодный настенно-потолочный ДСП51-20-002 Leader 840 IP65, 19Вт, цена:26000:1,12.1,02	шт	23	23678,57		544607		544607	43569	588176	
107	107	СПрайс-листТОО "Techvirt"	Светильник светодиодный настенно-потолочный ДСП51-30-003 Leader 840 IP65, 31Вт, цена:29500:1,12.1,02	шт	4	26866,07		107464		107464	8597	116061	
108	108	СПрайс-листТОО "Techvirt"	Светильник светодиодный настенно-потолочный ДБО85-16-201 Tablette 850 IP65, 16Вт, цена:25000:1,12.1,02	шт	92	22767,86		2094643		2094643	167571	2262214	
			Итого по разделу: 8. Оборудование светотехническое									7911964	
			Раздел: 9. Изделия электроустановочные										
109	109	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	391	228,32	0,19	89274	75	13225	54728	155521	
						194,31	0,09	75974	37		11520		
110	110	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	199	330		65670		65670	5254	70924	
111	111	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	200	346		69200		69200	5536	74736	
112	112	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	30	184,38	0,19	5531	6	290	3771	10047	
						174,51	0,08	5235	2		744		
113	113	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	31	396		12276		12276	982	13258	
114	114	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	244	619,31	9,33	151111	2276	16978	95572	266417	
						540,4	3,61	131858	881		19735		
115	115	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	244	195,68	0,19	47746	47	289	34152	88450	
						194,31	0,09	47411	23		6552		
116	116	С123-061707-0202 прим	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	249	183		45567		45567	3645	49212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	117	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	144	378,91	10,09	54563	1452	1678	37474	99400	
						357,17	4,27	51432	614		7363		
118	118	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-	шт.	144	124		17856		17856		19284	
											1428		
119	119	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	9	431,63	11,94	3885	107	203	2605	7009	
						397,14	4,92	3574	44		519		
120	120	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	9	183		1647		1647		1779	
											132		
121	121	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	831	228,32	0,19	189735	160	28107	116314	330533	
						194,31	0,09	161468	79		24484		
122	122	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 . ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	648	393		254664		254664		275037	
											20373		
123	123	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20. ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	100	525		52500		52500		56700	
											4200		
124	124	С123-070220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	100	1488		148800		148800		160704	
											11904		
125	125	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	870	183		159210		159210		171947	
											12737		
126	126	С123-070202-0527 прим	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	25	690		17250		17250		18630	
											1380		
127	127	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	48	938,8	11,01	45063	528	1403	31168	82329	
						898,56	3,28	43131	157		6098		
128	128	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	49	971		47579		47579		51385	
											3806		
129	129	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,03	4265		128		128		138	
											10		
130	130	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	48	17925,15	2008,16	860407	96392	66335	442990	1407669	
						14535	594,44	697680	28533		104272		
131	131	С123-080306-0313	Блок питания Power Supply, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA	шт.	48	13323		639504		639504		690664	
											51160		
			Итого по разделу: 9. Изделия электроустановочные									4101773	
			Раздел: 10. Заземление										
132	132	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	22	612,98	27,2	13486	598	7703	3862	18735	
						235,62	8,2	5184	180		1388		
133	133	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	457,56	22,33	915	45	452	311	1324	
						209,44	6,23	419	12		98		
134	134	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	570,36	4,36	1711	13	166	1105	3041	
						510,51	0,98	1532	3		225		
135	135	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,00309	199496		616		616		666	Казахстан
											49		
			Итого по разделу: 10. Заземление									23766	
			Раздел: 11. Домофон										
136	136	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	48	710,56	0,88	34107	42	0	20779	59277	
						709,68	0	34065	0		4391		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	137	С123-080504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	48	2190		105120		105120		113530	
											8410		
138	138	Ц13-101001-0801 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	1	6054,74	6,58	6055	7	0	3690	10524	
						6048,16	1,22	6048	1		780		
139	139	С123-080504-1110	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	12	5154		61848		61848		66796	
											4948		
140	140	СПрайс-листТОО "Almatv IT Telecom"	Блок питания БПД 18/12 цена:12500:1,12.1,02	шт	1	11383,93		11384		11384		12295	
											911		
141	141	С123-080504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	12956		12956		12956		13992	
											1036		
142	142	СПрайс-листТОО "Almatv IT Telecom"	Блок вызова БВД-N100RCP цена:15600:1,12.1,02	шт	1	14207,14		14207		14207		15344	
											1137		
143	143	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	359,95	15,39	107984	4618	16973	62983	184645	
						287,98	3,61	86394	1083		13677		
144	144	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	190	470,32	33,67	89361	6397	10838	53412	154195	
						379,61	10,83	72126	2057		11422		
145	145	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	306	29		8874		8874		9584	Казахстан
											710		
146	146	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	193,8	59		11434		11434		12349	Казахстан
											915		
147	147	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	490	329,58	149,2	161492	73107	22186	64148	243692	
						135,1	46,73	66199	22896		18051		
148	148	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,306	88017		26933		26933		29088	Казахстан
											2155		
149	149	С123-060201-3603	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14x1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0918	817735		75068		75068		81074	Казахстан
											6005		
150	150	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4x1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,102	253905		25898		25898		27970	Казахстан
											2072		
			Итого по разделу: 11. Домофон									1034355	
			Раздел: 12. Лифт										
151	151	Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1049421,09	27371,57	1049421	27372	67610	585286	1765483	
						954439,68	5045,27	954440	5045		130777		
152	152	Ц13-030501-0115 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике	остановка	5	50762,59	436,48	-253813	-2182	-28180	-136515	-421555	
						44690,05	69,12	-223450	-346		-31226		
153	153	Ц13-030501-0116 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	19,79	10787,96	102,45	-213494	-2028	-30216	-110748	-350181	
						9158,68	15,32	-181250	-303		-25939		
154	154	5110-0101-1904 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1250 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл /"OMLON" грузоподъемностью 1150кг/	комплект	1	9118319		9118319		9118319		9118319	
			Отпускная цена			9118319		9118319					
			Сметная стоимость оборудования					***9118319***					
			Итого по разделу: 12. Лифт									10112066	
			ИТОГО:					38784587	454926	22772013	3682497	45195776,24	
								4558069	163580	10999576	2517407		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							10999576			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								СМР Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							34 196 200,24	10 999 576,00		45 195 776,24			
			Временные здания и сооружения			0,90%	307 765,80			307 765,80			
			Итого с временными				34 503 966,04	10 999 576,00		45 503 542,04			
			Зимние удорожания			0,49%	169 069,43			169 069,43			
			Итого с зимними удорожаниями				34 673 035,47	10 999 576,00		45 672 611,47			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	693 460,71			693 460,71			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				35 366 496,18	10 999 576,00		46 366 072,18			
			НДС 12%			12%	4 243 979,54	1 319 949,12		5 563 928,66			
			Итого с НДС				39 610 475,73	12 319 525,12	0,00	51 930 000,85			
			Понижающий коэффициент 0,978000001										
			Итого с понижающим коэффициентом							50 787 540,88			

Инженер:

Директор ТОО "Туран курылыс-1"

_____ Дуйсенов К.

Инженер-эксперт
ТОО "Туран Курылыс-1"

_____ Жаксыбаев Е.Т.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "Электро-Лидер"

Директор _____ Байсапарова Д.