Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехноСтройСервис 2050",Республика Казахстан, Нур-Султан, район Есиль, Мангилик Ел, дом № 37, корпус ВП 26/2 — 110540019388

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "EURO STROY GROUP",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Есиль, Конаева 33, оф.1005 — 120640020081

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор субподряда 01-29-12/20-ТСС от 29.12.2020

Номер документа	Дата составления
00000000038	02.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по монтажу внутренних систем водопровода и канализации на объекте МЖК со встроенными помещениями и паркингом по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, район пересечения проспекта Мангилик Ел и улицы 227			усл	1	33 287 681,00	33 287 681,00
				Итого	1	x	33 287 681,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.11.2021

М.П.

Форма №КС-3

Генподрядчик: ТОО «ТехноСтройСервис 2050»

Субподрядчик: ТОО "Euro Stroy Group"

Объект: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу : г.Нур-Султан, район Есиль, пересечение пр. Мангилик Ел и улицы №227

Справка
о стоимости выполненных работ
за Ноябрь месяц 2021 год

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
8133501	740960	№ 01-29-12/20-ТСС	29.12.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Монтаж внутренних систем водопровода и канализации	65 997 570	29 721 143,75							3 566 537,25	33 287 681
Всего к оплате										**33 287 681**

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО «ТехноСтройСервис 2050»

Алмагамбетов Д.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "EURO STROY GROUP"

Ермагамбетова Н.Н.

Генподрядчик: ТОО «ТехноСтройСервис 2050»

Субподрядчик: ТОО "EURO STROY GROUP"

Объект: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по адресу : г.Нур-Султан, район Есиль, пересечение пр. Мангилик Ел и улицы №227

Договор подряда № 01-29-12/20-ТСС от 29.12.2020г.

Акт выполненных работ за Октябрь 2021г.

на Внутренние системы водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6,11 - курс рубля к тенге на 22.07.2019 года									
		432,52 - курс евро к тенге на 22.07.2019 года									
		384,87 - курс доллара к тенге на 22.07.2019 года									
		ОТДЕЛ 1.Жилой дом									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой В1									
1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	54	915,21	41,47	49421	2239	--	47132	104278
		НР - 98%; СП - 8%			873,74	16,89	47182	912		7724	
2	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	63	544,28	21,93	34290	1382	--	32843	72504
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	32908	605		5371	
3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	58	544,28	21,93	31569	1272	--	30237	66750
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	30296	557		4944	
4	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	93	544,28	21,93	50618	2040	--	48483	107029

1	2	3	4								
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,01					
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	564	1636,05 1621,30	14,75 0,11	922733 914413	8319 64	–	896187 145514	1964434
6	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	965	1767,82 1750,11	17,71 0,19	1705944 1688851	17093 182	–	1655252 268896	3630092
7	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	123	1930,53 1909,60	20,93 0,30	237455 234881	2574 37	–	230219 37414	505089
8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	34	206,41 206,41	– –	7018 7018	– –	–	6878 1112	15007
9	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	1032	413,06 339,71	73,35 38,75	426278 350581	75697 39990	–	296834 57849	780961
10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1652	99,36 98,30	1,07 –	164145 162385	1759 –	–	159138 25863	349145
		Узел "А" в составе									
11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	387	2211,53 2094,75	116,78 31,00	855862 810668	45194 11997	–	806212 132966	1795040
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,01	397196,14 286344,00	110852,14 35484,26	3972 2863	1109 355	–	3186 573	7731
13	1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	2425,06 2251,50	173,56 68,64	2425 2252	174 69	–	2274 376	5075
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4491730 4332877	158853 55662	– –	4214875 696530	9403135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				300020			
	Всего заработная плата		Тенге				58422			
	Накладные расходы		Тенге				788691			246
	Сметная прибыль		Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					393789		
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				4061481			
	Сметная заработная плата		Тенге					3994750		
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				204			
	Всего заработная плата		Тенге				3914855			
	Сдача и испытание		Тенге				638107			
	Накладные расходы		Тенге				8614442			2600
	Сметная прибыль		Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч					3994750		
	Нормативная трудоемкость		Тенге				9403134			2846
	Сметная заработная плата		Тенге							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		чел.-ч					4388539		
	Нормативная трудоемкость		Тенге							
	Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 2.Водопровод хоз-питьевой В1.1

14	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	86	544,28 522,35	21,93 9,61	46808 44922	1886 826	–	44834 7331	98973
15	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	53	544,28 522,35	21,93 9,61	28847 27685	1163 509	–	27630 4518	60995
16	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	42	544,28 522,35	21,93 9,61	22860 21939	921 404	–	21895 3580	48336
17	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	206,41 206,41	– –	2477 2477	– –	–	2427 392	5297
18	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	1636,05 1621,30	14,75 0,11	35993 35669	325 2	–	34958 5676	76627
19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	1767,82 1750,11	17,71 0,19	61874 61254	620 7	–	60035 9753	131661

20	1116-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пробковых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	36	2211,53	116,78	79615	4204	–	74996	166980
		НР - 98%; СП - 8%			2094,75	31,00	75411	1116		12369	
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	57	99,36	1,07	5664	61	–	5491	12047
		НР - 98%; СП - 8%			98,30	--	5603	–		892	
22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	181	413,06	73,35	74764	13276	–	52061	136971
		НР - 76%; СП - 8%			339,71	38,75	61488	7014		10146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				358902	22456	–	324327	737887
							336446	9878	–	54657	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				74764				
		Всего заработная плата	Тенге					68501			
		Накладные расходы	Тенге				52061				
		Сметная прибыль	Тенге				10146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				136971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					68501			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				284138				
		Всего заработная плата	Тенге					277823			
		Сдача и испытание	Тенге				72				
		Накладные расходы	Тенге				272266				
		Сметная прибыль	Тенге				44512				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				600917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					277823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				737887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					346324			

РАЗДЕЛ 3.Горячий водопровод Т3 (распределительный) Т4 (циркуляционный)

23	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	113	915,21	41,47	103419	4686	–	98629	218212
		НР - 98%; СП - 8%			873,74	16,89	98733	1909		16164	
24	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	160	544,28	21,93	87086	3510	–	83411	184137
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	83576	1538		13640	

25	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	120	544,28 522,35	21,93 9,61	65314 62682	2632 1153	–	62558 10230	138192
26	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	63	544,28 522,35	21,93 9,61	34290 32908	1382 605	–	32843 5371	72504
27	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	340	1767,82 1750,11	17,71 0,19	601058 595036	6022 64	–	583198 94740	1278996
28	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1120	1930,53 1909,60	20,93 0,30	2162194 2138752	23442 337	–	2096307 340680	4599182
29	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	335	2135,10 2110,33	24,78 0,45	715259 706959	8300 151	–	692968 112658	1520885
30	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	174	2314,80 2286,25	28,55 0,68	402775 397808	4968 118	–	389967 63419	856162
		Узел "Б" в составе									
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	387	2211,53 2094,75	116,78 31,00	855862 810668	45194 11997	–	806212 132966	1795040
32	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	47	206,41 206,41	– –	9701 9701	– –	–	9507 1537	20745
33	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	150	1767,82 1750,11	17,71 0,19	265173 262516	2657 28	–	257293 41797	564263
34	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	289	1636,05	14,75	472819	4263	–	459217	1006598

1	2	3	4	5	6						
		НР - 98%; СП - 8%			1621,30	0,11	468556	33		74563	
35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1447	413,06	73,35	597698	106137	–	416200	1095010
		НР - 76%; СП - 8%			339,71	38,75	491560	56071		81112	
36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2408	99,36	1,07	239262	2565	–	231963	508923
		НР - 98%; СП - 8%			98,30	–	236697	–		37698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6611910	215759	–	6220273	13858759
							6396151	74005	–	1026575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				597698				
	Всего заработная плата		Тенге					547632			
		Накладные расходы	Тенге				416200				
		Сметная прибыль	Тенге				81112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1095010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					547632			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6014212				
	Всего заработная плата		Тенге					5922525			
	Сдача и испытание		Тенге				283				
		Накладные расходы	Тенге				5804074				
		Сметная прибыль	Тенге				945463				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12763749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3833
		Сметная заработная плата	Тенге					5922525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13858759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4174
		Сметная заработная плата	Тенге					6470156			
		РАЗДЕЛ 4.Горячий водопровод Т3.1(распределительный) Т4.1(циркуляционный)									
37	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	90	544,28	21,93	48986	1974	–	46919	103577
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	47012	865		7672	
38	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	65	544,28	21,93	35378	1426	–	33886	74805
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	33953	625		5541	
39	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	38	544,28	21,93	20683	834	–	19810	43732
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	19849	365		3239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19	1930,53	20,93	36680	398	–	35562	78022
		НР - 98%; СП - 8%			1909,60	0,30	36282	6		5779	
41	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31	1767,82	17,71	54802	549	–	53174	116614
		НР - 98%; СП - 8%			1750,11	0,19	54253	6		8638	
42	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	99,36	1,07	4968	53	–	4817	10567
		НР - 98%; СП - 8%			98,30	–	4915	–		783	
		Счетчик ГВС в составе									
43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	36	2211,53	116,78	79615	4204	–	74996	166980
		НР - 98%; СП - 8%			2094,75	31,00	75411	1116		12369	
44	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	193	413,06	73,35	79721	14157	–	55513	146052
		НР - 76%; СП - 8%			339,71	38,75	65564	7479		10819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				360833	23594	–	324677	740349
							337239	10461	–	54840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				79721				
	Всего заработная плата		Тенге					73043			
		Накладные расходы	Тенге				55513				
		Сметная прибыль	Тенге				10819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					73043			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				281113				
	Всего заработная плата		Тенге					274657			
		Накладные расходы	Тенге				269164				
		Сметная прибыль	Тенге				44022				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				594299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					274657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				740351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					347700			

РАЗДЕЛ 5.Хозяйственно-бытовая канализация(К1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	842	941,68	1,44	792896	1214	–	776287	1694718
		НР - 98%; СП - 8%			940,24	0,53	791682	447		125535	
46	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	915	905,11	3,51	828172	3208	–	809557	1768747
		НР - 98%; СП - 8%			901,60	1,22	824964	1114		131018	
47	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода	3	905,11	3,51	2715	11	–	2654	5799
		НР - 98%; СП - 8%			901,60	1,22	2705	4		430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1623784	4433	–	1588498	3469264
							1619351	1565	–	256983	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1623784				
	Всего заработная плата		Тенге					1620916			
		Накладные расходы	Тенге				1588498				
		Сметная прибыль	Тенге				256983				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3469265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1007
		Сметная заработная плата	Тенге					1620916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3469265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1007
		Сметная заработная плата	Тенге					1620916			

РАЗДЕЛ 6.Хозяйственно-бытовая канализация(К1.1)

48	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35	941,68	1,44	32959	50	–	32268	70446
		НР - 98%; СП - 8%			940,24	0,53	32908	19		5218	
49	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	905,11	3,51	18102	70	–	17695	38661
		НР - 98%; СП - 8%			901,60	1,22	18032	24		2864	
50	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1059,74	44,74	148364	6264	–	142329	313949
		НР - 98%; СП - 8%			1015,00	22,39	142100	3134		23255	
51	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/выпуск/	м трубопровода	3	905,11	3,51	2715	11	–	2654	5799
		НР - 98%; СП - 8%			901,60	1,22	2705	4		430	

52	1116-0201-0208 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка										
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	13	3983,14	278,14	51781	3616	–	48076	107846	
					3705,00	68,64	48165	892		7989		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				253921	10011	–	243022	536701	
							243910	4073	–	39756		
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				253921					
	Всего заработная плата		Тенге					247983				
		Накладные расходы	Тенге				243023					
		Сметная прибыль	Тенге				39756					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				536700					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168
		Сметная заработная плата	Тенге					247983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				536700					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168
		Сметная заработная плата	Тенге					247983				
		РАЗДЕЛ 7.Канализация напорная К1н										
53	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**										
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	28	915,21	41,47	25626	1161	–	24439	54070	
					873,74	16,89	24465	473		4005		
54	1109-0701-0123 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**										
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,06855	389742,54	106053,54	26717	7270	–	14418	44426	
					283689,00	21134,50	19447	1449		3291		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				52343	8431	–	38857	98496	
							43912	1922	–	7296		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26717					
	Всего заработная плата		Тенге					20896				
		Накладные расходы	Тенге				14418					
		Сметная прибыль	Тенге				3291					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44426					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге					20896				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25626					
	Всего заработная плата		Тенге					24938				
		Накладные расходы	Тенге				24439					
		Сметная прибыль	Тенге				4005					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54070					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге					24938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				98496					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30

РАЗДЕЛ 8.Канализация напорная К1.1н

55	1116-0301-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13	544,28	21,93	7076	285	–	6777	14961
		НР - 98%, СП - 8%			522,35	9,61	6791	125		1108	
56	1109-0701-0123 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	т конструкций	0,02285	389742,54	106053,54	8906	2423	–	4806	14809
		НР - 69%, СП - 8%			283689,00	21134,50	6482	483		1097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15981	2708	–	11583	29770
							13273	608	–	2205	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8906				
		Всего заработная плата	Тенге					6965			
		Накладные расходы	Тенге				4806				
		Сметная прибыль	Тенге				1097				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14809				5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6965			
		Сметная заработная плата	Тенге				7076				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					6915			
		Всего заработная плата	Тенге				6777				
		Накладные расходы	Тенге				1108				
		Сметная прибыль	Тенге				14961				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6915			
		Сметная заработная плата	Тенге				29770				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								9
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13881			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 9.Ливневая канализация (К2)

57	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,294	576522,81	117522,81	169498	34552	–	147621	342488
		НР - 99%; СП - 8%			459000,00	48184,41	134946	14166		25370	
58	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	10	4433,54	357,14	44335	3571	–	40253	91355
		НР - 98%; СП - 8%			4076,40	31,00	40764	310		6767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				213833	38123	–	187874	433843
							175710	14476	–	32137	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				169498				
		Всего заработная плата	Тенге					149112			
		Накладные расходы	Тенге				147621				
		Сметная прибыль	Тенге				25370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							342488				88
	ВСЕГО, Стоимость [illegible] работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					149112			
		Сметная заработная плата	Тенге				44335				
	Стоимость [illegible] работ		Тенге					41074			
	Всего заработная плата		Тенге				40253				
		Накладные расходы	Тенге				6767				
		Сметная прибыль	Тенге				91355				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ										26
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					41074			
		Сметная заработная плата	Тенге				433843				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								114
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					190186			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10.Канализация напорная К1н									
59	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	27	458,21	22,66	12372	612	–	11779	26083
		НР - 98%; СП - 8%			435,55	9,61	11760	259		1932	
60	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2211,53	116,78	6635	350	–	6250	13915
		НР - 98%; СП - 8%			2094,75	31,00	6284	93		1031	
61	1109-0701-0123 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,06855	389742,54	106053,54	26717	7270	–	14418	44426
		НР - 69%; СП - 8%			283689,00	21134,50	19447	1449		3291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				45723	8232	–	32447	84424
							37491	1801	–	6254	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26717				
	Всего заработная плата		Тенге					20896			
		Накладные расходы	Тенге				14418				
		Сметная прибыль	Тенге				3291				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44426				14
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20896			
		Сметная заработная плата	Тенге				19006				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					18397			
	Всего заработная плата		Тенге				18029				
		Накладные расходы	Тенге				2963				
		Сметная прибыль	Тенге				39998				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ										12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18397			
		Сметная заработная плата	Тенге				84423				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге					39292				

РАЗДЕЛ 11.Водопровод хоз-питьевой В1.1

62	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	544,28	21,93	8164	329	–	7820	17263
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	7835	144		1279	
63	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	544,28	21,93	5443	219	–	5213	11509
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	5224	96		852	
64	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	28	544,28	21,93	15240	614	–	14597	32224
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	14626	269		2387	
65	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	3	206,41	–	619	–	–	607	1324
		НР - 98%; СП - 8%			206,41	–	619	–		98	
		Счетчик холодной воды в составе									
66	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2182,19	87,44	2182	87	–	2068	4590
		НР - 98%; СП - 8%			2094,75	15,50	2095	16		340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				31649	1250	–	30305	66910
							30399	525	–	4956	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31649				
	Всего заработная плата		Тенге					30923			
	Сдача и испытание		Тенге				18				
		Накладные расходы	Тенге				30305				
		Сметная прибыль	Тенге				4956				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					30923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				66910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					30923			

РАЗДЕЛ 12.Горячий водопровод Т3(распределительный)Т4(циркуляционный)

		[illegible]	м трубопровода	10	915,21 823,74	41,87 16,89	9152 8237	415 169	–	8728 1339	19311
68	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	544,28 522,35	21,93 9,61	5443 5224	219 96	–	5213 852	11509
69	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	206,41 206,41	– –	413 413	– –	–	405 65	883
70	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2211,53 2094,75	116,78 31,00	4423 4190	234 62	–	4166 687	9277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				19431 18563	868 327	– –	18512 3034	40980
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19431				
	Всего заработная плата		Тенге					18890			
	Сдача и испытание		Тенге				12				
		Накладные расходы	Тенге				18512				
		Сметная прибыль	Тенге				3035				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				40979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18890			

РАЗДЕЛ 13.Горячий водопровод Т3.1(распределительный)Т4.1(циркуляционный)

71	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	544,28 522,35	21,93 9,61	5443 5224	219 96	–	5213 852	11509
72	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	544,28 522,35	21,93 9,61	5443 5224	219 96	–	5213 852	11509
73	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	28	544,28	21,93	15240	614	–	14597	32224

	Счетчик 1 Вс в составе				522,35	9,61	14626	269			2387	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					26126	1053	–		25023	55242
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					25073	461	–		4091	
	Всего заработная плата	Тенге					26126					
	Накладные расходы	Тенге						25534				
	Сметная прибыль	Тенге					25023					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					4092					
	Нормативная трудоемкость	Тенге					55241					
	Сметная заработная плата	чел.-ч										16
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге						25534				
	Нормативная трудоемкость	Тенге					55241					
	Сметная заработная плата	чел.-ч										16
		Тенге						25534				

РАЗДЕЛ 14.Хозяйственно-бытовая канализация (К1.1)

74	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	941,68	1,44	1883	3	–	1844	4025
		НР - 98%; СП - 8%			940,24	0,53	1880	1		298	
75	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	905,11	3,51	1810	7	–	1770	3866
		НР - 98%; СП - 8%			901,60	1,22	1803	2		286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				3694	10	–	3614	7891
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3684	3	–	584	
	Всего заработная плата		Тенге				3694				
		Накладные расходы	Тенге					3687			
		Сметная прибыль	Тенге				3613				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				585				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7892				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					3687			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7892				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2
			Тенге					3687			

РАЗДЕЛ 15.Ливневая канализация (К2)

76	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,078	576522,81	117522,81	44969	9167	–	39165	90864
		НР - 99%; СП - 8%			459000,00	48184,41	35802	3758		6731	
77	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,007	863324,54	251324,54	6043	1759	–	4897	11816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					612000,00	94655,51	4284	663		875	
78	1.116-08-7-4010 ГСНБ РК 2015	Воронка водосточная. Установка	воронка	6	4433,54	357,14	26601	2143	–	24152	54813
					4076,40	31,00	24458	186		4060	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				77613	13069	–	68214	157493
							64544	4607	–	11666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51012				
	Всего заработная плата		Тенге					44507			
	Накладные расходы		Тенге				44062				
	Сметная прибыль		Тенге				7606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102680				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								26
	Сметная заработная плата		Тенге					44507			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26601				
	Всего заработная плата		Тенге					24644			
	Накладные расходы		Тенге				24152				
	Сметная прибыль		Тенге				4060				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54813				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								16
	Сметная заработная плата		Тенге					24644			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				157493				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								42
	Сметная заработная плата		Тенге					69151			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		**Тенге**				**14187473**	**508850**	–	**13332101**	**29721144**
							13678623	**180375**	–	**2201564**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1402942**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1276584**			
	Накладные расходы		Тенге				**1015476**				
	Сметная прибыль		Тенге				**193473**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2611892**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**789**
	Сметная заработная плата		Тенге					**1276584**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**62339**				
	Всего заработная плата		Тенге					**48757**			
	Накладные расходы		Тенге				**33642**				
	Сметная прибыль		Тенге				**7679**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**103660**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**33**
	Сметная заработная плата		Тенге					**48757**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**12722192**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12533657**			
	Сдача и испытание		Тенге				589				
	Накладные расходы		Тенге				**12282984**				
	Сметная прибыль		Тенге				**2000414**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27005590**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**8096**
	Сметная заработная плата		Тенге					**12533657**			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				**29721141**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.ч								8938
		Сметная заработная плата	Тенге					13858998			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29721144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13678623				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					508850			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					180375			
		- Накладные расходы	Тенге							13332101	
		- Сметная прибыль	Тенге							2201564	

Итого по Акту с НДС: **33 287 681**

Генподрядчик: _____ **Альмагамбетов Д.К.**

Субподрядчик: _____ **Ермагамбетова Н.Н.**

Эксперт технического надзора
ТОО "АрыстанТехСервис" **Кашкимбаев Ж.М.**

Начальник ПТО ТОО «АДМ Курылыс»_____**Айтжанова Р.А.**

Начальник участка ТОО «ТехноСтройСервис 2050»_____ **Аралбаев Т.У.**