ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Ф2в

Договор №32 от 2020-05-04

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.

от 1 июля 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	СЦИ СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-20 п.1	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	3,239	46323	--	150040	--	--	--	150040			
					--	--	--	--	--	--				
		Дорожная одежда тип I												
2.	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	27931	6,78	6,78	189408	189408	--	35399	242791			
					--	1,76	--	49165	--	17985				
3.	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3561	61,33	61,33	218396	218396	--	45586	285101			
					--	17,78	--	63315	--	21119				

4.	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5410	44,62	44,62	241382	241382	--	65375	331297
					--	16,78	--	90799	--	24541	
5.	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5410	9,19	9,19	49701	49701	--	13568	68330
					--	3,48	--	18844	--	5061	
6.	E11-01010 5-0502 1101-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12971	67,65	67,65	877531	877531	--	237451	1204180
					--	25,43	--	329793	--	89199	
7.	С121-0101 03-0401 2101-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 СП - 8%	м3	12971	434	--	5629414	--	5629414	--	6079767
					--	--	--	--	--	450353	
8.	E11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	12971	44,62	44,62	578736	578736	--	156743	794317
					--	16,78	--	217699	--	58838	
9.	E11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	12971	9,19	9,19	119162	119162	--	32530	163827
					--	3,48	--	45181	--	12135	
10.	E11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3561	201,68	192,82	718165	686631	979	152058	939841
					8,58	50,73	30555	180636	--	69618	

11.			6231,75	114	--	710420	--	--	--	767253
С341-0201 03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	56834	
	СП - 8%									
12.			300	3695,54	1058,57	1108662	317572	751260	115585	1322187
Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	39830	67193	--	97940	
	НР - 108%; СП - 8%									
					Устройство тротуаров тип I					
13.			123,68	49	49	6061	6061	--	1523	8190
Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	17,1	--	2115	--	607	
	НР - 72%; СП - 8%									
14.			203,1	44,62	44,62	9062	9062	--	2454	12437
Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,78	--	3409	--	921	
	НР - 72%; СП - 8%									
15.			203,1	9,19	9,19	1866	1866	--	509	2565
Е11-01020 1-0310	-Грунт. Уплотнение самоходными	м3 уплотнен		--	3,48	--	707	--	190	

	1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	ного грунта							
		НР - 72%; СП - 8%								
16.				56,3	1549,24	--	87222	--	--	62800	162024
	E11-010205-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1549,24	--	87222	--	--	12002	
		НР - 72%; СП - 8%								
17.				1,33	4007,06	994,98	5329	1323	3014	1393	7260
	E11-080101-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	992	506	--	538	
		НР - 93%; СП - 8%								
18.				800	2218,82	30,67	1775056	24539	1179274	626743	2593943
	E11-270201-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		714,05	11,34	571243	9075	--	192144	
		НР - 108%; СП - 8%								
19.				12,8	54396	--	696269	--	696269	--	751970
	С121-040508-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	55702	
		СП - 8%								
20.				203,1	201,68	192,82	40960	39162	55	8673	53603
	E11-010102-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		8,58	50,73	1743	10303	--	3971	
		НР - 72%; СП - 8%								
21.				355,425	114	--	40518	--	--	--	43760
	С341-020103-1005	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	3241	

4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)			
	СП - 8%			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15984683
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	731585		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3360530		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1088737	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	8260265		
Перевозка грузов	Тенге	750938		
Прочие затраты	Тенге	150040		
Накладные расходы	Тенге	1558390		
Сметная прибыль	Тенге	1172939		
ВЗиС 1,04 %		166241		
Итого:		16300964		
Зимнее удорожание 1,98 %		319788		
Итого:		16620752		
Непредвиденные затраты 2%		329414		
В текущих ценах 2019 года,		16950166		
В текущих ценах 2020 года, к-1,049901		17795996		
НДС 12 %		2135520		
Стоимость строительства		19 931 516,00		
Всего с учетом скидки		17 938 364,00		

Всего к оплате: Семнадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч триста шестьдесят четыре тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» **Шаимбетов Е.К.**

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering» **Айкожаев Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» **Амирханян А.Р.**