Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № ***№40/03/21 от 12.03.2021 г.***

Реестр № 15

Актов выполненных работ за Июнь месяц 2023 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в п. Боралдай, Илийского района, Алматинской области

№ П/П	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	Примечание
1	02-01-15			Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	110 106 547,42	
2	02-01-23			Технологическое оборудование	94 188 262	
3	02-01-23			Силовое оборудование, электроосвещение и молниезащита работы	19 711 032,32	
4	02-01-21			Структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация	63 492 381,53	
5	07-01			Общеплощадочные чертежи. Благоустройство	136 977 981,57	
				Всего:	**424 476 205**	

Составил: Ведущий инженер ПТО _____ Турбекова М.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, г.Конаев, ул. Жамбыла, дом № 13** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17** — **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №40/03/21 (Боралдай)

Номер документа	Дата составления
54	**01.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Илийский район, п. Боралдай			тенге	1	424 476 205,00	424 476 205,00	45 479 593,39
				Итого	1	x	424 476 205,00	45 479 593,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Карамев А.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия работ (усл 01.06.2023

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в п. Боралдай, Илийского района, Алматинской области

С П Р А В К А № 15

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за Июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		40/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	4 916 780 197									
к оплате:	4 916 780 197	378 996 612							45 479 593	424 476 205

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Карашев А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Эксперт ТОО "TI-Invest company"

_____ Рыскельдиев А.К.

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Сабитов А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в п. Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №40/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ

за **Июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
			Раздел: 2. Проемы										
1	79	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	811,68	1303,55 288,61	5,95 2,99	1058066 234259	4830 2427	818977	213018 101686	1372770	
2	80	С1223-501-0112	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	40	1016		40640		40640	3251	43891	
3	81	С1223-501-0113	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	326,8000023	1320		431376		431376	34510	465886	
4	82	С1223-501-0114	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	9,36	1616		15126		15126	1210	16336	
5	83	С1223-501-0117	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	36,1	2720		98192		98192	7856	106048	
6	85	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	15,525	1671,78 1205,72	38,06 17	25955 18719	591 264	6645	17085 3443	46482	
7	92	Е11-100501-0804 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	23,644	1457,99 1111,77	38,06 17	34473 26287	900 402	7286	24020 4679	63172	
8	118	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	226,9299995	2032,94 1380,05	91,09 42,03	461335 313175	20671 9538	127489	290441 60142	811918	
9	119	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	15,2399999	1741,75 1175,77	126,74 60,64	26545 17919	1932 924	6694	16959 3480	46983	
10	120	С1223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	173,6100002	9918		1721864		1721864	137749	1859613	
11	121	С1223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	83,5600003	14016		1171177		1171177	93694	1264871	Казахстан
12	122	С1223-502-0304	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	80,9999999	5262		426222		426222	34098	460320	
13	123	С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	75	3337		250275		250275	20022	270297	
14	124	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1633,800001	571,04 97,67	1,31 0,65	932965 159573	2140 1062	771252	144572 86203	1163740	
			Итого по разделу: 2. Проемы									7992326	
			Раздел: 3. Полы										
15	126	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	15,867	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	213984 74341	29771 10860	109871	80089 23526	317599	
16	186	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	986,9	179,65 149,05	0,99 0,49	177297 147097	977 484	29222	138726 25282	341305	
17	198	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	956,5	1787,2 566,89	26,27 13,36	1709457 542230	25127 12779	1142099	521709 178493	2409659	
18	200	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	494,5	179,65 149,05	0,99 0,49	88837 73705	489 242	14642	69511 12668	171016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	210	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	128,7	1380,85 1081,5	222,06 192,4	177715 139189	28580 24762	9947	154114 26546	358375	
20	212	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	128,7	1787,2 566,89	26,27 13,36	230013 72959	3381 1719	153673	70197 24017	324227	
21	214	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	62,3	179,65 149,05	0,99 0,49	11192 9286	62 31	1845	8757 1596	21545	
22	220	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	3211,6	1380,85 1081,5	222,06 192,4	4434738 3473345	-713176 617912	248217	3845782 662442	8942962	
23	222	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3211,6	1787,2 566,89	26,27 13,36	5739772 1820624	84369 42907	3834779	1751719 599319	8090810	
24	224	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1619,8	179,65 149,05	0,99 0,49	290997 241431	1604 794	47962	227691 41495	560183	
25	234	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	2018,9	1380,85 1081,5	222,06 192,4	2787798 2183440	448322 388436	156036	2417564 416429	5621791	
26	236	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2018,9	1787,2 566,89	26,27 13,36	3608178 1144494	53037 26973	2410647	1101179 376749	5086106	
27	238	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1182	179,65 149,05	0,99 0,49	212346 176177	1170 579	34999	166151 30280	408777	
28	263	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	150,5	1787,2 566,89	26,27 13,36	268974 85317	3954 2011	179703	82088 28085	379147	
29	274	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	28,4	1380,85 1081,5	222,06 192,4	39216 30715	6306 5464	2195	34008 5858	79082	
30	279	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	21,8	179,65 149,05	0,99 0,49	3916 3249	22 11	645	3064 558	7538	
31	290	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	109,2	1787,2 566,89	26,27 13,36	195162 61904	2869 1459	130389	59562 20378	275102	
32	291	С1233-102-0203	Виниловое покрытие гетерогенное толщиной 2,5 мм, класс 34	м2	5,654	10311		58298		58298	4664	62962	
33	293	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	56,5	179,65 149,05	0,99 0,49	10150 8421	56 28	1673	7942 1447	19539	
34	307	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	117,8	179,65 149,05	0,99 0,49	21163 17558	117 58	3488	16559 3018	40740	
35	339	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	66,2	179,65 149,05	0,99 0,49	11893 9867	65 32	1960	9306 1696	22895	
36	351	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	134,3	1787,2 566,89	26,27 13,36	240021 76133	3528 1794	160360	73252 25062	338335	
37	353	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	108,3	179,65 149,05	0,99 0,49	19456 16142	107 53	3207	15223 2774	37453	
38	366	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	71,7	179,65 149,05	0,99 0,49	12881 10687	71 35	2123	10079 1837	24797	
			Итого по разделу: 3. Полы									**33941945**	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
39	423	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	111,74	377,7 296,26	0,91 0,46	42204 33104	101 51	8998	26524 5498	74226	
40	424	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	111,74	187,39 155,61	0,38 0,19	20939 17388	42 21	3509	13927 2789	37655	
41	425	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	2482,22	377,7 296,26	0,91 0,46	937534 735382	2259 1142	199893	589219 122140	1648893	
42	426	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	713,93	1355,79 994,1	37,95 32,69	967939 709718	27093 23338	231128	586445 124351	1678735	
43	427	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	713,93	763,25 572,52	5,44 2,71	544907 408739	3884 1935	132284	328539 69876	943322	
44	428	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2237,83	1355,79 994,1	37,95 32,69	3034028 2224627	84926 73155	724475	1838225 389780	5262033	
45	430	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	225,62	1355,79 994,1	37,95 32,69	305893 224289	8563 7376	73042	185331 39298	530522	
46	431	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		225,62	377,7	0,91	85217	206	18169	53557	149876	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		296,26	0,46	66842	104		11102		
47	432	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	225,62	187,39	0,38	42279	86	7084	28121	76032	
						155,61	0,19	35109	43		5632		
48	433	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1320,65	1355,79	37,95	1790524	50119	427547	1084824	3105376	
						994,1	32,69	1312858	43172		230028		
49	434	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз /моющаяся акриловая краска/	м2 окрашиваемой поверхности	1320,65	387,7	0,91	512016	1201	119558	313491	891548	
						296,26	0,46	391256	607		66041		
50	436	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз /моющаяся акриловая краска/	м2 окрашиваемой поверхности	153,27	387,7	0,91	59423	140	13876	36383	103470	
						296,26	0,46	45408	71		7664		
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									14501688	
			Раздел: 5. Фасад										
51	438	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	2041,647984	1330,27	5,61	2715943	11454	855777	1483282	4535163	
						905,5	2,64	1848712	5390		335938		
52	439	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	4901,190016	334,16	0,69	1637782	3381	721357	731728	2559071	
						186,29	0,33	913043	1617		189561		
			Итого по разделу: 5. Фасад									7094233	
			Раздел: 6. Кровля										
			Раздел: 7. Разные работы										
53	509	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,35076	887579		311327		311327		336233	Казахстан
											24906		
54	510	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,17204	169,68	3,87	1726	40	1039	452	2352	
						63,68	0,65	648	7		174		
55	511	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	48	30		1440		1440		1555	
											115		
56	520	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция плитами из пенопласта	м2	262,6	249,7	17,11	65571	4493	0	56970	132344	
						232,59	8,46	61078	2222		9803		
57	521	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	13,13	33565		440708		440708		475965	Казахстан
											35257		
58	522	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны	м2 поверхности облицовки	262,58	229,96	0,25	60383	66	49011	9071	75010	
						43,06	0,12	11307	32		5556		
59	523	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны	м2 поверхности облицовки	0,78	229,96	0,25	179	0	146	27	223	
						43,06	0,12	34	0		17		
60	537	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция плитами из пенопласта	м2	265,6	249,7	17,11	66320	4544	0	57621	133856	
						232,59	8,46	61776	2247		9915		
61	538	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	13,28	33565		445743		445743		481402	Казахстан
											35659		
62	539	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны	м2 поверхности облицовки	265,6	229,96	0,25	61077	67	49574	9175	75872	
						43,06	0,12	11437	32		5620		
63	540	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны	м2 поверхности облицовки	0,78	229,96	0,25	179	0	146	27	223	
						43,06	0,12	34	0		17		
64	554	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция плитами из пенопласта	м2	216,4	249,7	17,11	54035	3703	0	46947	109061	
						232,59	8,46	50332	1831		8079		
65	555	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	10,82	33565		363173		363173		392227	Казахстан
											29054		
66	556	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны	м2 поверхности облицовки	216,43	229,96	0,25	49770	54	40397	7476	61826	
						43,06	0,12	9319	26		4580		
67	557	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны	м2 поверхности облицовки	1,37	229,96	0,25	315	0	256	47	391	
						43,06	0,12	59	0		29		
68	565	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	324	656,03	2,12	212554	687	111116	80806	316829	
						310,96	0,79	100751	256		23469		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	566	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	399,22965	7188,79	15,14	2869978	6045	2335410	487855	3626460	
						1323,86	4,39	528524	1753		268627		
70	567	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,53764	909993,83	7846,05	3219231	27756	2926671	319463	3821790	
						74853,1	1675,81	264803	5928		283096		
71	568	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	102,59156	169,68	3,87	17408	397	10478	4554	23719	
						63,68	0,65	6533	67		1757		
72	570	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	5013	28		140364		140364		151593	
											11229		
73	571	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция плитами из пенопласта	м2	182,4	249,7	17,11	45545	3121	0	39571	91925	
						232,59	8,46	42424	1543		6809		
74	572	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,12	33565		306113		306113		330602	Казахстан
											24489		
75	573	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны	м2 поверхности облицовки	185,68	229,96	0,25	42699	46	34657	6414	53042	
						43,06	0,12	7995	22		3929		
76	574	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны	м2 поверхности облицовки	2,11	229,96	0,25	485	0	394	73	603	
						43,06	0,12	91	0		45		
77	575	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	2,42	9494,13	103,35	22976	250	6572	12983	38836	
						6675,16	30,91	16154	75		2877		
78	576	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01553	349485		5428		5428		5862	
											434		
79	577	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01343	346394		4652		4652		5024	
											372		
80	578	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02053	469545		9640		9640		10411	Казахстан
											771		
81	579	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /плинтус из сплиттерной плитки/	м2 поверхности облицовки	3,318	6956,38	36,65	23081	122	8850	11336	37170	
						4252,5	18,27	14110	61		2753		
82	580	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,01	16187		16349		16349		17657	Казахстан
											1308		
83	581	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2794	30		83820		83820		90526	
											6706		
84	582	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	27,87	9090,11	65,11	253341	1815	104633	117951	400995	
						5270,67	19,58	146894	546		29703		
85	583	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18352	469545		86171		86171		93065	Казахстан
											6894		
86	584	С1261-102-0138	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм ГОСТ 2060-2006	т	0,01028	1913149		19667		19667		21240	
											1573		
87	585	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	11,3	6522,66	66	73706	745	60075	11983	92544	
						1140,3	12,34	12885	139		6855		
88	586	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	0,3	171,47	3,28	51	0	22	34	92	
						94,63	1,63	28	0		7		
89	593	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция плитами из пенопласта	м2	140,2	249,7	17,11	35008	2399	0	30416	70658	
						232,59	8,46	32609	1186		5234		
90	594	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,01	33565		235291		235291		254114	Казахстан
											18823		
91	595	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны	м2 поверхности облицовки	140,13	229,96	0,25	32224	35	26155	4841	40030	
						43,06	0,12	6034	17		2965		
92	596	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		1,69	9494,13	103,35	16045	174	4589	9067	27121	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности облицовки		6675,16	30,91	11281	52		2009		
93	614	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция плитами из пенопласта	м2	100,8	249,7	17,11	25170	1725	0	21868	50801	
						232,59	8,46	23445	853		3763		
94	615	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	5,04	33565		169168		169168		182701	Казахстан
											13533		
95	616	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны	м2 поверхности облицовки	100,8	229,96	0,25	23180	25	18814	3482	28795	
						43,06	0,12	4340	12		2133		
96	617	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны	м2 поверхности облицовки	0,84	229,96	0,25	193	0	157	29	240	
						43,06	0,12	36	0		18		
97	693	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02728	86810,52	28459,43	2368	776	350	1050	3691	
						45517,5	10238,57	1242	279		273		
98	694	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02728	887579		24213		24213		26150	Казахстан
											1937		
99	695	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	0,79112	212,1	1,94	168	1	150	11	193	
						20,18	0,33	16	0		14		
100	748	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3,2132	479,73	4,53	1541	14	1395	93	1765	
						40,96	0,98	132	3		131		
101	749	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	16,35	7188,79	15,14	117537	248	95644	19980	148518	
						1323,86	4,39	21645	72		11001		
102	750	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	142	33		4686		4686		5061	
											375		
103	751	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	8,4	1763,78	97,5	14816	819	472	12678	29694	
						1610,08	30,45	13525	256		2200		
104	752	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м	8,4	2135		17934		17934		19369	Казахстан
											1435		
105	753	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.	6	1651		9906		9906		10698	Казахстан
											792		
106	754	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.	10	1047		10470		10470		11308	Казахстан
											838		
107	755	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1918		3836		3836		4143	Казахстан
											307		
108	756	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /25 мм/. Устройство	м2 стяжки	266,7	1116,66	34,01	297813	9071	144125	140278	473138	
						542,25	17,3	144618	4614		35047		
109	757	Е11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	266,7	145,9	5,75	38912	1534	35964	2046	44235	
						5,3	2,86	1414	763		3277		
110	758	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство /М100/	м2 стяжки	266,7	750,21	33,95	200081	9055	78706	109919	334800	
						421,15	17,3	112321	4614		24800		
111	759	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	266,7	168,99	11,51	45070	3070	39221	4046	53045	
						10,42	5,72	2779	1526		3929		
112	760	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (с заведением на парапет 300мм)	м2 кровли	272,3007	1950,13	16,13	531022	4392	478966	45411	622548	
						175,04	6,23	47664	1696		46115		
113	768	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0332	71168,41	2885,53	2363	96	160	1467	4136	
						63469,2	588,01	2107	20		306		
114	769	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0332	861632		28606		28606		30894	Казахстан
											2288		
115	770	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	18	171,47	3,28	3086	59	1324	2045	5541	
						94,63	1,63	1703	29		410		
116	771	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,57	1791,61	88,37	4604	227	2258	2028	7163	
						824,51	14,91	2119	38		531		
117	772	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	3,6	7188,79	15,14	25880	55	21059	4399	32701	
						1323,86	4,39	4766	16		2422		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	780	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0332	71168,41 63469,2	2885,53 588,01	2363 2107	96 20	160	1467 306	4136	
119	781	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0332	861632		28606		28606	2288	30894	Казахстан
120	782	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	6,5	171,47 94,63	3,28 1,63	1115 615	22 11	478	738 148	2001	
121	783	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	0,85	1791,61 824,51	88,37 14,91	1523 701	75 13	747	671 175	2369	
122	784	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	1,3	7188,79 1323,86	15,14 4,39	9345 1721	20 6	7605	1589 875	11809	
123	791	Е11-110101-3109 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	17,36	20119,55 6517,92	312,46 97,96	349275 113151	5425 1701	230700	107961 36579	493815	
124	792	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0332	71168,41 63469,2	2885,53 588,01	2363 2107	96 20	160	1467 306	4136	
125	793	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0332	861632		28606		28606	2288	30894	Казахстан
126	794	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	6,2	171,47 94,63	3,28 1,63	1063 587	20 10	456	704 141	1908	
127	795	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,02	1791,61 824,51	88,37 14,91	1827 841	90 15	896	805 211	2843	
128	796	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	1,24	7188,79 1323,86	15,14 4,39	8914 1642	18 5	7254	1515 834	11263	
129	799	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	7,707	7188,79 1323,86	15,14 4,39	55404 10203	117 34	45084	9418 5186	70008	
130	800	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,6	7035,98 831,33	23,45 9,69	60509 7149	201 83	53158	6654 5373	72536	
131	801	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	6,9	1763,78 1610,08	97,5 30,45	12170 11110	673 210	388	10414 1807	24391	
132	802	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м	2,2	2135		4697		4697	376	5073	Казахстан
133	803	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.	3	1047		3141		3141	251	3392	Казахстан
134	804	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1918		1918		1918	153	2071	Казахстан
135	805	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	4,7	1638		7699		7699	616	8315	Казахстан
136	806	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	5	805		4025		4025	322	4347	Казахстан
137	807	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	33		396		396	32	428	
138	808	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /аквапанелями/	м2 поверхности облицовки	5,2	6873,4 4196,2	43,43 12,52	35742 21820	226 65	13696	17508 4260	57510	
139	809	С1231-102-0108	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: аквапанель	м2	5,2	6030		31356		31356	2508	33864	
140	810	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00817	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	7435 612	64 14	6759	738 654	8827	
141	811	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	0,23693	479,73 40,96	4,53 0,98	114 10	1 0	103	7 10	131	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	812	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	2,1	7392,38 4252,5	36,65 18,27	15524 8930	77 38	6517	7175 1816	24515	
143	813	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,06	16187		971		971	78	1049	Казахстан
144	814	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	55	33		1815		1815	145	1960	
145	815	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	6,3	695,65 683,55	9,03 1,16	4383 4306	57 7	19	3451 627	8461	
146	816	С1213-307-0101	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,17577	70976		12475		12475	998	13473	Казахстан
147	817	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13	1358,59 994,1	37,95 32,69	17662 12923	493 425	4245	10679 2267	30608	
148	818	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,8	296,14 89,55	35,63 14,32	1718 519	207 83	992	566 183	2467	
149	819	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,58	2709,76 173,52	1150,8 292,81	1572 101	668 170	804	292 149	2013	
150	820	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	0,28	21360,62 1539	1168,03 294,98	5981 431	327 83	5223	467 516	6964	
151	821	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00527	18346,22 16727,2	1587,66 729,78	97 88	9 4	0	84 14	195	
152	822	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00527	441876		2329		2329	186	2515	
153	823	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11	786,29 421,15	33,95 17,3	8649 4633	373 190	3643	4534 1055	14238	
154	824	Е11-110101-3109 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	11,04	20119,55 6517,92	312,46 97,96	222120 71958	3449 1081	146712	68657 23262	314039	
155	825	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0166	71168,41 63469,2	2885,53 588,01	1181 1054	48 10	80	734 153	2068	
156	826	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0166	861632		14303		14303	1144	15447	Казахстан
157	827	Е11-270201-0103	Дренажи поперечные с выпуском односторонним. Устройство	м дренажа	0,6	2115,55 497,8	133,77 71,33	1269 299	80 43	890	369 131	1769	
158	828	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10997	86810,52 45517,5	28459,43 10238,57	9547 5006	3130 1126	1411	4231 1102	14880	
159	829	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10997	887579		97607		97607	7809	105416	Казахстан
160	830	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	3,18913	212,1 20,18	1,94 0,33	676 64	6 1	606	45 58	779	
161	831	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	18	33		594		594	48	642	
162	832	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0428	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	38948 3204	336 72	35408	3865 3425	46238	
163	833	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,2412	479,73 40,96	4,53 0,98	595 51	5 1	539	36 51	682	
164	834	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /керамогранит/	м2 поверхности облицовки	11	7392,38 4252,5	36,65 18,27	81316 46778	403 201	34136	37583 9512	128411	
165	835	С1212-401-0106	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,69	16187		11169		11169	894	12063	Казахстан
166	836	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	286	33		9438		9438	755	10193	
167	837	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	28,7	695,65 683,55	9,03 1,16	19965 19618	259 33	88	15721 2855	38541	
168	838	С1213-307-0101	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,80073	70976		56833		56833	4547	61380	Казахстан
169	839	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	42,6	296,14 89,55	35,63 14,32	12616 3815	1518 610	7283	4159 1342	18117	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	840	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,26	2709,76 173,52	1150,8 292,81	11544 739	4902 1247	5902	2145 1095	14784	
171	841	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	4,45	21360,62 1539	1168,03 294,98	95055 6849	5198 1313	83008	7427 8199	110681	
172	842	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08233	18346,22 16727,2	1587,66 729,78	1510 1377	131 60	3	1308 225	3043	
173	843	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08233	441876		36380		36380	2910	39290	
174	844	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54	786,29 421,15	33,95 17,3	42460 22742	1833 934	17884	22256 5177	69893	
175	845	Е11-110101-3109 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	53,8	20119,55 6517,92	312,46 97,96	1082432 350664	16810 5270	714957	334578 113361	1530371	
176	846	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0332	71168,41 63469,2	2885,53 588,01	2363 2107	96 20	160	1467 306	4136	
177	847	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0332	861632		28606		28606	2288	30894	Казахстан
178	848	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	11,7	171,47 94,63	3,28 1,63	2006 1107	38 19	861	1329 267	3602	
179	849	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,55	1791,61 824,51	88,37 14,91	2777 1278	137 23	1362	1223 320	4320	
180	850	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	2,34	7188,79 1323,86	15,14 4,39	16822 3098	35 10	13689	2859 1574	21255	
181	851	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,47212	86810,52 45517,5	28459,43 10238,57	40985 21490	13436 4834	6059	18163 4732	63880	
182	852	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,47212	887579		419044		419044	33524	452568	Казахстан
183	853	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	13,69148	212,1 20,18	1,94 0,33	2904 276	27 5	2601	194 248	3346	
184	854	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	66	33		2178		2178	174	2352	
185	855	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,1	9409,49 5163,36	2824,8 715,88	47988 26333	14406 3651	7249	27885 6070	81943	
186	856	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	335,5263158	215		72138		72138	5771	77909	Казахстан
187	857	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,068	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	61880 5090	534 114	56256	6141 5442	73463	
188	858	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,972	479,73 40,96	4,53 0,98	946 81	9 2	856	57 80	1083	
189	859	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	136	30		4080		4080	326	4406	
190	860	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	16,35	7188,79 1323,86	15,14 4,39	117537 21645	248 72	95644	19980 11001	148518	
191	861	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	4,2	1763,78 1610,08	97,5 30,45	7408 6762	410 128	236	6339 1100	14847	
192	862	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м	4,2	2135		8967		8967	717	9684	Казахстан
193	863	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.	3	1651		4953		4953	396	5349	Казахстан
194	864	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.	4	1047		4188		4188	335	4523	Казахстан
195	865	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1918		1918		1918	153	2071	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	866	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,6	9409,49 5163,36	2824,8 715,88	24465 13425	7344 1861	3695	14216 3094	41775	
197	867	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	171,0526316	215		36776		36776	2942	39718	Казахстан
198	868	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1511	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	137500 11310	1185 253	125004	13645 12092	163237	
199	869	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	4,3819	479,73 40,96	4,53 0,98	2102 179	20 4	1903	127 178	2407	
200	870	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	85	30		2550		2550	204	2754	
201	871	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	16,25	7188,79 1323,86	15,14 4,39	116818 21513	246 71	95059	19857 10934	147609	
202	872	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	4,8	1763,78 1610,08	97,5 30,45	8466 7728	468 146	270	7245 1257	16968	
203	873	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м	4,8	2135		10248		10248	820	11068	Казахстан
204	874	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.	1	1651		1651		1651	132	1783	Казахстан
205	875	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.	5	1047		5235		5235	419	5654	Казахстан
206	876	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1918		1918		1918	153	2071	Казахстан
207	877	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	5,1	21360,62 1539	1168,03 294,98	108939 7849	5957 1504	95133	8512 9396	126847	
208	878	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2086	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	189825 15614	1637 350	172574	18837 16693	225355	
209	879	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	6,0494	479,73 40,96	4,53 0,98	2902 248	27 6	2627	175 246	3323	
210	880	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	185	30		5550		5550	444	5994	
211	881	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	26,1	7188,79 1323,86	15,14 4,39	187627 34553	396 115	152680	31894 17562	237083	
212	882	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	8,8	1763,78 1610,08	97,5 30,45	15521 14169	858 268	495	13282 2304	31107	
213	883	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м	8,8	2135		18788		18788	1503	20291	Казахстан
214	884	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.	3	1651		4953		4953	396	5349	Казахстан
215	885	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.	10	1047		10470		10470	838	11308	Казахстан
216	886	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1918		3836		3836	307	4143	Казахстан
217	887	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,5	9409,49 5163,36	2824,8 715,88	23524 12908	7062 1790	3553	13669 2975	40168	
218	888	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	164,4736842	215		35362		35362	2829	38191	Казахстан
219	889	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1779	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	161888 13316	1396 298	147176	16065 14236	192189	
220	890	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	5,1591	479,73 40,96	4,53 0,98	2475 211	23 5	2240	149 210	2834	
221	891	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90			30		2430		2430		2624	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							194		
222	892	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	15,9	7188,79 1323,86	15,14 4,39	114302 21049	241 70	93012	19430 10699	144431	
223	893	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	5	1763,78 1610,08	97,5 30,45	8819 8050	487 152	281	7546 1309	17674	
224	894	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием	м	5	2135		10675		10675	854	11529	Казахстан
225	895	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием	шт.	5	1651		8255		8255	660	8915	Казахстан
226	896	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным	шт.	5	1047		5235		5235	419	5654	Казахстан
227	897	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1918		1918		1918	153	2071	Казахстан
228	898	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,54	17708 1539	1168,03 294,98	44978 3909	2967 749	38102	4239 3937	53154	
229	899	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40 мм). Устройство	м2 стяжки	25,4	786,29 421,15	33,95 17,3	19972 10697	862 439	8412	10468 2435	32875	
230	900	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,4	374,06 20,84	23,01 11,44	9501 529	585 291	8387	771 822	11094	
231	901	Е11-270201-0103	Дренажи поперечные с выпуском односторонним. Устройство	м дренажа	7,8	2115,55 497,8	133,77 71,33	16501 3883	1043 556	11575	4794 1704	22999	
232	902	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,32436	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	295166 24279	2545 544	268341	29291 25957	350414	
233	903	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	9,40644	479,73 40,96	4,53 0,98	4513 385	42 9	4085	272 383	5168	
234	904	Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	13,68	28982,19 1360,45	57,66 22,31	396476 18611	789 305	377077	15133 32929	444538	
235	905	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	4,725	7188,79 1323,86	15,14 4,39	33967 6255	72 21	27640	5774 3179	42920	
236	906	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов	м	24	656,03 310,96	2,12 0,79	15745 7463	51 19	8231	5986 1738	23469	
237	907	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	48	30		1440		1440	115	1555	
238	908	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,16647	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	151487 12461	1306 279	137720	15033 13322	179842	
239	909	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	4,82763	479,73 40,96	4,53 0,98	2316 198	22 5	2096	140 196	2652	
240	910	Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	8,52	28982,19 1360,45	57,66 22,31	246928 11591	491 190	234846	9425 20508	276861	
241	911	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	2,7885	7188,79 1323,86	15,14 4,39	20046 3692	42 12	16312	3408 1876	25330	
242	912	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов	м	12	656,03 310,96	2,12 0,79	7872 3732	25 9	4115	2993 869	11734	
243	913	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	24	30		720		720	58	778	
244	915	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,54135	479,73 40,96	4,53 0,98	739 63	7 2	669	45 63	847	
245	916	Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	2,45	28982,19 1360,45	57,66 22,31	71006 3333	142 55	67532	2710 5897	79613	
246	917	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	0,80525	7188,79 1323,86	15,14 4,39	5789 1066	13 4	4711	984 542	7315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	918	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов	м	4	656,03 310.96	2,12 0.79	2624 1244	8 3	1372	998 290	3912	
248	919	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	30		480		480	38	518	
249	921	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	5,49231	479,73 40.96	4,53 0.98	2635 225	24 5	2385	159 224	3018	
250	922	Е11-150504-0102 Изм. и доп. вып. 10	Фонаря и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	6,84	28982,19 1360.45	57,66 22.31	198238 9305	395 153	188538	7566 16464	222268	
251	923	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	2,3625	7188,79 1323.86	15,14 4.39	16984 3128	35 10	13820	2887 1590	21461	
252	924	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов	м	12	656,03 310.96	2,12 0.79	7872 3732	25 9	4115	2993 869	11734	
253	925	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	18	30		540		540	43	583	
254	926	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,23006	86810,52 45517.5	28459,43 10238.57	19972 10472	6547 2355	2952	8851 2306	31129	
255	927	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,23006	887579		204196		204196	16336	220532	Казахстан
256	928	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,67174	169,68 63.68	3,87 0.65	1132 425	25 4	681	296 114	1542	
257	929	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	58,516	458,96 380.69	48,4 22.31	26857 22276	2832 1305	1748	21224 3846	51927	
258	930	С1232-602-0101	Поручня, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	58,516	1915		112058		112058	8965	121023	Казахстан
259	931	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Поручень. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	9,36256	315,63 41.04	3,08 1.45	2955 384	29 14	2542	358 265	3578	
260	932	Е11-100116-0101	Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности	9,36256	108,9 81.22	3,92 1.84	1020 760	36 17	222	700 138	1858	
261	933	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	30		360		360	29	389	
262	934	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	18	30		540		540	43	583	
263	935	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,12168	909993,83 74853.1	7846,05 1675.81	110728 9108	955 204	100665	10988 9737	131453	
264	936	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,52872	169,68 63.68	3,87 0.65	599 225	13 2	360	157 60	816	
265	937	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	51	30		1530		1530	122	1652	
266	946	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3192	86810,52 45517.5	28459,43 10238.57	27710 14529	9084 3268	4096	12280 3199	43189	
267	947	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3192	887579		283315		283315	22665	305980	Казахстан
268	948	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	9,2568	212,1 20.18	1,94 0.33	1963 187	18 3	1759	131 168	2262	
269	949	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	94	1763,78 1610.08	97,5 30.45	165795 151348	9165 2862	5283	141873 24613	332281	
270	950	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	74	1638		121212		121212	9697	130909	Казахстан
271	951	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	74	805		59570		59570	4766	64336	Казахстан
272	952	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	20	2135		42700		42700	3416	46116	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
273	953	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	40	1047		41880		41880	3350	45230	Казахстан
274	954	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1918		5754		5754	460	6214	Казахстан
275	955	С1224-106-0203	Наконечник	шт.	2	1651		3302		3302	264	3566	Казахстан
276	958	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	33,39	1098,15 1065,49	16,2 7,97	36667 35577	541 266	550	32259 5514	74440	
277	959	С1215-301-0207	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	34,22475	5216		178516		178516	14281	192797	
278	960	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	33,39	976,34 795,34	2,88 1,44	32600 26556	96 48	5947	21284 4311	58195	
279	974	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,94	2371,72 1750,3	40,52 19,98	21203 15648	363 179	5193	12661 2709	36573	
280	975	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,94	234,95 136,31	1,7 0,81	2100 1219	15 7	867	981 246	3327	
281	989	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,79	2371,72 1750,3	40,52 19,98	18476 13635	316 156	4525	11032 2361	31869	
282	990	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	7,79	234,95 136,31	1,7 0,81	1830 1062	13 6	755	855 215	2900	
283	1004	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,94	2371,72 1750,3	40,52 19,98	21203 15648	363 179	5193	12661 2709	36573	
284	1005	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,94	234,95 136,31	1,7 0,81	2100 1219	15 7	867	981 246	3327	
285	1019	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,32	2371,72 1750,3	40,52 19,98	19733 14562	337 166	4833	11783 2521	34037	
286	1020	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,32	234,95 136,31	1,7 0,81	1955 1134	14 7	807	913 229	3097	
287	1034	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,28	2371,72 1750,3	40,52 19,98	24381 17993	416 205	5972	14559 3115	42055	
288	1035	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	10,28	234,95 136,31	1,7 0,81	2415 1401	17 8	997	1128 283	3826	
289	1049	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,04	2371,72 1750,3	40,52 19,98	19069 14072	326 161	4670	11386 2436	32891	
290	1050	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,04	234,95 136,31	1,7 0,81	1889 1096	14 7	779	882 222	2993	
291	1060	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	12,15	1950,13 175,04	16,13 6,23	23694 2127	196 76	21371	2026 2058	27778	
292	1061	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,75	5524,23 2438,79	282,76 78,58	114628 50605	5868 1631	58156	48579 13057	176264	
293	1062	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01378	441876		6089		6089	487	6576	
294	1063	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	11,2	3137,95 327,15	3,62 1,25	35145 3664	41 14	31440	2942 3047	41134	
295	1064	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,01	2371,72 1750,3	40,52 19,98	9511 7019	162 80	2329	5679 1215	16405	
296	1065	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	4,01	234,95 136,31	1,7 0,81	942 547	7 3	389	440 111	1493	
297	1075	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	14,5	1950,13 175,04	16,13 6,23	28277 2538	234 90	25505	2418 2456	33151	
298	1076	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,9166667	5524,23 2438,79	282,76 78,58	137645 60767	7045 1958	69833	58334 15678	211657	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
299	1077	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01677	441876		7410		7410	593	8003	
300	1078	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	13,4	3137,95 327.15	3,62 1.25	42049 4384	49 17	37616	3520 3646	49215	
301	1079	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,09	2371,72 1750.3	40,52 19.98	12072 8909	207 102	2957	7209 1542	20823	
302	1080	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	5,09	234,95 136.31	1,7 0.81	1196 694	9 4	493	558 140	1894	
303	1090	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	12,05	1950,13 175.04	16,13 6.23	23499 2109	194 75	21195	2010 2041	27550	
304	1091	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,3333333	5524,23 2438.79	282,76 78.58	117850 52028	6032 1676	59791	49945 13424	181219	
305	1092	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01415	441876		6253		6253	500	6753	
306	1093	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	11,4	3137,95 327.15	3,62 1.25	35773 3730	41 14	32002	2995 3101	41869	
307	1094	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,13	2371,72 1750.3	40,52 19.98	9795 7229	168 83	2399	5849 1252	16896	
308	1095	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	4,13	234,95 136.31	1,7 0.81	970 563	7 3	400	453 114	1537	
309	1105	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	14,5	1950,13 175.04	16,13 6.23	28277 2538	234 90	25505	2418 2456	33151	
310	1106	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36	5524,23 2438.79	282,76 78.58	198872 87796	10179 2829	100896	84282 22652	305806	
311	1107	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02537	441876		11210		11210	897	12107	
312	1108	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	19,8	3137,95 327.15	3,62 1.25	62131 6478	72 25	55582	5202 5387	72720	
313	1109	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,66	2371,72 1750.3	40,52 19.98	18167 13407	310 153	4450	10848 2321	31336	
314	1110	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	7,66	234,95 136.31	1,7 0.81	1800 1044	13 6	743	840 211	2851	
315	1120	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	20,1	1950,13 175.04	16,13 6.23	39198 3518	324 125	35355	3352 3404	45954	
316	1121	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,6666667	5524,23 2438.79	282,76 78.58	147313 65034	7540 2095	74738	62431 16779	226523	
317	1122	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01826	441876		8069		8069	645	8714	
318	1123	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	14,4	3137,95 327.15	3,62 1.25	45186 4711	52 18	40423	3783 3918	52887	
319	1124	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,2	2371,72 1750.3	40,52 19.98	12333 9102	211 104	3021	7364 1576	21273	
320	1125	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	5,2	234,95 136.31	1,7 0.81	1222 709	9 4	504	570 143	1935	
321	1135	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	15,95	1950,13 175.04	16,13 6.23	31105 2792	257 99	28055	2660 2701	36466	
322	1136	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,9166667	5524,23 2438.79	282,76 78.58	159742 70522	8176 2272	81044	67698 18195	245635	
323	1137	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02051	441876		9063		9063	725	9788	
324	1138	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	16	3137,95 327.15	3,62 1.25	50207 5234	58 20	44915	4204 4353	58764	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325	1139	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,71	2371,72 1750.3	40,52 19.98	11171 8244	191 94	2736	6670 1427	19268	
326	1140	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	4,71	234,95 136.31	1,7 0.81	1107 642	8 4	457	517 130	1754	
327	1150	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0408	17333		707		707	57	764	Казахстан
328	1151	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00407	18346,22 16727.2	1587,66 729.78	75 68	6 3	0	65 11	151	
329	1152	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00249	419679		1045		1045	84	1129	
330	1153	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00158	441876		698		698	56	754	
331	1154	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	2,8	3137,95 327.15	3,62 1.25	8786 916	11 4	7860	736 762	10284	
332	1155	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6	2371,72 1750.3	40,52 19.98	6166 4551	105 52	1510	3682 788	10636	
333	1156	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2,6	234,95 136.31	1,7 0.81	611 354	4 2	252	285 72	968	
334	1157	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1	786,29 421.15	33,95 17.3	786 421	34 17	331	412 96	1294	
335	1158	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	0,71	1950,13 175.04	16,13 6.23	1385 124	11 4	1249	118 120	1623	
336	1168	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	23,54	1950,13 175.04	16,13 6.23	45906 4120	380 147	41406	3926 3987	53819	
337	1169	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,8333333	5524,23 2438.79	282,76 78.58	242145 106900	12394 3444	122851	102621 27581	372347	
338	1170	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03126	441876		13813		13813	1105	14918	
339	1171	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	25,6	3137,95 327.15	3,62 1.25	80332 8375	93 32	71864	6726 6965	94023	
340	1172	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,59	2371,72 1750.3	40,52 19.98	22745 16785	389 192	5571	13582 2906	39233	
341	1173	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	9,59	234,95 136.31	1,7 0.81	2253 1307	17 8	930	1052 264	3569	
342	1180	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	6,95	1950,13 175.04	16,13 6.23	13553 1217	112 43	12225	1159 1177	15889	
343	1184	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,76	907,68 831.33	23,45 9.69	2505 2294	65 27	146	2136 371	5012	
344	1185	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,174	6354		20168		20168	1613	21781	Казахстан
345	1192	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,25	2371,72 1750.3	40,52 19.98	26682 19691	456 225	6535	15933 3409	46024	
346	1193	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	11,25	234,95 136.31	1,7 0.81	2643 1533	19 9	1091	1234 310	4187	
347	1194	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,5	786,29 421.15	33,95 17.3	1966 1053	85 43	828	1030 240	3236	
348	1195	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1,46	1950,13 175.04	16,13 6.23	2847 256	23 9	2568	243 247	3337	
349	1205	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	9,05	1950,13 175.04	16,13 6.23	17649 1584	146 56	15919	1509 1533	20691	
350	1206	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,8333333	5524,23 2438.79	282,76 78.58	109564 48369	5609 1559	55586	46433 12480	168477	
351	1207	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01153	441876		5095		5095	408	5503	
352	1208	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)			3137,95	3,62	28242	32	25265	2364	33054	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
353	1209	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,41	327,15 2371,72 1750,3	1,25 40,52 19,98	2944 8088 5969	11 138 68	1981	2448 4829 1033	13950	
354	1210	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	3,41	234,95 136,31	1,7 0,81	801 465	6 3	331	374 94	1269	
355	1220	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	8,12	1950,13 175,04	16,13 6,23	15835 1421	131 51	14283	1354 1375	18564	
356	1221	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,4166667	5524,23 2438,79	282,76 78,58	74117 32720	3793 1054	37603	31410 8442	113969	
357	1222	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00913	441876		4034		4034	323	4357	
358	1223	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	7,2	3137,95 327,15	3,62 1,25	22593 2355	26 9	20212	1892 1959	26444	
359	1224	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,74	2371,72 1750,3	40,52 19,98	6499 4796	111 55	1592	3880 830	11209	
360	1225	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2,74	234,95 136,31	1,7 0,81	644 373	4 2	266	301 76	1021	
361	1234	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	0,87	1950,13 175,04	16,13 6,23	1697 152	14 5	1530	145 147	1989	
362	1235	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.0,8мм/. Устройство	м2 покрытия	3,0652	5857,76 1323,86	15,14 4,39	17955 4058	46 13	13851	3746 1736	23437	
363	1236	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,9166667	5524,23 2438,79	282,76 78,58	121073 53450	6197 1722	61425	51310 13791	186174	
364	1237	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01452	441876		6416		6416	513	6929	
365	1238	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	0,84	907,68 831,33	23,45 9,69	762 698	20 8	44	650 113	1525	
366	1239	С1224-102-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной сталя 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	0,966	6354		6138		6138	491	6629	Казахстан
367	1240	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,84	436,06 261,19	68,38 28,63	366 219	57 24	89	222 47	635	
368	1241	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	17333		1414		1414	113	1527	Казахстан
369	1242	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00405	18346,22 16727,2	1587,66 729,78	74 68	6 3	0	64 11	149	
370	1243	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00249	419679		1045		1045	84	1129	
371	1244	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00156	441876		689		689	55	744	
372	1245	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя (50мм)	м2	11,6	3137,95 327,15	3,62 1,25	36400 3795	41 14	32563	3048 3156	42604	
373	1246	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (5мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,55	2371,72 1750,3	40,52 19,98	10791 7964	184 91	2643	6444 1379	18614	
374	1247	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	4,55	234,95 136,31	1,7 0,81	1069 620	8 4	441	499 125	1693	
375	1248	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2	786,29 421,15	33,95 17,3	1573 842	68 35	662	824 192	2589	
376	1249	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	0,87	1950,13 175,04	16,13 6,23	1697 152	14 5	1530	145 147	1989	
377	1250	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,1819	86810,52 45517,5	28459,43 10238,57	102601 53797	33636 12101	15168	45470 11846	159917	
378	1251	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,1819	887579		1049030		1049030	83922	1132952	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
379	1252	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	34,2751	169,68 63,68	3,87 0,65	5816 2183	132 22	3501	1521 587	7924	
380	1253	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	320	30		9600		9600	768	10368	
381	1254	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	123,8226	7403,58 1257,93	126,89 62,15	916730 155760	15711 7695	745258	147110 85107	1148948	
382	1256	С1261-107-0629	Ручка	шт.	65	827		53755		53755	4300	58055	
383	1257	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	130	295		38350		38350	3068	41418	
384	1258	С1223-502-0501	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	65	522		33930		33930	2714	36644	
385	1264	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2600724	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	236664 19467	2041 436	215157	23486 20812	280962	
386	1265	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,5420996	169,68 63,68	3,87 0,65	1280 480	29 5	770	335 129	1744	
387	1266	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	44	1098,15 1065,49	16,2 7,97	48319 46882	713 351	724	42509 7266	98094	
388	1267	С1215-301-0207	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	45,1	5216		235242		235242	18819	254061	
389	1268	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	44	976,34 795,34	2,88 1,44	42959 34995	126 63	7837	28047 5680	76686	
390	1269	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	4497,24 974,22	1102,12 497,19	899 195	220 99	484	274 94	1267	
391	1270	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В12,5, сульфатостойкий/	м3	0,2	22226,6 1539	1168,03 294,98	4445 308	234 59	3904	334 382	5161	
392	1271	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /20+25 мм/. Устройство	м2 стяжки	8,6666666	786,29 421,15	33,95 17,3	6815 3650	294 150	2870	3572 831	11218	
393	1272	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,6666666	467,59 26,05	28,77 14,3	4052 226	249 124	3577	329 350	4731	
394	1273	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В20, F100, W4, сульфатостойкий/	м3	0,48	47694,85 19671,75	5947,17 2414,71	22894 9442	2855 1159	10596	9647 2603	35144	
395	1274	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00654	419679		2745		2745	220	2965	
396	1275	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0261	334486		8730		8730	698	9428	Казахстан
397	1276	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04266	349459		14908		14908	1193	16101	
398	1277	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /внутренняя поверхность/	м2 поверхности	3,74	937,3 339,62	20,49 3,25	3506 1270	76 12	2159	1193 376	5075	
399	1278	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой /ЭПП 2 слоя/	м2 поверхности	3,74	1771,2 535,77	213,89 112,26	6624 2004	800 420	3821	2254 710	9588	
400	1279	Е11-080101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	3,74	1111,21 319,24	6,93 3,25	4156 1194	26 12	2936	1122 422	5700	
401	1280	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /Пенетрон/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,74	2307,18 821,64	20,76 7,19	8629 3073	78 27	5478	2480 889	11998	
402	1281	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02844	947303,75 86710	1500,75 690,27	26941 2466	43 20	24433	2262 2336	31539	
403	1282	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03238	920790,34 60996,6	10342,8 4051,23	29815 1975	335 131	27505	1959 2542	34316	
404	1283	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,16264	101,12 54,49	2,72 0,33	320 172	9 1	139	120 35	475	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405	1284	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,16264	169,68 63,68	3,87 0,65	537 201	12 2	323	140 54	731	
406	1285	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,48702	86810,52 45517,5	28459,43 10238,57	42278 22168	13860 4986	6250	18736 4881	65895	
407	1286	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,48702	887579		432269		432269	34581	466850	Казахстан
408	1287	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,12358	101,12 54,49	2,72 0,33	1428 770	39 5	620	534 157	2119	
409	1288	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,12358	169,68 63,68	3,87 0,65	2396 899	54 9	1442	627 242	3265	
410	1289	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,43574	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	1306515 107470	11265 2406	1187780	129653 114893	1551061	
411	1290	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,63646	101,12 54,49	2,72 0,33	4210 2269	114 14	1828	1575 463	6248	
412	1291	Е11-130301-1412 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	41,63646	479,73 40,96	4,53 0,98	19974 1705	189 41	18080	1205 1694	22873	
413	1292	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14013	86810,52 45517,5	28459,43 10238,57	12165 6378	3988 1435	1798	5391 1404	18960	
414	1293	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,14013	887579		124376		124376	9950	134326	Казахстан
415	1294	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,06377	169,68 63,68	3,87 0,65	690 259	16 3	415	180 70	940	
416	1295	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	72	30		2160		2160	173	2333	
			Итого по разделу: 7. Разные работы					66463419	2032525	39669596	23228793	33337383	
			ИТОГО:					24761282	1445586		7175364	96867577	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		1453014				98320590	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		1327328				99647918	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		1992958				101640876	
			Непредвиденные работы и затраты									106728146	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			12 %		12807378				119535524	
			НДС									110 106 547,42	
			Итого с НДС									*11 797 130,08*	
			Итого со скидкой 7,88801208829371 %										
			в том числе НДС, 12%										

Заказчик:
и. о. руководителя отдела
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жакибаев С. С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Карашев А.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)