Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **доп. соглашение №185/22-1-2 от 07.06.2023г. к договору подряда №185/22 от 26.09.2022г**

Наименование строительства и его адрес: **"Пристройка к зданию районной больницы в с. Б.Момышулы Жуалинского района, Жамбылской области"**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Пристройка к зданию районной больницы в с. Б.Момышулы Жуалинского района, Жамбылской области"	32 042 622,25	32 042 622,25	28 609 484,20	3 433 138,05		14 415 999,31	12 871 428,00	1 544 571,31	
2	Удержание 5%	1 602 131,12	1 602 131,12				720 799,97			
3	**Всего к оплате**	**30 440 491,13**	**30 440 491,13**				**13 695 199,34**			
4	В том числе НДС	3 261 481,20	3 261 481,20				1 467 342,79			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Абдыбеков Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

АВТОР ПРОЕКТА:
ТОО "Проект Мастер групп"

_____ Ыскаков Д.

Технический надзор
ТОО "КустанайСпецСтрой "

_____ Шакуов С.И.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Форма №2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор: № 185/22 от 26.09.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Пристройка к зданию районной больницы в с. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета № 02-01-01.Двери									
1	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,04	2588,34	50,27	13045	253	2152	7414	22096
		НР - 69%; СП - 8%			2111,16	20,76	10640	105		1637	
2	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,52	44253,00	--	111518	--	111518	--	120439
		СП - 8%			--	--	--	--		8921	
3	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2852,00	--	2852	--	2852	--	3080
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
4	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11,76	1605,72	174,53	18883	2052	5559	11003	32277
		НР - 90%; СП - 8%			958,50	81,10	11272	954		2391	
5	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	11,76	28817,00	--	338888	--	338888	--	365999
		СП - 8%			--	--	--	--		27111	
6	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11,22	1605,72	174,53	18016	1958	5304	10498	30795
		НР - 90%; СП - 8%			958,50	81,10	10754	910		2281	
7	2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	11,22	33208,00	--	372594	--	372594	--	402401
		СП - 8%			--	--	--	--		29808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				875796	4264	838867	28915	977087

							32667	1968	--	72377	
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
8	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	138,27	4067,38	73,36	562396	10144	386925	159729	779895
		НР - 94%; СП - 8%			1195,68	33,25	165327	4597		57770	
9	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	плинтусов	148,77	329,96	1,62	49088	240	4013	42254	98649
		НР - 94%; СП - 8%			301,37	0,78	44835	116		7307	
10	2206-0301-0660 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	7,51289	2426,00	--	18226	--	18226	--	19684
		СП - 8%			--	--	--	--		1458	
11	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	14,3	2689,77	21,02	38464	301	32537	5427	47402
		НР - 94%; СП - 8%			393,46	10,28	5626	147		3511	
12	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	16,82	312,80	0,81	5261	14	3249	1884	7717
		НР - 94%; СП - 8%			118,76	0,39	1998	7		572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				673436	10699	444950	209294	953347
							217786	4867	--	70618	
		РАЗДЕЛ 3. Перегородка из гипсокартонных плит									
13	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	перегородок (за вычетом проемов)	132,48	2734,40	27,67	362253	3666	200078	143935	546683
		НР - 90%; СП - 8%			1196,48	10,70	158509	1418		40495	
14	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	8,73573	917,00	--	8011	--	8011	--	8652
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
15	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	6,82272	6990,00	--	47691	--	47691	--	51506
		СП - 8%			--	--	--	--		3815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				417954	3666	255780	143935	606841
							158509	1418	--	44951	
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка									
16	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	152,78	2175,78	14,10	332416	2154	149035	163840	535956
		НР - 90%; СП - 8%			1186,19	5,35	181227	818		39700	
17	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	9,59306	917,00	--	8797	--	8797	--	9501
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
18	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхно	152,78	799,37	4,70	122128	719	41340	64237	201274
		НР - 80%; СП - 8%			524,08	1,49	80069	227		14909	

19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	окрашиваемой поверхно	152,78	774,04	4,74	118258	724	29945	70351	203698
		НР - 80%; СП - 8%			573,30	2,29	87589	350		15089	
20	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	оштукатуриваемой поверхно	91,92	1441,05	77,14	132462	7091	40005	72713	221589
		НР - 80%; СП - 8%			928,70	60,11	85366	5525		16414	
21	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Выравнивание смесью "АЛИНЕКС" стен и гипсокартонных перегородок	оштукатуриваемой поверхно	257,64	498,41	5,39	128410	1389	19492	86582	232192
		НР - 80%; СП - 8%			417,36	2,71	107529	699		17199	
22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке гипсокартонных перегородок	окрашиваемой поверхно	257,64	640,57	4,47	165036	1152	46323	94494	280293
		НР - 80%; СП - 8%			456,30	2,16	117561	557		20762	
23	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	оштукатуриваемой поверхно	257,64	1393,61	19,21	359050	4949	118898	189408	592335
		НР - 80%; СП - 8%			912,91	6,05	235203	1558		43877	
24	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	окрашиваемой поверхно	257,64	595,69	4,47	153473	1152	34760	94494	267805
		НР - 80%; СП - 8%			456,30	2,16	117561	557		19837	
		Откосы									
25	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхно	7,24	3109,52	44,41	22513	322	6199	12923	38271
		НР - 80%; СП - 8%			2208,86	22,35	15992	162		2835	
26	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	оштукатуриваемой поверхно	7,24	2255,56	21,08	16330	153	2315	11127	29654
		НР - 80%; СП - 8%			1914,58	6,58	13862	48		2197	
27	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	окрашиваемой поверхно	7,24	595,69	4,47	4313	32	977	2655	7526
		НР - 80%; СП - 8%			456,30	2,16	3304	16		557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1563186	19836	498086	862824	2620094
							1045261	10515	--	194080	
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка									
28	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	50,4	3171,25	24,51	159831	1236	39049	95890	276179
		НР - 80%; СП - 8%			2371,94	6,30	119546	317		20458	

29	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,03824	32315,00	--	33551	--	33551	--	36235
		СП - 8%			--	--	--	--		2684	
30	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из сухих смесей	отделываемой поверхно	50,4	698,82	7,50	35220	378	11374	18916	58467
		НР - 80%; СП - 8%			465,64	3,50	23468	176		4331	
31	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	окрашиваемой поверхно	50,4	855,10	3,31	43097	167	34969	6431	53491
		НР - 80%; СП - 8%			157,95	1,56	7961	78		3962	
32	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	поверхности облицов	42,72	3829,14	31,05	163581	1326	17498	116303	302275
		НР - 80%; СП - 8%			3388,50	14,55	144757	622		22391	
33	2206-0301-0126 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	42,72	2506,00	--	107056	--	107056	--	115621
		СП - 8%			--	--	--	--		8565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				542336	3107	243497	237540	842268
							295732	1194	--	62391	
		РАЗДЕЛ 6. Смета №02-01-02. Отопление									
34	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	0,02573	678,53	16,09	17	--	--	17	37
		НР - 98%; СП - 8%			662,44	5,43	17	--		3	
35	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	155	2287,00	--	354485	--	354485	--	382844
		СП - 8%			--	--	--	--		28359	
36	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,18	4092,00	--	737	--	737	--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
37	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	11	272,50	0,54	2997	6	99	2837	6301
		НР - 98%; СП - 8%			262,88	0,26	2892	3		467	
38	2304-1008-0419 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	11	8540,00	--	93940	--	93940	--	101455
		СП - 8%			--	--	--	--		7515	
39	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром д-32 мм. Установка	шт.	2	2164,82	116,18	4330	232	596	3482	8437
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	3502	52		625	
40	2304-0901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15170,00	--	30340	--	30340	--	32767

		СП - 8%			--	--	--	--		2427	
41	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 32 мм. Приварка	фланец	4	548,84	32,04	2195	128	84	1963	4491
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	1983	--		333	
42	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1148,00	--	4592	--	4592	--	4959
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
43	2304-0902-1913 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21155,00	--	42310	--	42310	--	45695
		СП - 8%			--	--	--	--		3385	
44	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	51,5	1891,23	17,99	97399	927	76649	19773	126546
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	19823	354		9374	
45	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1297,69	17,99	22061	306	15211	6527	30875
		НР - 98%; СП - 8%			384,91	6,87	6544	117		2287	
46	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80,5	84,07	1,16	6767	93	56	6486	14314
		НР - 98%; СП - 8%			82,21	--	6618	--		1060	
47	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	793,63	39,07	9524	469	289	8757	19743
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	8766	170		1462	
48	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	12	583,00	--	6996	--	6996	--	7556
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
49	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	трубопровода	0,0805	57553,78	--	4633	--	135	4453	9813
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	4498	--		727	
50	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,01	2843,85	39,07	5716	79	4169	1467	7758
		НР - 98%; СП - 8%			730,51	14,13	1468	28		575	
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,06	90,64	2,40	1274	34	629	424	1834
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	611	4		136	
52	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	14,06	249,05	6,19	3502	87	2879	377	4189
		НР - 69%; СП - 8%			38,11	0,78	536	11		310	
53	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	изоляции	0,06	37079,92	1125,96	2225	68	663	1160	3655
		НР - 76%; СП - 8%			24900,85	531,36	1494	32		271	

54	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-	м3	0,099	16499,00	--	1633	--	1633	--	1764
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		Демонтажные работы									
55	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	8	1066,89	48,29	8535	386	--	6007	15706
		НР - 72%; СП - 8%			1018,60	24,30	8149	194		1163	
56	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.(20мм) Разборка	трубопроводов	24	392,38	3,05	9417	73	776	6188	16853
		НР - 72%; СП - 8%			357,00	1,09	8568	26		1248	
57	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,053	96,00	--	5	--		--	5
					--	--	--	--		--	
58	4102-0101-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	0,053	213,00	--	11	--		--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				715642	2888	637268	69918	848404
		РАЗДЕЛ 7. Смета №02-01-03. Вентиляция									
		В1									
59	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	поверхности воздухов	8,4	5453,16	41,75	45807	351	33318	12029	62462
		НР - 98%; СП - 8%			1444,97	16,27	12138	137		4627	
60	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	поверхности воздухов	6,4	5122,91	41,75	32787	267	21832	10576	46832
		НР - 98%; СП - 8%			1670,00	16,27	10688	104		3469	
61	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	10	1506,91	54,40	15069	544	1380	13015	30331
		НР - 98%; СП - 8%			1314,50	13,61	13145	136		2247	
62	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	10	2400,00	--	24000	--	24000	--	25920
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
63	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4419,82	46,56	4420	47	3749	625	5448
		НР - 98%; СП - 8%			624,09	13,61	624	14		404	
64	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15	655,00	--	9825	--	9825	--	10611
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
65	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,74	21846,94	1380,74	16167	1022	1630	10643	28954
		НР - 76%; СП - 8%			18263,20	660,96	13515	489		2145	
66	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с	м3	0,9176	16499,00	--	15139	--	15139	--	16351
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
		ВЕ1-ВЕ4									

67	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	поверхности воздухов	1,5	5287,79	52,57	7932	79	5117	2712	11495
		НР - 98%; СП - 8%			1823,98	20,73	2736	31		851	
68	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	поверхности воздухов	0,9	5122,91	41,75	4611	38	3070	1487	6586
		НР - 98%; СП - 8%			1670,00	16,27	1503	15		488	
69	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	7	1506,91	54,40	10548	381	966	9111	21232
		НР - 98%; СП - 8%			1314,50	13,61	9201	95		1573	
70	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2400,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
71	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	2460,00	--	12300	--	12300	--	13284
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
72	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
73	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,081	21846,94	1380,74	1770	112	179	1165	3169
		НР - 76%; СП - 8%			18263,20	660,96	1479	54		235	
74	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-	м3	0,10044	16499,00	--	1657	--	1657	--	1790
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				208141	2839	140272	61363	291064
							65029	1074	--	21562	

РАЗДЕЛ 8. Смета №02-01-04. Электроосвещение

75	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	9	2369,19	15,25	21323	137	12032	6631	30191
		НР - 72%; СП - 8%			1017,08	6,30	9154	57		2236	
76	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	9	5088,00	--	45792	--	45792	--	49455
		СП - 8%			--	--	--	--		3663	
77	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	8	2369,19	15,25	18954	122	10695	5895	26836
		НР - 72%; СП - 8%			1017,08	6,30	8137	50		1988	
78	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2022,00	--	12132	--	12132	--	13103
		СП - 8%			--	--	--	--		971	

79	2307-0102-1301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1725,00	--	3450	--	3450	--	3726
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
80	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1309,35	135,08	3928	405	212	2460	6899
		НР - 72%; СП - 8%			1103,72	35,26	3311	106		511	
81	2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	11454,00	--	34362	--	34362	--	37111
		СП - 8%			--	--	--	--		2749	
82	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1869,39	670,86	5608	2013	405	3289	9609
		НР - 72%; СП - 8%			1063,34	459,18	3190	1378		712	
83	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	3	7499,00	--	22497	--	22497	--	24297
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
84	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные 8W, напряжение электрической сети 220 В, ЛТБЦ-8	шт.	3	673,00	--	2019	--	2019	--	2181
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
85	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь TL- D1 8W, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	226,00	--	452	--	452	--	488
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
86	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, модели TL- D36W напряжение электрической сети 220 В	шт.	24	373,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
87	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, модели PL C26W, напряжение электрической сети 220 В	шт.	3	678,00	--	2034	--	2034	--	2197
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
88	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования, материалов п.2	Стартер 220В, 80С-220	шт	51	36,43	--	1858	--	1858	--	2007
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
		Электроустановочные изделия									
89	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	11	220,18	0,19	2422	2	370	1477	4211
		НР - 72%; СП - 8%			186,40	0,09	2050	1		312	
90	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	285,00	--	2850	--	2850	--	3078
		СП - 8%			--	--	--	--		228	

91	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
92	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	177,27	0,19	532	1	29	362	965
		НР - 72%; СП - 8%			167,42	0,08	502	--		71	
93	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	235,00	--	705	--	705	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
94	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	483,78	3,20	1451	10	68	991	2638
		НР - 72%; СП - 8%			457,64	1,26	1373	4		195	
95	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	340,00	--	1020	--	1020	--	1102
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
96	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки для установки розеток и выключателей (Л48УХЛ3)	шт.	17	41,00	--	697	--	697	--	753
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
97	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3	шт.	17	42,00	--	714	--	714	--	771
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
98	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4095,10	1320,30	4095	1320	83	2302	6909
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	505,48	2692	505		512	
99	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
100	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.(16А, 10А,) Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2636,50	23,66	13182	118	6679	4597	19202
		НР - 72%; СП - 8%			1277,00	--	6385	--		1422	
101	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
102	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	473,00	--	1419	--	1419	--	1533

		СП - 8%			--	--	--	--		114	
103	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
104	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	245	282,63	2,37	69246	582	3448	46973	125516
		НР - 72%; СП - 8%			266,19	0,10	65216	25		9298	
105	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 20 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2	379,22	3,52	758	7	165	424	1277
		НР - 72%; СП - 8%			293,09	1,39	586	3		95	
106	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	247,45	24,00	--	5939	--	5939	--	6414
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
107	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,04	386,00	--	787	--	787	--	850
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
108	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	247	320,61	145,80	79190	36012	11167	31020	119027
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	32011	11072		8817	
109	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	276380,00	--	9673	--	9673	--	10447
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
110	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	177802,00	--	37338	--	37338	--	40325
		СП - 8%			--	--	--	--		2987	
		Для электроснабжения ЩО1 от сущ. ВРУ									
111	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	55	282,63	2,37	15545	131	774	10545	28177
		НР - 72%; СП - 8%			266,19	0,10	14640	6		2087	
112	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая д - 25мм	м	55,55	136,00	--	7555	--	7555	--	8159
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
113	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	320,61	145,80	17633	8019	2486	6907	26504
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	7128	2465		1963	
114	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	713861,00	--	39262	--	39262	--	42403
		СП - 8%			--	--	--	--		3141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				505833	48878	300578	123873	680084
							156376	15671	--	50377	

РАЗДЕЛ 9. Смета№ 2-01-05. Пожарная сигнализация

115	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	3	2364,08	0,21	7092	1	226	4187	12182
		НР - 61%; СП - 8%			2288,20	--	6865	--		902	
116	2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	19402,00	--	19402	--	19402	--	20954
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
117	1308-0105-0108 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	1	10442,22	--	10442	--	1370	6532	18332
		НР - 72%; СП - 8%			9072,00	--	9072	--		1358	
118	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1	6917,00	--	6917	--	6917	--	7470
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
119	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	15	2625,76	2,08	39386	31	475	23717	68151
		НР - 61%; СП - 8%			2592,00	--	38880	--		5048	
120	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	15	1653,00	--	24795	--	24795	--	26779
		СП - 8%			--	--	--	--		1984	
121	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	2625,76	2,08	7877	6	95	4743	13630
		НР - 61%; СП - 8%			2592,00	--	7776	--		1010	
122	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	1349,00	--	4047	--	4047	--	4371
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
123	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	664,38	--	3322	--	19	2015	5763
		НР - 61%; СП - 8%			660,50	--	3303	--		427	
124	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5	154,00	--	770	--	770	--	832
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
125	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	48,00	--	864	--	864	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
126	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель-канал диаметром 15х10 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	180	282,63	2,37	50874	427	2533	34511	92216
		НР - 72%; СП - 8%			266,19	0,10	47914	18		6831	
127	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	180	46,00	--	8280	--	8280	--	8942
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
128	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных кабель-каналах	м кабеля	180	320,61	145,80	57709	26244	8137	22606	86740

		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	23328	8069		6425	
129	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,18	16715,00	--	3009	--	3009	--	3249
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				244787	26709	80939	98311	370544
		РАЗДЕЛ 10. Смета № 02-01-06. Оповещение о пожаре									
130	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	7024,31	1,17	21073	4	114	12783	36564
		НР - 61%; СП - 8%			6985,00	--	20955	--		2708	
131	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,26	917,00	--	1155	--	1155	--	1248
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
132	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Табло светозвуковое эвакуации - Блик-СЭУ	шт.	3	759,00	--	2277	--	2277	--	2459
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
133	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	1	510,88	21,36	511	21	36	277	851
		НР - 61%; СП - 8%			453,60	--	454	--		63	
134	2308-0306-0701 РСНБ РК 2015	Датчик разбития стекла BG-2000	шт.	1	4525,00	--	4525	--	4525	--	4887
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
135	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	347,48	14,47	13899	579	2276	8051	23707
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	11044	139		1756	
136	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	7	1746,00	--	12222	--	12222	--	13200
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
137	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	40	90,62	1,17	3625	47	444	2257	6352
		НР - 72%; СП - 8%			78,36	0,01	3134	--		471	
138	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ	км	0,04	162625,00	--	6505	--	6505	--	7025
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
		Для электроснабжения прибора "Гранит-3 от ЩО1									
139	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	11	282,63	2,37	3109	26	155	2109	5635
		НР - 72%; СП - 8%			266,19	0,10	2928	1		417	
140	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	11	24,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

141	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	320,61	145,80	3527	1604	497	1381	5301
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	1426	493		393	
142	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	276380,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				75732	2280	33510	26858	110797
		РАЗДЕЛ 11. Смета № 06-01. Теплосеть									
143	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	241,164	213,53	203,63	51496	49109	--	15113	71937
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	2387	18603		5329	
144	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	50,51	275,59	251,61	13920	12709	3	4300	19678
		НР - 72%; СП - 8%			23,91	94,33	1208	4765		1458	
145	4101-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	93,4434	438,00	--	40928	--		--	44202
		СП - 8%			--	--	--	--		3274	
146	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,02083	1483,97	--	13387	--	--	9638	24867
		НР - 72%; СП - 8%			1483,97	--	13387	--		1842	
147	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	225,166	18,16	18,16	4090	4090	--	1141	5649
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,04	--	1585		418	
148	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	225,166	156,87	74,79	35321	16839	--	18822	58474
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	18482	7660		4331	
149	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,0184	766,41	--	19174	--	--	13806	35618
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	19174	--		2638	
150	2304-0902-1023 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14123,00	--	28246	--	28246	--	30506
		СП - 8%			--	--	--	--		2260	
151	2304-0902-1601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15669,00	--	31338	--	31338	--	33845
		СП - 8%			--	--	--	--		2507	

152	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1148,00	--	4592	--	4592	--	4959
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
153	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2173,00	--	8692	--	8692	--	9387
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
154	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8	км трубопровода	0,15	1030756,14	455492,60	154613	68324	1815	102042	277188
		НР - 99%; СП - 8%			563157,00	123992,87	84474	18599		20532	
155	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	151,5	1660,00	--	251490	--	251490	--	271609
		СП - 8%			--	--	--	--		20119	
156	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,035	984805,35	445890,77	34468	15606	314	22500	61525
		НР - 99%; СП - 8%			529955,00	119382,48	18548	4178		4557	
157	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	35,35	583,00	--	20609	--	20609	--	22258
158	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	трубопровода	0,15	59643,84	--	8947	--	565	8298	18624
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	8382	--		1380	
159	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	57553,78	--	2014	--	58	1936	4267
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	1956	--		316	
160	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	347138,79	105411,35	26035	7906	174	19978	49694
		НР - 99%; СП - 8%			239396,00	29662,04	17955	2225		3681	
161	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	75,75	1087,00	--	82340	--	82340	--	88927
		СП - 8%			--	--	--	--		6587	
162	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,075	62554,22	--	4692	--	501	4149	9548
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	4191	--		707	
163	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1405,35	912,28	5621	3649	--	2926	9232
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,89	1972	984		684	
164	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16	шт.	2	6011,00	--	12022	--	12022	--	12984
		СП - 8%			--	--	--	--		962	

165	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	2001,00	--	4002	--	4002	--	4322
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
166	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	37,14	1272,35	11,77	47255	437	44323	1775	52952
		НР - 69%; СП - 8%			67,17	2,07	2495	77		3922	
167	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,042	74170,08	1117,72	3115	47	2110	744	4168
		НР - 76%; СП - 8%			22804,40	518,40	958	22		309	
168	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 76 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	7002,25	3294,52	28009	13178	3879	14863	46302
		НР - 99%; СП - 8%			2737,92	1015,37	10952	4061		3430	
169	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	8509,77	4166,38	17020	8333	2770	8442	27499
		НР - 99%; СП - 8%			2958,72	1304,93	5917	2610		2037	
170	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00254	482662,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
171	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02704	101966,51	6464,26	2757	175	212	1643	4752
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	2370	11		352	
172	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02704	524312,00	--	14177	--	14177	--	15312
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
173	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,07448	482662,00	--	35950	--	35950	--	38826
		СП - 8%			--	--	--	--		2876	
174	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон для опоры В20. Устройство	м3	0,843	20214,81	1091,24	17041	920	15088	1121	19615
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	1033	198		1453	
175	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	65	634,03	152,43	41212	9908	1973	37605	85122
		НР - 118%; СП - 8%			451,25	39,03	29331	2537		6305	
176	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	65	804,00	--	52260	--	52260	--	56441
		СП - 8%			--	--	--	--		4181	
177	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Плита опорная 76 Т43.03 серия 4.903-10(прим)	т	0,04205	482662,00	--	20296	--	20296	--	21920
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
		Канал КЛ60х45 (6,37м)									

178	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые. перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,17	11487,50	2736,31	13440	3201	5513	6747	21803
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	4726	992		1615	
179	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0.5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (Л4-8)	м3	0,72	61240,00	--	44093	--	44093	--	47620
		СП - 8%			--	--	--	--		3527	
180	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 (Л4д-8)СТ РК 937-92	м3	0,09	51463,00	--	4632	--	4632	--	5002
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
181	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ((П5-8) СТ РК 937-92	м3	0,32	54424,00	--	17416	--	17416	--	18809
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
182	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 (П5д-8)СТ РК 937-92	м3	0,04	54424,00	--	2177	--	2177	--	2351
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
183	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	16	11487,50	2736,31	183800	43781	75390	92272	298158
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	64629	13568		22086	
184	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л6-8)	м3	7,2	65513,00	--	471694	--	471694	--	509429
		СП - 8%			--	--	--	--		37735	
185	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (Л6д-8)	м3	1,76	63527,00	--	111808	--	111808	--	120752
		СП - 8%			--	--	--	--		8945	
186	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 (П8-8)СТ РК 937-92	м3	5,6	54424,00	--	304774	--	304774	--	329156
		СП - 8%			--	--	--	--		24382	
187	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 (П8д-8)СТ РК 937-92	м3	1,44	54424,00	--	78371	--	78371	--	84640
		СП - 8%			--	--	--	--		6270	
188	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,09	11487,50	2736,31	12521	2983	5135	6286	20312
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	4403	924		1505	

189	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Лу-4-8)	м3	0,69	65513,00	--	45204	--	45204	--	48820
		СП - 8%			--	--	--	--		3616	
190	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 (П5-8)СТ РК 937-92	м3	0,32	54424,00	--	17416	--	17416	--	18809
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
191	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка торцов бетоном класса В7,5 (М-100)	м3	0,08	19510,12	1334,27	1561	107	1204	249	1954
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	250	24		145	
192	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001	891873,39	1305,39	892	1	655	215	1196
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	236	1		89	
193	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,67	11487,50	2736,31	19184	4570	7868	9631	31120
		НР - 118%; СП - 8%			4039,29	847,98	6746	1416		2305	
194	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 (Л4-8)	м3	0,87	61240,00	--	53279	--	53279	--	57541
		СП - 8%			--	--	--	--		4262	
195	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 (П8-8)СТ РК 937-92	м3	0,35	54424,00	--	19048	--	19048	--	20572
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
196	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 (П8д-8)СТ РК 937-92	м3	0,18	54424,00	--	9796	--	9796	--	10580
197	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	63327,00	--	13932	--	13932	--	15046
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
198	2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	5557,00	--	5557	--	5557	--	6002
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
199	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка торцов бетоном класса В7,5 (М-100)	м3	0,13	19510,12	1334,27	2536	173	1958	404	3175
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	405	38		235	

200	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0015	891873,39	1305,39	1338	2	982	323	1793
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	354	1		133	
		Деформационный шов для канала КЛ 60х45 в сухих грунтах (1шт)									
201	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка Стен приямков и каналов из кирпича (защитная стенка).	м3 кладки	0,039	23716,29	2161,08	925	84	602	239	1257
		НР - 93%; СП - 8%			6128,50	466,56	239	18		93	
202	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,245	1705,75	62,10	418	15	352	51	507
		НР - 91%; СП - 8%			208,06	22,81	51	6		38	
203	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Заливка шва битумом	т	0,0138	121441,00	--	1676	--	1676	--	1810
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
204	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом на нефтебитуме в 1 слой	м2	0,73	2831,98	83,46	2067	61	1065	668	2954
		НР - 69%; СП - 8%			1289,68	36,77	941	27		219	
205	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом на нефтебитумем. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	0,73	1326,97	83,46	969	61	507	295	1365
		Деформационный шов для канала КЛ 90х45 в сухих грунтах (2шт)									
206	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка Стен приямков и каналов из кирпича (защитная стенка).	м3 кладки	0,078	23716,29	2161,08	1850	169	1203	478	2515
		НР - 93%; СП - 8%			6128,50	466,56	478	36		186	
207	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,7	1705,75	62,10	1194	43	1005	147	1448
		НР - 91%; СП - 8%			208,06	22,81	146	16		107	
208	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Заливка шва битумом	т	0,038	121441,00	--	4615	--	4615	--	4984
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
209	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом на нефтебитуме в 1 слой	м2	1,72	2831,98	83,46	4871	144	2509	1574	6961
		НР - 69%; СП - 8%			1289,68	36,77	2218	63		516	

210	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом на нефтебитумем. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	1,72	1326,97	83,46	2282	144	1194	695	3216
		НР - 69%; СП - 8%			548,80	36,77	944	63		238	
		Камера теплофикационная УТ-1 тип 2 в сухих грунтах (2шт)									
211	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,91	15881,85	1091,24	14452	993	12344	1210	16915
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	1115	214		1253	
212	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	11,32	28048,60	1180,81	317510	13367	201130	125572	478529
		НР - 118%; СП - 8%			9100,08	300,73	103013	3404		35447	
213	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09148	19430,44	1348,90	1777	123	26	1512	3553
		НР - 91%; СП - 8%			17793,54	370,40	1628	34		263	
214	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09148	214611,00	--	19633	--	19633	--	21203
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
215	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,23145	19590,23	987,43	4534	229	66	3924	9135
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	4239	73		677	
216	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,23145	234691,00	--	54319	--	54319	--	58665
		СП - 8%			--	--	--	--		4346	
217	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00474	14741,40	1381,64	70	7	--	60	140
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	63	3		10	
218	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00474	234691,00	--	1112	--	1112	--	1201
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
219	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм (поз.4)	т	0,0075	234691,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
220	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00356	891873,39	1305,39	3171	5	2328	765	4250
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	838	2		315	
221	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	58953,00	--	117906	--	117906	--	127338
		СП - 8%			--	--	--	--		9432	
222	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3412,00	--	6824	--	6824	--	7370

		СП - 8%			--	--	--	--		546	
223	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883,00	--	20883	--	20883	--	22554
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
224	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	21,76	347,00	--	7551	--	7551	--	8155
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
225	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,33	1584,35	65,37	32210	1329	12567	15473	51498
		НР - 80%; СП - 8%			900,82	50,56	18314	1028		3815	
		Выход трубы из канала									
226	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	18382,89	1091,24	2757	164	2409	199	3193
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	184	35		237	
227	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,3	21556,36	1334,27	28023	1735	22233	4039	34627
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	4055	384		2565	
228	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0014	891873,39	1305,39	1249	2	917	301	1674
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	330	1		124	
229	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	6,98	14741,40	1381,64	102895	9644	219	88353	206547
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	93032	4058		15300	
230	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	225938,00	--	1193	--	1193	--	1288
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
231	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017	234691,00	--	399	--	399	--	431
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
232	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	58953,00	--	58953	--	58953	--	63669
		СП - 8%			--	--	--	--		4716	
233	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00211	761438,42	6557,32	1606	14	1466	152	1898
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	126	3		141	

234	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	1,52	163,53	5,88	249	9	140	70	344
		НР - 69%; СП - 8%			66,05	1,04	100	2		26	
235	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	0,02	409,39	1,17	8	--	--	6	16
		НР - 79%; СП - 8%			407,95	--	8	--		1	
236	1141-0105-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Асфальт литой. Приготовление	т	0,00078	39789,21	6121,19	31	5	19	6	40
		НР - 79%; СП - 8%			8704,80	1007,32	7	1		3	
237	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	4E-06	92773,23	6995,65	1	--	1	--	1
					5931,90	3374,91	--	--		--	
		Демонтажные работы									
		(Участок от сущ. камеры до УТ1)									
238	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром д -80 мм. Демонтаж	задвижка	2	1530,24	269,40	3060	539	--	2002	5468
		НР - 72%; СП - 8%			1260,84	129,60	2522	259		405	
239	1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром д -76 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	трубопровода	40	472,11	101,53	18884	4061	154	11671	33000
		НР - 72%; СП - 8%			366,73	38,52	14669	1541		2444	
240	1216-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 118 мм. Разборка	м	20	840,81	--	16816	--	--	12108	31238
		НР - 72%; СП - 8%			840,81	--	16816	--		2314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3433527	298991	2500205	678539	4441029
							593396	96376	--	328967	

		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	137	308		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				41190	28789	8	7093	52148
							585	9269	--	3862	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12793707
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								371018
		Итого	Тенге								13164725
		Зимнее удорожание 0,9%	Тенге								118483
		Итого	Тенге								13283207
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								265664
		Итого	Тенге								13548871
		С понижающим коэффициентом 0,95	Тенге								12871428
		НДС 12%	Тенге								1544571,31
		Итого по акту выполненных работ с НДС	Тенге								14415999,31

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Шакуров С.И.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

АВТОР ПРОЕКТА:

ТОО "Проект Мастер групп"

_____ Ыскаков Д.