Наименование объекта: «Жилой комплекс расположенный по улице Тажибаевой , дом 157, Бостандыкский район, г. Алматы. Пятно 7»

Заказчик: ТОО «СК Барлас Курылыс»

Подрядчик: ТОО «Капитал Story KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2018 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка траншеи комплексными методами, включая шурфование существующих сетей коммуникаций вручную.	м3	1269	950	1205550	1169,00			1110550		0,0	92,1%	1110550		
2	Перевозка грунта в отвал на расстояние более 15км	м3	1269	1 000	1269000	1169,00			1169000		0,0	92,1%	1169000		
3	Доработка грунта вручную	м3	35,00	400	14000	30,00			12000		0,0	85,7%	12000		
4	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	46,0	2 160	99360	46,00			99360		0,0	100,0%	99360		
5	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	328,0	2 160	708480	328,00			708480		0,0	100,0%	708480		
6	Обратная засыпка местного грунта	м3	1098,0	1 200	1317600	1000,00			1200000		0,0	91,1%	1200000		
	Устройство сети В1														
7	Укладка ПЭ100 труб д.160х11,8мм SDR 13,6 с использованием грузоподъемных механизмов	пм	460,0	9 243	4251780	460,00			4251780		0,0	100,0%	4251780		
8	устройство стальных труб ф159мм с внутренней и наружной изоляцией	пм	69,8	36 400	2540720	22,00			800800		0,0	31,5%	800800		
9	устройство детекционной ленты "Осторожно Водопровод"	пм	529,0	119	62951	483,00			57477		0,0	91,3%	57477		
10	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 150 мм	шт	9	176 000	1584000	9,00			1584000		0,0	100,0%	1584000		
11	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 50 мм	шт	7	69 000	483000	5,00			345000		0,0	71,4%	345000		

12	устройство вантуза ф50мм	шт	1	101 900	101900	1,00			101900		0,0	100,0%	101900	
13	устройство пожарных гидрантов	шт	10	86 000	860000	7,00			602000		0,0	70,0%	602000	
14	устройство подставок пожарных	шт	10	114 000	1140000	7,00			798000		0,0	70,0%	798000	
15	Монтаж гильз для трубы ф 160х11,8 мм и ст.тр. ф159	шт	24	33 000	792000	18,00			594000		0,0	75,0%	594000	
16	устройство футляров из стальных труб ф426х7мм с изоляцией	м	33	71 500	2359500	33,00			2359500		0,0	100,0%	2359500	
17	Заделка концов футляров	шт	8	27 600	220800	8,00			220800		0,0	100,0%	220800	
18	Монтаж фланцев приварных ф 150 мм	шт	18	23 500	423000	18,00			423000		0,0	100,0%	423000	
19	Монтаж накидных фланцев ф 160 мм	шт	18	18 200	327600	18,00			327600		0,0	100,0%	327600	
20	Монтаж втулки под фланец ф160 мм	шт	18	22 700	408600	18,00			408600		0,0	100,0%	408600	
21	устройство отводов ПЭ100 ф160	шт	4	59 000	236000	4,00			236000		0,0	100,0%	236000	
22	Болтовые соединения в комплекте(болт, гайка, шайба 2шт)	компл	608	1 100	668800	608,00			668800		0,0	100,0%	668800	
23	прокладки паронитовые ф150мм	шт	18	1 500	27000	18,00			27000		0,0	100,0%	27000	
24	Монтаж колец железобетонных ф 2000 мм,h=890 мм	шт	11	32 650	359150	6,00			195900		0,0	54,5%	195900	
25	Монтаж колец железобетонных ф 2000 мм,h=590 мм	шт	6	27 200	163200				0		0,0	0,0%	0	
26	Монтаж днищ ПН 20	шт	6	37 700	226200	2,00			75400		0,0	33,3%	75400	
27	Монтаж плит 1ПП20-2	шт	6	57 400	344400	2,00			114800		0,0	33,3%	114800	
28	Монтаж колец железобетонных ф 1500 мм,h=890 мм	шт	7	29 000	203000	7,00			203000		0,0	100,0%	203000	
29	Монтаж колец железобетонных ф 1500 мм,h=590 мм	шт	14	24 000	336000	7,00			168000		0,0	50,0%	168000	
30	Монтаж днищ ПН 15	шт	7	30 500	213500	6,00			183000		0,0	85,7%	183000	
31	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	7	47 400	331800	6,00			284400		0,0	85,7%	284400	
32	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры Ф 20 AI	шт	12	21 560	258720	8,00			172480		0,0	66,7%	172480	
33	Монтаж горловин КО 6	шт	18	3 250	58500	8,00			26000		0,0	44,4%	26000	

34	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	512	1 250	640000	512,00			640000		0,0	100,0%	640000		
35	Монтаж люков чугунных	шт	12	33 000	396000	8,00			264000		0,0	66,7%	264000		
36	Промывка трубопроводов	м	529	700	370300	471,00			329700		0,0	89,0%	329700		
37	Дезинфекция трубопроводов	м	529	600	317400	471,00			282600		0,0	89,0%	282600		
	Итого по сети В1:				**25319811**				**21044927**		**0,0**		**21044927**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**25319811**				**21044927**		0,0		**21044927**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**25 319 811**					**21044927**		**0**		21044927		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**21521839**				**17888188**		0				
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**3797972**				**3156739**		0,0				
	ИТОГО				**25319811**				**17888188**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2 Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и _____
инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы:

4.1 Завершен _____
4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК:
_____
(должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОТП _____
инженер ПТО _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

ТОО «Барлас Курылыс»
Инженер ОТиТБ