Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **доп. соглашение №185/22-1-2 от 07.06.2023г. к договору подряда №185/22 от 26.09.2022г**

Наименование строительства и его адрес: **"Пристройка к зданию районной больницы в с. Б.Момышулы Жуалинского района, Жамбылской области"**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Пристройка к зданию районной больницы в с. Б.Момышулы Жуалинского района, Жамбылской области"	36 270 633,28	36 270 633,28	28 609 484,20	3 433 138,05		4 228 011,03	3 775 009,85	453 001,18	
2	Удержание 5%	1 813 531,67	1 813 531,67				211 400,55			
3	**Всего к оплате**	**34 457 101,61**	**34 457 101,61**				**4 016 610,48**			
4	В том числе НДС	3 691 832,33	3 691 832,33				430 351,13			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Абдыбеков Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

АВТОР ПРОЕКТА:
ТОО "Проект Мастер групп"

_____ Ыскаков Д

Технический надзор
ТОО "КустанайСпецСтрой "

_____ Шакуов С.И.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"
доп. соглашение №185/22-1-2 от 07.06.2023г. к договору подряда №185/22 от 26.09.2022г

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2023 года

по объекту "Пристройка к зданию районной больницы в с. Б.Момышулы Жуалинского района, Жамбылской области"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге									
							С начала строительства по отчетный месяц всего					За отчетный месяц всего				
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат		Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	1	**Здания районной больницы**	**25 935 006,00**			**25 935 006,00**					-					
	1	Земляные работы	579 926,00			579 926,00	100%	579 926,00			579 926,00					
	2	Фундаменты	1 663 760,00			1 663 760,00		1 663 760,00			1 663 760,00					
	3	КМ часть	3 009 291,00			3 009 291,00	100%	3 009 291,00			3 009 291,00					
	4	Стены	331 801,00			331 801,00	100%	331 801,00			331 801,00					
	5	кровля	4 953 637,00			4 953 637,00	100%	4 953 637,00			4 953 637,00					
	6	двери	6 513 523,00			6 513 523,00	100%	6 513 523,00			6 513 523,00		1 537 805,00			1 760 764,00
	7,00	полы	1 645 736,00			1 645 736,00	100%	1 645 736,00			1 645 736,00					
	8	перегородки из гипсокардонных плит	606 841,00			606 841,00	100%	606 841,00			606 841,00					
	9	внутренняя отделка	2 620 094,00			2 620 094,00	100%	2 620 094,00			2 620 094,00					
	10	наружная отделка	842 268,00			842 268,00		842 268,00			842 268,00					
	11	разные работы	867 239,00			867 239,00		867 239,00			867 239,00					
	2	**Отопление**	**848 404,00**			**848 404,00**	**100%**	**848 404,00**			**848 404,00**					
	3	**Вентиляцию**	**291 065,00**			**291 065,00**	**100%**	**291 065,00**			**291 065,00**					
	4	**Электроосвещение**	**680 084,00**			**680 084,00**	**100%**	**680 084,00**			**680 084,00**					
	5	**Пожарная сигнализация**	**370 546,00**			**370 546,00**	**100%**	**370 546,00**			**370 546,00**					
	6	**Оповещение о пожаре**	**110 797,00**			**110 797,00**	**100%**	**110 797,00**			**110 797,00**					
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**25 935 006,00**	-		**25 935 006,00**		**25 935 006,00**	-		**25 935 006,00**		**1 760 764,00**	-		**1 760 764,00**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-1	**Тепло сеть**	**4 441 031,00**			**4 441 031,00**	**100%**	**4 441 031,00**			**4 441 031,00**					
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	**4 441 031,00**			**4 441 031,00**		**4 441 031,00**			**4 441 031,00**					
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Вертикальная планировка	**52 147,00**			52 147,00		**52 147,00**			52 147,00					
		Покрытие	1 760 765,00			1 760 765,00		1 760 765,00			1 760 765,00		1 760 765,000			1 537 805,00
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	**1 812 912,00**			**1 812 912,00**		**1 812 912,00**			**1 812 912,00**		**1 537 805,00**			**1 537 805,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ1-7	**32 188 949,00**			**32 188 949,00**		**32 188 949,00**			**32 188 949,00**		**3 752 215,00**			**3 752 215,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
11	НДЗ РК 8.04-05	**Временные здания и сооружения 2,9%**	**933 480**			**933 480**		**933 480**			**933 480**		**108 814**			**108 814**
		Всего по главе	**933 480**			**933 480**		**933 480**			**933 480**		**108 814**			**108 814**
		Итого по главам 1-8	**33 122 429**			**33 122 429**		**33 122 429**			**33 122 429**		**3 861 029,24**			**3 861 029,24**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
13	НДЗ РК 8.04 06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%**	**298 102**			**298 102**		298 101,86			298 102		**34 749,26**			**34 749**
		Всего по главе	**298 102**			**298 102**		**298 101,86**			**298 102**		**34 749,26**			**34 749**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**33 420 530,4**	-		**33 420 530,38**		**33 420 530,38**			**33 420 530,38**		**3 895 778,50**			**3 895 778,50**
14	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**668 411**			**668 411**		**668 411**			**668 411**		**77 915,57**			**77 915,57**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**34 088 941,0**	-		**34 088 941,0**		**34 088 941,0**	-		**34 088 941,0**		**3 973 694,07**			**3 973 694,07**
		с понижающим коэффициентом 0,95	**32 384 494,0**			**32 384 494,0**		**32 384 494,0**			**32 384 494,0**		**3 775 009,85**			**3 775 009,85**
17	Налоговый	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**			**3 886 139,28**	**3 886 139,28**				**3 886 139,28**	**3 886 139,28**				**453 001,18**	**453 001,18**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**32 384 494,0**	-	**3 886 139,28**	**36 270 633,28**		**32 384 494,0**	-	**3 886 139,28**	**36 270 633,28**		**3 775 009,85**		**453 001,18**	**4 228 011,03**

		Всего к оплате									36 270 633,28					4 228 011,03

Принял (ЗАКАЗЧИК)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Абдыбеков Д.Т.**

Технический надзор

ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ **Шакуов С.И.**

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)

ТОО "НурТурсын"

_____ **Турсынмуратов Т.А.**