Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"02" 10 2023 года

Подрядчик **генеральным подрядчиком ТОО «НұрТұрсын» БИН 001240004309 ГСЛ 1 кат, №15013765 от 24.07.2015г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения в лице директора **Турсынмуратова Т.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Пристройка к зданию районной больницы в с Б.Момышулы Жулаынского района, Жамбылской области»** по адресу: **Жамбылская область, район Жуалы, село Б.Момышулы**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" Руководитель Абдыбеков Данияр Темирбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Синдикат Групп»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проект Мастер групп»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Жуалынского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области» от 26.02.2020г. № 90/1- Ѳ**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Площадь застройки	м2	299,36
2	Строительный объем	м3	1398,31
3	Общая площадь	м2	165,05
4	Полезная площадь	м2	152,57
5	Расчетная площадь	м2	138,41
6	Количество этажей	этаж	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Пристройка - здание состоит прямоугольной формы. Здания - одноэтажные без подвала, в плане размерами 5,0х30,7 м. высота 3,0 м, конструкций состоит из металлических конструкций с жесткими узлами сопряжения балка с колоннами. Шаг поперечных рам по - 5,0м, шаг продольных рам по - 6,35 и 6,0м. Покрытия деревянная

Конструкции пристройки. Стойки приняты по расчету из квадратных труб 200х7 по ГОСТ 30245-2012. Сталь марки С245 ГОСТ 27772-88*. Балки приняты из швеллера.

Балки - покрытия и элементы крыши - из деревянных конструкции

Навес - в планы размерами 4,4х12,0 м. высота 2,6 м, конструкций состоит из

металлических конструкций с жесткими узлами сопряжения балка с колоннами.
Наружные стены - выполнены из газоблоков толщиной 200 мм.
Внутренние стены и перегородки - из гипсакртона по металлическим профилям
Теплосеть- Трубопроводы сети запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, группыВ, термообработанных, категории 4б.Трубопроводы прокладываются в непроходных ж/б каналах и изолируются матами из стеклянного штапельного волокна типа URSA
Отопление- Проектируемая система отопления подключается к существующей системе отопления по существующей схеме (горизонтальная разводка) и прокладывается по полу пристройки.
Вентиляция-Вентиляция помещений запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток воздуха осуществляется за счет инфильтрации наружного воздуха, а также за счет открывания створки витража. Вытяжная система с естественным побуждением ВЕ1 выводятся по наружной стене выше отметки конька на 0,5м. Вытяжная система ВЕ2 выводится выше покрытия пристройки с установкой утепленной шахты
Электроосвещение и электрооборудование- Электроснабжение пристройки осуществляется от существующего ВРУ кабелем марки ВВГнг сечением 5х4мм2 протяженностью L=55м.
Для распределения электроэнергии предусмотрен пункт распределительный типа ШРВ-12 с автоматическими выключателями на вводе и в линиях.
Оповещение о пожаре- Предусмотрена установка звукового пожарного извещателя на наружной стене здания. На путях эвакуации предусмотрена установка световых табло типа Блик-СЭУ. Сети оповещения о пожаре предусмотрено выполнить проводом марки ППВ сечением 3*1,5мм2, проложенным в гофрированной поливилхлоридной трубе
Пожарная сигнализация- Сигнализация о пожаре обеспечивается применением дымовых извещателей типа ИП212-45 и извещателей пожарных ручных типа ИПР-3СУ. В качестве прибора приемно-контрольного пожарной сигнализации принят концентратор 3-х лучевой типа "Гранит-3"
Покрытия- Подъезды и подходы к участку и к проектируемой пристройке решены с существующей улицы. Покрытие проездов выполнено несколькими типами: мелкозернистый асфальтобетон, бетонная плитка по ГОСТ 17608-91 МР3

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___июнь 2023г._____;
месяц, год
окончание работ __сентябрь 2023г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____3,0_____;
фактически, месяц:____3,0_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___100__% и фактически применено ___100__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Пристройка к зданию районной больницы в с Б.Момышулы Жулаынского района, Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Турсынмуратов Талгат Алдажарович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата *Место печати (при наличии)*