Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, тел.: 2-19-43**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140011980**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

130440015157

Договор (контракт) Договор № 60 от 04.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
528	**30.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Капитальный ремонт автомобильной дороги «подъезд к с.Табантал» км 0-2,5. Хромтауского района" Корректировка (Сметная документация)			Работа	1	64 849 674,90	64 849 674,90	6 948 179,45
				Итого	1	x	64 849 674,90	6 948 179,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «АССАНА-ДорСтрой»
Наименование объекта: «Капитальный ремонт подъезд с.Табантал участок 0-2,5км. Хромтауского района, Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		60	**04.06.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	64 849 674,90									
Акт №1	64 849 674,90	57 901 495,45							6 948 179,45	64 849 674,90
Итого за отчетный месяц	**64 849 674,90**	**57 901 495,45**							**6 948 179,45**	**64 849 674,90**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Сарсенгалиев Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект :Капитальный ремонт подъезд с.Табантал участок 0-2,5км. Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№60** от **04.06.2024**

Акт выполненных работ №1

за июль месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01-01						
Раздел 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ						
СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ						
1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Снятие растительного грунта 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30) м	м3 грунта	6569	93	610917
2	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	6569	136	893384
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ						
3	6101-0104-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта	16669	29	483401
4	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	16669	230	3833870
5	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	16669	82	1366858

7	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10233	259	2650347
8	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10233	90	920970
9	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10233	209	2138697
УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА						
10	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4597	115	528655
11	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	4597	694	3190318
12	6101-0101-0229 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	23240	344	7994560
13	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т*км	123637	49	6058213
Раздел 3. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ						
25	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	3344,87	3628	12 135 188,00
Раздел 4. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН						
35	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1009	5087	5 132 783,00

Раздел 5. ПРИМЫКАНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ						
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ В ПРЕДЕЛАХ ЗАКРУГЛЕНИЯ АНАЛОГИЧНОЙ						
47	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	56	3628	203 168,00
Раздел 6. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ В ПРЕДЕЛАХ ЗАКРУГЛЕНИЯ АНАЛОГИЧНОЙ ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ						
54	211-601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,39	5087	47 767,00
Раздел 7. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН						
58	211-601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,88	5087	24 825,00
Раздел 9. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,0 м, 16,95 м						
89	225-104-0126 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-200	шт.	8	125 862	1 006 896,00
98	225-109-0205РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	109 362	218 724,00
99	225-109-0104РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	92 164	368 656,00
					Итого:	**49 808 197,00**
					в т.ч СМР	**49 808 197,00**
					в т.ч прочие работы и затраты	-
	НДЦС РК 8.01-08-2022 пр	**аты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,2%**				3 586 190,18
					Итого с общеплощадочными затратами	53 394 387,18
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.				Сметная прибыль 5%	2 669 719,36
					Итого сметная стоимость	56 064 106,54
					Итоги по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, та				в том числе на II квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0368	11 625 453,13

	НДЦС РК 8.04-07-2023, та	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557	41 430 814,09
	НДЦС РК 8.04-07-2023, та	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,075	6 026 891,45
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2024г.	59 083 158,67
		Кдог=0,979999999130608	57 901 495,45
		НДС 12%	6 948 179,45
		Итого с НДС	64 849 674,90

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "BS-INVEST Group"
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(Наименование организации)

Руководитель Сарсенгалиев Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Игілік Стройпроект»
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)