Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик	**Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, тел.: 2-19-43**	**060140011980**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**	**130440015157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 60 от 04.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
793	**25.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Капитальный ремонт автомобильной дороги «подъезд к с.Табантал» км 0-2,5. Хромтауского района" Корректировка (Сметная документация)			Работа	1	150 277 415,57	150 277 415,57	16 101 151,67
				Итого	1	x	150 277 415,57	16 101 151,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «АССАНА-ДорСтрой»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт подъезд с.Табантал участок 0-2,5км. Хромтауского района, Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		60	04.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	215 127 090,47									
Акт №2	150 277 415,57	134 176 263,90							16 101 151,67	150 277 415,57
Итого за отчетный месяц	**150 277 415,57**	**134 176 263,90**							**16 101 151,67**	**150 277 415,57**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Сарсенгалиев Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект :Капитальный ремонт подъезд с.Табантал участок 0-2,5км. Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ №2

за сентябрь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	СЦИ РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-30, п.2	Вынос оси трассы 2 категории сложности	км	2,74	42098	115349
2	СЦИ РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-30, п.5	Закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	2,74	25497	69862
3	СЦИ РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-32, п.2	Разбивка оси искусственных сооружений	км	0,01687	34390	580
4	СЦИ РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-32, п.5	Закрепление оси искусственных сооружений	км	0,01687	25497	430
5	СЦИ РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-30, п.3	Разбивка оси съездов 2 категории сложности	км	0,035	42098	1473
6	СЦИ РК 8.03-04-2023 тб.1601-0204-30, п.6	Закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,035	25497	892
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
		Демонтаж существующих труб на дороге				
1	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	95,3	501	47745
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	9,5	8794	83543
3	6101-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,5	415	3943
4	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	157,245	281	44186
5	1130-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм= 1,11 Изм. и доп. вып. 31К=0,8	Демонтаж существующих звеньев водопропускных труб	м3 железобетона звеньев	5,25	37829	198602
6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,8	252	2974
7	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	59	69	4071
		Раздел 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ						
17	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	27310	19	518890
18	6101-0109-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Откосы. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10948	343	3755164
УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
20	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30) м	м3 грунта	4500	115	740255
21	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	4500	154	991298
Раздел 3. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ						
24	7101-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	22204	1330	29531320
26	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	14,65	230523	3377162
27	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12700	3022	38379400
28	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	12700	1299	16497300
Раздел 4. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН						
29	7101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство присыпных обочин. Группа грунтов 2	м3 грунта	9657	547	5282379
30	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9657	230	2221110
31	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9657	82	791874
32	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9657	209	2018313
33	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15167	19	288173
34	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10(6) см	м2 покрытия обочин	13788	341	4701708
Раздел 5. ПРИМЫКАНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ						
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
36	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	397	115	45655

37	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	397	154	61138
38	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	124,25	259	32181
39	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	124,25	54	6710
40	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	124,25	209	25968
41	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	149	230	34270
42	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	149	114	16986
43	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	149	209	31141
44	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	497	19	9443
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ В ПРЕДЕЛАХ ЗАКРУГЛЕНИЯ АНАЛОГИЧНОЙ						
46	7101-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство	м2 основания или покрытия	350	1663	582050
48	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04	230523	9221
49	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	320	3022	967040
50	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	320	1299	415680
Раздел 6. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ В ПРЕДЕЛАХ ЗАКРУГЛЕНИЯ АНАЛОГИЧНОЙ ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ						
51	7101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при односторонних резервах. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,29	547	14381
52	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	141,17	19	2682
53	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10(6) см	м2 покрытия обочин	128,33	341	43761
Раздел 7. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН						
55	7101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при односторонних резервах. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,32	547	4551
56	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	36,67	19	697
57	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 12 см	м2 покрытия обочин	33,33	567	18898
Раздел 9. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,0 м, 16,95 м						
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТЕЛО ТРУБЫ						

80	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	46,48	487	22636
81	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,65	8794	40892
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ УКРЕПЛЕНИИ						
82	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,3	487	4042
83	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,83	8794	7299
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПРОГАЛОВ						
84	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5	487	2435
85	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30) м	м3 грунта	5	115	575
86	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	5	154	770
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ						
87	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопропускные. Устройство подготовки из щебня	м3 подготовки	8,48	20323	172339
ТЕЛО ТРУБЫ						
88	1130-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. И доп. Вып. 31	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	6,72	78193	525457
90	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2	33018	6604
91	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. И доп. Вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	64,41	7931	510836
92	1130-0504-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2 изолируемой поверхности	3,73	7794	29072
93	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,51	28	574
94	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,51	610	12511
95	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20,51	209	4287

ОГОЛОВКИ						
96	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	8,48	22463	190486
97	1130-0503-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, уголковые. Устройство	м3	5,94	53161	315776
100	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2	33018	6604
101	212-101-0719 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	0,5	35937	17968
102	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. И доп. Вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	30	7931	237930
103	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	22	28	616
104	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22	610	13420
105	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	22	209	4598
УКРЕПЛЕНИЕ						
106	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. И доп. Вып. 28 К=0,8	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	29,4	8510	250194
107	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. И доп. Вып. 28	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	23,3	10638	247865
108	1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	23,3	1542	35929
109	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. И доп. Вып. 28	Укрепление монолитным бетоном. Устройство	м3 бетона в деле	5,42	65223	353509
110	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. И доп. Вып. 28	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,12084	255869	30919
111	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Упоры бетонные. Устройство	м3	1,1	57988	63787
112	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12084	482691	58328
113	215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (асфальтовые планки поз.22)	м3	1,8	104329	187792
114	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. И доп. Вып. 28	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	2,7	23417	63226
115	211-701-0105 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм (1,8т)	м3	2,727	10159	27704

116	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	64	320
117	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	141	705
118	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5	610	3050
119	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5	209	1045
					Итого:	**115 442 549,00**
					в т.ч СМР	**115 253 963,00**
					в т.ч прочие работы и затраты	**188 586,00**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 прил. А, п. 8.1	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,2%**				8 298 285,34
		Итого с общеплощадочными затратами				123 740 834,34
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				6 177 612,42
		Итого сметная стоимость				129 918 446,76
		Итоги по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0368				26 939 889,12
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557				96 008 432,97
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,075				13 966 233,03
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2024г.				136 914 555,12
		Кдог=0,979999999130608				134 176 263,90
		НДС 12%				16 101 151,67
		Итого с НДС				150 277 415,57

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(Наименование организации)

Руководитель Сарсенгалиев Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "BS-INVEST Group"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Игілік Стройпроект»

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)