Форма 3

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»
Технадзор: ТОО «Universal Construction Expert»
Авторский надзор: ТОО «Бірлестік»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Основание: Дополнительное соглашение №95/01 от 23.07.2024 к Договору №95 от 20.06.2024 г.

Наименование строики: «Строительство сетей газопровода в жилом массиве Еламан, ул. Сиреневая в городе Шымкент»

Справка №1
о стоимости выполненных работ
от 24.07.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Строительство сетей газопровода в жилом массиве Еламан, ул. Сиреневая в городе Шымкент»	17 112 500	19 166 000	17 112 500	19 166 000	17 112 500	19 166 000
Итого к оплате:	17 112 500	19 166 000	17 112 500	19 166 000	17 112 500	19 166 000

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»	ТОО «Universal Construction Expert»	ТОО «Бірлестік»	ТОО "BAQ Building Group"
Зам. Руководителя _____ Мергенов С.К.	Директор _____ Амантай О.Ж.	Директор _____ Жолшиева А.С.	Директор _____ Мамашов К.Е.

Форма 2

Наименование стройки - «Строительство сетей газопровода в жилом массиве Еламан, ул. Сиреневая в городе Шымкент»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 24.07.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Бірлестік»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «Universal Construction Expert»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BAQ Building Group"
ОСНОВАНИЕ: Дополнительное соглашение №95/01 от 23.07.2024 к Договору №95 от 20.06.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01 Газопровод среднего давления												
РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ												
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	1018,2		215,48	215,48	219402	219402	--	43019	283416
		НР - 72%; СП - 8%				--	58,68	--	59748		20995	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	28,3		2857,25	--	80860	--	--	58219	150206
		НР - 72%; СП - 8%				2857,25	--	80860	--		11126	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	708,3		37,90	37,90	26845	26844	--	6353	35855
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,46	--	8825		2656	
4	Е11-010104-0411 1101-0104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м**	м^3 грунта	708,3		16,75	16,75	11864	11864	--	2812	15852
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,51	--	3903		1176	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	157,4		1491,05	--	234691	--	--	168978	435963
		НР - 72%; СП - 8%				1491,05	--	234691	--		32294	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	708,3		266,33	120,99	188642	85697	--	104843	316965

		НР - 72%; СП - 8%			145,34	60,25	102944	42675		23480	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	78,7	5807,59	261,83	457057	20606	294944	146351	651681
		НР - 99%; СП - 8%			1798,06	80,33	141507	6322		48273	
8	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,944	605102,83	259880,98	571217	245328	--	409738	1059432
		НР - 99%; СП - 8%			345221,85	93207,11	325889	87988		78476	
9	С1241-202-0211 241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	116,15	1774,00	--	206050	--	206050	--	222534
		СП - 8%			--	--	--	--		16484	
10	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	4520,76	1285,00	--	5809177	--	5809177	--	6273911
		СП - 8%			--	--	--	--		464734	
11	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	40	1833,43	161,53	73337	6461	--	66226	150728
		НР - 99%; СП - 8%			1671,90	0,46	66876	18		11165	
14	Перечень	Тройник равнопроходной РЕ 100 SDR 11 DN 63мм	шт	78	8153,64	--	635984	--	635984	--	686863
		СП - 8%			--	--	--	--		50879	
16	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1833,43	161,53	27501	2423	--	24835	56523
		НР - 99%; СП - 8%			1671,90	0,46	25079	7		4187	
17	Перечень	Отвод 90 РЕ 100 SDR 11, DN 63	шт	15	5555,91	--	83339	--	83339	--	90006
		СП - 8%			--	--	--	--		6667	
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=63 - 7шт (8353.10)									
24	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1833,43	161,53	14667	1293	--	13245	30145
		НР - 99%; СП - 8%			1671,90	0,46	13375	4		2233	
25	Перечень	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	8	1918,92	--	15351	--	15351	--	16579
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
		Вход в землю с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст d75/76 - 2шт									

43	Перечень	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75Х76	шт	2	25616,81	--	51234	--	51234	--	55333
		СП - 8%			--	--	--	--		4099	
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=63х5,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100									
131	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах I-3 групп	м	151,4	9788,18	4568,52	1481930	691674	584496	379207	2010028
		НР - 99%; СП - 8%			1359,05	1170,92	205760	177277		148891	
132	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	328,5	3880,00	--	1274580	--	1274580	--	1376546
		СП - 8%			--	--	--	--		101966	
165	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	944	9,01	0,92	8505	869	--	5806	15453
		НР - 72%; СП - 8%			8,09	0,45	7637	425		1142	
166	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	944	17,00	--	16048	--	16048	--	17332
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
167	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	944	529,91	221,99	500235	209558	54630	226220	784568
		НР - 72%; СП - 8%			250,05	82,78	236047	78144		58113	
168	С1243-105-0103 243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	0,944	287393,00	--	271299	--	271299	--	293003
		СП - 8%			--	--	--	--		21704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								15028925
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15028925
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		15028 925							
в том числе оборудование	Тенге		-							
в том числе СМР	Тенге		15028 925							
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	1,3%	195 376							
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	Тенге	0,31%	47 195							
Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге		**15271 496**							
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2%	305 430							
Итого с временными и дополнительными затратами, непредвиденные работы и затраты	Тенге		**15576 926**							
Итого оборудование	Тенге		-							

Итого СМР+оборудование+отопление зданий в зимний период	Тенге		15576 926						
в том числе СМР на 2023 год - 50%	Тенге		7788 463						
в том числе оборудование на 2023 год -50%	Тенге		-						
в том числе СМР на 2024 год - 50%	Тенге		7788 463						
в том числе оборудование на 2024 год -50%	Тенге		-						
в текущих ценах на 2023 год 50% К=1,079	Тенге	1,079	8403 752						
в текущих ценах на 2024 год 50% К=1,163	Тенге	1,163	9057 983						
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге	0,980000	17112 500						
НДС (12%)	Тенге	12%	2053 500						
Стоимость строительства	Тенге		19166 000						

Заказчик:

ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

Зам. Руководителя _____ **Мергенов С.К.**

Авторский надзор:

ТОО «Бірлестік»

_____ **Жолшиева А.С.**

Инженер-эксперт:

ТОО «Universal Construction Expert»

_____ **Тилеукеев Н.К.**

Инженер технического надзора
ТОО "Universal Construction Expert"
Тилеукеев Нурлан Калдыбекович

Опибек Е.Н.

Инженер технического надзора
ТОО "Universal Construction Expert"
Тилеукеев Нурлан Калдыбекович

Подрядчик

ТОО "BAQ Building Group"

_____ **Маманов К.Е.**