Форма 3

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»
Технадзор: ТОО «Universal Construction Expert»
Авторский надзор: ТОО «Бірлестік»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Основание: Дополнительное соглашение №95/01 от 23.07.2024 к Договору №95 от 20.06.2024 г.

Наименование строики: «Строительство сетей газопровода в жилом массиве Еламан, ул. Сиреневая в городе Шымкент»

Справка №2
о стоимости выполненных работ
от 20.08.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Строительство сетей газопровода в жилом массиве Еламан, ул. Сиреневая в городе Шымкент»	75 148 214	84 166 000	75 148 214	84 166 000	58 035 714	65 000 000
Итого к оплате:	75 148 214	84 166 000	75 148 214	84 166 000	58 035 714	65 000 000

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»	ТОО «Universal Construction Expert»	ТОО «Бірлестік»	ТОО "BAQ Building Group"
Зам. Руководителя_____Мергенов С.К.	Директор_____Амантай О.Ж.	Директор_____Жолшиева А.С.	Директор_____Мамашов К.Е.

Форма 2

Наименование стройки - «Строительство сетей газопровода в жилом массиве Еламан, ул. Сиреневая в городе Шымкент»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 20.08.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Бірлестік»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «Universal Construction Expert»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BAQ Building Group"
ОСНОВАНИЕ: Дополнительное соглашение №95/01 от 23.07.2024 к Договору №95 от 20.06.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01 Газопровод среднего давления										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1425		215,48	215,48	307059	307059	--	60206	396642
		НР - 72%; СП - 8%				--	58,68	--	83619		29381	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	44		2857,25	--	125719	--	--	90518	233844
		НР - 72%; СП - 8%				2857,25	--	125719	--		17299	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1101,8		37,90	37,90	41758	41758	--	9884	55772
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,46	--	13728		4131	
4	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1101,8		16,75	16,75	18455	18455	--	4371	24658
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,51	--	6071		1826	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	244,8		1491,05	--	365009	--	--	262807	678092
		НР - 72%; СП - 8%				1491,05	--	365009	--		50225	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1101,8		266,33	120,99	293442	133307	--	163094	493049
		НР - 72%; СП - 8%				145,34	60,25	160136	66383		36523	

7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	122,4	5807,59	261,83	710849	32048	458718	227616	1013791
		НР - 99%; СП - 8%			1798,06	80,33	220083	9832		75077	
8	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,928	605102,83	259880,98	1166638	501051	--	836838	2164881
		НР - 99%; СП - 8%			345221,85	93207,11	665588	179703		160278	
11	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	35	1833,43	161,53	64170	5654	--	57947	131887
		НР - 99%; СП - 8%			1671,90	0,46	58517	16		9769	
12	Перечень	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 75/63мм	шт	1	11122,34	--	11122	--	11122	--	12012
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
13	Перечень	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 75мм	шт	1	9977,83	--	9978	--	9978	--	10776
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
14	Перечень	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 63мм	шт	11	8153,64	--	89690	--	89690	--	96865
		СП - 8%			--	--	--	--		7175	
15	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ДЛЯ ТРОЙНИКОВ	$м^3$ основания	45,8	5807,59	261,83	265988	11992	171645	85170	379250
		НР - 99%; СП - 8%			1798,06	80,33	82351	3679		28093	
17	Перечень	Отвод 90 PE 100 SDR 11, DN 63	шт	14	5555,91	--	77783	--	77783	--	84005
		СП - 8%			--	--	--	--		6223	
18	Перечень	Отвод 45 PE 100 SDR 11, DN 63	шт	6	5555,91	--	33335	--	33335	--	36002
		СП - 8%			--	--	--	--		2667	
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=63 - 7шт (8353.10)									
25	Перечень	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	6	1918,92	--	11514	--	11514	--	12435
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
26	Перечень	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	7	26310,54	--	184174	--	184174	--	198908
		СП - 8%			--	--	--	--		14734	
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=63х5,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100									
131	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	205	9788,18	4568,52	2006577	936547	791425	513457	2721637
		НР - 99%; СП - 8%			1359,05	1170,92	278605	240039		201603	

132	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	563,33	3880,00	--	2185720	--	2185720	--	2360578
		СП - 8%			--	--	--	--		174858	
133	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	70	10065,30	3411,70	704571	238819	39480	515386	1317554
		НР - 99%; СП - 8%			6089,60	1347,43	426272	94320		97597	
134	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130,8	926,00	--	121121	--	121121	--	130811
		СП - 8%			--	--	--	--		9690	
138	Перечень	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32	шт	109	1547,94	--	168725	--	168725	--	182224
		СП - 8%			--	--	--	--		13499	
139	Перечень	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20	шт	109	8407,97	--	916469	--	916469	--	989787
		СП - 8%			--	--	--	--		73318	
144	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004687	1528659,00	--	7165	--	7165	--	7738
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
		Контрольные трубки d=32х2,8 L-1,0м - 226шт /ГСН-10									
146	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,0м/. Устройство	шт.	158	9997,16	3411,70	1579551	539049	78346	1163300	2962280
		НР - 99%; СП - 8%			6089,60	1347,43	962157	212894		219428	
147	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	226	926,00	--	209276	--	209276	--	226018
		СП - 8%			--	--	--	--		16742	
148	С1211-401-0102 211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	0,904	3407,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
149	Е11-260101-1402 1126-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Арматура и соединения фланцевые. Изоляция съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали/КОЖУХ	шт. арматуры и фланцевых соединений	158	61043,08	3112,05	9644807	491704	50103	6949148	17921472
		НР - 76%; СП - 8%			57613,92	257,07	9102999	40617		1327516	
150	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,93338	476335,00	--	444602	--	444602	--	480170
		СП - 8%			--	--	--	--		35568	
151	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	30,83002	140,96	3,25	4346	100	1921	1614	6436
		НР - 69%; СП - 8%			75,41	0,45	2325	14		477	

152	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	30,83002	124,22	2,38	3830	73	2398	947	5159
		НР - 69%, СП - 8%			44,06	0,45	1358	14		382	
		УЗЕЛ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ -									
153	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	101	10065,30	3411,70	1016595	344582	56964	743629	1901042
		НР - 99%, СП - 8%			6089,60	1347,43	615050	136090		140818	
154	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Футляр /для выхода сигнального провода	т	1,22119	449705,00	--	549175	--	549175	--	593109
		СП - 8%			--	--	--	--		43934	
155	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5974	1089090,00	--	650622	--	650622	--	702672
		СП - 8%			--	--	--	--		52050	
156	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1296735	1528659,00	--	198227	--	198227	--	214085
		СП - 8%			--	--	--	--		15858	
157	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	2	749,48	239,70	1499	479	51	857	2545
		НР - 72%, СП - 8%			484,24	110,95	968	222		188	
159	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство-подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	5,68	35239,98	1419,30	200163	8062	149882	41648	261155
		НР - 91%, СП - 8%			7433,05	624,44	42220	3547		19345	
160	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	6,1	5807,59	261,83	35426	1597	22861	11344	50511
		НР - 99%, СП - 8%			1798,06	80,33	10968	490		3742	
161	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм/футляр	м	145	350,00	--	50750	--	50750	--	54810
		СП - 8%			--	--	--	--		4060	
162	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	0,507	26792,42	1667,97	13584	846	11638	1193	15959

		НР - 91%; СП - 8%			2170,58	416,13	1100	211		1182	
163	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	20	10564,06	1573,86	211281	31477	76416	109881	346856
		НР - 94%; СП - 8%			5169,41	675,34	103388	13507		25693	
165	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2549	9,01	0,92	22966	2345	--	15673	41731
		НР - 72%; СП - 8%			8,09	0,45	20621	1147		3091	
166	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	2549	17,00	--	43333	--	43333	--	46800
		СП - 8%			--	--	--	--		3467	
167	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2549	529,91	221,99	1350741	565853	147511	610836	2118503
		НР - 72%; СП - 8%			250,05	82,78	637377	211006		156926	
168	С1243-105-0103 243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	2,549	287393,00	--	732565	--	732565	--	791170
		СП - 8%			--	--	--	--		58605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								42478126
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									0
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		Крепление газопровода диам.76х3,5 и 57х3,5 на опорах диам.76х3,0 Н-									
197	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	$м^3$	5,691	38329,97	1757,44	218136	10002	154569	51124	290801
		НР - 91%; СП - 8%			9412,31	459,44	53565	2615		21541	
198	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,57326	181614,26	11307,66	104112	6482	8642	61690	179066
		НР - 69%; СП - 8%			155231,23	727,83	88988	417		13264	
199	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,563	1089090,00	--	613158	--	613158	--	662210
		СП - 8%			--	--	--	--		49053	

200	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,96	708,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
201	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,77541	140,96	3,25	2365	55	1045	878	3502
		НР - 69%; СП - 8%			75,41	0,45	1265	8		259	
202	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,77541	938,08	1,68	15737	28	3358	9892	27679
		НР - 80%; СП - 8%			736,20	0,86	12350	14		2050	
		Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 на									
220	Перечень	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления РДГК-10 с 1-им узлом учета газа G-4	шт	18	57429,19	--	1033725	--		--	1033725
					--	--	--	--	1033725	--	
220.1		*Отпускная цена -*			*56748,21*				*1021467,78*		
220.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*680,98*				*12257,64*		
		Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 на									
235	Перечень	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления РДГК-10 с 1-им узлом учета газа G-4	шт	5	57429,19	--	287146	--		--	287146
					--	--	--	--	287146	--	
235.1		*Отпускная цена -*			*56748,21*				*283741,05*		
235.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*680,98*				*3404,90*		
		Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4									
249	Перечень	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором давления РДГД-2,0 с 2-мя узлами учета газа G-4	шт	72	77442,40	--	5575853	--		--	5575853
					--	--	--	--	5575853	--	
249.1		*Отпускная цена -*			*76524,11*				*5509735,92*		
249.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*918,29*				*66116,88*		
		Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4									
264	Перечень	Газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором давления РДГД-2,0 с 2-мя узлами учета газа G-4	шт	9	77442,40	--	696982	--		--	696982
					--	--	--	--	696982	--	
264.1		*Отпускная цена -*			*76524,11*				*688716,99*		
264.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*918,29*				*8264,61*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**8758456**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									**7593706**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**51236582**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									**7593706**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге		**51 236 582**						
в том числе оборудование			Тенге		**7 593 706**						
в том числе СМР			Тенге		**43 642 876**						
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге	1,3%	567 357						

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	Тенге	0,31%	137 052						
Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге		**44 347 285**						
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2%	886 946						
Итого с временными и дополнительными затратами, непредвиденные работы и затраты	Тенге		**45 234 230**						
Итого оборудование	Тенге		**7 593 706**						
Итого СМР+оборудование+отопление зданий в зимний период	Тенге		**52 827 936**						
в том числе СМР на 2023 год - 50%	Тенге		**22 617 115**						
в том числе оборудование на 2023 год -50%	Тенге		**3 796 853**						
в том числе СМР на 2024 год - 50%	Тенге		**22 617 115**						
в том числе оборудование на 2024 год -50%	Тенге		**3 796 853**						
в текущих ценах на 2023 год 50% К=1,079	Тенге	**1,079**	**28 500 672**						
в текущих ценах на 2024 год 50% К=1,163	Тенге	**1,163**	**30 719 445**						
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге	**0,980000**	**58 035 714**						
НДС (12%)	Тенге	12%	6 964 286						
Стоимость строительства	Тенге		**65 000 000**						

Заказчик:

ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента»

Зам. Руководителя _____ **Мергенов С.К.**

Авторский надзор:

ТОО «Бірлестік»

_____ **Жолшиева А.С.**

Инженер-эксперт:

ТОО «Universal Construction Expert»

Инженер технического надзора
ТОО "Universal Construction Expert"
Тилеукеев Нурлан Калыбекович

_____ **Тилеукеев Н.К.**

Инженер технического надзора
ТОО "Universal Construction Expert"
Тилеукеев Нурлан Калыбекович

Подрядчик

ТОО "BAQ Building Group"

_____ **Мамашов К.Е.**

Онибек Е.Н.