ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД» Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №32 от 2020-05-04

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.

от 24 августа 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Дорожная одежда тип I					
1.				2498,14	3695,54	1058,57	9231978	2644463	6255842	962493	11010029
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	331673	559524	--	815558	
		НР - 108%; СП - 8%									
2.				8042,5704	1472,61	133,34	11843556	1072370	10543601	610439	13450315
	E11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания		28,3	41,98	227585	337636	--	996320	
		НР - 108%; СП - 8%									
3.				8042,5704	1808,24	209,27	14542861	1683081	12606053	823547	16595721
	E11-27040	-Основания из щебня	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0202 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	основания		31,55	63,27	253727	508816	--	1229313	
		НР - 108%; СП - 8%									
4.				8042,5704	-757,19	-80,79	-6089784	-649743	-5440041	-229180	-6824482
	Е11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания		--	-26,39	--	-212204	--	-505517	
		НР - 108%; СП - 8%									
						Устройство тротуаров тип I					
5.				219,3	49	49	10746	10746	--	2700	14522
	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	17,1	--	3750	--	1076	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				359,94	44,62	44,62	16060	16060	--	4350	22042
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,78	--	6041	--	1633	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				359,94	9,19	9,19	3307	3307	--	903	4546
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,48	--	1254	--	337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				36,9	3695,54	1058,57	136365	39061	92405	14217	162629
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	4899	8265	--	12047	
		НР - 108%; СП - 8%									
9.				84	1549,24	--	130136	--	--	93698	241741
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1549,24	--	130136	--	--	17907	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				1,99	4007,06	994,98	7974	1980	4510	2084	10862
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	1484	757	--	805	
		НР - 93%; СП - 8%									
11.				1200	2218,82	30,67	2662584	36808	1768911	940115	3890915
	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		714,05	11,34	856865	13612	--	288216	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				19,2	54396	--	1044403	--	1044403	--	1127955
	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	83552	
		СП - 8%									
13.				303,3	201,68	192,82	61168	58482	84	12951	80049
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта		8,58	50,73	2602	15385	--	5930	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				--	114	--	--	--	--	--	--
	С341-0201	-Перевозка строительных	Тенге за								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	1 тонну		--	--	--	--	--	--	
											39786844

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге

В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1808972	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4916615	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1242836
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	26875768	
Накладные расходы	Тенге	3238317	
Сметная прибыль	Тенге	2947177	
ВЗиС 1,04 %		413783	
Итого:		40200627	
Зимнее удорожание 1,98 %		795972	
Итого:		40996600	
Непредвиденные затраты 2%		819932	
В текущих ценах 2019 года,		41816632	
В текущих ценах 2020 года, к-1,049901		43903218	
НДС 12 %		5268386	
Стоимость строительства		49 171 605,00	
Всего с учетом скидки		44 254 444,00	

Всего к оплате: Сорок четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок четыре тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Шаимбетов Е.К.

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering» Айкожаев Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.А.