ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор №32 от 2020-05-04

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2020 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.	28 119 781,00	25 106 947	3 012 834
ВСЕГО:	**28 119 781,00**	**25 106 947**	**3 012 834**

К оплате: Двадцать восемь миллионов сто девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят одна тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №32 от 2020-05-04

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.

от 23 сентября 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Дорожная одежда тип I											
1.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	407,273	3695,54	1058,57	1505094	431128	1019893	156916	1794970		
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	54073	91219	--	132961			
2.	Е11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4657,1	1472,61	133,34	6858084	620963	6105336	353479	7788488		
		НР - 108%; СП - 8%			28,3	41,98	131785	195510	--	576925			
3.	Е11-27040	-Основания из щебня	м2	4657,1	1808,24	209,27	8421134	974598	7299614	476880	9609855		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-0202 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	основания		31,55	63,27	146922	294633	--	711841	
4.				4657,1	-757,19	-80,79	-3526327	-376238	-3150089	-132708	-3951758
	Е11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		--	-26,39	--	-122878	--	-292723	
					Укрепление обочин из ЩПС						
5.				3095	191,83	188,49	593711	583375	--	127494	778901
	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		3,34	53,87	10337	166738	--	57696	
					Устройство водопропускных труб						
6.				0,01	1102906,98	560728,98	11029	5607	--	7074	19551
	Е11-22030 1-0110 1122-0301 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 к=0,6	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		542178	172353,31	5422	1724	--	1448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		демонтаж									
7.				3,2	1549,24	--	4958	--	--	3569	9209
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1549,24	--	4958	--	--	682	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				0,7	3381,8	154,98	2367	108	1576	706	3319
	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы ПГС. Устройство	м3 основания		975,12	43,54	683	30	--	246	
		НР - 99%; СП - 8%									
9.				0,012	2460551,61	1214302,63	29527	14572	917	18171	51513
	Е11-22030 1-0111 1122-0301 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода		1169805	359722	14038	4317	--	3816	
		НР - 99%; СП - 8%									
10.				12	34601	--	415212	--	415212	--	448429
	С123-0102 01-0262 2301-0201 -0262 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	33217	
		СП - 8%									
11.				0,012	5277812,96	778507,03	63334	9342	50067	6055	74939
	Е11-22060 1-0211 1122-0601 -0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		327060	182588,88	3925	2191	--	5551	
		НР - 99%; СП - 8%									
12.				1,4	808,7	--	1132	--	--	815	2103
	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		808,7	--	1132	--	--	156	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				3,15	205	--	646	--	--	--	697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну		---	---	---	---	---	52	
						Съезды и примыкания. Дорожная одежда тип I					
14.				318	3695,54	1058,57	1175182	336626	796336	122520	1401518
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	42220	71224	--	103816	
						Укрепление обочин из ЩПС					
15.				279	191,83	188,49	53520	52589	--	11493	70214
	Е11-01010 5-0306 1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		3,34	53,87	932	15031	--	5201	
						Устройство тротуаров тип I					
16.				188,12	49	49	9218	9218	--	2316	12457
	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	17,1	--	3217	--	923	
17.				309	44,62	44,62	13787	13787	--	3734	18923
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		--	16,78	--	5186	--	1402	
18.				309	9,19	9,19	2839	2839	--	775	3903
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по	м3 уплотненного грунта		--	3,48	--	1076	--	289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	одному следу при толщине слоя 40 см НР - 72%; СП - 8%									
19.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	111,36	3695,54 132,77	1058,57 223,98	411535 14785	117883 24942	278867 --	42905 36355	490796
20.	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1672,5	1498,77 31,55	164,8 51,85	2506689 52764	275628 86717	2178297 --	150639 212586	2869915
21.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1672,5	-459,02 --	-57,71 -18,85	-767704 --	-96513 -31521	-671191 --	-34042 -64140	-865886
22.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	72,1	1549,24 1549,24	-- --	111700 111700	-- --	-- --	80424 15370	207494
23.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,6942	4007,06 745,68	994,98 380,2	6789 1263	1686 644	3840 --	1774 685	9248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
24.				1030	2218,82	30,67	2285385	31594	1518315	806932	3339702
	Е11-27020	-Камни бортовые	м		---	---	---	---	---	---	
	1-1002	бетонные. Установка при	бортовог		714,05	11,34	735476	11684	--	247385	
	1127-0201	других видах покрытий.	о камня								
	-1002	Бортовые камни									
	РСНБ РК	сечением 80х200 мм при									
	2015	других видах покрытия									
	Изм. и	бетон класса В15,									
	доп. вып.	применен коэффициент к									
	16	норме расхода бетона									
	ТЧ 27	В15 (М200) - 0,86									
	табл. 3										
	п.3.8	НР - 108%; СП - 8%									
	Кмр=0,86										
25.				16,48	54396	--	896446	--	896446	--	968162
	С121-0405	-Камни бортовые из	м3		---	---	---	---	---	---	
	08-9901	бетона класса В22,5			--	--	--	--	--	71716	
	2104-0508	ГОСТ 6665-91									
	-9901										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
26.				259,405	201,68	192,82	52316	50018	72	11077	68464
	Е11-01010	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0308	Разработка с погрузкой	грунта		8,58	50,73	2226	13159	--	5071	
	1101-0102	на автомобили-самосвалы									
	-0308	экскаваторами с ковшом									
	РСНБ РК	вместимостью 0,65 м3									
	2015	(непригодный грунт)									
		НР - 72%; СП - 8%									
27.				453,959	114	--	51751	--	--	--	55891
	С341-0201	-Перевозка строительных	Тенге за		---	---	---	---	---	---	
	03-1005	грузов самосвалами вне	1 тонну		--	--	--	--	--	4140	
	4102-0103	карьеров.									
	-1005	Грузоподъемность 20 т.									
	РСНБ РК	Класс груза 1.									
	2015	Расстояние перевозки 5									
		км (непригодный грунт)									
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		25281017
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1334639	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3058809	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		834844
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	16743508	
Перевозка грузов	Тенге	52397	
Накладные расходы	Тенге	2218998	
Сметная прибыль	Тенге	1872667	

ВЗиС 1,04 %	262923
Итого:	25543940
Зимнее удорожание 1,98 %	505770
Итого:	26049710
Непредвиденные затраты 2%	520994
В текущих ценах 2019 года,	26570704
В текущих ценах 2020 года,к-1,049901	27896608
НДС 12 %	3347593
Стоимость строительства	31 244 201,00
Всего с учетом скидки	28 119 781,00

Всего к оплате: Двадцать восемь миллионов сто девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят одна тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» **Шаимбетов Е.К.**

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering» **Айкожаев Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» **Амирханян А.А.**