ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №32 от 2020-05-04

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.

от 27 октября 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
					Дорожная одежда тип I									
1.	E11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	5079,3296	1472,61	133,34	7479863	677261	6658869	385526				8494621
					28,3	41,98	143733	213236	--	629231				
		НР - 108%; СП - 8%												
2.	E11-27040 3-0202 1127-0403 -0202 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	5079,3296	1808,24	209,27	9184624	1062959	7961422	520116				10481119
					31,55	63,27	160243	321346	--	776379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
3.				5079,3296	-757,19	-80,79	-3846037	-410349	-3435688	-144740	-4310039
	Е11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания		--	-26,39	--	-134019	--	-319262	
		НР - 108%; СП - 8%									
4.				15,1552	102676,67	1726,37	1556085	26163	1529922	14116	1695818
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	862,46	--	13071	--	125616	
		НР - 108%; СП - 8%									
5.				18944	2186,97	97,32	41430006	1843592	38794585	1442043	46301813
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,8	28,68	791829	543396	--	3429764	
		НР - 108%; СП - 8%									
6.				18944	1024,02	0,09	19398980	1637	19388859	9163	20960794
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		0,45	--	8484	--	--	1552651	
		НР - 108%; СП - 8%									
						Съезды и примыкания. Дорожная одежда тип I					
7.				1447,619	1472,61	133,34	2131776	193021	1897791	109876	2420984
	Е11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке	м2 основания		28,3	41,98	40964	60773	--	179332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
8.				1447,619	1808,24	209,27	2617636	302945	2269022	148234	2987140
	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		31,55	63,27	45669	91584	--	221270	
9.				1447,619	-757,19	-80,79	-1096128	-116950	-979178	-41251	-1228370
	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		--	-26,39	--	-38196	--	-90990	
10.				1,344	102676,67	1726,37	137997	2320	135677	1252	150389
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	862,46	--	1159	--	11140	
11.				1680	2186,97	97,32	3674114	163494	3440399	127884	4106157
	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		41,8	28,68	70221	48190	--	304160	
12.				1680	1024,02	0,09	1720349	145	1719452	813	1858854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		0,45	--	752	--	--	137693	
		НР - 108%; СП - 8%									
						Устройство тротуаров тип I					
13.				109,75	49	49	5378	5378	--	1351	7268
	Е11-01010 4-0102 1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	17,1	--	1877	--	538	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				180,2	44,62	44,62	8040	8040	--	2178	11035
	Е11-01020 1-0304 1101-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	16,78	--	3024	--	817	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				180,2	9,19	9,19	1655	1655	--	452	2276
	Е11-01020 1-0310 1101-0201 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		--	3,48	--	628	--	169	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				39,94	3695,54	1058,57	147600	42279	100018	15388	176027
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	5303	8946	--	13039	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				14	1549,24	--	21689	--	--	15616	40290
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1549,24	--	21689	--	--	2984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,331	4007,06 745,68	994,98 380,2	1326 247	329 126	750 --	347 134	1807
19.	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	200	2218,82 714,05	30,67 11,34	443764 142811	6135 2269	294818 --	156686 48036	648486
20.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	3,2	54396 --	-- --	174067 --	-- --	174067 --	-- 13925	187993
21.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	50,5483	201,68 8,58	192,82 50,73	10194 434	9747 2564	13 --	2158 988	13341
22.	С341-0201 03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну	619,2318	114 --	-- --	70592 --	-- --	-- --	-- 5647	76240
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								95084043
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1432379				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				3819803				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					1139973			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				79950798				
		Перевозка грузов	Тенге				70592				
		Накладные расходы	Тенге				2767208				
		Сметная прибыль	Тенге				7043261				
		ВЗиС 1,04 %					988874				
		Итого:					96072916				
		Зимнее удорожание 1,98 %					1902244				
		Итого:					97975160				
		Непредвиденные затраты 2%					1959503				
		В текущих ценах 2019 года,					99934663				
		В текущих ценах 2020 года, к-1,049901					104921503				
		НДС 12 %					12590580				
		Стоимость строительства					117 512 083,00				
		Всего с учетом скидки					105 760 875,00				

Всего к оплате: Сто пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» — **Шаимбетов Е.К.**

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering» — **Айкожаев Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» — **Амирханян А.А.**