Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор №32 от 2020-05-04

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мухамбетова в с.Акшат, Чингирлауского района ЗКО.

от 24 ноября 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11		12
		Дорожная одежда тип I													
		Укрепление обочин из ЩПС													
1.	E11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	5952	174,5 30,31		143,51 41,59	1038653 180377		854194 247532	4082 --		462142 120064		1620859
2.	E11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8%	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	892,8	664,16 55,72		597,76 185,43	592964 49749		533677 165550	9538 --		232524 66039		891527
3.	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм	м3	513,36	7047 --		-- --	3617648 --		-- --	3617648 --		-- 289412		3907060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СТ РК 1284-2004									
		СП - 8%		410,688	1525	--	626299	--	626299	--	676403
4.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		--	--	--	--	--	50104	
		СП - 8%		102,672	1633	--	167663	--	167663	--	181076
5.	С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Глина	м3		--	--	--	--	--	13413	
						Перенос опор					
				2	2639,16	1712,52	5278	3425	--	2814	8740
6.	Е11-33021 0-0301 1133-0210 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.		926,64	832,08	1853	1664	--	647	
		НР - 80%; СП - 8%									
				2	9243,01	3330,03	18486	6660	1980	10454	31255
7.	Е11-33020 2-0104 1133-0202 -0104 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора		4923,1	1610,7	9846	3221	--	2315	
		НР - 80%; СП - 8%									
						Съезды и примыкания. Дорожная одежда тип I					
				452,381	1472,61	133,34	666180	60319	593060	34336	756558
8.	Е11-27040 3-0203 1127-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания		28,3	41,98	12801	18991	--	56041	
		НР - 108%; СП - 8%		452,381	1808,24	209,27	818011	94670	709069	46323	933481
9.	Е11-27040 3-0202 1127-0403 -0202	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см.	м2 основания		31,55	63,27	14272	28620	--	69147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%									
10.	Е11-27040 3-0204 1127-0403 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	452,381	-757,19 --	-80,79 -26,39	-342540 --	-36547 -11936	-305993 --	-12891 -28434	-383866
					Укрепление обочин из ЩПС						
11.	Е11-27080 1-0111 1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление толщиной 15 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	498	174,5 30,31	143,51 41,59	86903 15092	71470 20711	341 --	38667 10046	135616
12.	Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015	-Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере НР - 108%; СП - 8%	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	74,7	664,16 55,72	597,76 185,43	49613 4163	44652 13852	798 --	19455 5525	74593
13.	С121-0102 01-0402 2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	42,9525	7047 --	-- --	302686 --	-- --	302686 --	-- 24215	326901
14.	С121-0104 01-0101 2101-0401	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	34,362	1525 --	-- --	52402 --	-- --	52402 --	-- 4192	56594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
				8,5905	1633	--	14028	--	14028	--	15151
15.	С121-0101 02-0101 2101-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Глина СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1122	
						Призмы					
				45	1764,51	1554,83	79403	69967	309	26023	113860
16.	Е11-27040 1-0104 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		202,82	332,63	9127	14968	--	8434	
				51,75	6370	--	329648	--	329648	--	356019
17.	С121-0102 01-0404 2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	26372	
						Устройство тротуаров тип I					
				450,5	1498,77	164,8	675195	74242	586741	40576	773032
18.	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания		31,55	51,85	14212	23358	--	57262	
				450,5	-459,02	-57,71	-206787	-25996	-180791	-9170	-233233
19.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания		--	-18,85	--	-8490	--	-17276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%		3173	2186,97	97,32	6939264	308790	6497848	241533	7755260
20.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,8	28,68	132626	91015	--	574464	
		НР - 108%; СП - 8%		27,7	1549,24	--	42914	--	--	30898	79717
21.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1549,24	--	42914	--	--	5905	
		НР - 72%; СП - 8%		0,6619	4007,06	994,98	2652	659	1499	693	3613
22.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания		745,68	380,2	494	252	--	268	
		НР - 93%; СП - 8%		400	2218,82	30,67	887528	12269	589637	313372	1296972
23.	Е11-27020 1-1002 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		714,05	11,34	285622	4537	--	96072	
		НР - 108%; СП - 8%		6,4	54396	--	348134	--	348134	--	375985
24.	С121-0405 08-9901 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	27851	
		СП - 8%		101,0967	201,68	192,82	20389	19493	29	4317	26682
25.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		8,58	50,73	867	5128	--	1976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	(непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%		176,9192	114	--	20169	--	--	--	21782
26.	С341-0201 03-1005 4102-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт) СП - 8%	Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	1614	
							Дорожные знаки				
27.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	8,4	32724,51	1132,82	274886	9516	222481	40932	341084
					5105,8	249,02	42889	2092	--	25265	
28.	Е11-27090 2-0101 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	87	4615,99	796,02	401591	69254	42244	336566	797209
					3334,4	247,61	290093	21542	--	59053	
29.	Е11-27090 2-0201 1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 НР - 108%; СП - 8%	шт.	44	822,73	--	36200	--	4565	34166	75995
					718,98	--	31635	--	--	5629	
30.	С124-0102 02-0705 2401-0202 -0705 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	45	7018	--	315810	--	315810	--	341075
					--	--	--	--	--	25265	
31.	С124-0102	-Стойка круглая	шт.	40	8138	--	325520	--	325520	--	351562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-0710 2401-0202 -0710 РСНБ РК 2015	металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%			-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	26042 ---	
32.	С124-0102 02-0716 2401-0202 -0716 РСНБ РК 2015	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	2	12470 ---	-- ---	24940 ---	-- ---	24940 ---	-- ---	26935
33.	С124-0102 01-0114 2401-0201 -0114 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	28	6854 ---	-- ---	191912 ---	-- ---	191912 ---	-- ---	207265
34.	С124-0102 01-0115 2401-0201 -0115 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	36	8955 ---	-- ---	322380 ---	-- ---	322380 ---	-- ---	348170
35.	С124-0102 01-0103 2401-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со	шт.	22	5655 ---	-- ---	124410 ---	-- ---	124410 ---	-- ---	134363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%		11	8622	--	94842	--	94842	--	102429
36.	С124-0102 01-0111 2401-0201 -0111 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	3654	--	7308	--	7308	--	7893
37.	С124-0102 01-0133 2401-0201 -0133 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм x 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	32	236745,76	--	7575864	--	--	--	7575864
38.	Прайс СТПРАЙС	-АВТОНОМНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ (SZ-100/65)	шт	18,58	239	--	4441	--	4441	--	4796
39.	С121-0503 02-0104 2105-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг СП - 8%	кг	0,007044	499540	--	3519	--	3519	--	3800
40.	С121-1302 01-0901 2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,99	32586,36	Разметка 9291,48	32261	9199	20399	5630	40921
41.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27090 3-0101 1127-0903 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР - 108%; СП - 8%	км линии	1,561	2690,28 17497,86	2575,01 9291,48	2663 27314	2549 14504	-- 8610	3031 8877	39086
42.	Е11-27090 3-0105 1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,6196	2690,28 27556,86	2575,01 9291,48	4200 17074	4020 5757	-- 9650	2895 3523	22245
43.	Е11-27090 3-0106 1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,112	2690,28 831673,65	2575,01 3126,88	1667 93147	1595 350	-- 92450	1648 546	101189
44.	Е11-27090 3-0209 1127-0903 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,3 м, сплошная. Обозначение нерегулируемого пешеходного перехода НР - 108%; СП - 8%	км линии		3096,05	1419,61	347	159	--	7495	
											30323518

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге		1147509		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		2200525		
в том числе зарплата машинистов	Тенге			650932	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		15782136		
Перевозка грузов	Тенге		20169		
Прочие затраты	Тенге		7575864		
Накладные расходы	Тенге		1912306		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЗиС 1,04 %					315365				
		Итого:					30638886				
		Зимнее удорожание 1,98 %					606650				
		Итого:					31245536				
		Непредвиденные затраты 2%					624911				
		В текущих ценах 2019 года,					31870446				
		В текущих ценах 2020 года, к-1,049901					33460813				
		НДС 12 %					4015298				
		Стоимость строительства					37 476 111,00				
		Всего с учетом скидки					34 518 880,79				

Всего к оплате: Тридцать четыре миллиона пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят тенге 79 тиын.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» — **Шаимбетов Е.К.**

Тех надзор: ТОО «Ural Engineering» — **Айкожаев Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» — **Амирханян А.А.**