Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАБЫС-АСМ», Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек Би, ул.Новоселов, строение 177/2 БИН 131040012428**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Карабулак Каркаралинского района**

Договор подряда (контракт): №21 от 29.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1
октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42385**
	Раздел 1.	**Наружние сети водопровода и канализации НВК**				**27904**
	Подраздел 1.1.	**Водопровод(В1)**				**27108**
1	**Е11-10101-363** **1101-0101-0363** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**13**	**434**	**5642**
2	**Е11-10205-503** **1101-0205-0503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**1,2**	**5 628**	**6754**
3	**Е11-10104-406** **1101-0104-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м^3 грунта**	**13**	**74**	**962**
4	**Е11-10201-502** **1101-0201-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**13**	**746**	**9698**

1	2	3	4	5	6	7
5	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,003**	**1 350 720**	**4052**
	Подраздел 1.2.	**Канализация**				**796**
6	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37***	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**1,8**	**442**	**796**
	Раздел 2.	**Наружное электроснабжение ЭСН(10кВ; 0,4 кВ)**				**14481**
7	**Ц13-80201-204** **1308-0201-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**6**	**1 895**	**11370**
8	**Ц13-80201-201** **1308-0201-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**3**	**1 037**	**3111**
	ИТОГО					42385
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%					3094
	Итого					45479
	Сметная прибыль 5%					2274
	Непредвиденные работы и затраты 5%					2274
	Итого					50027
	Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368					24897
	Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557					27463
	Итого с учетом					51312
	НДС, 12 %					6157
	Итого с НДС					57470

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ТАБЫС-АСМ»

БИН131040012428

Директор_____ **Пекушева Н.Р.**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**