Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** — **060240008558**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗапКазПромСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, квартал Промзона, дом № 652, корпус Г** — **141140009186**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 04.07.2024г

Номер документа	Дата составления
69	16.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в УИЛ Актюбинской области			работа	1	270 511 007,06	270 511 007,06	28 983 322,19
				Итого	1	x	270 511 007,06	28 983 322,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алтынбаев А.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Иоманулов А.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.08.2024

М.П.

Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 060240008558

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

БИН 141140009186

Основание: Договор №44 от 04.07.2024 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
№ 170 от 2 мая 2012 года

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в УИЛ Актюбинской области

за август месяц 2024 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		44	04.07.2024г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**270 511 007,06**			**241 527 684,88**			**28 983 322,19**	**270 511 007,06**
За отчетный месяц		**270 511 007,06**		**241 527 684,88**			**28 983 322,19**	**270 511 007,06**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Казмагамбетов А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Алтынбаев А.Б.**

Программный комплекс АВС (редакция 2024.5)

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в УИЛ Актюбинской области

Основание: Договор №44 от 04.07.2024 г.

УТВЕРЖДЕН

приказом Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммерческого хозяйства от 2 мая 2012 года №170

АКТ

приемки выполненных объемов работ за август месяц 2024 года

Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в УИЛ Актюбинской области

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**194892439**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			50239458
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24546518*
		машины и механизмы	тенге			68416538
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15000648*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			211961777
		перевозки	тенге			8442836
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16 011		
	Раздел 1.	**Земляное полотно**				**35446532**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1070627
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*509822*
		машины и механизмы	тенге			25862813
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5969932*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			70257
		перевозки	тенге			8442836
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 019		
1	**У6101-0104-0202** **6101-0104-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**5 362,93**	**168**	**900972**
		Формула объема = 2736,3+1305,28+849,41+312,66+159,28				
1.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	59,528523	15 153	902036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*59,528523*	*3 649*	*217220*

1	2	3	4	5	6	7
2	**У6101-0104-0210 6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	**м^3**	**5 362,93**	**565**	**3030055**
		Формула объема = (2736,3+1305,28+849,41+312,66+159,28)				
2.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	200,0158373	15 153	3030840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*200,0158373*	*3 649*	*729858*
3	**У6101-0104-0202 6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Премещение грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2+для рекультивации**	**м^3**	**5 362,93**	**168**	**900972**
		Формула объема = 2736,3+1305,28+849,41+312,66+159,28				
3.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	59,528523	15 153	902036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*59,528523*	*3 649*	*217220*
4	**У6101-0104-0210 6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	**м^3**	**5 362,93**	**565**	**3030055**
		Формула объема = (2736,3+1305,28+849,41+312,66+159,28)				
4.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	200,0158373	15 153	3030840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*200,0158373*	*3 649*	*729858*
		Выемка				
5	**У6101-0102-0215 6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**562,86**	**579**	**325896**
		Формула объема = 530,5+32,36				
5.1.1	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	18,0559859	18 057	326037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,0559859*	*3 649*	*65886*
6	**С3412-101-0201 412-101-0201 *РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**928,719**	**201**	**186673**
		Формула объема = (530,5+32,36).1,65.1				
7	**У6101-103-217 6101-0103-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**12 830,09**	**594**	**7621073**
		Формула объема = 6644,86+2820,26+2582,43+518,43+264,11				
7.1.1	20011 001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	144,980017	3 714	538456

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	96,5566913	15 153	1463124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*96,5566913*	*3 649*	*352335*
7.2.2	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 $м^3$, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	311,4594158	18 057	5624023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*311,4594158*	*3 649*	*1136515*
8	**У7101-0101-0203 7101-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 3**	**$м^3$**	**12 830,09**	**274**	**3515445**
8.1.1	1607 326-101-0901	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	13,9565719	283	3950
8.1.2	1835 334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,9565719	10 750	150033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,9565719*	*3 054*	*42623*
8.1.3	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	222,1658384	15 153	3366479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*222,1658384*	*3 649*	*810683*
9	**С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**1,7962126**	**10 919**	**19613**
		Формула объема = 0,00014.(6644,86+2820,26+2582,43+518,43+264,11)				
10	**С3412-102-0320 412-102-0320 *РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**211 696,485**	**39**	**8256163**
		Формула объема = (6644,86+2820,26+2582,43+518,43+264,11).1,65.10				
		УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА НАСЫПИ				
11	**У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного**	**12 661,02**	**230**	**2912035**
		Формула объема = 6796,28+2691,73+2435,11+488,86+249,04				
11.1.1	618 321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	17,5671653	1 001	17585
11.1.2	1835 334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	17,5671653	10 750	188847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,5671653*	*3 054*	*53650*
11.1.3	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	179,0445482	15 153	2713062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*179,0445482*	*3 649*	*653334*
12	**У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7***	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного**	**12 661,02**	**114**	**1443356**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = (6796,28+2691,73+2435,11+488,86+249,04)				
12.1.1	618 321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	122,9701568	1 001	123093
12.1.2	1835 334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	122,9701568	10 750	1321929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*122,9701568*	*3 054*	*375551*
13	**У6101-0107-0601** **6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**$м^3$**	**12 661,02**	**209**	**2646153**
		Формула объема = (6796,28+2691,73+2435,11+488,86+249,04)				
13.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	170,92377	3 108	531231
13.2.1	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	171,4555328	12 060	2067754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*171,4555328*	*2 555*	*438069*
13.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1 266,102	36	45580
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ				
14	**У6101-0109-0106** **6101-0109-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**34 635,34**	**19**	**658071**
		Формула объема = 14854,2+7085,78+4004,35+1697,31+864,65+3127,2+1491,74+970,75+357,33+182,03				
14.1.1	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	14,6091864	20 723	302746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,6091864*	*3 649*	*53309*
14.1.2	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	23,4515887	15 153	355362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,4515887*	*3 649*	*85575*
	Раздел 2.	**Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины и примыкание**				**136610198**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7608456
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3687775*
		машины и механизмы	тенге			27844506
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5574898*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			139138011
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 403		

1	2	3	4	5	6	7
15	**У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см,/проек 6см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**16 983,96**	**3 029**	**51444415**
		Формула объема = (11727+5594,04+3640,32+1339,98+682,62)				
15.1.1	20311 005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	459,6792	4 881	2243694
15.2.1	1045 313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	2,5512196	1 539	3926
15.2.2	1240 321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,7653659	160	122
15.2.3	2106 321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	96,9463433	23 859	2313043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*96,9463433*	*3 054*	*296074*
15.2.4	2107 321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	145,4195149	21 459	3120557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*145,4195149*	*3 649*	*530636*
15.2.5	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	30,6146347	8 053	246540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*30,6146347*	*2 555*	*78220*
15.2.6	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	20,4097565	12 060	246142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20,4097565*	*2 555*	*52147*
15.2.7	3006 314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,0204878	10 216	10425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0204878*	*3 054*	*3117*
15.2.8	3462	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	53,5756108	50 306	2695175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*53,5756108*	*3 649*	*195497*
15.3.1	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2482268	217 734	54047
15.3.2	249132	Вода техническая	м^3	22,98396	36	827
15.3.3	102737 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1 657,634	26 162	43367021
16	**У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**16 983,96**	**1 303**	**22130100**
		Формула объема = ((11727+5594,04+3640,32+1339,98+682,62))				
16.1.1	20318 005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	142,500552	5 521	786746
16.2.1	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1287102	217 734	28025

1	2	3	4	5	6	7
16.2.2	102737 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	556,211832	26 162	14551614
17	**У7101-0602-0901** **7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,091**	**230 523**	**1173593**
		Формула объема = 3,52+1,67+1,1+0,4+0,2				
17.1.1	1239 321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	2,217891	19 437	43109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*4,435782*	*6 108*	*13547*
17.2.1	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	7,0967	217 734	1545193
18	**У7101-0403-0101** **7101-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**25 282,35**	**809**	**20453421**
		Формула объема = 12899,7+6153,44+4004,35+1473,98+750,88				
18.1.1	20300 005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	925,33401	4 007	3707813
18.2.1	621 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	297,4721301	12 535	3728813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*297,4721301*	*3 054*	*908480*
18.2.2	623 321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	670,7154632	15 892	10659010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*670,7154632*	*3 649*	*2447441*
18.2.3	1602 321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	15,9961428	13 552	216780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,9961428*	*3 054*	*48852*
18.2.4	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	10,1028271	20 723	209361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,1028271*	*3 649*	*36865*
18.2.5	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	72,9648621	12 060	879956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*72,9648621*	*2 555*	*186425*
18.2.6	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	65,94901	15 153	999325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*65,94901*	*3 649*	*240648*
18.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	758,4705	36	27305
19	**С1211-201-0607** **211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**3 792,35**	**10 919**	**41408670**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = 1954,5+932,34+606,72+223,33+113,77				
20.1.1	20300 005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	202,258848	4 007	810451
20.2.1	621 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	93,1195139	12 535	1167253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*93,1195139*	*3 054*	*284387*
20.2.2	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	25,0019517	20 723	518115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,0019517*	*3 649*	*91232*
20.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	52,17244	11 354	592366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*52,17244*	*2 555*	*133301*
20.2.4	2473 321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	5,740244	17 667	101413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,740244*	*3 649*	*20946*
20.2.5	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	5,8040245	12 060	69997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,8040245*	*2 555*	*14829*
		Формула объема = 293,18+139,85+91+33,5+170,06				
	Раздел 3.	**Тротуарная дорожка**				**18700482**
25	**С1211-201-0606 211-201-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**842,3265**	**11 081**	**9333820**
		Формула объема = (2856,14+1373,03+896,86+318,87+170,61).0,15				
27	**С1255-101-0106 255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**7 487,34**	**1 251**	**9366662**
		Формула объема = (3808,18+1830,7+1195,82+425,16+227,48)				
	Раздел 4.	**Искуственное сооружения круглая металлическая трубам д-0,5м**				**4135227**
31	**С1241-102-0256 241-102-0256** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм**	**м**	**88,352**	**46 804**	**4135227**
		Формула объема = ((11+11+22+22+22).0,001).1000.1,004				
		ВСЕГО по смете				**194 892 439**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				15 981 180
		Итого				210 873 619
		Сметная прибыль (5)%				10 543 681
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%				6 326 209

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				227 743 509
		Итого по части II в сметных ценах				227 743 509
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на III квартал 2024 г.доля -75%				170 807 632
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля2024 г. -25%				56 935 877
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента				227 743 509
		в том числе на III квартал 2024 г.доля 2024 г. -75% к=1,0557				180 321 617
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля 2024 г. - 25% к = 1,075				61 206 068
		Итого по части II в сметных ценах				241 527 685
		в том числе на 2024 г.				241 527 685
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				28 983 322
		Всего по сметному расчету с НДС				270 511 007
		Всего по акту с НДС				**270 511 007,06**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
ГУ "Уилский районный
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Казмагамбетов А.С.**

Эксперт оказывающее инжиниринговые услуги:
Технадзор ТОО "АВАТ
EXPERT"

_____ **Нуршин К.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазпромСтрой"

_____ **Алтынбаев А.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "CONSTRUCTION STORY KZ"

_____ **Абуов Г.У.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

БИН:060240008558

Основание : Договор №45 от 04.07.2024 года

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

БИН: 141140009186

ТАБЛИЦА исключить/добавить

по объекту"Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.Аккемер Актюбинской области"

№ п/п	Номер сметы	Наименование смет	в текущих ценах тыс.тенге		
			Исключить	Добавить	Разница +/-
1	02-01-01-01	Раздел1.Земляное полотно Раздел 3. Тротуарная дорожка Раздел 4. Искусственное сооружение	- 24 532 328	24 533 663	1 335
	ИТОГО		1 335		

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Канатов Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.)

ТОО "CONSTRUCTION STORY KZ" Абуов Г.У.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.)

ТОО "ЗапКазПромСтрой" Алтынбаев А.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1. Форма 4

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.Аккемер Актюбинской области

Наименование объекта - Строительство автомобильной дороги

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-01. Исключить

(Локальный сметный расчет)

на Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.Аккемер Актюбинской области. Исключаемые работы

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	17674,568	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	844,36	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,246	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17674568**
Раздел 1. Земляное полотно						
1	**7101-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 3**	**м^3**	**1 989,87**	**274**	**545224**
2	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**0,2785818**	**10 919**	**3042**
3	**412-102-0320**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность**	**т·км**	**32832,855**	**39**	**1280481**
Раздел 2. Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины и примыкание						
4	**С1211-201-0607 211-201-0607 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М100 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**287,1**	**10 919**	**3134845**
Раздел 3. Тротуарная дорожка						
5	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см,/проек 6см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**168,816**	**3 029**	**511344**
6	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**168,816**	**1 303**	**219967**
7	**7101-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**168,816**	**809**	**136572**
8	**211-201-0606** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**25,3224**	**11 081**	**280598**
Раздел 4. Искусственное сооружение						

1	2	3	4	5	6	7
9	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,022	9 178 724	201932
10	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	22,088	46 804	1033807
11	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	$м^3$ подготовки	166,5	30 642	5101893
12	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	220	10 198	2243560
30	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство портальной стенки из монолитного бетона В30	м3	23,33	21 332	497676
31	С1212-101-1101 212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,7466	39 779	944616
33	Е11-300101-0102 1130-0102-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Подушки под фундаменты ГПС. Устройство	м3 подушки	21,6	21 833	471593
34	Е11-300102-201 1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Укрепление русла монолитным бетоном В15. Устройство	м3 бетона в деле	17,23	28 567	492209
35	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,6126	32 659	575210
		ВСЕГО по смете				17 674 568
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				1 449 315
		Итого				19 123 883
		Сметная прибыль (5)%				956 194
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%				573 716
		Итого				20 653 794
		Итого по части II в сметных ценах				20 653 794
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на III квартал 2024 г.доля -75%				15 490 345
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля2024 г. -25%				5 163 448
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента				20 653 794
		в том числе на III квартал 2024 г.доля 2024 г. -75% к=1,0557				16 353 157
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля 2024 г. - 25% к = 1,075				5 550 707
		Итого по части II в сметных ценах				21 903 864
		в том числе на 2024 г.				21 903 864
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				2 628 464

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по сметному расчету с НДС				24 532 328
		Всего по акту с НДС				24 532 328,23

ЗАКАЗЧИК :

И.о.Руководителя
ГУ "Уилский районный
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Канатов Б.

Авторский надзор:
ТОО "CONSTRUCTION STORY KZ"

Абуов Г.У.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазпромСтрой"

Алтынбаев А.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.Аккемер Актюбинской области

Наименование объекта - Строительство автомобильной дороги

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.Аккемер Актюбинской области. Добавляемые работы

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	17675,53	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	125,29	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,015	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения,	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17675530**
1	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км** Формула объема (610,8).150	т·км	91 620,0	18	1649160
2	412-102-0221 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км** Формула объема (2).19,1.220	т·км	8 404,0	18	151272
3	412-102-0221 *РСНБ РК 2021*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км** Формула объема (200+87).1,65.235	т·км	111 284,25	18	2003117
4	412-102-0221 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км** Формула объема (675).1,65.280	т·км	311 850,0	18	5613300
5	211-603-0103 РСНБ РК 2022 Калькуляция№1	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40мм**	м3	287,1	10 794,00	3098957
6	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	км	0,088	5 445 416	479197
7	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	м	88,352	15 564	1375111

8	**7101-0301-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.***	**м**	**562,72**	**4 623**	**2601455**
9	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**562,72**	**1 251**	**703963**
		ВСЕГО по смете				**17 675 530**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				1 449 393
		Итого				19 124 924
		Сметная прибыль (5)%				956 246
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%				573 748
		Итого				20 654 918
		Итого по части II в сметных ценах				20 654 918
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на III квартал 2024 г.доля -75%				15 491 188
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля2024 г. -25%				5 163 729
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента				20 654 918
		в том числе на III квартал 2024 г.доля 2024 г. -75% к=1,0557				16 354 047
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля 2024 г. - 25% к = 1,075				5 551 009
		Итого по части II в сметных ценах				21 905 057
		в том числе на 2024 г.				21 905 057
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				2 628 607
		Всего по сметному расчету с НДС				24 533 663
		Всего по акту с НДС				24 533 663,39

ЗАКАЗЧИК :
И.о.Руководителя
ГУ "Уилский районный жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Канатов Б.

Авторский надзор:
ТОО "CONSTRUCTION STORY KZ"

Абуов Г.У.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазпромСтрой"

Алтынбаев А.Б.