Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл., с. Уил, ул. Курмангазина, дом № 43** — **060240008558**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗапКазПромСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, квартал Промзона, дом № 652, корпус Г, тел.: +7 (701) 252-44-54, доб. +7 (708) 828 62 80** — **141140009186**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 04.07.2024г

Номер документа	Дата составления
88	07.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с. Уил, Уилского района, Актюбинской области»			работа	1	135 609 507,76	135 609 507,76	14 529 590,12
				Итого	1	x	135 609 507,76	14 529 590,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алтынбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Канатов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.10.2024

М.П.

Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 060240008558

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

БИН 141140009186

Основание: Договор №44 от 04.07.2024 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
№ 170 от 2 мая 2012 года

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в УИЛ Уилского района Актюбинской области

за сентябрь месяц 2024 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		44	04.07.2024г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**406 120 514,82**			**362 607 602,52**			**43 512 912,30**	**406 120 514,82**
За отчетный месяц		**135 609 507,76**		**121 079 917,65**			**14 529 590,12**	**135 609 507,76**

ЗАКАЗЧИК :

И.о. Руководителя _____ **Канатов Б.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Алтынбаев А.Б.**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в УИЛ Актюбинской области

Основание: Договор №44 от 04.07.2024 г.

УТВЕРЖДЕН

приказом Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммерческого хозяйства от 2 мая 2012 года №170

АКТ №1

приемки выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2024 года

Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в УИЛ Уилского района Актюбинской области

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**97701266**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			50239458
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24546518*
		машины и механизмы	тенге			68416538
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15000648*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			211961777
		перевозки	тенге			8442836
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16 011		
	Раздел 2.	**Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины и примыкание**				**26406711**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7608456
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3687775*
		машины и механизмы	тенге			27844506
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5574898*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			139138011
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 403		
15	**У7101-0602-0301 7101-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см,/проек 6см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**6 000,0**	**3 029**	**18174000**
		Формула объема = (11727+5594,04+3640,32+1339,98+682,62)				
15.1.1	20311 005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	459,6792	4 881	2243694
15.2.1	1045 313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	2,5512196	1 539	3926

1	2	3	4	5	6	7
15.2.2	1240 321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,7653659	160	122
15.2.3	2106 321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	96,9463433	23 859	2313043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*96,9463433*	*3 054*	*296074*
15.2.4	2107 321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	145,4195149	21 459	3120557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*145,4195149*	*3 649*	*530636*
15.2.5	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	30,6146347	8 053	246540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*30,6146347*	*2 555*	*78220*
15.2.6	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	20,4097565	12 060	246142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*20,4097565*	*2 555*	*52147*
15.2.7	3006 314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,0204878	10 216	10425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*1,0204878*	*3 054*	*3117*
15.2.8	3462	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	53,5756108	50 306	2695175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*53,5756108*	*3 649*	*195497*
15.3.1	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2482268	217 734	54047
15.3.2	249132	Вода техническая	$м^3$	22,98396	36	827
15.3.3	102737 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1 657,634	26 162	43367021
16	**У7101-602-401** **7101-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**$м^2$**	**6 000,0**	**1 303**	**7818000**
		Формула объема = ((11727+5594,04+3640,32+1339,98+682,62))				
16.1.1	20318 005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	142,500552	5 521	786746
16.2.1	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1287102	217 734	28025
16.2.2	102737 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	556,211832	26 162	14551614
17	**У7101-0602-0901** **7101-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,799**	**230 523**	**414711**
		Состав работ:				
		1. Розлив вяжущих материалов				
		Формула объема = 3,52+1,67+1,1+0,4+0,2				

1	2	3	4	5	6	7
17.1.1	1239 321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	2,217891	19 437	43109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*4,435782*	*6 108*	*13547*
17.2.1	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	7,0967	217 734	1545193
	Раздел 3.	**Тротуарная дорожка**				**34613973**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26342335
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12893200*
		машины и механизмы	тенге			6482170
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1334620*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			45703591
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 525		
26	**У7101-301-601** **7101-0301-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.***	**м**	**7 487,34**	**4 623**	**34613973**
		Формула объема = 3808,18+1830,7+1195,82+425,16+227,48				
		в том числе оплата труда рабочих			1 626	12174415
26.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5 801,191032	4 287	24869706
26.2		машины и механизмы			88	658886
		в том числе оплата труда машинистов			26	194671
26.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	50,6967791	12 381	627677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*50,6967791*	*3 649*	*184993*
26.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,324379	7 968	26489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,324379*	*2 555*	*8494*
26.3		материалы, изделия и конструкции			1 214	9089631
26.3.1	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	233,605008	32 659	7629306
26.3.2	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,492404	30 602	137477
26.3.3	131571 215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	12,728478	98 569	1254633
	Раздел 4.	**Искуственное сооружения круглая металлическая трубам д-0,5м**				**36680582**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			14806496
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7253912*
		машины и механизмы	тенге			8086384
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2085577*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26530652
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 954		
28	**У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**726,43**	**479**	**347960**
		Формула объема = 90,93+89,54+181,86+184,65+179,45				
		в том числе оплата труда машинистов				
28.1.1	2437 311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	33,140463	139 10 503	100974 348074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*33,140463*	*3 054*	*101211*
29	**Е11-300402-0101 1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Устройство гравийно-песчаной подготовки**	**м^3 подготовки**	**692,02**	**30 642**	**21204877**
		Формула объема = 76,94+150,1+153,88+159,85+151,25				
		из них:				
		в том числе оплата труда рабочих				
29.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 252,071786	3 797 4 287	2627600 5367632
29.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			8 144	5635811
29.2.1	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	337,982568	2 116 12 630	1464314 4268720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*337,982568*	*3 054*	*1032199*
29.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	168,991284	8 053	1360887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*168,991284*	*2 555*	*431773*
29.2.3	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	337,982568	18	6084
29.3		материалы, изделия и конструкции				
29.3.1	100414 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	892,7058	14 741 11 427	10201067 10200949
30	**У6121-103-111 6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм**	**км**	**0,088**	**9 178 724**	**807728**
30.1		затраты на труд рабочих			5 474 559	481761
30.2		машины и механизмы			3 148 324	277053
		в том числе оплата труда машинистов			819 915	72153

1	2	3	4	5	6	7
30.2.1	126 315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,7062144	12 224	155321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,7062144*	*3 054*	*38805*
30.2.2	270 311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,9240528	16 033	14815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9240528*	*3 649*	*3372*
30.2.3	847 324-102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъёмность 12,5 т	маш.-ч	4,190472	16 634	69704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,190472*	*3 649*	*15291*
30.2.4	1147 343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,0586	57	459
30.2.5	2346 315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	3,438336	345	1186
30.2.6	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	5,6957208	6 172	35154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,6957208*	*2 555*	*14553*
30.2.7	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0517704	7 968	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0517704*	*2 555*	*132*
30.3		материалы, изделия и конструкции			555 841	48914
30.3.1	127966 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	6,16	1 030	6345
30.3.2	131548 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02288	103 765	2374
30.3.3	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	27,984	359	10046
30.3.4	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	13,2	2 284	30149
34	**Е11-300504-0102** **1130-0504-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Гидроизоляция оклеечная. Устройство в 2 слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**1 120**	**10 198**	**11421760**
		Формула объема = 140+130+280+290+280				
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			5 102	5714240
		в том числе оплата труда рабочих			2 498	2797760
34.1.1	20313 005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 131,312	5 051	5714257

1	2	3	4	5	6	7
34.2		машины и механизмы			553	619360
		в том числе оплата труда машинистов			144	161280
34.2.1	783 314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	6,09168	10 574	64413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,09168*	*3 054*	*18604*
34.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	98,08848	1 112	109074
34.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,49728	12 381	6157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,49728*	*3 649*	*1815*
34.2.4	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	53,70624	8 053	432496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*53,70624*	*2 555*	*137219*
34.3.1	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	8,4	33 939	285088
34.3.2	144678 216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	7,616	275 892	2101193
34.3.3	146755 261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,98224	225 987	221973
34.3.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	22,4	36	806
34.3.5	314910 235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	862,4	745	642488
34.3.6	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	262,08	7 006	1836132
35	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Подушки под фундаменты ГПС.Устройство**	**м^3 подушки**	**98**	**21 833**	**2139634**
		Формула объема = 12+12+24+26+24				
		в том числе оплата труда рабочих			4 225	414050
35.1.1	20300 005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	211,0332	4 007	845610
35.2		машины и механизмы			634	62132
		в том числе оплата труда машинистов			200	19600
35.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	7,679868	8 053	61846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,679868*	*2 555*	*19622*
35.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	15,370614	18	277

1	2	3	4	5	6	7
38	**У6101-0106-0103** **6101-0106-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	**м^3**	**726,65**	**109**	**79205**
		Формула объема = 91+89,65+182+184+180				
		из них:				
38.1		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			109	79205
38.1.1	3092 311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	7,5979977	10 425	79209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,5979977*	*2 555*	*19413*
39	**У6101-0107-0502** **6101-0107-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м^3**	**726,65**	**726**	**527548**
		Формула объема = 91+89,65+182+184+180				
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			445	323359
39.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	104,05628	214 3 108	155503 323407
39.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			281	204189
39.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	25,2056719	89 8 053	64672 202981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,2056719*	*2 555*	*64400*
39.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	100,8226875	18	1815
40	**У6101-0107-0601** **6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**726,65**	**209**	**151870**
		Формула объема = (91+89,65+182+184+180)				
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			42	30519
40.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	9,809775	20 3 108	14533 30489
40.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			163	118444
40.2.1	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	9,8402943	35 12 060	25433 118674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,8402943*	*2 555*	*25142*
40.3		материалы, изделия и конструкции			4	2907

1	2	3	4	5	6	7
40.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	72,665	36	2616
		ВСЕГО по смете				**97 701 266**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				8 011 504
		Итого				105 712 769
		Сметная прибыль (5)%				5 285 638
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%				3 171 383
		Итого				114 169 791
		Итого по части II в сметных ценах				114 169 791
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на III квартал 2024 г.доля -75%				85 627 343
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля2024 г. -25%				28 542 448
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента				114 169 791
		в том числе на III квартал 2024 г.доля 2024 г. -75% к=1,0557				90 396 786
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля 2024 г. - 25% к = 1,075				30 683 131
		Итого по части II в сметных ценах				121 079 918
		в том числе на 2024 г.				121 079 918
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				14 529 590
		Всего по сметному расчету с НДС				135 609 508
		Всего по акту с НДС				**135 609 507,76**

ЗАКАЗЧИК :
И.о Руководителя
ГУ "Уилский районный
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Канатов Б.

Эксперт оказывающее инжиниринговые услуги:
Технадзор ТОО "АВАТ EXPERT"

Нуршин К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазпромСтрой"

Алтынбаев А.Б.

Авторский надзор:
ТОО "CONSTRUCTION STORY KZ"

Абуов Г.У.

НЦЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в УИЛ Актюбинской области
Наименование объекта - Строительство автомобильной дороги

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-01. Исключить

(Локальный сметный расчет)

на Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в УИЛ Актюбинской области. Исключаемые работы
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	85308,036	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	1944,286	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,476	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**85308036**
Раздел 1. Земляное полотно						
7	У6101-103-217 6101-0103-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**12 830,09**	**594**	**7621073,46**
8	7101-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 3**	**$м^3$**	**12 830,09**	**274**	**3515445**
9	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**1,7962126**	**10 919**	**19613**
10	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**211696,485**	**39**	**8256163**
Раздел 2. Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины и примыкание						
19	С1211-201-0607 211-201-0607 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М100 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**1896,175**	**10 919**	**20704335**
Раздел 3. Тротуарная дорожка						
22	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см,/проек 6см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1 123,11**	**3 029**	**3401900**
23	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**$м^2$**	**1 123,11**	**1 303**	**1463412**
24	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**1 123,11**	**809**	**908596**

1	2	3	4	5	6	7
25	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	168,4665	11 081	1866777
Раздел 4. Искусственное сооружение						
30	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,088	9 178 724	807728
31	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	88,352	46 804	4135227
29	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	$м^3$ подготовки	430,0	30 642	13176060
34	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	944	10 198	9626912
32	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство портальной стенки из монолитного бетона В30	м3	71,91	21 332	1533984
33	С1212-101-1101 212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	73,3062	39 779	2916047
35	Е11-300101-0102 1130-0102-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Подушки под фундаменты ГПС. Устройство	м3 подушки	94	21 833	2052302
36	Е11-300102-201 1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Укрепление русла монолитным бетоном В15. Устройство	м3 бетона в деле	53,36	28 567	1524335
37	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	54,4452	32 659	1778126
		ВСЕГО по смете				**85 308 036**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				6 995 259
		Итого				92 303 294
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Сметная прибыль (5)%				4 615 165
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				2 769 099
		Итого				99 687 558
		Итого по части II в сметных ценах				99 687 558
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на III квартал 2024 г.доля -75%				74 765 669
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля2024 г. -25%				24 921 890
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента				99 687 558
		в том числе на III квартал 2024 г.доля 2024 г. -75% к=1,0557				78 930 116
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля 2024 г. - 25% к = 1,075				26 791 031

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по части II в сметных ценах				105 721 147
		в том числе на 2024 г.				105 721 147
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				12 686 538
		Всего по сметному расчету с НДС				118 407 685
		Всего по акту с НДС				118 407 685,18

ЗАКАЗЧИК :

И.о.Руководителя
ГУ "Уилский районный
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Канатов Б.**

Авторский надзор:
ТОО "CONSTRUCTION STORY KZ"

_____ **Абуов Г.У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ЗапКазпромСтрой"

_____ **Алтынбаев А.Б.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в УИЛ Актюбинской области

Наименование объекта - Строительство автомобильной дороги

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в УИЛ Актюбинской области. Добавляемые работы

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	85564,376	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	325,955	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,063	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**85564376**
1	**412-102-0220** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км** Формула объема (3795,116).142	**т·км**	**538 906,3056**	**18**	**9700314**
2	**412-102-0221** *РСНБ РК 2021*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км** Формула объема (1357,59).1,65.237	**т·км**	**530 885,5695**	**18**	**9555940**
3	**412-102-0221** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км** Формула объема (4634,67).1,65.310	**т·км**	**2 370 637,0**	**18**	**42671466**
4	**412-102-0221** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км** Формула объема (15).19,1.255	**т·км**	**73 057,5**	**18**	**1315035**
5	**211-603-0103 РСНБ РК 2022 Калькуляция№1**	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40мм**	**м3**	**1 896,18**	**10 794,00**	**20467313**

6	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,088**	**5 445 416**	**479197**
7	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	**м**	**88,352**	**15 564**	**1375111**
		ВСЕГО по смете				**85 564 376**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				7 016 279
		Итого				92 580 655
		Сметная прибыль (5)%				4 629 033
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%				2 777 420
		Итого				99 987 107
		Итого по части II в сметных ценах				99 987 107
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на III квартал 2024 г.доля -75%				74 990 331
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля2024 г. -25%				24 996 777
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента				99 987 107
		в том числе на III квартал 2024 г.доля 2024 г. -75% к=1,0557				79 167 292
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля 2024 г. - 25% к = 1,075				26 871 535
		Итого по части II в сметных ценах				106 038 827
		в том числе на 2024 г.				106 038 827
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				12 724 659
		Всего по сметному расчету с НДС				118 763 486
		Всего по акту с НДС				118 763 486,39

ЗАКАЗЧИК :
И.о. Руководителя
ГУ "Уилский районный
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Канатов Б.**

Авторский надзор:
ТОО "CONSTRUCTION STORY KZ"

_____ **Абуов Г.У.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазпромСтрой"

_____ **Алтынбаев А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

БИН:060240008558

Основание : Договор №44 от 04.07.2024 года

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

БИН: 141140009186

ТАБЛИЦА исключить/добавить

по объекту"Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в УИЛ Актюбинской области"

№ п/п	Номер сметы	Наименование смет	в текущих ценах тыс.тенге		
			Исключить	Добавить	Разница +/-
1	02-01-01-01	Раздел1.Земляное полотно Раздел 3. Тротуарная дорожка Раздел 4. Искусственное сооружение	- 118 407 685	118 763 486	355 801
	ИТОГО		355 801		

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Канатов Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.)

ТОО "CONSTRUCTION STORY KZ"

Абуов Г.У.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.)

ТОО "ЗапКазПромСтрой"

Алтынбаев А.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.)