Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
170941035192

Заказчик **АО Актюбинский филиал Тодини Коструционн Дженерали С.п.А,Республика Казахстан, РК Актюбинская область, г.Актобе пр.Алии Молдагуловой дом 18 кв 2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340007296

Исполнитель **ТОО "СП Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Бурабай, дом № 139 Б, к.офис 30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Актобе-Макат№3416-KAZ, 001-ADB/CW-2017 на уч.км.160-220 Лот 1 Шубаркудук KZT СМР

Номер документа	Дата составления
341	15.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненые работы по Контракту субподряда Актобе-Макат №3416-KAZ, 001-ADB/CW-2017 на участке км.160-220 №1 от 25.10.2017г согл сертификата №38			Одна услуга	1	68 629 019,19	68 629 019,19	7 353 109,20
				Итого	1	x	68 629 019,19	7 353 109,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Иманкулова Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.09.2023

М.П.

TODINI Costruzioni Generali S.p.A.

Civil Works under Loan No.3416-KAZ: CAREC Corridors 1 and 6 Connector Road (Aktobe – Makat) Reconstruction Project
Contract: 001-ADB/CW-2017
LLP "Sine Midas Stroi" "JV"/ ТОО "СП" Сине Мидас Строй"
Contract No.1, Date: 25 October 2017

Total Price of the Contract (Incl. VAT): KZT 11 855 374 246,39

Works /Работы No 38
Month / Месяц Up to 31th August 2023

Works of : / Работы Ассоциации LLP "Sine Midas Stroi"JV	Amount this Month Сумма Текущий месяц In Tenge	Amount Previuos Сумма Предыдущий месяц In Tenge	Amount Up to Date Сумма На текущую дату In Tenge
A: Works / Работы			
1 Works on site / Работы на объекте	176 859 939,87	10 786 920 168,12	10 963 780 107,99
2 Amounts in respect of changes in Legislation & Escalation / Суммы, отражающие изменения в стоимости и законодательстве	35 554 793,73	1 151 039 003,52	1 186 593 797,25
Credit or Debit for the measurement period in respect of Materials & Plant Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов и оборудования.	-151 138 823,61	151 138 823,61	0,00
TOTAL (A) / ВСЕГО (A)	**61 275 909,99**	**12 089 097 995,25**	**12 150 373 905,24**
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	7 353 109,20	1 450 691 759,43	1 458 044 868,63
TOTAL / ВСЕГО	**68 629 019,19**	**13 539 789 754,68**	**13 608 418 773,86**
TOTAL / ВСЕГО :(A-B)	**68 629 019,19**	**13 539 789 754,68**	**13 608 418 773,86**
3 **Advance Payment**	**0,00**	**874 485 014,00**	**874 485 014,00**
Retentions / Удержания			
4 **Repayment Advance recovery (20%)**	**0,00**	**-874 485 014,00**	**-874 485 014,00**
5 **Guarantee (1+2)*1.12*5%** / Гарантия	**0,00**	**-555 017 054,50**	**-555 017 054,50**
5a **Guarantee over 5% in accordance with Clause 22.6 of Additional Agreement N. 4**	**0,00**	**-230 967 308,34**	**-230 967 308,34**
5a **Guarantee over 5% in accordance with Clause 22.6 of Additional Agreement N. 4**	**0,00**	**-85 086 323,66**	**-85 086 323,66**
Delay damages including VAT / Убытки в связи с задержкой с НДС	0,00	-30 115 582,45	-30 115 582,45
TOTAL RETENTION / ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	0,00	**-1 775 671 282,95**	**-1 775 671 282,95**
6 **Reimbursement of guarantee**	**247 687 940,87**	**623 382 745,63**	**871 070 686,50**
VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ	**316 316 960,06**	**13 261 986 231,35**	**13 578 303 191,41**

Date: 15 September 2023

Contractor's representative
Представитель Подрядчика
Area manager

Contractor's representative
Представитель Подрядчика
Project manager

Subcontractor's representative
Представитель Субподрядчика

This Certificate is neither valid for payment nor is an instrument of credit
Данный сертификат недействителен для получения денег или кредита

Contract: 001-ADB/CW-2017

ATTACHMENT TO IPC **Up to 31th August 2023** **Приложение к Сертификату промежуточной оплаты** **No 38**

GRAND SUMMARY: BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				**Amount Up to Date**	**Amount Previuos**	**Amount this Month**
Summary Estimate	**Общая смета**		**Amount (KZT) Сумма (Тенге)**	Сумма На текущую дату	Сумма Предыдущий месяц	Сумма Текущий месяц
Bill No 100 - General Requirements	Ведомость №100 - Общие положения		539 721 851,60	5 689 728,03	521 466 906,74	527 156 634,77
Bill No 300 - Setting Out and Tolerances	Ведомость №300 - Установочные Параметры и Допустимые Отклонения		4 950 063,26	-	4 950 063,26	4 950 063,26
Bill No 400 - Site Clearance	Ведомость №400 – Расчистка территории		142 997 395,38	621 483,62	141 129 124,22	141 750 607,84
Bill No 500 - Earthworks	Ведомость №500 – Земляные работы		1 049 825 874,20	4 783 275,80	988 793 996,48	993 577 272,28
Bill No 600 - Culverts, Drainage & Strengthening Structures	Ведомость №600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения		382 914 128,01	3 225 029,71	379 689 098,30	382 914 128,01
Bill No 700 - Granular Pavement Materials	Ведомость №700 – Гранулированные материалы покрытия		1 117 586 236,23	12 079 204,88	1 340 508 765,52	1 352 587 970,40
Bill No 800 - Bituminous Pavement Materials	Ведомость №800 – Битумные материалы покрытия		2 985 638 073,29	13 797 873,65	2 909 380 974,61	2 923 178 848,26
Bill No 900 - Bridges and Underpasses (concrete works)	Ведомость № 900 – Мосты и путепроводы (бетонные работы)		278 689 836,70	4 559 721,14	266 731 731,00	271 291 452,14
Bill No 1000 -Prestressed concrete	Ведомость № 1000 – Предварительно напряженный бетон		156 095 961,84	-	156 095 961,84	156 095 961,84
Bill No 1200 - Miscellaneous Bridge Works	Ведомость № 1200 Разные мостовые работы		74 081 044,67	5 264 677,46	54 418 177,70	59 682 855,16
Bill No 1300 - Road Furniture	Ведомость №1300 – Обстановка дороги		103 414 637,16	3 510 563,67	80 474 234,85	83 984 798,51
Bill No 1400 - Road Marking	Ведомость №1400 – Дорожная разметка		-	-	-	-
Bill No 1500 - Power Supply and Lightning	Ведомость №1500 – Электроснабжение и освещение		23 286 161,44	-	12 885 338,38	12 885 338,38
Bill No 1600 - Complex of Road Maintenance Structures	Ведомость №1600 – Комплекс дорожно-эксплуатационных сооружений		315 116 482,99	2 502 535,83	312 613 947,16	315 116 482,99
Dayworks	Поденные работы		1 037,93	-	-	-
Sub-Total as per the Bill	Итого по ведомости		7 174 318 784,70	56 034 093,79	7 169 138 320,05	7 225 172 413,85
Variations Orders	Изменения по Ордерам		572 820 441,40	65 857 666,66	897 646 496,68	963 504 163,34
Variations Orders VO-4	Изменения по Ордерам VO-4		2 838 016 351,04	54 968 179,41	2 720 135 351,39	2 775 103 530,80
VAT	НДС	(A)	1 270 218 669,26	21 223 192,78	1 294 430 420,17	1 315 653 612,96
Provisional sum	Резервная сумма	(B)	-	-	-	-
Total Bid Price specified in the Bid Form	**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ**		**11 855 374 246,39**	198 083 132,65	12 081 350 588,29	12 279 433 720,94

VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ		**316 316 960,06**	**13 261 986 231,35**	**13 578 303 191,41**
Value of the certificate to pay in KZT		**316 316 960,06**	**13 261 986 231,35**	**13 578 303 191,41**
value of the certificate to pay in KZT :80% / стоимости сертификата оплаты в KZT :80%		**54 903 215,35**	**10 110 882 788,58**	**10 165 786 003,93**
value of the certificate to pay in Euro : 20% / стоимости сертификата на оплату в Euro: 20%		**41 456,41**	**7 634 542,56**	**7 675 998,98**

VARIATIONS ORDERS

Contract: 001-ADB/CW-2017

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОРДЕРАМ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
VO 1-01	Reconstruction of communication lines at PK 39+88-3pc; PK 82+47-2pc; PK 229+69-1pc; PK 281+83,8-2pc; PK 343+29-1pc; PK 468+05-1pc; PK 502+76-1pc; PK 587+05-2pc.	Переустройство линия связи на ПК 39+88-3шт, ПК 82+47-2шт; ПК 229+69-1шт; ПК 281+83,8-2шт, ПК 343+29-1шт; ПК 468+05-1шт; ПК 502+76-1шт; ПК 587+05-2шт.	pcs./ шт.	13,00	764 316,81	9 936 118,48	13,00	9 936 118,48	13,00	9 936 118,48	-	-
VO 1-03	Construction of the roadbed of the main road, acceleration and deceleration lanes, padding berms at the arrangement, intersections and junctions, bus stops, rest areas from roadside and soil reserves	Устройство земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха с притрассовых и грунтовых резервов	m3 / м3	- 192 872,18	629,53	- 121 418 823,48	- 192 872,18	- 121 418 823,48	- 192 872,18	- 121 418 823,48	-	-
VO 1-03	Construction of padding shoulders on the main road, at intersections and junctions, rest areas	Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадок отдыха	m3 / м3	47 923,00	661,01	31 677 582,23	47 923,00	31 677 582,23	47 923,00	31 677 582,23	-	-
VO 1-03	Non-woven geotextile (200 g/m2)	Геотекстиль (нетканое 200 г/м2)	m2 / м2	1 241 417,60	273,56	339 601 453,81	1 241 417,60	339 601 453,81	1 241 417,60	339 601 453,81	-	-
VO 1-03	caping layer CBR not less than 8%	Отобранный грунт для дорожной одежды CBR не менее 8%	m3 / м3	321 453,63	629,53	202 364 703,69	239 090,18	150 514 441,02	239 090,18	150 514 441,02	-	-
VO 1-03	Construction of additional layer of soil consolidated by cement with a stabilizing additive	Устройство дополнительного слоя из грунта, укрепленного цементом, со стабилизирующей добавкой	m3 / м3	- 246 398,00	2 738,31	- 674 714 107,38	- 246 398,00	- 674 714 107,38	- 246 398,00	- 674 714 107,38	-	-
VO 1-03	Construction of subbase layer of crushed stone and sand mixture	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси	m3 / м3	91 497,10	6 395,21	585 143 168,89	91 497,10	585 143 168,89	91 497,10	585 143 168,89	-	-
VO 1-02	Precast Reinforced piles. Grade B25 F300 (S8-35T7, S8-35T1, S10-35T7, S11-35T2 and S12-35T3)	Сборные железобетонные сваи марки C8-35T7,C8-35T1,C10-35T7,C11-35T2 и C12-35T3, бетон марки B25 F300 W6.)	m³/ м³	- 30,86	207 424,80	- 6 401 129,33	- 30,86	- 6 401 129,33	- 30,86	- 6 401 129,33	-	-
VO 1-02	Precast Reinforced piles. Grade B25 F300 S14-35T5, S14-35T7	Сборные железобетонные сваи марки C14-35T5,C14-35T7, бетон марки B25 F300 W6.)	m³/ м³	111,36	310 731,86	34 603 099,53	111,36	34 603 099,53	111,36	34 603 099,53	-	-
VO 1-02	Geological investigations with overhead & profit 10% (Shieli)	Инженерно-геологические изыскания, с учетом прибыли и накладных расходов 10 % (Шиелы)	pcs/шт	1,00	2 215 727,44	2 215 727,44	1,00	2 215 727,44	1,00	2 215 727,44	-	-
VO 1-02	Geological investigations with overhead & profit 10% (Kenzhali)	Инженерно-геологические изыскания, с учетом прибыли и накладных расходов 10 % (Кенжалы)	pcs/шт	1,00	1 676 615,21	1 676 615,21	1,00	1 676 615,21	1,00	1 676 615,21	-	-
1	Guarantees	Гарантии	LS/ПС	0,22	45 138 509,14	9 704 779,46	0,22	9 704 779,46	0,22	9 704 779,46	-	-
3	Environment protection	Защита окружающей среды	LS/ПС	0,43	22 758 912,12	9 786 332,21	0,43	9 786 332,21	0,43	9 786 332,21	-	-
5	Temporary bypass road construction and maintenance	Строительство временной объездной дороги и её содержание	LS/ПС	0,33	228 965 474,95	75 558 606,73	0,33	75 558 606,73	0,33	75 558 606,73	-	-
5,1	Temporary bypass road construction and maintenance ш\ер 70% unit rate	Строительство и ремонт временных объездных дорог со ставкой 70% за единицу	LS/ПС	0,10	329 137 870,24	32 913 787,02	0,10	32 913 787,02	0,10	32 913 787,02	-	-
6	Road safety	Безопасность дорожного движения	LS/ПС	0,46	8 529 281,78	3 923 469,62	0,46	3 923 469,62	0,46	3 923 469,62	-	-
10.1	On-site office, furniture and equipment	Офис на площадке, мебель и оборудование	month/мес	20,47	327 159,66	6 696 958,24	20,47	6 696 958,24	20,47	6 696 958,24	-	-
10.2	Laboratory, furniture and equipment	Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес	10,56	346 125,10	3 655 081,06	10,56	3 655 081,06	10,56	3 655 081,06	-	-
11	Maintenance of Engineer's survey equipment	Обслуживание изыскательского оборудования Инженера	month/мес	23,83	270 262,37	6 441 253,15	23,83	6 441 253,15	23,83	6 441 253,15	-	-
13	Provision of communication means to the Engineer	Предоставление инженеру средств связи	month/мес	22,20	161 209,15	3 578 843,13	22,20	3 578 843,13	22,20	3 578 843,13	-	-
	Type II (4 houses)	Тип II (4 дома)	house/month/	- 100,00	125 647,98	- 12 564 798,00						
14.3	Type III (3 houses)	Тип III (3 дома)	house/month/ дом/мес.	185,90	68 750,69	12 780 753,27	185,90	12 780 753,27	185,90	12 780 753,27	-	-
15.3	Type III (2 V)	Тип III (2 ТС)	vehic./month/ маш./мес.	62,00	239 442,56	14 845 438,72	62,00	14 845 438,72	62,00	14 845 438,72	-	-
17	Protection of the existing utilities lines	Защита существующих коммуникаций	LS/ПС	0,43	1 896 576,01	815 527,68	0,43	815 527,68	0,43	815 527,68	-	-

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
2	Preparation of the roadbed subbase at the sites of the road widening and the existing roadbed	Подготовка основания земляного полотна на местах уширения дороги и существующей дорожной одеждой.			53,35		467 240,53	24 927 282,28	467 240,53	24 927 282,28	-	-
5	Excavation in the soil suitable for embankment filling	Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи			466,57		17 562,98	8 194 359,58	17 562,98	8 194 359,58	-	-
100.1.3.	As-built drawings	Чертежи после завершения строительства	LS/ПС		6 910 147,69	-	0,02	152 023,25		-	0,02	152 023,25
300.1	Topographic survey and preparation of working drawings	Топографическая съемка и подготовка рабочих чертежей	L S/ ПС		5 510 842,76	-	0,02	121 238,54	0,02	121 238,54	-	-
400.1	Site clearance	Расчистка территории	L S/ ПС		3 950 393,68	-	0,02	86 908,66	0,02	86 908,66	-	-
500.1	Removal of topsoil	Снятие плодородного слоя почвы	m3 / м3		174,60	-	499,07	87 137,62	499,07	87 137,62	-	-
500.2	Preparation of the roadbed subbase at the sites of the road widening and the existing roadbed	Подготовка основания земляного полотна на местах уширения дороги и существующей дорожной одеждой	m2 / м2		108,64	-	5 746,52	624 301,93	5 746,52	624 301,93	-	-
500.4	Construction of the roadbed of the main road, acceleration and deceleration lanes, padding berms at the arrangement, intersections and junctions, bus stops, rest areas from roadside and soil reserves	Устройство земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха с притрассовых и грунтовых резервов	m3 / м3		1 596,68	-	11 594,42	18 512 557,66	11 594,42	18 512 557,66	-	-
500.5	Excavation in the soil suitable for embankment filling	Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m3 / м3		466,57	-	647,14	301 936,11	647,14	301 936,11	-	-
500.6	Final finishing of the roadbed, embankment slopes and excavations, bottom and slopes of roadside reserves in the soil by mechanical method on the main road, at intersections and junctions, bus stops, rest areas	Завершающая отделка земляного полотна, откосов насыпи и выемок, дна и откосов притрассовых резервов, в грунте механизированным способом основной дороги, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха	m2 / м2		145,50	-	12 091,68	1 759 339,44	9 785,96	1 423 857,18	2 305,72	335 482,26
500.7	Construction of padding shoulders on the main road, at intersections and junctions, rest areas	Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадок отдыха	m3 / м3		1 309,50	-	315,47	413 107,97	315,47	413 107,97	-	-
500.8	Even spreading of topsoil	Разравнивание ПСП равномерным слоем	m2 / м2		179,45	-	2 305,73	413 763,25		-	2 305,73	413 763,25
700.2	Construction of subbase layer of crushed stone and sand mixture	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси	m3 / м3		10 200,07	-		-		-	-	-
700.4	Consolidation of shoulders with sand and gravel mix	Укрепление обочин ГПС	m2 / м2		5 937,56	-	2 681,21	15 919 855,97	2 681,21	15 919 855,97	-	-
800.1	Base tack coat	Подгрунтовка основания	m2 / м2		105,73	-	6 653,53	703 477,73	6 653,53	703 477,73	-	-
800.7	Construction of pavement of hot-mixed fine-graded asphalt concrete	Устройство покрытия из горячего м/з а/б	m3 / м3		64 494,33	-	66,54	4 291 194,74		-	66,54	4 291 194,74
1300.1	Installation of road signs on metal posts on foundations	Установка дорожных знаков на металлических стойках на фундаментах	pcs./ шт.		68 871,55	-	1,00	68 871,55		-	1,00	68 871,55
1300.2	Installation of guide posts	Установка столбики направляющие	pcs./ шт.		3 685,22	-	32,00	117 927,17	32,00	117 927,17	-	-
1400.1	Solid, 150 mm width	Сплошная, шириной 150 мм	r.m./пм		178,48	-	275,22	49 121,27		-	275,22	49 121,27
1400.2	Dashed lines 400 mm width (1: 3)	Прерывистая шириной 400 мм (1:3)	r.m./пм		133,86	-		-		-	-	-
1	Toilet pavilion Lot 1 km 160-220	СГУ лот №1 км 160-220	pcs./шт.		30 875 706,25	-	1,00	30 875 706,25	1,00	30 875 706,25	-	-
2	Connection of electrical networks to the sanitary and hygienic unit Lot 1 km 160-220	Подводка электрических сетей санитарно-гигиенического узла лот №1 км 160-220	pcs./шт.		19 665 480,34	-	1,00	19 665 480,34	1,00	19 665 480,34	-	-
3	Toilet paciliojn Lot 1 km 160-220	Туалетный павильон лот 1 км 160-220	pcs./шт.		1 173 942,50	-	- 1,00	- 1 173 942,50	- 1,00	- 1 173 942,50	-	-
400.7	Milling, scarifying and dismanting of the existing layers of pavement and base of the existing roadbed	Фрезерование, киркование и разборка существующих слоев покрытия и основания существующей дорожной одежды	m2 / м2		265,78	-	6 628,35	1 761 682,86	6 628,35	1 761 682,86	-	-
500.7	Construction of padding shoulders on the main road, at intersections and junctions, rest areas	Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадок отдыха	m3 / м3	-	661,01	-	860,93	569 080,33	860,93	569 080,33	-	-
500.8	Even spreading of topsoil	Разравнивание ПСП равномерным слоем	m^2 / $м^2$		49,47	-	55 081,75	2 724 894,17		-	55 081,75	2 724 894,17

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
600.9	Water discharge along the embankment slope by gutters	Водосброс по откосу насыпи лотками	pcs./ шт.	-	6 360,29	-	64,00	407 058,56	64,00	407 058,56	-	-
700.1	Construction of additional layer of soil consolidated by cement with a stabilizing additive	Устройство дополнительного слоя из грунта, укрепленного цементом, со стабилизирующей добавкой	m3 / м3		2 738,31	-	132,00	361 456,92		-	132,00	361 456,92
700.4	Consolidation of shoulders with sand and gravel mix	Укрепление обочин ГПС	m2 / м2		625,65	-	4 379,00	2 739 721,35		-	4 379,00	2 739 721,35
800.1	Base tack coat	Подгрунтовка основания	m2 / м2		87,30	-	13 624,81	1 189 445,91		-	13 624,81	1 189 445,91
900.1	Cast in-situ reinforced concrete, Class B25 F300 for backwalls, abutment stones and drainage	Монолитный железобетон класса В25 F300 для шкафных стенок, подферменников и слива	м³/ м³		38 404,24	-	3,02	115 980,80		-	3,02	115 980,80
900.4	Bearing racks of reinforced concrete, Class B30 F300	Стойки опор из монолитного железобетона класса В30 F300	м³/ м³		48 226,46	-	0,20	9 645,29		-	0,20	9 645,29
900.7	Plinth blocks B25 F300	Цокольные блоки В25 F300	м³/ м³	-	119 296,42	-	2,08	248 136,55	2,08	248 136,55	-	-
900.11	Concrete grouting of approach slabs B30 F200	Омоноличивание переходных плит бетоном В30 F200	м³/ м³		43 357,06	-	0,32	13 874,26		-	0,32	13 874,26
900.12	Approach slabs on sidewalks	Переходные плиты на тротуарах	м³/ м³		84 126,16	-	1,64	137 966,90	1,64	137 966,90	-	-
900.13	Cast in-situ reinforced concrete, Class B25 F300, cast in-situ reinforced concrete bridge seats	Монолитный железобетон класса В25 F300, монолитные насадки	м³/ м³		38 404,24	-	0,60	23 042,54	0,20	7 680,85	0,40	15 361,70
900.18	Consolidation of embankment slopes, cones of regulating structures and water tracks with precast/cast in-situ concrete	Укрепление откосов насыпи, конусов регуляционных сооружений и русел водотоков сборным/монолитным бетоном	m2/м2		14 962,25	-	518,29	7 754 784,55	518,29	7 754 784,55	-	-
1200.4	Handrails	Перильное ограждение	t/тн		334 935,18	-	2,61	874 180,82	2,61	874 180,82	-	-
1200.6	Painting of the reinforced concrete structures surfaces for superstructure along with construction of upper falsework	Окраска поверхностей ж/б конструкций пролетного строения с устройством подмостей	m2/м2		2 979,84	-	3 429,70	10 219 957,25		-	3 429,70	10 219 957,25
1300.3.5	Wire mesh fencing	Сетчатое ограждение	r.m./п.м.		6 069,29	-	335,57	2 036 671,65		-	335,57	2 036 671,65
1400.4	Rumble strips	Устройство шумовых полос	m2 / м2		11 379,07	-	238,20	2 710 494,47		-	238,20	2 710 494,47
400.2	Milling, scarifying and removal of the existing layers of pavement and foundation of the existing roadbed	Фрезерование, киркование и разборка существующих слоев порытия и основания существующей дорожной одежды	m2 / м2	-	322,43	-	4 256,02	1 372 260,02	4 256,02	1 372 260,02	-	-
500.2	Preparation of the roadbed subbase at the sites of the road widening and the existing roadbed	Подготовка основания земляного полотна на местах уширения дороги и существующей дорожной одеждой.	m2 / м2	-	108,64	-	56 573,66	6 146 162,42	56 573,66	6 146 162,42	-	-
500.4	Construction of the roadbed of the main road, acceleration and deceleration lanes, padding berms at the arrangement, intersections and junctions, bus stops, rest areas from roadside and soil reserves	Устройство земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха с притрассовых и грунтовых резервов	m3 / м3	-	1 596,68	-	48 162,65	76 900 253,31	40 633,01	64 877 841,27	7 529,64	12 022 412,04
500.5	Excavation in the soil suitable for embankment filling	Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m3 / м3		466,57	-	18 660,38	8 706 373,50	18 660,38	8 706 373,50	-	-
500,8	Even spreading of topsoil	Разравнивание ПСП равномерным слоем	m2 / м2		179,45	-	47 014,01	8 436 664,09	46 585,06	8 359 689,02	428,95	76 975,08
700.1	Construction of additional layer of soil H=20 cm (8 cm soil, 12 cm ucrushed stone mix C4, 12 draining soil shoulder + geotextile)	Устройство дополнительного слоя из грунта H=20см (8см из грунта, 12 см из Щебеночной смеси С4, 12 обочина из дренирующего грунта + геотекстиль)	m3 / м3		10 200,08	-	2 922,75	29 812 272,50	2 790,75	28 465 862,45	132,00	1 346 410,05
700.2	Construction of subbase layer of crushed stone and sand mixture	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси Н=18см	m3 / м3		10 200,08	-	121,05	1 234 719,22		-	121,05	1 234 719,22
700.4	Consolidation of shoulders with sand and gravel mix	Укрепление обочин ГПС	m2 / м2		5 937,56	-	8 976,98	53 301 393,28	9 000,00	53 438 076,00	- 23,02	- 136 682,72
800.3	Tack coat on the subbase	Подгрунтовка по нижнемуу слою покрытия	m2 / м2	-	43,65	-	27 834,55	1 214 978,11	27 834,55	1 214 978,11	-	-
800.5	Subbase of I Grade hot-mixed porous coarse asphalt concrete mixture	Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки I	m3 / м3		58 219,40	-	3,39	197 363,77	3,39	197 363,77	-	-
800.6	Construction of the base course of polymeric crushed stone and mastic asphalt concrete SMA-20	Устройство верхнего слоя покрытия из полимерно-щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	m3 / м3	-	58 707,31	-	94,67	5 557 821,04	94,67	5 557 821,04	-	-

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
800.7	Construction of pavement of hot-mixed fine-graded asphalt concrete H=5cm	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего м/з а/б Н=5см. Дефектные работы ПК 315+00 - ПК 320+00	m3 / м3		64 494,33	-	323,73	20 878 749,45	323,73	20 878 749,45	-	-
900.5	Consolidation of embankment slopes, cones of regulating structures and water tracks with precast/cast in-situ concrete	Укрепление откосов насыпи, конусов регуляционных сооружений и русел водотоков сборным/монолитным бетоном	м2/м2		13 358,76		29,66	396 220,83		-	29,66	396 220,83
900.6	Drainage construction	Устройство водоотвода	pcs/шт		1 164 000,00		2,00	2 328 000,00		-	2,00	2 328 000,00
900.8	Construction of stair approaches	Устройство лестничных сходов	pcs/шт		3 395 000,00		2,00	6 790 000,00		-	2,00	6 790 000,00
1200.1	Filled-type expansion joints	Деформационные швы заполненного типа	r.m./пм		89 056,48		30,00	2 671 694,28		-	30,00	2 671 694,28
1200.3	Waterproofing of the bridge roadbed	Гидроизоляция мостового полотна	m²/м²		6 715,86		393,90	2 645 378,40		-	393,90	2 645 378,40
1200.4	Handrails	Перильное ограждение	t/тн		406 777,26		3,24	1 317 958,32	0,24	97 626,54	3,00	1 220 331,78
1200.6	Painting of the reinforced concrete structures surfaces for superstructure along with construction of upper falsework	Окраска поверхностей ж/б конструкций пролетного строения с устройством подмостей	m²/м²		3 618,88		2 121,24	7 676 504,53		-	2 121,24	7 676 504,53
1300.1	Installation of road signs on metal posts on foundations	Установка дорожных знаков на металлических стойках на фундаментах	pcs./ шт.		68 871,55		18,00	1 239 687,94	16,00	1 101 944,83	2,00	137 743,10
1300.3.4.	Wire mesh fencing	Сетчатое ограждение	l.m./п.м.		7 370,45	-	314,42	2 317 416,26	314,42	2 317 416,26	-	-
VO1-09	(2) Measures to compensate damage to fish resources	(2) Меры по возмещению ущерба рыбным ресурсам			2 261 264,00		1,00	2 261 264,00	1,00	2 261 264,00	-	-
VO1-09	(3) Box culvert extension on km 236-275	(3) Удлинение прямоугольных труб на км 236-275			26 556 327,39		1,00	26 556 327,39	1,00	26 556 327,39	-	-
	TOTAL FOR BILL VO / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ					**572 820 441,40**		**963 504 163,34**		**897 646 496,68**		**65 857 666,66**

BILL NO 100 – GENERAL REQUIREMENTS

Contract: 001-ADB/CW-2017

ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Guarantees	Гарантии	LS/ПС	1	-	-		-		-	-	-
2	Insurance policies	Страховые полисы	LS/ПС	1,00	-	-		-		-	-	-
3	Environment protection	Защита окружающей среды	LS/ПС	1,00	22 758 912,12	22 758 912,12	1,000	22 758 912,12	1,00	22 758 912,12	-	-
4	Removal or relocation of the existing utilities lines:	Удаление или перенос существующих коммуникаций:										
4.1	Reconstruction of high-voltage power line 10 kV at PK 46+78.08; PK 88+62,34; PK139+02.18	Переустройство ВЛ10 кВ на ПК 46+78,08; ПК 88+62,34; ПК139+02.18	pcs./ шт.	3,00	1 008 668,08	3 026 004,24	3,000	3 026 004,24	3,00	3 026 004,24	-	-
4.2	Reconstruction of communication lines at PK86+33,72; PK 129+58,68; PK 208+95,57; PK 209+63,1; PK220+81,67; PK 273+37,56	Переустройство линия связи на ПК 86+33,72; ПК 129+58,68; ПК 208+95,57; ПК 209+63,1; ПК 220+81,67; ПК 273+37,56	pcs./ шт.	6,00	2 275 891,60	13 655 349,60	6,000	13 655 349,60	6,00	13 655 349,60	-	-
4.3	Reconstruction of high-voltage power line 35 kV at PK139+32,66	Переустройство ВЛ35 кВ на ПК139+32,66	pcs./ шт.	1,00	7 941 802,25	7 941 802,25	1,000	7 941 802,25	1,00	7 941 802,25	-	-
4.4	Placement of gas pipeline under the road /PK126 + 61.02, PK0 + 63.45/	Переход газопровода под автодорогой /ПК126+61,02, ПК0+63,45/	pcs./ шт.	2,00	5 689 728,03	11 379 456,06	2,000	11 379 456,06	2,00	11 379 456,06	-	-
4.5	Reconstruction of gas pipeline PK81 + 68; bypass	Реконструкция газопровода ПК81+68; обход	pcs./ шт.	1,00	4 551 782,23	4 551 782,23	1,000	4 551 782,23	1,00	4 551 782,23	-	-
5	Construction of temporary bypass road and its maintenance	Устройство временной объездной дороги и её содержание	LS/ПС	1,00	329 137 870,24	329 137 870,24	1,000	329 137 870,24	1,00	329 137 870,24	-	-
6	Road safety assurance and control	Обеспечение и контроль безопасности дорожного движения	LS/ПС	1,00	8 529 281,78	8 529 281,78	1,000	8 529 281,78	1,00	8 529 281,78	-	-
7	Compensation for losses caused by temporary land acquisition	Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование	ga/га	248,00	37 576,83	9 319 053,84	248,000	9 319 053,84	248,00	9 319 053,84	-	-
8	Photos on progress of works	Фотоотчёт по ходу выполнения работ	LS/ПС	1,00	-	-		-		-	-	-
9	Boards with inscriptions	Щиты с надписями	pcs./ шт.	2,00	-	-		-		-	-	-
10	On-site maintenance of the Engineer's Office and laboratory	Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатории										
10.1	On-site office, furniture and equipment	Офис на площадке, мебель и оборудование	month/мес	32,00	327 159,66	10 469 109,12	32,000	10 469 109,12	32,00	10 469 109,12	-	-
10.2	Laboratory, furniture and equipment	Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес	32,00	346 125,10	11 076 003,20	32,000	11 076 003,20	32,00	11 076 003,20	-	-
11	Maintenance of equipment for the Engineer's survey works	Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес	32,00	270 262,37	8 648 395,84	32,000	8 648 395,84	32,00	8 648 395,84	-	-
12	International phone calls	Международные телефонные переговоры	PS/РС	1,00	-	-		-		-	-	-
13	Maintenance with provision of means of communication to the Engineer	Содержание с предоставлением средств связи Инженеру	month/мес	32,00	161 209,15	5 158 692,80	32,000	5 158 692,80	32,00	5 158 692,80	-	-
14	Maintenance with provision of houses and equipment to the Engineer	Содержание с предоставлением домов и оборудования Инженера										
14.1	Type I (0)	Тип I (0)	house/month/ дом/мес.	0	752 308,72	-		-		-	-	-
14.2	Type II (4 houses)	Тип II (4 дома)	house/month/ дом/мес.	160	125 647,98	20 103 676,80	59,997	7 538 459,97	60,00	7 538 459,97	-	-
14.3	Type III (3 houses)	Тип III (3 дома)	house/month/ дом/мес.	128	68 750,69	8 800 088,32	128,000	8 800 088,32	128,00	8 800 088,32	-	-
15	Maintenance with provision of vehicles to the Engineer (V)	Содержание с предоставлением транспортных средств Инженера (ТС)										
15.1	Type I (0 V)	Тип I (0 ТС)	vehic./ month/ маш./ мес.	0	1 011 507,27	-		-		-	-	-
15.2	Type II (3 V)	Тип II (3 ТС)	vehic./ month/ маш./ мес.	128	270 262,37	34 593 583,36	128	34 593 583,36	128	34 593 583,36	-	-
15.3	Type III (2 V)	Тип III (2 ТС)	vehic./ month/ маш./ мес.	96	239 442,56	22 986 485,76	96,000	22 986 485,76	96,00	22 986 485,76	-	-
16	As-built drawings	Чертежи после завершения строительства	LS/ПС	1	5 689 728,03	5 689 728,03	1,000	5 689 728,03		-	1,000	5 689 728,03
17	Protection of the existing utilities lines	Защита существующих коммуникаций	LS/ПС	1	1 896 576,01	1 896 576,01	1,000	1 896 576,01	1,00	1 896 576,01	-	-
	TOTAL, BILL 100 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100					**539 721 851,60**		**527 156 634,77**		**521 466 906,74**		**5 689 728,03**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES

ВЕДОМОСТЬ **№ 300 - Установочные параметры и допустимые отклонения**

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Topographic survey and preparation of working drawings	Топографическая съемка и подготовка рабочих чертежей	L.S/ ПС	1,00	4 950 063,26	4 950 063,26	1,0000	4 950 063,26	1,00	4 950 063,26	-	-
	TOTAL, BILL 300 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300					**4 950 063,26**		**4 950 063,26**		**4 950 063,26**		-

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 400 - SITE CLEARANCE

ВЕДОМОСТЬ № 400 - Расчистка территории

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Site clearance	Расчистка территории	L S/ ПС	1,00	3 732 461,97	3 732 461,97	0,98000	3 657 812,73	0,98	3 657 812,73	-	-
2	Removal of the existing road signs on metal posts	Демонтаж существующих дорожных знаков на металлических стойках	pcs./ шт.	76,00	1 753,76	133 285,76	76,00	133 285,76	40,00	70 150,40	36,00	63 135,36
3	Removal of the existing kilometer reinforced pillars	Демонтаж существующих километровых ж/б столбов	pcs./ шт.	65,00	1 753,76	113 994,40	61,00	106 979,36	13,00	22 798,88	48,00	84 180,48
4	Removal of the existing guide posts	Демонтаж существующих направляющих столбиков	pcs./ шт.	317,00	990,37	313 947,29	317,00	313 947,29	18,00	17 826,66	299,00	296 120,63
5	Removal of the existing metal guardrails	Демонтаж существующих металлических ограждений	l.m./пм	459,00	857,48	393 583,32	459,00	393 583,32	251,36	215 536,17	207,64	178 047,15
6	Removal of bus shelters	Демонтаж автопавильонов	pcs./ шт.	3,00	47 456,28	142 368,84	3,00	142 368,84	3,00	142 368,84	-	-
7	Milling, scarifying and dismanting of the existing layers of pavement and base of the existing roadbed	Фрезерование, киркование и разборка существующих слоев покрытия и основания существующей дорожной одежды	m^2 / $м^2$	445 545,95	265,78	118 417 202,59	445 545,95	118 417 202,59	445 545,95	118 417 202,59	-	-
8	Removal of the existing reinforced pipes and its elements	Демонтаж существующих ж/б труб и их элементов	pcs./ шт.	27,00	365 826,77	9 877 322,79	27,00	9 877 322,79	27,00	9 877 322,79	-	-
9	Removal of the existing bridges at PK 5 + 41.06; PK 223 + 06.16; PK 455 + 86.525	Демонтаж существующих мостов на ПК 5+41,06;ПК 223+06,16;ПК 455+86,525	pcs./ шт.	3,00	2 902 701,72	8 708 105,16	3,00	8 708 105,16	3,00	8 708 105,16	-	-
10	Reconstruction of the stele at PK 371 + 81	Переустройство стелы на ПК 371+81	pcs./ шт.	1,00	421 886,95	421 886,95		-		-	-	-
11	Relocation of "Kopa" arch at PK 40 + 00	Перенос арки "Копа" на ПК 40+00	pcs./ шт.	1,00	743 236,31	743 236,31		-		-	-	-
	TOTAL, BILL 400 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 400					**142 997 395,38**		**141 750 607,84**		**141 129 124,22**		**621 483,62**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 500 – EARTHWORKS

ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Removal of topsoil	Снятие плодородного слоя почвы	m^3 / $м^3$	282 953,00	117,37	33 210 193,61	211 374,49	24 809 023,89	211 374,49	24 809 023,89	-	-
2	Preparation of the roadbed subbase at the sites of the road widening and the existing roadbed	Подготовка основания земляного полотна на местах уширения дороги и существующей дорожной одеждой.	m^2 / $м^2$	-	53,35	-	4 760,76	253 986,55	4 760,76	253 986,55	-	-
3	Loosening of the existing slopes and bench development at side-long slopes and for linking it with the fill-up embankment	Рыхление существующих откосов и нарезка уступов на косогоре и для сопряжения с досыпаемой насыпью	m^3 / $м^3$	81 912,00	64,02	5 244 006,24	81 895,34	5 242 939,67	81 895,34	5 242 939,67	-	-
4	Construction of the roadbed of the main road, acceleration and deceleration lanes, padding berms at the arrangement, intersections and junctions, bus stops, rest areas from roadside and soil reserves	Устройство земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха с притрассовых и грунтовых резервов	m^3 / $м^3$	1 126 982,43	629,53	709 469 249,16	1 072 808,74	675 365 286,09	1 067 332,09	671 917 570,62	5 476,65	3 447 715,47
5	Excavation in the soil suitable for embankment filling	Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m^3 / $м^3$	182 388,00	466,57	85 096 769,16	182 388,00	85 096 769,16	182 388,00	85 096 769,16	-	-
6	Final finishing of the roadbed, embankment slopes and excavations, bottom and slopes of roadside reserves in the soil by mechanical method on the main road, at intersections and junctions, bus stops, rest areas	Завершающая отделка земляного полотна, откосов насыпи и выемок, дна и откосов притрассовых резервов, в грунте механизированным способом основной дороги, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха	m^2 / $м^2$	1 887 345,47	37,83	71 398 279,13	1 793 114,70	67 833 529,10	1 776 661,87	67 211 118,57	16 452,83	622 410,53
7	Construction of padding shoulders on the main road, at intersections and junctions, rest areas	Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадок отдыха	m^3 / $м^3$	117 708,00	661,01	77 806 165,08	117 708,00	77 806 165,08	117 708,00	77 806 165,08	-	-
8	Even spreading of topsoil	Разравнивание ПСП равномерным слоем	m^2 / $м^2$	964 098,45	49,47	47 693 950,32	763 498,77	37 770 284,34	749 082,97	37 057 134,54	14 415,80	713 149,80
9	Filling and compaction of the drainage blanket at the connection of the bridge with the embankment, cones and regulating structure	Отсыпка и уплотнение дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений	м3 / м3	9 550,00	2 084,53	19 907 261,50	9 550,00	19 907 261,50	9 550,00	19 907 261,50	-	-
	TOTAL, BILL 500 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 500					**1 049 825 874,20**		**993 577 272,28**		**988 793 996,48**		**4 783 275,80**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTIVE WORKS

ВЕДОМОСТЬ № 600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Construction of circular reinforced concrete culverts d-1.5m (L-89,88 r.m.)	Устройство круглых железобетонных труб d-1.5м (L-89,88 п.м.)	pcs./ шт.	3,00	3 199 605,14	9 598 815,42	3,00	9 598 815,42	2,96	9 464 432,00	0,04	134 383,42
2	Construction of circular reinforced concrete culverts d-2x1.5m (L-189,63 r.m.)	Устройство круглых железобетонных труб d-2x1.5м (L-189,63п.м.)	pcs./ шт.	7,00	6 026 147,31	42 183 031,17	7,00	42 183 031,17	6,93	41 737 096,27	0,07	445 934,90
3	Construction of circular reinforced concrete culverts d-3x1.5m (L-173,39 r.m.)	Устройство круглых железобетонных труб d-3x1.5м (L-173,39 п.м.)	pcs./ шт.	8,00	8 703 020,42	69 624 163,36	8,00	69 624 163,36	7,91	68 858 297,56	0,09	765 865,80
4	Construction of single rectangular reinforced concrete culverts (2.5x2.0) m (L-69.51 r.m.)	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.1(2,5x2.0)м (L-69,51 п.м.)	pcs./ шт.	3,00	6 130 406,79	18 391 220,37	3,00	18 391 220,37	2,97	18 182 786,54	0,03	208 433,83
5	Construction of single rectangular reinforced concrete culverts (4.0x2.5) m (L-139.34 r.m.)	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.1(4,0x2.5)м (L-139,34 п.м.)	pcs./ шт.	6,00	10 477 705,26	62 866 231,56	6,00	62 866 231,56	5,94	62 237 569,24	0,06	628 662,32
6	Construction of double rectangular reinforced concrete culverts (4.0x2.5) m (L-83.01 r.m.)	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.2(4,0x2,5)м (L-83,01п.м.)	pcs./ шт.	5,00	18 410 884,21	92 054 421,05	5,00	92 054 421,05	4,95	91 060 233,30	0,05	994 187,75
7	Construction of circular reinforced concrete culverts d-1,0m	Устройство круглых железобетонных труб d-1,0м	pcs./ шт.	2,00	2 378 084,98	4 756 169,96	2,00	4 756 169,96	1,98	4 708 608,26	0,02	47 561,70
8	Gutter-type drainage from the carriageway located on the enbankment shoulder	Водоотвод с проезжей части и на обочине насыпи лотками	pcs./ шт.	6 550,00	11 940,70	78 211 585,00	6 550,00	78 211 585,00	6 550,00	78 211 585,00	-	-
9	Water discharge along the embankment slope by gutters	Водосброс по откосу насыпи лотками	pcs./ шт.	388,00	6 360,29	2 467 792,52	388,00	2 467 792,52	388,00	2 467 792,52	-	-
10	Damper at the foot of the enbankment	Гаситель у подошвы насыпи	pcs./ шт.	32,00	86 271,80	2 760 697,60	32,00	2 760 697,60	32,00	2 760 697,60	-	-
	TOTAL, BILL 600 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600					**382 914 128,01**		**382 914 128,01**		**379 689 098,30**		**3 225 029,71**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS

ВЕДОМОСТЬ № 700 - Гранулированные материалы покрытия

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Construction of additional layer of soil consolidated by cement with a stabilizing additive	Устройство дополнительного слоя из грунта, укрепленного цементом, со стабилизирующей добавкой	m^3 / $м^3$	157 695,00	2 738,31	431 817 795,45	246 398,00	674 714 107,38	246 398,00	674 714 107,38	-	-
2	Construction of subbase layer of crushed stone and sand mixture	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси	m^3 / $м^3$	97 439,00	6 395,21	623 142 867,19	97 393,54	622 852 140,94	97 393,54	622 852 140,94	-	-
3	Construction of base course (pavement) of sand and gravel mix (natural)	Устройство подстилающего слоя (покрытия) из ПГС (природной)	m^3 / $м^3$	1 240,00	4 169,06	5 169 634,40	960,39	4 003 923,53	960,00	4 002 297,60	0,39	1 625,93
4	Consolidation of shoulders with sand and gravel mix	Укрепление обочин ГПС	m^2 / $м^2$	23 089,00	625,65	14 445 632,85	23 089,00	14 445 632,85		-	23 089,00	14 445 632,85
5	Consolidation of shoulders with materials derived from removal of the existing and bypass roads	Укрепление обочин материалом от разборки существующей и объездной дороги	m^2 / $м^2$	392 394,00	109,61	43 010 306,34	333 657,20	36 572 165,69	355 261,56	38 940 219,59	- 21 604,36	- 2 368 053,90
	TOTAL, BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700					**1 117 586 236,23**		**1 352 587 970,40**		**1 340 508 765,52**		**12 079 204,88**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT MATERIALS

ВЕДОМОСТЬ № 800 - Битумные материалы покрытия

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Base tack coat	Подгрунтовка основания	m^2 / $м^2$	476 514,00	87,30	41 599 672,20	476 513,99	41 599 671,67	476 513,99	41 599 671,67	-	-
2	Tack coat on the base course	Подгрунтовка по верхнему слою основания	m^2 / $м^2$	409 098,06	49,47	20 238 081,03	371 386,35	18 372 482,73	354 276,30	17 526 048,56	17 110,05	846 434,17
3	Tack coat on the subbase	Подгрунтовка по нижнему слою покрытия	m^2 / $м^2$	409 098,00	49,47	20 238 078,06	359 825,57	17 800 570,95	359 825,57	17 800 570,95	-	-
4	Base course of hot-mixed highly-porous coarse asphalt concrete mixture	Верхний слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой а/б смеси	m^3 / $м^3$	51 659,16	21 988,93	1 135 929 653,10	51 004,39	1 121 531 961,40	50 988,26	1 121 177 279,96	16,13	354 681,44
5	Subbase of I Grade hot-mixed porous coarse asphalt concrete mixture	Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки I	m^3 / $м^3$	40 098,65	23 244,11	932 057 431,45	39 369,98	915 120 145,82	39 357,38	914 827 270,03	12,60	292 875,79
6	Construction of the base course of polymeric crushed stone and mastic asphalt concrete SMA-20	Устройство верхнего слоя покрытия из полимерно-щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	m^3 / $м^3$	20 359,19	41 041,67	835 575 157,45	19 705,68	808 754 015,69	19 405,89	796 450 133,44	299,79	12 303 882,25
7	Construction of pavement of hot-mixed fine-graded asphalt concrete	Устройство покрытия из горячего м/з а/б	m^3 / $м^3$	-	34 582,44	-	-	-		-	-	-
	TOTAL, BILL 800 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800					**2 985 638 073,29**		**2 923 178 848,26**		**2 909 380 974,61**		**13 797 873,65**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 900 - BRIDGES AND UNDERPASSES (concrete works)

ВЕДОМОСТЬ № 900 - МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Cast in-situ reinforced concrete, Class B25 F300 for backwalls, abutment stones and drainage	Монолитный железобетон класса В25 F300 для шкафных стенок, подферменников и слива	м³/ м³	109,00	38 404,24	4 186 062,16	109,00	4 186 062,16	101,73	3 906 863,34	7,27	279 198,82
2	Pier caps made of precast concrete, Class B25 F300	Ригели опор из сборного железобетона класса В25 F300	м³/ м³	54,00	120 480,79	6 505 962,66	54,00	6 505 962,66	54,00	6 505 962,66	-	-
3	Cast in-situ reinforced concrete, Class B25 F200 for grid foundation	Монолитный железобетон класса В25 F200 для ростверка	м³/ м³	539,00	41 594,57	22 419 473,23	538,20	22 386 197,57	538,20	22 386 197,57	-	-
4	Bearing racks of reinforced concrete, Class B30 F300	Стойки опор из монолитного железобетона класса В30 F300	м³/ м³	46,00	48 226,46	2 218 417,16	46,00	2 218 417,16	46,00	2 218 417,16	-	-
5	Concrete grouting of support body elements B25 F300	Омоноличивание элементов тела опоры бетоном В25 F300	м³/ м³	434,00	38 404,24	16 667 440,16	417,10	16 018 408,50	417,10	16 018 408,50	-	-
6	Concrete grouting of beams and slabs of superstructure B30 F300	Омоноличивание балок и плит пролетного строения бетоном В30 F300	м³/ м³	146,00	43 357,06	6 330 130,76	145,20	6 295 445,11	145,20	6 295 445,11	-	-
7	Plinth blocks B25 F300	Цокольные блоки В25 F300	м³/ м³	94,00	119 296,42	11 213 863,48	94,00	11 213 863,48	94,00	11 213 863,48	-	-
8	Reinforcing	Армирование	t/тн	183,00	184 269,93	33 721 397,19	156,28	28 797 704,66	156,28	28 797 704,66	-	-
9	Precast Reinforced piles, Grade B25 F300 (S8-35T7, S8-35T1, S10-35T7, S11-35T2 and S12-35T3)	Сборные железобетонные сваи марки С8-35Т7,С8-35Т1,С10-35Т7,С11-35Т2 и С12-35Т3, бетон марки В25 F300 W6.)	м³/ м³	480,00	207 424,80	99 563 904,00	479,62	99 485 082,58	479,62	99 485 082,58	-	-
10	Approach slabs of precast concrete B30 F200	Переходные плиты из сборного железобетона В30 F200	м³/ м³	110,00	84 126,16	9 253 877,60	110,00	9 253 877,60	110,00	9 253 877,60	-	-
11	Concrete grouting of approach slabs B30 F200	Омоноличивание переходных плит бетоном В30 F200	м³/ м³	10,00	43 357,06	433 570,60	10,00	433 570,60	10,00	433 570,60	-	-
12	Approach slabs on sidewalks	Переходные плиты на тротуарах	м³/ м³	1,00	84 126,16	84 126,16	1,00	84 126,16	1,00	84 126,16	-	-
13	Cast in-situ reinforced concrete, Class B25 F300, cast in-situ reinforced concrete bridge seats	Монолитный железобетон класса В25 F300, монолитные насадки	м³/ м³	73,00	38 404,24	2 803 509,52	73,00	2 803 509,52	73,00	2 803 509,52	-	-
14	Cast in-situ reinforced concrete, Class B25 F300, detachable slab	Монолитный железобетон класса В25 F300 накладной плиты	м³/ м³	470,00	30 434,72	14 304 318,40	470,00	14 304 318,40	469,90	14 301 274,93	0,10	3 043,47
15	Plugging concrete	Тампонажный бетон	м³/ м³	339,00	23 852,30	8 085 929,70	338,80	8 081 159,24	338,80	8 081 159,24	-	-
16	Drainage construction	Устройство водоотвода	pcs/шт	6,00	60 869,44	365 216,64	6,00	365 216,64		-	6,00	365 216,64
17	Cast in-situ reinforced concrete, Class B30 F300, bollards of guardrails	Монолитный железобетон класса В30 F300 тумб ограждения	м³/ м³	21,00	43 357,06	910 498,26	20,93	907 463,27	20,93	907 463,27	-	-
18	Consolidation of embankment slopes, cones of regulating structures and water tracks with precast/cast in-situ concrete	Укрепление откосов насыпи, конусов регуляционных сооружений и русел водотоков сборным/монолитным бетоном	m2/м²	2 010,00	14 962,25	30 074 122,50	2 010,00	30 074 122,50	2 010,00	30 074 122,50	-	-
19	Stop at the foot of slopes	Упор у подошвы откосов	r.m./пм	476,00	11 839,82	5 635 754,32	334,86	3 964 682,13	334,86	3 964 682,13	-	-
20	Construction of stair approaches	Устройство лестничных сходов	pcs/шт	6,00	652 043,70	3 912 262,20	6,00	3 912 262,20	-	-	6,00	3 912 262,20
	TOTAL, BILL 900 (referenced in the Summary BoQ)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость)**			**14**	**278 689 836,70**		**271 291 452,14**		**266 731 731,00**		**4 559 721,14**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO № 1000 PRESTRESSED CONCRETE

ВЕДОМОСТЬ № 1000 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Hollow slabs of precast prestressed concrete with the length of 18.0 m-2P18 A14K7	Пустотные плиты из сборного предварительно напряженного железобетона длиной 18,0 м 2П18-А14К7	pcs./шт	168,00	929 142,63	156 095 961,84	168,00	156 095 961,84	168,00	156 095 961,84	-	-
	TOTAL, BILL № 1000 (referenced in the Summary BoQ)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1000 (с переносом в сводную ведомость)**				**156 095 961,84**		**156 095 961,84**		**156 095 961,84**		-

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO № 1200 MISCELLANEUOS BRIDGE WORKS

ВЕДОМОСТЬ № 1200 РАЗНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОТЫ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Bearings parts on the bridge	Опорные части на мосту	pcs/шт	408,00	25 601,12	10 446 480,96	408,00	10 446 480,96	408,00	10 446 480,96	-	-
2	Filled-type expansion joints	Деформационные швы заполненного типа	rm/пм	218,00	73 328,12	15 985 530,16	202,50	14 848 944,30	163,62	11 997 946,99	38,88	2 850 997,31
3	Waterproofing of the bridge roadbed	Гидроизоляция мостового полотна	m²/м²	4 796,00	3 291,21	15 784 643,16	3 010,72	9 908 911,77	3 010,72	9 908 911,77	-	-
4	Handrails	Перильное ограждение	rm/пм	6,00	334 935,18	2 009 611,08	6,00	2 009611,08	6,00	2 009 611,08	-	-
5	Guardrails	Барьерное ограждение	rm/пм	722,00	25 378,11	18 322 995,42	432,00	10 963 343,52	432,00	10963 343,52	-	-
6	Painting of the reinforced concrete structures surfaces for superstructure along with construction of upper falsework	Окраска поверхностей ж/б конструкций пролетного строения с устройством подмостей	m2/м2	2 520,00	2 979,84	7 509 196,80	2 520,00	7 509 196,80	2 520,00	7 509 196,80	-	-
7	Construction of pads at the juncture of sand and gravel mix and crushed stone	Устройство подушек на сопряжении из ПГС и щебня	m3/м3	629,00	6 395,21	4 022 587,09	624,90	3 996 366,73	247,48	1 582 686,57	377,42	2 413 680,16
	TOTAL, BILL № 1200 (referenced in the Summary BoQ)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200 (включенной в сводную ведомость)**				**74 081 044,67**		**59 682 855,16**		**54 418 177,70**		**5 264 677,46**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 1300 - ROAD FURNITURE

ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Обстановка дороги

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Installation of road signs on metal posts on foundations	Установка дорожных знаков на металлических стойках на фундаментах	pcs / шт	117,00	61 145,89	7 154 069,13	61,00	3 729 899,29	57,00	3 485 315,73	4,00	244 583,56
2	Installation of guide posts	Установка столбики направляющие	pcs./ шт	-	3 034,16	-	-	-	-	-	-	-
3	Construction of guardrails	Устройство ограждений		-	-	-						
3.1.	Steel safety guardrails 11DO-MM.1(U2)	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.1(У2)	r.m./п.м.	1 726,00	17 524,99	30 248 132,74	32,00	560 799,68	32,00	560 799,68	-	-
3.2.	Steel safety guardrails 11DO-MM.2 (U2)	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.2(У2)	r.m./п.м.	-	12 517,85	-	1 650,00	20 654 452,50	1 600,00	20 028 560,00	50,00	625 892,50
3.3.	Steel safety guardrails 11DO-MM.H (U2) (terminals)	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.Н(У2) (концевые части ограждения)	r.m./п.м.	-	15 021,42	-	56,00	841 199,52	-	-	56,00	841 199,52
3.4.	Steel safety guardrails 11DO-MM.K (U2) (terminals)	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.К(У2) (концевые части ограждения)	r.m./п.м.	-	15 021,42	-	44,00	660 942,48	-	-	44,00	660 942,48
3.5.	Wire mesh fencing	Сетчатое ограждение	r.m./п.м.	531,00	6 069,29	3 222 792,99	96,43	585 261,63	96,43	585 261,63	-	-
3.6.	Snow barriers	Снегозащитные ограждения	r.m./п.м.	-	15 931,28	-	-	-	-	-	-	-
4	Furnishing of rest areas with construction of inspection ramps, gazebos, roofing, tables with benches, toilets, containers for garbage and rags, litter boxes, sanitary containers	Обустройство площадки отдыха с устройством смотровой эстакады, беседки, навесов, столов со скамьёй, туалета, контейнеров для мусора и ветоши, урн, санблока.	pcs./ шт.	2,00	22 758 912,12	45 517 824,24	2,00	45 517 824,24	1,95	44 379 878,63	0,05	1 137 945,61
5	Construction of bus shelters with benches, litter boxes, sanitary containers	Обустройство автобусной остановки с устройством автопавильона, скамей, урн, санблока.	pcs./ шт.	1,00	3 034 521,81	3 034 521,81	1,00	3 034 521,81	1,00	3 034 521,81	-	-
6	Construction of stairs along the embankment slope	Устройство лестницы по откосу насыпи	pcs./ шт.	5,00	326 021,85	1 630 109,25	-	-	-	-	-	-
7	Installation of curbs:	Монтаж бортового камня:		-	-	-	-		-			
a	Installation of curbs BR 100.30.18	Монтаж бортового камня БР 100.30.18	r.m./п.м.	600,00	5 160,40	3 096 240,00	172,00	887 588,80	172,00	887 588,80	-	-
b	Installation of curbs BR 100.20.8	Монтаж бортового камня БР 100.20.8	r.m./п.м.	3 550,00	2 679,14	9 510 947,00	2 804,00	7 512 308,56	2 804,00	7 512 308,56	-	-
	TOTAL, BILL 1300 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300					**103 414 637,16**		**83 984 798,51**		**80 474 234,85**		**3 510 563,67**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 1400 - ROAD MARKING

ВЕДОМОСТЬ № 1400 – Дорожная разметка

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Vertical road marking, white/black paint	Устройство вертикальной дорожной разметки белая краска/черная краска	m2 / м2	-	1 517,08	-		-		-	-	-
2	Horizontal road marking, white enamel with reflective beads:	Устройство горизонтальной дорожной разметки эмалью белого цвета со светоотражающими шариками:										
2.1.	Solid, 150 mm width	Сплошная, шириной 150 мм	r.m./пм	-	178,48	-		-		-	-	-
2.2.	Marking stamped manually, width of 0.15 m solid 1.1	Разметка, нанесенная ручным способом, приведенная к сплошной 1.1 шириной 0,15м	r.m./пм	-	195,94	-		-		-	-	-
2.3.	Dashed lines, 150 mm width (3: 1)	Прерывистая шириной 150 мм (3:1)	r.m./пм	-	133,86	-		-		-	-	-
2.4.	Dashed lines 150 mm width (1: 1)	Прерывистая шириной 150 мм (1:1)	r.m./пм	-	89,24	-		-		-	-	-
2.5.	Dashed lines 400 mm width (1: 3)	Прерывистая шириной 400 мм (1:3)	r.m./пм	-	44,62	-		-		-	-	-
2.6.	Solid and dashed lines, 150 mm width (1: 3)	Сплошная и прерывистая шириной 150 мм (1:3)	r.m./пм	-	223,10	-		-		-	-	-
3	Horizontal road marking, yellow enamel with reflective beads:	Устройство горизонтальной дорожной разметки эмалью жёлтого цвета со светоотражающими шариками:										
3.1.	Solid, 150 mm width	Сплошная, шириной 150 мм	r.m./пм	-	195,94	-		-		-	-	-
3.2.	Solid, 100 mm width	Сплошная, шириной 100 мм	r.m./пм	-	130,63	-		-		-	-	-
4	Rumble strips	Устройство шумовых полос	m^2 / $м^2$	-	11 379,07	-		-		-	-	-
	TOTAL, BILL 1400 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400					-		-		-		-

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING

ВЕДОМОСТЬ №1500 - Электроснабжение и освещение

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Electric power lighting in rest areas	Электроосвещение на площадках отдыха	pcs / шт	5,00	3 466 941,02	17 334 705,10	2,00	6 933 882,04	2,00	6 933 882,04	-	-
2	Electric power lighting at bus stops	Электроосвещение на автобусных остановках	pcs./ шт	6,00	991 909,39	5 951 456,34	6,00	5 951 456,34	6,00	5 951 456,34	-	-
	TOTAL, BILL 1500 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1500					**23 286 161,44**		**12 885 338,38**		**12 885 338,38**		-

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL 1600 - COMPLEX OF ROAD MAINTENANCE STRUCTURES

ВЕДОМОСТЬ № 1600 – КОМПЛЕКС ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1600.1.1	Landscaping	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ	LS/ПС	1,00	54 906 254,42	54 906 254,42	1,00	54 906 254,42	0,99	54 357 191,88	0,01	549 062,54
1600.1.2	On-site utilities networks and structures	Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения	LS/ПС	1,00	13 276 032,07	13 276 032,07	1,00	13 276 032,07	0,99	13 143 271,75	0,01	132 760,32
1600.1.3	Off-site utilities networks and structures	Внеплощадочные инженерные сети и сооружения	LS/ПС	1,00	28 448 640,15	28 448 640,15	1,00	28 448 640,15	0,99	28 164 153,75	0,01	284 486,40
1600.2	Administrative building with heating unit	Административно-бытовой корпус с пунктом обогрева	LS/ПС	1,00	30 345 216,16	30 345 216,16	1,00	30 345 216,16	0,99	30 041 764,00	0,01	303 452,16
1600.3	Heated parking lot for 8 vehicles	Теплая стоянка на 8 мест	LS/ПС	1,00	68 276 736,36	68 276 736,36	1,00	68 276 736,36	1,00	68 276 736,36	-	-
1600.4	Machinery repair shop for four vehicles	Ремонтно-механическая мастерская на четыре ремонтных места	LS/ПС	1,00	77 759 616,41	77 759 616,41	1,00	77 759 616,41	0,99	76 982 020,25	0,01	777 596,16
1600.5	Checkpoint	Контрольно-пропускной пункт	LS/ПС	1,00	5 689 728,03	5 689 728,03	1,00	5 689 728,03	0,95	5 405 241,63	0,05	284 486,40
1600.6	Materials and equipment depot	Материально-технический склад	LS/ПС	1,00	17 069 184,09	17 069 184,09	1,00	17 069 184,09	0,99	16 898 492,25	0,01	170 691,84
1600.7	Sand warehouse /shed/	Склад песка /навес/	LS/ПС	1,00	6 069 043,23	6 069 043,23	1,00	6 069 043,23	1,00	6 069 043,23	-	-
1600.8	Open ramp	Открытая эстакада	LS/ПС	1,00	13 276 032,07	13 276 032,07	1,00	13 276 032,07	1,00	13 276 032,07	-	-
	TOTAL, BILL 1600 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1600					**315 116 482,99**		**315 116 482,99**		**312 613 947,16**		**2 502 535,83**

DAYWORK SUMMARY / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОДЕННЫХ РАБОТ

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 1. LABOUR / ТРУД

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
a	Foreman	Бригадир	h / ч	0,46	2 275,62	1 037,93		-		-	-	-
b	Skilled Labourer (carpenter, electrician, mechanic etc.)	Квалифицированный рабочий (плотник, электрик, механик и пр)	h / ч		1 327,93	-		-		-	-	-
c	Semi-skilled Labourer (hand-held equipment, mixing etc)	Полуквалифицированный рабочий (ручное оборудование, смешивание и пр.)	h / ч		1 195,04	-		-		-	-	-
d	Un-skilled Labourer	Неквалифицированный рабочий	h / ч		948,66	-		-		-	-	-
e	Operator – excavator	Оператор экскаватора	h / ч		1 592,74	-		-		-	-	-
f	Operator – dump truck	Оператор самосвала	h / ч		1 213,47	-		-		-	-	-
g	Operator – grader	Оператор грейдера	h / ч		1 707,20	-		-		-	-	-
h	Operator – dozer	Оператор бульдозера	h / ч		1 592,74	-		-		-	-	-
i	Operator – asphalt paver	Оператор асфальтоукладчика	h / ч		1 707,20	-		-		-	-	-
j	Operator - compaction machinery	Оператор уплотнительной техники	h / ч		1 213,47	-		-		-	-	-
k	Driver	Водитель	h / ч		1 213,47	-		-		-	-	-
	Sub-total / Под-итог					1 037,93		-		-		-

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 2. MATERIALS / МАТЕРИАЛЫ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
a	Reinforcing steel	Сталь для армирования	ton / тонна		161 385,69	-		-		-	-	-
b	Ordinary Portland Cement	Обычный портландцемент	ton / тонна		21 780,38	-		-		-	-	-
c	Sulphate Resistant Cement	Сульфатостойкий цемент	ton / тонна		22 759,11	-		-		-	-	-
d	Bitumen (Performance Grade)	Битум (эксплуатационная марка)	ton / тонна		97 926,35	-		-		-	-	-
e	Concrete 40/20	Бетон 40/20	m^3		19 781,21	-		-		-	-	-
f	Concrete 30/20	Бетон 30/20	m^3		20 299,19	-		-		-	-	-
g	Concrete 25/20	Бетон 25/20	m^3		17 293,16	-		-		-	-	-
h	Concrete 15/20	Бетон 15/20	m^3		13 484,94	-		-		-	-	-
i	Coarse asphaltic concrete	Крупнозернистый асфальтобетон	m^3		18 292,26	-		-		-	-	-
j	Fine-graded asphalt concrete	Мелкозернистый асфальтобетон	m^3		24 718,51	-		-		-	-	-
k	Asphalt leveling course (Macadam)	Выравнивающий слой асфальтобетона (Макадам)	m^3		15 913,82	-		-		-	-	-
l	Base course	Подстилающий слой	m^3		4 087,58	-		-		-	-	-
m	Crushed stone base	Щебеночное основание	m^3		5 147,79	-		-		-	-	-
n	Riprap stone	Каменная наброска	m^3		4 954,76	-		-		-	-	-
o	Repair Mortar	Раствор для ремонта поверхностей	m^2		8 971,53	-		-		-	-	-
	Sub-total / Под-итог					-		-		-		-

SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 3. DW Equipment/ Оборудование для подённых работ

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
a	Backhoe excavator (80 – 90 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 80 - 90)	h / ч		7 356,48	-		-		-	-	-
b	Backhoe excavator (110 - 130 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 110 - 130)	h / ч		7 356,48	-		-		-	-	-
c	Backhoe excavator (170 - 230 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 170 - 230)	h / ч		10 924,14	-		-		-	-	-
d	Backhoe excavator (300 - 340 bhp)	Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 300 - 340)	h / ч		14 641,18	-		-		-	-	-
e	Dump truck (10 - 15 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 10 - 15 м3)	h / ч		12 137,61	-		-		-	-	-
f	Dump truck (16 - 20 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 16 - 20 м3)	h / ч		13 655,66	-		-		-	-	-
g	Dump truck (21 - 30 m³ struck capacity)	Самосвал (объем кузова 21 - 30 м3)	h / ч		14 414,20	-		-		-	-	-
h	Motor grader (110 - 125 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 110 - 125)	h / ч		11 128,81	-		-		-	-	-
i	Motor grader (140 - 160 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 140 - 160)	h / ч		12 365,56	-		-		-	-	-
j	Motor grader (180 - 210 bhp)	Автогрейдер (мощность двигателя 180 - 210)	h / ч		14 261,91	-		-		-	-	-
k	Track-type crawler tractor (120 - 150bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 120 - 150)	h / ч		9 482,72	-		-		-	-	-
l	Track-type crawler tractor (160 - 190bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 160 - 190)	h / ч		10 620,53	-		-		-	-	-
m	Track-type crawler tractor (200 - 225bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 200 - 225)	h / ч		12 137,61	-		-		-	-	-
n	Track-type crawler tractor (250 - 300bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 250 - 300)	h / ч		14 414,20	-		-		-	-	-
o	Track-type crawler tractor (350 - 400bhp)	Гусеничный трактор (мощность двигателя 350 - 400)	h / ч		15 931,28	-		-		-	-	-
p	4 – 5 tonne vibrating roller (2.5-3.5 t/m roll)	4 - 5-тонный вибраторный каток (2,5 - 3,5 т/м укатки)	h / ч		9 103,45	-		-		-	-	-
q	5 – 9 tonne vibrating roller (3.5-5 t/m roll)	5 - 9-тонный вибраторный каток (3,5 - 5 т/м укатки)	h / ч		7 586,37	-		-		-	-	-
r	>9 tonne vibrating roller (> 6 t/m roll)	> 9-тонный вибраторный каток (> 6 т/м укатки)	h / ч		9 861,99	-		-		-	-	-
s	15 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 15 тонн	h / ч		10 620,53	-		-		-	-	-
t	25 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 25 тонн	h / ч		12 137,61	-		-		-	-	-
u	35 tonne pneumatic tyred roller	Каток пневматического хода 35 тонн	h / ч		12 897,12	-		-		-	-	-
v	Smooth wheel roller (2.7 - 5.4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (2,7 - 5,4 т/м укатки)	h / ч		7 586,37	-		-		-	-	-
w	Smooth wheel roller (over 5.4 t/m roll)	Каток с гладкими вальцами (более 5,4 т/м укатки)	h / ч		8 344,91	-		-		-	-	-
x	Paving machine =125 BHP	Асфальтоукладчик £ 125 BHP	h / ч		21 242,03	-		-		-	-	-
y	Chip spreader (4 m wide)	Пескоразбрасыватель (ширина 4 м)	h / ч		9 861,99	-		-		-	-	-
z	Bitumen tanker with spray bar	Битумная емкость с распылительной насадкой	h / ч		10 924,14	-		-		-	-	-
aa	Bitumen / emulsion hand held spray lance	Ручной распылитель битума/эмульсии	h / ч		2 275,62	-		-		-	-	-
ab	Compressor = 14 m³ / minute (including hoses and tools)	Компрессор = 14 м3/минуту (включая насадки и приспособления)	h / ч		3 398,88	-		-		-	-	-
ac	20 tonne truck	Грузовик 20 тонн	h / ч		9 103,45	-		-		-	-	-
ad	30 tonne truck	Грузовик 30 тонн	h / ч		10 620,53	-		-		-	-	-
ae	40 tonne truck	Грузовик 40 тонн	h / ч		12 137,61	-		-		-	-	-
af	Wheeled shovel ≤ 2 m³	Колесный экскаватор ≤ 2 м³	h / ч		10 924,14	-		-		-	-	-
ag	Concrete mixer (indicate size)	Бетономешалка (указать размер)	h / ч		10 612,77	-		-		-	-	-
ah	Pumping / dewatering (describe)	Насос / оборудование для откачки воды (описать)	h / ч		4 552,21	-		-		-	-	-
ai	Cutting Equipment (describe)	Оборудование для срезки (описать)	h / ч		3 792,70	-		-		-	-	-
aj	Drilling equipment (describe)	Бурильное оборудование (описать)	h / ч		6 145,05	-		-		-	-	-
ak	Rock crushing equipment (describe)	Оборудование для дробления камня (описать)	h / ч		24 276,19	-		-		-	-	-
al	Cold milling equipment (1.5 metres deep cut)	Машина холодного фрезерования шириной 1.5 м	h / ч		33 615,35	-		-		-	-	-
	Sub-total / Под-итог					-		-		-		-

Material on Site / Материалы на стройплощадке

Reference Item / Номер Позиции	DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ	Unit / Ед.изм.	Мат-лы принятые в этом месяце / Materials received this month			Previous Certificates / Предыдущий сертификат		Мат-лы исполь-е в этом месяце / Materials used this month		Остаток на участке / Surplus on the site	
			Quantity Кол-во	Расценка (75% от стоимости)	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ И МОСТОВ											
1	ЗКП 2.100	по/шт		25 141,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	ЗКП 6.200	по/шт		88 749,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	ЗКП 6.100	по/шт		44 374,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	ЗКП 13.100	по/шт		95 619,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	ЗП 19.100	по/шт		168 938,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	ЗП 19.100 л/а ЗП 38	по/шт		173 759,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	СТ-2 (№58)	по/шт		87 636,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	СТ-3 (№59)	по/шт		39 417,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	СТ-4	по/шт		33 295,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	СТ-6	по/шт		47 962,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	СТ-10	по/шт		36 379,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	СТ-12	по/шт		53 925,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	ж/б свай С8-35Т1 , масса 2,5 т / reinforced concrete piles C8-35T1, weight 2,5 t	по/шт		50 571,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	ж/б свай С8-35Т5 , масса 2,5 т / reinforced concrete piles C8-35T5, weight 2,5 t	по/шт		79 724,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	ж/б свай С10-35Т1 , масса 3.4 т / reinforced concrete piles C10-35T1, weight 3.4 t	по/шт		59 306,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	ж/б свай С10-35Т7 , масса 3.4 т / reinforced concrete piles C10-35T7, weight 3.4 t	по/шт		132 452,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	ж/б свай С11-35Т2 , масса 3.7 т / reinforced concrete piles C11-35T2, weight 3.7 t	по/шт		73 186,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	ж/б свай С12-35Т3 , масса 3.7т / reinforced concrete piles C12-35T3, weight 3.7 t	по/шт		92 792,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	Железобетонные пустотные мостовые плиты пролетного строения 2П18-А14К7 длиной 18,0 м масса 16.3т / Beams 2P18-A14K7, length 18.0 m, weight 16.3 tons	по/шт		481 187,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	переходных плит П600.98.30-4АIII / transition plates P600.98.30-4AIII	по/шт		69 452,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Плиты переходные тротуарные ПТ200.75.15-4АII	по/шт		10 210,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.2(У2)	r.m./п.м.		8 416,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ											
1	Щебень	тн		3 027,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Битум	тн		75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Value of Material On Site in Tenghe / Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге					0,00		0,00		0,00		0,00

(Additional work quantity for km 236-275) / (Дополнительный объём работ км 236-275)											
1	Щебень (Дополнительный объём работ км 236-275) VO-№4	м3		4 575,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Битум (Дополнительный объём работ км 236-275) VO-№4	тн		103 125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.1(У2)	r.m./п.м.		17 752,80	0,00	64,00	1 136 179,20	64,00	1 136 179,20	0,00	0,00
4	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.2(У2)	r.m./п.м.		17 573,78	0,00	7 401,00	130 063 545,78	7 401,00	130 063 545,78	0,00	0,00
5	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.2(У2) (терминалы)	r.m./п.м.		18 227,30	0,00	696,00	12 686 188,80	696,00	12 686 188,80	0,00	0,00
6	Барьерное ограждение МО	r.m./п.м.		26 183,79	0,00	277,00	7 252 909,83	277,00	7 252 909,83	0,00	0,00
7	Щебень (Дополнительный объём работ км 236-275) VO-№4	м3		16 087,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	Битум (Дополнительный объём работ км 236-275) VO-№4	тн		127 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Value of Material On Site in Tenghe / Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге					0,00		151 138 823,61		151 138 823,61		0,00

Contract: 001-ADB/CW-2017

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (February 2017) / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	IPC 01	28 February 2018 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	-		0,5500		-		0,55000000
b	Labor, local	труд. ресурсы, местн.	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz	171 144,00	0,1125		201 392,00	1,17674006	0,13238326
c	Crushed Stone (Grade M1200, Size 5-20mm)	Щебень из естествен-ного камня марки М1200, фракции 5-20 мм		4 507,00	0,1125		6 547,00	1,45262924	0,16342079
d	Fuel (summer DT)	Диз.топливо (летнее)		131,63	0,1125		158,38	1,20322115	0,13536238
e	Steel	Арматура		163 467,00	0,1125		199 642,00	1,22129849	0,13739608
f	Bitumen (BND 70/100)	Битум БНД 70/100		76 985,00	0,0000		76 985,00	1,00000000	0,00000000
					1,00				1,11856251

***Price of works on Certificate** / Стоимость работ по сертификату* -

***Price of works on 80%** / Корректируемая стоимость 80%* -

***Price adjustment** / Корректировка стоимости* -

Certified in certificate / Выставлено по сертификату

Difference / Разница -

State Type: Euro

Exchange rate ***331,09***

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (February 2017) / Базовая цена на	Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля	10-gen-18 IPC 01	394,26 28 February 2018 Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Non-adjustable	Не корректируется	State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan		0,55		-		0,55000000
b	Labor, local	труд. ресурсы, местн.		516,91	0,20		510,81	0,98819780	0,19763956
c	Equipment	Оборудование		193,221	0,25		200,076	1,03547751	0,25886938
				193,221	1,00				1,00650894

***Price of works on Certificate** / Стоимость работ по сертификату* -

***Price of works on 20%** / Корректируемая стоимость 20%* -

***Price adjustment** / Корректировка стоимости* -

Certified in certificate / Выставлено по сертификату

Difference / Разница -

Total Works	0,00
Total Price Adj	0,00
%	#ДЕЛ/0!

IPC 02	31 May 2018		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,55000000
	212 817,00	1,24349670	0,13989338
	5 350,00	1,18704238	0,13354227
	164,93	1,25298184	0,14096046
	202 573,00	1,23922871	0,13941323
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,10380933

Price of works on Certificate	106 790 126,74
Price of works on 80%	85 432 101,39
Price adjustment	***8 868 649,58***
Certified in certificate	8 868 649,58
Difference	-

12-apr-18	409,53		
IPC 02	31-mag-18		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,55000000
	519,66	1,00532152	0,20106430
	203,227	1,05178526	0,26294632
			1,01401062

Price of works on Certificate	106 790 126,74
Price of works on 20%	21 358 025,35
Price adjustment	***299 239,18***
Certified in certificate	299 239,18
Difference	-

Total Works	106 790 126,74
Total Price Adj	9 167 888,76
%	8,58%

IPC 03	30 June 2018		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,55000000
	212 817,00	1,24349670	0,13989338
	6 197,00	1,37497227	0,15468438
	169,25	1,28580111	0,14465262
	207 348,00	1,26843950	0,14269944
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,13192983

Price of works on Certificate	116 395 857,23
Price of works on 80%	93 116 685,79
Price adjustment	***12 284 868,32***
Certified in certificate	12 284 868,32
Difference	-

12-mag-18	389,49		
IPC 03	30-giu-18		
	Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,55000000
	546,40	1,05704723	0,21140945
	203,308	1,05220447	0,26305112
			1,02446056

Price of works on Certificate	116 395 857,23
Price of works on 20%	23 279 171,45
Price adjustment	***569 421,63***
Certified in certificate	569 421,63
Difference	-

Total Works	116 395 857,23
Total Price Adj	12 854 289,95
%	11,04%

IPC 04	31 July 2018		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	212 817,00	1,24349670	0,13989338
	6 233,00	1,38295984	0,15558298
	173,02	1,31444200	0,14787472
	208 082,00	1,27292970	0,14320459
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,13655568

Price of works on Certificate	244 461 398,31
Price of works on 80%	195 569 118,65
Price adjustment	***26 706 073,52***
Certified in certificate	26 706 073,52
Difference	-

12-giu-18	393,48		
IPC 04	31-lug-18		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	540,86	1,04632846	0,20926569
	202,028	1,04557993	0,26139498
			1,02066068

Price of works on Certificate	244 461 398,31
Price of works on 20%	48 892 279,66
Price adjustment	***1 010 147,53***
Certified in certificate	1 010 147,53
Difference	-

Total Works	244 461 398,31
Total Price Adj	27 716 221,05
%	11,34%

IPC 05	31 August 2018		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	229 185,00	1,33913546	0,15065274
	5 249,00	1,16463279	0,13102119
	181,60	1,37962471	0,15520778
	206 310,00	1,26208960	0,14198508
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,12886679

Price of works on Certificate	462 810 396,35
Price of works on 80%	370 248 317,08
Price adjustment	***47 712 711,38***
Certified in certificate	47 712 711,38
Difference	-

13-lug-18	402,02		
IPC 05	31-ago-18		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	570,08	1,10286643	0,22057329
	201,078	1,04066328	0,26016582
			1,03073911

Price of works on Certificate	462 810 396,35
Price of works on 20%	92 562 079,27
Price adjustment	***2 845 275,56***
Certified in certificate	2 845 275,56
Difference	-

Total Works	462 810 396,35
Total Price Adj	50 557 986,94
%	10,92%

IPC 06	30 September 2018		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0,55000000**
	229 185,00	**1,33913546**	**0,15065274**
	5 249,00	**1,16463279**	**0,13102119**
	188,81	**1,43439945**	**0,16136994**
	207 910,00	**1,27187750**	**0,14308622**
	76 985,00	**1,00000000**	**0,00000000**
			1,13613009

Price of works on Certificate	983 637 443,88
Price of works on 80%	786 909 955,11
Price adjustment	***107 122 120,46***
Certified in certificate	107 122 120,46
Difference	-

IPC 07	31 October 2018		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0,55000000**
	229 185,00	**1,33913546**	**0,15065274**
	6 337,00	**1,40603506**	**0,15817894**
	191,31	**1,45339208**	**0,16350661**
	213 916,00	**1,30861886**	**0,14721962**
	76 985,00	**1,00000000**	**0,00000000**
			1,16955792

Price of works on Certificate	588 547 105,22
Price of works on 80%	470 837 684,17
Price adjustment	***79 834 256,22***
Certified in certificate	79 834 256,22
Difference	-

12-ago-18	408,89		
IPC 06	30-set-18		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0,55000000**
	560,51	**1,08433652**	**0,21686730**
	199,731	**1,03369199**	**0,25842300**
			1,02529030

Price of works on Certificate	983 637 443,88
Price of works on 20%	196 727 488,78
Price adjustment	***4 975 297,64***
Certified in certificate	4 975 297,64
Difference	-

Total Works	**983 637 443,88**
Total Price Adj	**112 097 418,10**
%	**11,40%**

12-set-18	441,69		
IPC 07	31-ott-18		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0,55000000**
	518,88	**1,00381345**	**0,20076269**
	200,150	**1,03586049**	**0,25896512**
			1,00972781

Price of works on Certificate	588 547 105,22
Price of works on 20%	117 709 421,04
Price adjustment	***1 145 055,13***
Certified in certificate	1 145 055,13
Difference	-

Total Works	**588 547 105,22**
Total Price Adj	**80 979 311,35**
%	**13,76%**

IPC 08	19 November 2018		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	227 511,00	1,32935423	0,14955235
	6 156,00	1,36587531	0,15366097
	193,21	1,46782648	0,16513048
	220 143,00	1,34671218	0,15150512
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,16984892

Price of works on Certificate	-	106 493 480,05
Price of works on 80%	-	85 194 784,04
Price adjustment	-	***14 470 242,24***
Certified in certificate	-	14 470 242,24
Difference		-

1-ott-18	420,91		
IPC 08	19-nov-18		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	540,52	1,04567697	0,20913539
	201,131	1,04093758	0,26023439
			1,01936979

Price of works on Certificate	-	106 493 480,05
Price of works on 20%	-	21 298 696,01
Price adjustment	-	***412 551,22***
Certified in certificate	-	412 551,22
Difference		-

Total Works	-106 493 480,05
Total Price Adj	-14 882 793,46
%	13,98%

IPC 09	31 December 2018		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	227 511,00	1,32935423	0,14955235
	6 912,00	1,53361438	0,17253162
	193,92	1,47322039	0,16573729
	217 800,00	1,33237901	0,14989264
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,18771390

Price of works on Certificate		61 054 566,02
Price of works on 80%		48 843 652,82
Price adjustment		***9 168 632,61***
Certified in certificate		9 168 632,61
Difference		-

12-nov-18	422,44		
IPC 09	31-dic-18		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	538,56	1,04188972	0,20837794
	202,016	1,04551783	0,26137946
			1,01975740

Price of works on Certificate		61 054 566,02
Price of works on 20%		12 210 913,20
Price adjustment		***241 255,89***
Certified in certificate		241 255,89
Difference		-

Total Works	61 054 566,02
Total Price Adj	9 409 888,50
%	15,41%

IPC 10	31 January 2019		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	227 511,00	1,32935423	0,14955235
	6 674,00	1,48080763	0,16659086
	193,44	1,46957381	0,16532705
	214 385,00	1,31148795	0,14754239
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,17901266

Price of works on Certificate	26 576 239,04
Price of works on 80%	21 260 991,23
Price adjustment	***3 805 986,52***
Certified in certificate	3 805 986,52
Difference	-

13-dic-18	419,37		
IPC 10	31-gen-19		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	542,51	1,04951687	0,20990337
	202,521	1,04813141	0,26203285
			1,02193623

Price of works on Certificate	26 576 239,04
Price of works on 20%	5 315 247,81
Price adjustment	***116 596,49***
Certified in certificate	116 596,49
Difference	-

Total Works	26 576 239,04
Total Price Adj	3 922 583,01
%	14,76%

IPC 11	28 February 2019		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	214 972,00	1,25608844	0,14130995
	7 190,00	1,59529621	0,17947082
	193,08	1,46683887	0,16501937
	214 212,00	1,31042963	0,14742333
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,18322348

Price of works on Certificate	52 143 957,38
Price of works on 80%	41 715 165,90
Price adjustment	***7 643 197,79***
Certified in certificate	7 987 030,93
Difference	- 343 833,14

10-gen-19	429,58		
IPC 11	28-feb-19		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	500,42	0,96810448	0,19362090
	203,270	1,05200780	0,26300195
			1,00662285

Price of works on Certificate	52 143 957,38
Price of works on 20%	10 428 791,48
Price adjustment	***69 068,29***
Certified in certificate	186 847,11
Difference	- 117 778,82

Total Works	52 143 957,38
Total Price Adj	7 712 266,08
%	14,79%

IPC 12	31 March 2019		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	214 972,00	1,25608844	0,14130995
	6 746,00	1,49678278	0,16838806
	192,12	1,45954570	0,16419889
	207 657,00	1,27032979	0,14291210
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,16680900

Price of works on Certificate	285 447 741,02
Price of works on 80%	228 358 192,82
Price adjustment	***38 092 202,90***
Certified in certificate	39 974 422,73
Difference	- 1 882 219,83

10-feb-19	428,87		
IPC 12	31-mar-19		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	501,25	0,96970719	0,19394144
	202,904	1,05011360	0,26252840
			1,00646984

Price of works on Certificate	285 447 741,02
Price of works on 20%	57 089 548,20
Price adjustment	***369 360,11***
Certified in certificate	1 015 175,25
Difference	- 645 815,14

Total Works	285 447 741,02
Total Price Adj	38 461 563,01
%	13,47%

IPC 13	30 April 2019		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	214 972,00	1,25608844	0,14130995
	7 079,00	1,57066785	0,17670013
	191,90	1,45787434	0,16401086
	211 934,00	1,29649409	0,14585559
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,17787653

Price of works on Certificate	147 995 632,08
Price of works on 80%	118 396 505,67
Price adjustment	***21 059 959,82***
Certified in certificate	
Difference	21 059 959,82

12-mar-19	426,38		
IPC 13	30-apr-19		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	504,18	0,97537014	0,19507403
	204,101	1,05630858	0,26407714
			1,00915117

Price of works on Certificate	147 995 632,08
Price of works on 20%	29 599 126,42
Price adjustment	***270 866,74***
Certified in certificate	
Difference	270 866,74

Total Works	147 995 632,08
Total Price Adj	21 330 826,56
%	14,41%

IPC 14	31 May 2019		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	232 978,00	1,36129809	0,15314603
	5 836,00	1,29487464	0,14567340
	191,82	1,45726658	0,16394249
	217 844,00	1,33264818	0,14992292
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,16268484

Price of works on Certificate	884 913 441,30
Price of works on 80%	707 930 753,04
Price adjustment	***115 169 602,98***
Certified in certificate	
Difference	115 169 602,98

IPC 15	30 June 2019		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	232 978,00	1,36129809	0,15314603
	6 267,00	1,39050366	0,15643166
	192,06	1,45908987	0,16414761
	222 665,00	1,36214037	0,15324079
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,17696610

Price of works on Certificate	549 373 797,73
Price of works on 80%	439 499 038,19
Price adjustment	***77 776 430,40***
Certified in certificate	
Difference	77 776 430,40

12-apr-19	426,19		
IPC 14	31-mag-19		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	546,65	1,05753815	0,21150763
	205,061	1,06127698	0,26531925
			1,02682688

Price of works on Certificate	884 913 441,30
Price of works on 20%	176 982 688,26
Price adjustment	***4 747 892,59***
Certified in certificate	
Difference	4 747 892,59

Total Works	884 913 441,30
Total Price Adj	119 917 495,57
%	13,55%

12-mag-19	426,23		
IPC 15	30-giu-19		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	546,60	1,05743890	0,21148778
	206,168	1,06700617	0,26675154
			1,02823932

Price of works on Certificate	549 373 797,73
Price of works on 20%	109 874 759,55
Price adjustment	***3 102 788,97***
Certified in certificate	
Difference	3 102 788,97

Total Works	549 373 797,73
Total Price Adj	80 879 219,37
%	14,72%

IPC 16	31 July 2019		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	232 978,00	1,36129809	0,15314603
	6 640,00	1,47326381	0,16574218
	192,16	1,45984958	0,16423308
	225 139,00	1,37727492	0,15494343
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,18806472

Price of works on Certificate	515 058 837,10
Price of works on 80%	412 047 069,68
Price adjustment	***77 491 516,90***
Certified in certificate	
Difference	77 491 516,90

12-giu-19	434,29		
IPC 16	31-lug-19		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	536,46	1,03781387	0,20756277
	209,075	1,08205112	0,27051278
			1,02807555

Price of works on Certificate	515 058 837,10
Price of works on 20%	103 011 767,42
Price adjustment	***2 892 112,44***
Certified in certificate	
Difference	2 892 112,44

Total Works	**515 058 837,10**
Total Price Adj	**80 383 629,34**
%	**15,61%**

IPC 17	31 August 2019		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	257 726,00	1,50590146	0,16941391
	6 613,00	1,46727313	0,16506823
	192,48	1,46228064	0,16450657
	226 218,00	1,38387564	0,15568601
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,20467472

Price of works on Certificate	109 483 377,32
Price of works on 80%	87 586 701,86
Price adjustment	***17 926 783,97***
Certified in certificate	
Difference	17 926 783,97

13-lug-19	431,43		
IPC 17	31-ago-19		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	597,38	1,15566584	0,23113317
	208,615	1,07967043	0,26991761
			1,05105078

Price of works on Certificate	109 483 377,32
Price of works on 20%	21 896 675,46
Price adjustment	***1 117 842,28***
Certified in certificate	
Difference	1 117 842,28

Total Works	**109 483 377,32**
Total Price Adj	**19 044 626,25**
%	**17,39%**

IPC 18	30 September 2019		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	257 726,00	1,50590146	0,16941391
	6 557,00	1,45484801	0,16367040
	193,04	1,46653498	0,16498519
	230 025,00	1,40716475	0,15830603
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,20637554

Price of works on Certificate	177 991 762,80
Price of works on 80%	142 393 410,24
Price adjustment	***29 386 516,39***
Certified in certificate	
Difference	29 386 516,39

12-ago-19	434,01		
IPC 18	30-set-19		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	593,83	1,14879592	0,22975918
	208,907	1,08118165	0,27029541
			1,05005460

Price of works on Certificate	177 991 762,80
Price of works on 20%	35 598 352,56
Price adjustment	***1 781 861,16***
Certified in certificate	
Difference	1 781 861,16

Total Works	**177 991 762,80**
Total Price Adj	**31 168 377,55**
%	**17,51%**

IPC 19	31 October 2019		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	257 726,00	1,50590146	0,16941391
	6 797,00	1,50809851	0,16966108
	193,12	1,46714275	0,16505356
	231 734,00	1,41761946	0,15948219
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,21361075

Price of works on Certificate	37 694 266,11
Price of works on 80%	30 155 412,89
Price adjustment	***6 441 520,23***
Certified in certificate	
Difference	6 441 520,23

12-set-19	425,67		
IPC 19	31-ott-19		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	605,46	1,17130386	0,23426077
	209,053	1,08193726	0,27048432
			1,05474509

Price of works on Certificate	37 694 266,11
Price of works on 20%	7 538 853,22
Price adjustment	***412 715,19***
Certified in certificate	
Difference	412 715,19

Total Works	**37 694 266,11**
Total Price Adj	**6 854 235,42**
%	**18,18%**

IPC 20	31 January 2020		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	256 602,00	1,49933389	0,16867506
	6 426,00	1,42578212	0,16040049
	193,00	1,46623110	0,16495100
	222 099,00	1,35867790	0,15285126
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,19687781

Price of works on Certificate	90 225 120,42
Price of works on 80%	72 180 096,34
Price adjustment	***14 210 659,57***
Certified in certificate	
Difference	14 210 659,57

IPC 21	20 April 2020		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	244 730,00	1,42996541	0,16087111
	8 472,00	1,87974262	0,21147105
	192,63	1,46342019	0,16463477
	208 479,00	1,27535833	0,14347781
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,23045474

Price of works on Certificate	140 388 780,06
Price of works on 80%	112 311 024,05
Price adjustment	***25 882 607,55***
Certified in certificate	
Difference	25 882 607,55

13-dic-19	427,98		
IPC 20	31-gen-20		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	599,57	1,15990107	0,23198021
	210,476	1,08930189	0,27232547
			1,05430569

Price of works on Certificate	90 225 120,42
Price of works on 20%	18 045 024,08
Price adjustment	***979 947,40***
Certified in certificate	
Difference	979 947,40

Total Works	**90 225 120,42**
Total Price Adj	**15 190 606,97**
%	**16,84%**

2-mar-20	420,81		
IPC 21	20-apr-20		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	581,57	1,12508554	0,22501711
	211,317	1,09365442	0,27341360
			1,04843071

Price of works on Certificate	140 388 780,06
Price of works on 20%	28 077 756,01
Price adjustment	***1 359 825,73***
Certified in certificate	
Difference	1 359 825,73

Total Works	**140 388 780,06**
Total Price Adj	**27 242 433,28**
%	**19,40%**

IPC 22	31 May 2020		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0,55000000**
	248 673,00	**1,45300449**	**0,16346300**
	7 308,00	**1,62147770**	**0,18241624**
	186,11	**1,41388741**	**0,15906233**
	212 815,00	**1,30188356**	**0,14646190**
	76 985,00	**1,00000000**	**0,00000000**
			1,20140348

Price of works on Certificate	783 156 732,98
Price of works on 80%	626 525 386,39
Price adjustment	***126 184 393,52***
Certified in certificate	
Difference	126 184 393,52

12-apr-20	471,76		
IPC 22	31-mag-20		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0,55000000**
	527,12	**1,01974575**	**0,20394915**
	211,528	**1,09474643**	**0,27368661**
			1,02763576

Price of works on Certificate	783 156 732,98
Price of works on 20%	156 631 346,60
Price adjustment	***4 328 625,97***
Certified in certificate	
Difference	4 328 625,97

Total Works	**783 156 732,98**
Total Price Adj	**130 513 019,49**
%	**16,66%**

IPC 23	30 June 2020		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0,55000000**
	248 673,00	**1,45300449**	**0,16346300**
	7 343,00	**1,62924340**	**0,18328988**
	184,73	**1,40340348**	**0,15788289**
	211 830,00	**1,29585788**	**0,14578401**
	76 985,00	**1,00000000**	**0,00000000**
			1,20041979

Price of works on Certificate	245 715 170,06
Price of works on 80%	196 572 136,05
Price adjustment	***39 396 946,25***
Certified in certificate	
Difference	39 396 946,25

12-mag-20	454,81		
IPC 23	30-giu-20		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0,55000000**
	546,76	**1,05774995**	**0,21154999**
	212,163	**1,09803282**	**0,27450821**
			1,03605820

Price of works on Certificate	245 715 170,06
Price of works on 20%	49 143 034,01
Price adjustment	***1 772 009,16***
Certified in certificate	
Difference	1 772 009,16

Total Works	**245 715 170,06**
Total Price Adj	**41 168 955,41**
%	**16,75%**

IPC 24	30 September 2020		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0,55000000**
	237 223,00	**1,38610176**	**0,15593645**
	8 390,00	**1,86154870**	**0,20942423**
	184,21	**1,39945301**	**0,15743846**
	209 540,00	**1,28184894**	**0,14420801**
	76 985,00	**1,00000000**	**0,00000000**
			1,21700715

Price of works on Certificate 480 491 001,62

Price of works on 80% 384 392 801,29

Price adjustment ***83 415 984,90***

Certified in certificate

Difference 83 415 984,90

12-ago-20	492,68		
IPC 24	30-set-20		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0,55000000**
	481,50	**0,93148582**	**0,18629716**
	212,163	**1,09803282**	**0,27450821**
			1,01080537

Price of works on Certificate 480 491 001,62

Price of works on 20% 96 098 200,32

Price adjustment ***1 038 376,52***

Certified in certificate

Difference 1 038 376,52

Total Works	480 491 001,62
Total Price Adj	84 454 361,42
%	17,58%

IPC 25	30 June 2021		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0,55000000**
	294 864,00	**1,72290001**	**0,19382625**
	6 346,00	**1,40803195**	**0,15840359**
	187,77	**1,42649852**	**0,16048108**
	345 706,00	**2,11483663**	**0,23791912**
	76 985,00	**1,00000000**	**0,00000000**
			1,30063005

Price of works on Certificate 24 851 245,09

Price of works on 80% 19 880 996,07

Price adjustment ***5 976 824,86***

Certified in certificate

Difference 5 976 824,86

12-mag-21	519,71		
IPC 25	30-giu-21		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		**0,55000000**
	567,36	**1,09760244**	**0,21952049**
	212,356	**1,09903168**	**0,27475792**
			1,04427841

Price of works on Certificate 24 851 245,09

Price of works on 20% 4 970 249,02

Price adjustment ***220 074,72***

Certified in certificate

Difference 220 074,72

Total Works	24 851 245,09
Total Price Adj	6 196 899,58
%	24,94%

IPC 26	23 August 2021		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	294 864,00	1,72290001	0,19382625
	6 216,00	1,37918793	0,15515864
	196,32	1,49145332	0,16778850
	418 771,00	2,56180758	0,28820335
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,35497674

Price of works on Certificate	37 457 841,72
Price of works on 80%	29 966 273,38
Price adjustment	***10 637 330,17***
Certified in certificate	
Difference	10 637 330,17

5-lug-21	504,21		
IPC 26	23-ago-21		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	584,80	1,13134401	0,22626880
	211,930	1,09682695	0,27420674
			1,05047554

Price of works on Certificate	37 457 841,72
Price of works on 20%	7 491 568,34
Price adjustment	***378 140,96***
Certified in certificate	
Difference	378 140,96

Total Works	37 457 841,72
Total Price Adj	11 015 471,13
%	29,41%

IPC 27	16 October 2021		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	294 864,00	1,72290001	0,19382625
	6 216,00	1,37918793	0,15515864
	198,93	1,51128162	0,17001918
	426 235,00	2,60746817	0,29334017
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,36234425

Price of works on Certificate	135 724 488,57
Price of works on 80%	108 579 590,85
Price adjustment	***39 343 189,96***
Certified in certificate	
Difference	39 343 189,96

28-ago-21	500,50		
IPC 27	16-ott-21		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	589,14	1,13973020	0,22794604
	211,718	1,09572976	0,27393244
			1,05187848

Price of works on Certificate	135 724 488,57
Price of works on 20%	27 144 897,71
Price adjustment	***1 408 236,04***
Certified in certificate	
Difference	1 408 236,04

Total Works	135 724 488,57
Total Price Adj	40 751 426,00
%	30,03%

44526

IPC 28	26 November 2021		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	314 270,00	1,83628991	0,20658261
	5 929,00	1,31550921	0,14799479
	240,85	1,82975006	0,20584688
	378 778,00	2,31715270	0,26067968
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,37110396

Price of works on Certificate	-	93 754 269,37
Price of works on 80%	-	75 003 415,50
Price adjustment	-	***27 834 064,53***
Certified in certificate		
Difference	-	27 834 064,53

8-ott-21	492,25

IPC 28	26-nov-21		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	638,44	1,23509848	0,24701970
	213,627	1,10560964	0,27640241
			1,07342211

Price of works on Certificate	-	93 754 269,37
Price of works on 20%	-	18 750 853,87
Price adjustment	-	***1 376 727,17***
Certified in certificate		
Difference	-	1 376 727,17

Total Works	**-93 754 269,37**
Total Price Adj	**-29 210 791,70**
%	**31,16%**

IPC 29	26 November 2021		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	314 270,00	1,83628991	0,20658261
	5 929,00	1,31550921	0,14799479
	240,85	1,82975006	0,20584688
	378 778,00	2,31715270	0,26067968
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,37110396

Price of works on Certificate		-
Price of works on 80%		-
Price adjustment		-
Certified in certificate		
Difference		-

8-ott-21	492,25

IPC 29	26-nov-21		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	638,44	1,23509848	0,24701970
	213,627	1,10560964	0,27640241
			1,07342211

Price of works on Certificate		-
Price of works on 20%		-
Price adjustment		-
Certified in certificate		
Difference		-

Total Works	**0,00**
Total Price Adj	**0,00**
%	**#ДЕЛ/0!**

IPC 30	6 June 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	399 580,00	2,33475903	0,26266039
	7 102,00	1,57577102	0,17727424
	234,00	1,77771025	0,19999240
	418 662,00	2,56114078	0,28812834
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,47805537

Price of works on Certificate	-	16 958 345,84
Price of works on 80%	-	13 566 676,67
Price adjustment	-	***6 485 622,67***
Certified in certificate		
Difference	-	6 485 622,67

18-apr-22	491,25		
IPC 30	6-giu-22		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	813,39	1,57356818	0,31471364
	215,337	1,11445961	0,27861490
			1,14332854

Price of works on Certificate	-	16 958 345,84
Price of works on 20%	-	3 391 669,17
Price adjustment	-	***486 122,98***
Certified in certificate		
Difference	-	486 122,98

Total Works	**-16 958 345,84**
Total Price Adj	**-6 971 745,65**
%	**41,11%**

IPC 31	6 June 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	399 580,00	2,33475903	0,26266039
	7 977,00	1,76991347	0,19911527
	234,00	1,77771025	0,19999240
	406 074,00	2,48413441	0,27946512
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,49123318

Price of works on Certificate		68 929 749,32
Price of works on 80%		55 143 799,46
Price adjustment		***27 088 464,01***
Certified in certificate		
Difference		27 088 464,01

18-apr-22	447,35		
IPC 31	6-giu-22		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	893,22	1,72798786	0,34559757
	216,629	1,12114625	0,28028656
			1,17588413

Price of works on Certificate	68 929 749,32
Price of works on 20%	13 785 949,86
Price adjustment	***2 424 729,86***
Certified in certificate	
Difference	2 424 729,86

Total Works	**68 929 749,32**
Total Price Adj	**29 513 193,87**
%	**42,82%**

IPC 32	4 August 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	350 989,00	2,05084023	0,23071953
	8 026,00	1,78078544	0,20033836
	234,00	1,77771025	0,19999240
	379 562,00	2,32194877	0,26121924
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,44226953

Price of works on Certificate -

Price of works on 80% -

Price adjustment -

Certified in certificate

Difference -

IPC 33	15 September 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	350 989,00	2,05084023	0,23071953
	8 026,00	1,78078544	0,20033836
	234,00	1,77771025	0,19999240
	379 562,00	2,32194877	0,26121924
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,44226953

Price of works on Certificate -

Price of works on 80% -

Price adjustment -

Certified in certificate

Difference -

16-giu-22	459,96		
IPC 32	4-ago-22		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	763,09	1,47624291	0,29524858
	219,012	1,13347928	0,28336982
			1,12861840

Price of works on Certificate -

Price of works on 20% -

Price adjustment -

Certified in certificate

Difference -

Total Works	0,00
Total Price Adj	0,00
%	#ДЕЛ/0!

28-lug-22	459,96		
IPC 33	15-set-22		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	763,09	1,47624291	0,29524858
	219,012	1,13347928	0,28336982
			1,12861840

Price of works on Certificate -

Price of works on 20% -

Price adjustment -

Certified in certificate

Difference -

Total Works	0,00
Total Price Adj	0,00
%	#ДЕЛ/0!

IPC 34	27 October 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	422 717,00	2,46994928	0,27786929
	9 044,00	2,00665631	0,22574884
	238,00	1,80809846	0,20341108
	357 646,00	2,18787890	0,24613638
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,50316558

Price of works on Certificate	-	20 602 989,99
Price of works on 80%	-	16 482 391,99
Price adjustment	-	***8 293 372,36***
Certified in certificate		
Difference	-	8 293 372,36

8-set-22	468,70		
IPC 34	27-ott-22		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	901,89	1,74477386	0,34895477
	221,162	1,14460644	0,28615161
			1,18510638

Price of works on Certificate	-	20 602 989,99
Price of works on 20%	-	4 120 598,00
Price adjustment	-	***762 748,98***
Certified in certificate		
Difference	-	762 748,98

Total Works	**-20 602 989,99**
Total Price Adj	**-9 056 121,34**
%	**43,96%**

IPC 35	30 November 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	466 521,00	2,72589749	0,30666347
	9 044,00	2,00665631	0,22574884
	238,00	1,80809846	0,20341108
	357 646,00	2,18787890	0,24613638
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,53195976

Price of works on Certificate		143 212 121,62
Price of works on 80%		114 569 697,30
Price adjustment		***60 946 468,15***
Certified in certificate		
Difference		60 946 468,15

12-ott-22	460,65		
IPC 35	30-nov-22		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	1 012,75	1,95922588	0,39184518
	221,162	1,14460644	0,28615161
			1,22799678

Price of works on Certificate		143 212 121,62
Price of works on 20%		28 642 424,32
Price adjustment		***6 530 380,63***
Certified in certificate		
Difference		6 530 380,63

Total Works	**143 212 121,62**
Total Price Adj	**67 476 848,78**
%	**47,12%**

IPC 36	30 November 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	466 521,00	2,72589749	0,30666347
	9 044,00	2,00665631	0,22574884
	238,00	1,80809846	0,20341108
	357 646,00	2,18787890	0,24613638
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,53195976

Price of works on Certificate	51 779 383,26
Price of works on 80%	41 423 506,60
Price adjustment	***22 035 638,44***
Certified in certificate	
Difference	22 035 638,44

12-ott-22	460,65		
IPC 36	30-nov-22		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	1 012,75	1,95922588	0,39184518
	221,162	1,14460644	0,28615161
			1,22799678

Price of works on Certificate	51 779 383,26
Price of works on 20%	10 355 876,65
Price adjustment	***2 361 106,57***
Certified in certificate	
Difference	2 361 106,57

Total Works	**51 779 383,26**
Total Price Adj	**24 396 745,01**
%	**47,12%**

IPC 37	30 November 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	466 521,00	2,72589749	0,30666347
	9 044,00	2,00665631	0,22574884
	238,00	1,80809846	0,20341108
	357 646,00	2,18787890	0,24613638
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,53195976

Price of works on Certificate	44 108 905,80
Price of works on 80%	35 287 124,64
Price adjustment	***18 771 330,19***
Certified in certificate	
Difference	18 771 330,19

12-ott-22	460,65		
IPC-37	30-nov-22		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	1 012,75	1,95922588	0,39184518
	221,162	1,14460644	0,28615161
			1,22799678

Price of works on Certificate	44 108 905,80
Price of works on 20%	8 821 781,16
Price adjustment	***2 011 337,73***
Certified in certificate	
Difference	2 011 337,73

Total Works	**44 108 905,80**
Total Price Adj	**20 782 667,92**
%	**47,12%**

IPC 38	30 November 2022		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	466 521,00	2,72589749	0,30666347
	9 044,00	2,00665631	0,22574884
	238,00	1,80809846	0,20341108
	357 646,00	2,18787890	0,24613638
	76 985,00	1,00000000	0,00000000
			1,53195976

Price of works on Certificate	75 461 103,09
Price of works on 80%	60 368 882,48
Price adjustment	***32 113 815,96***
Certified in certificate	
Difference	32 113 815,96

12-ott-22	460,65		
IPC 38	30-nov-22		
	Prices /Текущие цены	**Relation n/o** Соотношение n/o	**Adjustment index /** индекс коррект.
	7	**8**	**9**
	-		0,55000000
	1 012,75	1,95922588	0,39184518
	221,162	1,14460644	0,28615161
			1,22799678

Price of works on Certificate	75 461 103,09
Price of works on 20%	15 092 220,62
Price adjustment	***3 440 977,77***
Certified in certificate	
Difference	3 440 977,77

Total Works	**75 461 103,09**
Total Price Adj	**35 554 793,73**
%	**47,12%**

Contract: 001-ADB/CW-2017

ATTACHMENT TO IPC **Up to 31th August 2023** **Приложение к Сертификату промежуточной оплаты** **No 38**

Reconstruction of section km 236-275 of Republican Importance road A-27 «Aktobe-Atyrau-the border of the Russian Federation (to Astrakhan)»
«Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения А-27 «Актобе-Атырау-граница Р.Ф. (на Астрахань)», км 236-275

GRAND SUMMARY: BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				Amount this Month	Amount Previuos	Amount Up to Date
Summary Estimate	**Общая смета**		**Amount (KZT) Сумма (Тенге)**	Сумма Текущий месяц	Сумма Предыдущий месяц	Сумма На текущую дату
Bill No 100 - General Requirements	Ведомость №100 - Общие положения		181 595 952,07	19 531 216,40	162 064 735,67	181 595 952,07
Bill No 300 - Setting Out and Tolerances	Ведомость №300 - Установочные Параметры и Допустимые Отклонения		2 755 421,38	-	2 755 421,38	2 755 421,38
Bill No 400 - Site Clearance	Ведомость №400 – Расчистка территории		13 604 049,21	-	13 604 049,21	13 604 049,21
Bill No 500 - Earthworks	Ведомость №500 – Земляные работы		123 801 184,79	-	123 777 904,62	123 777 904,62
Bill No 600 - Culverts, Drainage & Strengthening Structures	Ведомость №600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения		96 524 577,20	6 251 315,54	85 175 711,64	91 427 027,18
Bill No 700 - Granular Pavement Materials	Ведомость №700 – Гранулированные материалы покрытия		365 808 842,94	-	361 551 366,59	361 551 366,59
Bill No 800 - Bituminous Pavement Materials	Ведомость №800 – Битумные материалы покрытия		1 665 866 827,21	12 016 583,57	1 627 561 539,91	1 639 578 123,47
Bill No 900 - Bridges and Underpasses (concrete works)	Ведомость № 900 – Мосты и путепроводы (бетонные работы)		63 284 683,60	3 002 395,97	43 478 813,64	46 481 209,60
Bill No 1200 - Miscellaneous Bridge Works	Ведомость № 1200 Разные мостовые работы		35 870 599,31	11 610 143,08	15 160 058,60	26 770 201,68
Bill No 1300 - Road Furniture	Ведомость №1300 – Обстановка дороги		227 518 875,35	2 556 524,86	223 620 412,14	226 176 937,00
Bill No 1400 - Road Marking	Ведомость №1400 – Дорожная разметка		-	-	-	-
Bill No 1500 - Power Supply and Lightning	Ведомость №1500 – Электроснабжение и освещение		61 385 337,99	-	61 385 337,99	61 385 337,99
Dayworks	Поденные работы		-	-	-	-
Sub-Total as per the Bill	Итого по ведомости		2 838 016 351,04	54 968 179,41	2 720 135 351,39	2 775 103 530,80
VAT	НДС	(A)	340 561 962,12	6 596 181,53	326 416 242,17	333 012 423,70
Provisional sum	Резервная сумма	(B)	-	-	-	-
Total Bid Price specified in the Bid Form	**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ**		**3 178 578 313,17**	61 564 360,94	3 046 551 593,56	3 108 115 954,49

Contract: 001-ADB/CW-2017

Bill No 100 - General Requirements (Additional work quantity for km 236-275)

Ведомость №100 - Общие положения (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Guarantees	Гарантии	LS/ПС	-		-		-		-	-	-
2	Insurance policies (additional quantities km 236-275)	Страховые полисы (дополнительный объем км 236-275)	LS/ПС	0,50	14 572 877,91	7 286 438,95	0,50	7 286 438,95		-	0,50	7 286 438,95
3	Environment protection (additional quantities km 236-275)	Защита окружающей среды (дополнительный объем км 236-275)	LS/ПС	0,50	17 460 000,00	8 730 000,00	0,500	8 730 000,00		-	0,50	8 730 000,00
4	Removal or relocation of the existing utilities lines	Удаление или перенос существующих коммуникаций										
4.1	Intersection with communication cable crossing at turnoff (additional quantities km 236-275)	Устройство пересечения кабеля связи на съездах (дополнительный объем км 236-275)	pcs / шт.	4,00	3 492 000,00	13 968 000,00	4,000	13 968 000,00	4,00	13 968 000,00	-	-
5	Construction of temporary bypass and its maintenance (additional quantities km 236-275)	Устройство временной объездной дороги и её содержание (дополнительный объем км 236-275)	LS/ПС	0,70	186 424 896,11	130 497 427,28	0,700	130 497 427,28	0,70	130 497 427,28	-	-
6	Road safety assurance and control (additional quantities km 236-275)	Обеспечение и контроль безопасности дорожного движения (дополнительный объем км 236-275)	LS/ПС	0,50	34 920 000,00	17 460 000,00	0,500	17 460 000,00	0,50	17 460 000,00	-	-
7	Photos on progress of works (additional quantities km 236-275)	Фотоотчёт по ходу выполнения работ (дополнительный объем км 236-275)	LS/ПС	0,50	398 023,98	199 011,99	0,500	199 011,99	0,35	139 308,39	0,15	59 703,60
8	On-site maintenance of the Engineer's Office and laboratory	Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатории				-		-		-	-	-
8.1	on-site office, furniture and equipment (additional quantities km 236-275)	Офис на площадке, мебель и оборудование (дополнительный объем км 236-275)	month/мес			-		-		-	-	-
8.2	Laboratory, furniture and equipment (additional quantities km 236-275)	Лаборатория, мебель и оборудование (дополнительный объем км 236-275)	month/мес			-		-		-	-	-
9	Maintenance of equipment for the Engineer's survey works (additional quantities km 236-275)	Содержание оборудования для изысканий Инженера (дополнительный объем км 236-275)	month/мес			-		-		-	-	-
10	Maintenance with provision of means of communication to the Engineer (additional quantities km 236-275)	Содержание с предоставлением средств связи Инженеру (дополнительный объем км 236-275)	month/мес			-		-		-	-	-
11	Maintenance with provision of houses and equipment to the Engineer	Содержание с предоставлением домов и оборудования Инженера				-		-		-	-	-
11.1	Type I (0)	Тип I (0)	house/month/ дом/мес.			-						
11.2	Type II (4 houses) (additional quantities km 236-275)	Тип II (4 дома) (дополнительный объем км 236-275)	house/month/ дом/мес.			-		-		-	-	-
11.3	Type III (3 houses) (additional quantities km 236-275)	Тип III (3 дома) (дополнительный объем км 236-275)	house/month/ дом/мес.			-		-		-	-	-
12	Maintenance with provision of vehicles to the Engineer (V)	Содержание с предоставлением транспортных средств Инженера (ТС)				-		-		-	-	-
12.1	Type I (V 0)	Тип I (0 ТС)	vehic./ month/ маш./ мес.			-		-		-	-	-
12.2	Type II (V 3) (additional quantities km 236-275)	Тип II (3 ТС) (дополнительный объем км 236-275)	vehic./ month/ маш./ мес.			-		-		-	-	-
12.3	Type III (V 2) (additional quantities km 236-275)	Тип III (2 ТС) (дополнительный объем км 236-275)	vehic./ month/ маш./ мес.			-						
13	As-built drawings (additional quantities km 236-275)	Чертежи после завершения строительства (дополнительный объем км 236-275)	LS/ПС	0,50	6 910 147,69	3 455 073,85	0,500	3 455 073,85		-	0,50	3 455 073,85
	TOTAL FOR BILL 100 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**181 595 952,07**		**181 595 952,07**		**162 064 735,67**		**19 531 216,40**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 300 - Установочные параметры и допустимые отклонения (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Topographic survey and preparation of working drawings	Топографическая съемка и подготовка рабочих чертежей	L.S/ ПС	0,50	5 510 842,76	2 755 421,38	0,5000	2 755 421,38	0,50	2 755 421,38	-	-
	TOTAL, BILL 300 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**2 755 421,38**		**2 755 421,38**		**2 755 421,38**		-

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 400 - SITE CLEARANCE (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 400 - Расчистка территории (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Site clearance	Расчистка территории	L.S/ ПС	1,00	3 950 393,68	3 950 393,68	1,00000	3 950 393,68	1,00	3 950 393,68	-	-
2	Milling, scarifying and removal of the existing layers of pavement and foundation of the existing roadbed	Фрезерование, киркование и разборка существующих слоев порытия и основания существующей дорожной одежды	m2 / м2	29 940,50	322,43	9 653 655,53	29 940,50	9 653 655,53	29 940,50	9 653 655,53	-	-
	TOTAL, BILL 400 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 400 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**13 604 049,21**		**13 604 049,21**		**13 604 049,21**		-

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 500 – EARTHWORKS (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Removal of topsoil	Снятие плодородного слоя почвы	m3 / м3	3 500,00	174,60	611 100,00	3 500,00	611 100,00	3 500,00	611 100,00	-	-
2	Preparation of the roadbed subbase at the sites of the road widening and the existing roadbed	Подготовка основания земляного полотна на местах уширения дороги и существующей дорожной одеждой	m2 / м2	400,00	108,64	43 456,00	400,00	43 456,00	400,00	43 456,00	-	-
3	Loosening of the existing slopes and bench development at side-long slopes and for linking it with the fill-up embankment	Рыхление существующих откосов и нарезка уступов на косогоре и для сопряжения с досыпаемой насыпью	m3 / м3	200,00	116,40	23 280,00		-		-	-	-
4	Construction of the roadbed of the main road, acceleration and deceleration lanes, padding berms at the arrangement, intersections and junctions, bus stops, rest areas from roadside and soil reserves	Устройство земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха с притрассовых и грунтовых резервов	m3 / м3	16 224,00	1 596,68	25 904 507,12	16 224,00	25 904 507,12	16 224,00	25 904 507,12	-	-
5	Excavation in the soil suitable for embankment filling	Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m3 / м3			-		-		-	-	-
6	Final finishing of the roadbed, embankment slopes and excavations, bottom and slopes of roadside reserves in the soil by mechanical method on the main road, at intersections and junctions, bus stops, rest areas, berms and ledge	Завершающая отделка земляного полотна, откосов насыпи и выемок, дна и откосов притрассовых резервов, в грунте механизированным способом основной дороги, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдых, присыпных берм.	m2 / м2	222 329,18	145,50	32 348 895,26	222 329,18	32 348 895,69	222 329,18	32 348 895,69	-	-
7	Construction of padding shoulders on the main road, at intersections and junctions, rest areas	Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадоках отдыха	m3 / м3	20 030,22	1 309,50	26 229 573,09	20 030,22	26 229 573,09	20 030,22	26 229 573,09	-	-
8	Even spreading of topsoil	Разравнивание ПСП равномерным слоем	m2 / м2	215 326,68	179,45	38 640 373,32	215 326,68	38 640 372,73	215 326,68	38 640 372,73	-	-
	TOTAL, BILL 500 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 500 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**123 801 184,79**		**123 777 904,62**		**123 777 904,62**		-

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTIVE WORKS (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Circular reinforced concrete culverts d-1.5m (protection works)	На круглых железобетонных труб d-1.5м (укрепительные работы)	pcs./ шт.	2,00	1 164 000,00	2 328 000,00	2,00	2 328 000,00	2,00	2 328 000,00	-	-
2	Double rectangular reinforced concrete culverts d-2x1.5m (protection works)	На круглых железобетонных двухочковых труб d-2x1.5м (укрепительные работы)	pcs./ шт.	2,00	1 280 400,00	2 560 800,00	2,00	2 560 800,00	1,50	1 920 600,00	0,50	640 200,00
3	Construction of circular reinforced concrete culverts d-3x1.5m (protection works)	На круглых железобетонных труб d-3x1.5м (укрепительные работы)	pcs./ шт.	1,00	1 408 440,00	1 408 440,00	1,00	1 408 440,00	0,70	985 908,00	0,30	422 532,00
4	Circular reinforced concrete culverts 2.5x2.0m (protection works)	На круглых железобетонных труб d-2.5x2.0м (укрепительные работы)	pcs./ шт.	2,00	1 338 600,00	2 677 200,00	2,00	2 677 200,00	1,50	2 007 900,00	0,50	669 300,00
5	Construction of single rectangular reinforced concrete culverts 4.0x2.5m (protection works)	Устройство прямоугольных железобетонных труб 4,0x2.5м (укрепительные работы)	pcs./ шт.	4,00	1 472 460,00	5 889 840,00	4,00	5 889 840,00	3,20	4 711 872,00	0,80	1 177 968,00
7	Construction of double rectangular reinforced concrete culverts 2 (4,5x2,5)m (protection works)	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.2(4,0x2,5)м (укрепительные работы)	pcs./ шт.		-	-		-		-	-	-
8	Drainage from the carriageway located on the enbankment shoulder (protection works)	Водоотвод с проезжей части и на обочине насыпи лотками (укрепительные работы)	pcs./ шт.	5 001,50	14 502,28	72 533 133,41	4 650,00	67 435 583,40	4 600,00	66 710 469,60	50,00	725 113,80
9	Water discharge along the embankment slope by gutters	Водосброс по откосу насыпи лотками	pcs./ шт.	446,00	7 724,30	3 445 039,58	446,00	3 445 039,58	446,00	3 445 039,58	-	-
10	Damper at the foot of the enbankment	Гаситель у подошвы насыпи	pcs./ шт.	30,00	105 721,46	3 171 643,92	30,00	3 171 643,92	29,00	3 065 922,46	1,00	105 721,46
11	Clearance of river course of the bridge	Расчистка русла реки моста	m3/м3	2 625,00	371,32	974 704,50	2 625,00	974 704,50		-	2 625,00	974 704,50
12	Construction of stone apron	Устройство каменной рисбермы	m3/м3	115,00	13 354,57	1 535 775,78	115,00	1 535 775,78		-	115,00	1 535 775,78
	TOTAL, BILL 600 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**96 524 577,20**		**91 427 027,18**		**85 175 711,64**		**6 251 315,54**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 700 - Гранулированные материалы покрытия (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Construction of additional layer of soil H=20 cm (8 cm soil, 12 cm ucrushed stone mix C4, 12 draining soil shoulder + geotextile)	Устройство дополнительного слоя из грунта H=20см (8см из грунта, 12 см из Щебеночной смеси С4, 12 обочина из дренирующего грунта + геотекстиль)	m3 / м3	11 338,96	10 200,08	115 658 266,43	11 338,96	115 658 255,21	11 338,96	115 658 255,21	-	-
2	Construction of subbase layer of crushed stone and sand mixture	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси H=18см	m3 / м3	10 262,93	10 200,08	104 682 667,30	10 262,93	104 682 667,30	10 262,93	104 682 667,30	-	-
3	Construction of base course (pavement) of sand and gravel mix (natural)	Устройство подстилающего слоя (покрытия) из ПГС (природной)	m3 / м3	416,82	4 731,66	1 972 226,86	416,82	1 972 250,52	416,82	1 972 250,52	-	-
4	Consolidation of shoulders with sand and gravel mix	Укрепление обочин ГПС	m2 / м2	14 943,32	5 937,56	88 726 928,94	14 943,32	88 726 918,87	14 943,32	88 726 918,87	-	-
5	Consolidation of shoulders with materials derived from removal of the existing and bypass roads	Укрепление обочин материалом от разборки существующей и объездной дороги	m2 / м2	61 586,64	889,30	54 768 753,40	56 799,17	50 511 274,68	56 799,17	50 511 274,68	-	-
	TOTAL, BILL 700 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**365 808 842,94**		**361 551 366,59**		**361 551 366,59**		**-**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT MATERIALS (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 800 - Битумные материалы покрытия (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Base tack coat	Подгрунтовка основания	m2 / м2	131 455,41	105,73	13 898 780,50	118 634,71	12 543 247,89	118 634,71	12 543 247,89	-	-
2	Tack coat on the base course	Подгрунтовка по верхнему слою основания	m2 / м2	88 387,51	43,65	3 858 114,81	77 086,06	3 364 806,52	77 086,06	3 364 806,52	-	-
3	Tack coat on the subbase	Подгрунтовка по нижнемуу слою покрытия	m2 / м2	389 090,79	43,65	16 983 812,98	389 090,79	16 983 812,98	389 090,79	16 983 812,98	-	-
4	Base course of hot-mixed highly-porous coarse asphalt concrete mixture	Верхний слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой а/б смеси	m3 / м3	5 563,27	50 900,75	283 174 615,45	5 123,39	260 784 393,54	5 123,39	260 784 393,54	-	-
5	Subbase of I Grade hot-mixed porous coarse asphalt concrete mixture	Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки I	m3 / м3	4 888,23	58 219,40	284 589 817,66	4 884,84	284 392 453,90	4 884,84	284 392 453,90	-	-
6	Construction of the base course of polymeric crushed stone and mastic asphalt concrete SMA-20	Устройство верхнего слоя покрытия из полимерно-щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	m3 / м3	15 577,36	58 707,31	914 504 902,50	15 577,36	914 504 902,50	15 577,36	914 504 902,50	-	-
7	Construction of pavement of hot-mixed fine-graded asphalt concrete H=5cm	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего м/з а/б H=5см	m3 / м3	2 308,06	64 494,33	148 856 783,30	2 279,34	147 004 506,14	2 093,02	134 987 922,58	186,32	12 016 583,57
	TOTAL, BILL 800 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**1 665 866 827,21**		**1 639 578 123,47**		**1 627 561 539,91**		**12 016 583,57**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 900 - BRIDGES AND UNDERPASSES (concrete works) (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 900 - МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы) (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Cast in-situ reinforced concrete B27,5 F300; B25 F300, B25 F200 for grillage, foundation, basement and canting	Монолитный железобетон класса B27,5 F300; B25 F300, B25 F200 для ростверка, фундамента и подуклонков	m³/м³	57,38	73 001,42	4 188 821,71	32,99	2 408 316,98		-	32,99	2 408 316,98
2	Reinforcing	Армирование	tons/тн	23,53	498 857,14	11 738 108,47	1,86	927 874,28	3,12	1 556 434,27	- 1,26	- 628 559,99
3	Cast in-situ reinforced concrete class B205 F200, paving units	Монолитный железобетон класса B205 F200 тротуарных блоков	rm/пм	4,00	41 389,51	165 558,05		-		-	-	-
4	Precast beams of concrete B30 F200	Сборный брус из бетона B30 F200	rm/пм	84,00	47 724,00	4 008 816,00		-		-	-	-
5	Consolidation of embankment slopes, cones of regulating structures and water tracks with precast/cast in-situ concrete	Укрепление откосов насыпи, конусов регуляционных сооружений и русел водотоков сборным/монолитным бетоном	м2/м2	2 377,00	13 358,76	31 753 772,91	2 377,00	31 753 772,91	2 377,00	31 753 772,91	-	-
6	Drainage construction	Устройство водоотвода	pcs/шт	2,00	1 164 000,00	2 328 000,00	2,00	2 328 000,00	1,50	1 746 000,00	0,50	582 000,00
7	Stop at the foot of slopes	Упор у подошвы откосов	rm/пм	162,70	14 207,78	2 311 606,46	160,00	2 273 245,44	162,70	2 311 606,46	- 2,70	- 38 361,02
8	Construction of stair approaches	Устройство лестничных сходов	pcs/шт	2,00	3 395 000,00	6 790 000,00	2,00	6 790 000,00	1,80	6 111 000,00	0,20	679 000,00
	TOTAL, BILL 900 (referenced in the Summary BoQ) (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900 (с переносом в сводную ведомость) (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**63 284 683,60**		**46 481 209,60**		**43 478 813,64**		**3 002 395,97**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO № 1200 MISCELLANEUOS BRIDGE WORKS (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 1200 РАЗНЫЕ МОСТОВЫЕ РАБОТЫ (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Filled-type expansion joints	Деформационные швы заполненного типа	r m /пм	28,00	89 056,48	2 493 581,33	28,00	2 493 581,33		-	28,00	2 493 581,33
3	Waterproofing of the bridge roadbed	Гидроизоляция мостового полотна	m²/м²	1 406,30	6 715,86	9 444 518,00	648,42	4 354 699,82	504,20	3 386 138,07	144,22	968 561,75
4	Handrails	Перильное ограждение	tons/тн	4,00	406 777,26	1 627 109,04	4,00	1 627 109,04	4,00	1 627 109,04	-	-
5	Guardrail	Барьерное ограждение	r m /пм	277,00	43 650,00	12 091 050,00	192,00	8 380 800,00	192,00	8 380 800,00	-	-
6	Painting of the reinforced concrete structures surfaces for superstructure along with construction of upper falsework	Окраска поверхностей ж/б конструкций пролетного строения с устройством подмостей	m²/м²	488,00	3 618,88	1 766 011,49	488,00	1 766 011,49	488,00	1 766 011,49	-	-
7	Preparation of crushed stone	Подготовка из щебня	m3/м3	33,40	8 991,90	300 329,46		-		-	-	-
8	Testing of an overpass	Испытание путепровода	PS/PC	1,00	8 148 000,00	8 148 000,00	1,00	8 148 000,00		-	1,00	8 148 000,00
	TOTAL, BILL 1200 (referenced in the Summary BoQ) (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 1200 (с переносом в сводную ведомость) (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**35 870 599,31**		**26 770 201,68**		**15 160 058,60**		**11 610 143,08**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 1300 - ROAD FURNITURE (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Обстановка дороги (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Installation of road signs on metal posts on foundations	Установка дорожных знаков на металлических стойках на фундаментах	pcs./ шт.	300,00	68 871,55	20 661 465,60	300,00	20 661 465,60	299,00	20 592 594,05	1,00	68 871,55
2	Installation of guide posts	Установка направляющие столбиков	pcs./ шт.	1 691,00	3 685,22	6 231 713,78	1 691,00	6 231 713,78	1 691,00	6 231 713,78	-	-
3	Construction of guardrails	Устройство ограждений										
3.1.	Steel safety guardrails 11DO-MM.1 (Y2)	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.1(У2)	l.m./п.м.	64,00	33 950,00	2 172 800,00	64,00	2 172 800,00	64,00	2 172 800,00	-	-
3.2.	Steel safety guardrails 11DO-MM.2(Y2)	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.2(У2)	l.m./п.м.	1 000,00	33 950,00	33 950 000,00	1 000,00	33 950 000,00	1 000,00	33 950 000,00	-	-
3.3.	Steel safety guardrails 11DO-MM.2(Y2) (terminals)	Барьеры безопасности метал.11ДО-ММ.2(У2) (терминалы)	l.m./п.м.	696,00	33 950,00	23 629 200,00	696,00	23 629 200,00	696,00	23 629 200,00	-	-
3.4.	Wire mesh fencing	Сетчатое ограждение	l.m./п.м.	4 130,00	7 370,45	30 439 950,24	4 130,00	30 439 950,24	4 130,00	30 439 950,24	-	-
3.5.	Snow barriers	Снегозащитные ограждения	l.m./п.м.	576,00	19 348,01	11 144 452,61	576,00	11 144 452,61	576,00	11 144 452,61	-	-
4	Furnishing of rest areas with construction of inspection ramps, gazebos, roofing, tables with benches, toilets, containers for garbage and rags, litter boxes, sanitary containers	Обустройство площадки отдыха с устройством смотровой эстакады, беседки, навесов, столов со скамьёй, туалета, контейнеров для мусора и ветоши, урн, санблока.	pcs./ шт.	2,00	27 640 590,77	55 281 181,54	2,00	55 281 181,54	1,95	53 899 152,00	0,05	1 382 029,54
5	Construction of bus shelters with benches, litter boxes, sanitary containers	Обустройство автобусной остановки с устройством автопавильона, скамей, урн, санблока.	pcs./ шт.	8,00	3 685 412,57	29 483 300,54	8,00	29 483 300,54	7,70	28 377 676,77	0,30	1 105 623,77
6	Installation of curbs	Монтаж бортового камня:										
a	Installation of curbs BR 100.30.18	Монтаж бортового камня БР 100.30.18,	l.m./п.м.	558,00	6 294,91	3 512 560,90	476,00	2 996 378,11	476,00	2 996 378,11	-	-
b	Installation of curbs BR 100.20.8	Монтаж бортового камня БР 100.20.8,	l.m./п.м.	3 374,00	3 263,86	11 012 250,14	3 121,00	10 186 494,58	3 121,00	10 186 494,58	-	-
	TOTAL, BILL 1300 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**227 518 875,35**		**226 176 937,00**		**223 620 412,14**		**2 556 524,86**

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL NO 1400 - ROAD MARKING (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ № 1400 – Дорожная разметка (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Installation of noise bands with thermoplastic with reflective beads	Устройство шумовых полос термопластиком со светоотражающими шариками	m2 / м2	0	13 654,88	-		-		-	-	-
2	Horizontal road marking with white thermoplastic with reflective beads	Устройство горизонтальной дорожной разметки термопластиком белого цвета со светоотражающими шариками:		-	-							
2.1.	Solid, 150 mm width	Сплошная, шириной 150 мм	l.m./пм	0	1 037,12	-		-		-	-	-
2.2.	Marking stamped manually, width of 0.15 m solid 1.1	Разметка, нанесенная ручным способом, приведенная к сплошной 1.1 шириной 0,15м	l.m./пм	0	259,57	-		-		-	-	-
2.3.	Dashed lines, width of 150 mm (3:1)	Прерывистая шириной 150 мм (3:1)	l.m./пм	0	778,72	-		-		-	-	-
2.4.	Dashed lines, width of 150 mm (1:1)	Прерывистая шириной 150 мм (1:1)	l.m./пм	0	519,14	-		-		-	-	-
2.5.	Dashed lines, width of 400 mm (1:3)	Прерывистая шириной 400 мм (1:3)	l.m./пм	0	692,58	-		-		-	-	-
2.6.	Solid and dashed lines width of 150 mm (1:3)	Сплошная и прерывистая шириной 150 мм (1:3)	l.m./пм	0	259,57	-		-		-	-	-
3	Horizontal road marking, yellow thermoplastic with reflective beads:	Устройство горизонтальной дорожной разметки термопластиком жёлтого цвета со светоотражающими шариками:		-	-							
3.1.	Solid, width of 150 mm	Сплошная, шириной 150 мм	l.m./пм	0	1 037,12	-		-		-	-	-
3.2.	Solid, width of 100 mm	Сплошная, шириной 100 мм	l.m./пм	0	1 037,12	-		-		-	-	-
	TOTAL, BILL 1400 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400 (Дополнительный объем работ км 236-275)**				-		-		-		-

Contract: 001-ADB/CW-2017

BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING (Additional work quantity for km 236-275)

ВЕДОМОСТЬ №1500 - Электроснабжение и освещение (Дополнительный объём работ км 236-275)

No.	Description	Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Acumulated Total Накопленный объем		Previous Certificates Предыдущий сертификат		This Certificate Настоящий сертификат	
			Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость
1	Electrical lighting of the rest area	Электроосвещение на площадках отдыха	pcs /шт	1,00	19 400 000,00	19 400 000,00	1,00	19 400 000,00	1,00	19 400 000,00	-	-
2	Electric power lighting at bus stops	Электроосвещение на автобусных остановках	pcs /шт	2,00	1 204 669,00	2 409 337,99	2,00	2 409 337,99	2,00	2 409 337,99	-	-
3		Электроосвещение путепровода	pcs /шт	1,00	39 576 000,00	39 576 000,00	1,00	39 576 000,00	1,00	39 576 000,00	-	-
	TOTAL, BILL 1500 (Additional work quantity for km 236-275)	**ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1500 (Дополнительный объём работ км 236-275)**				**61 385 337,99**		**61 385 337,99**		**61 385 337,99**		-