Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАБЫС-АСМ», Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек Би, ул.Новоселов, строение 177/2 БИН 131040012428**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района**

Договор подряда (контракт): №21 от 29.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1
октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45823**
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**19345**
	Подраздел 1.1.	**Водопровод**				**18240**
1	**Е11-10101-362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**8,6**	**367**	**3156**
2	**Е11-10205-502** **1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,96**	**3 933**	**3776**
3	**Е11-10104-402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**8**	**95**	**760**
4	**Е11-10201-501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**8**	**624**	**4992**
5	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,002**	**1 350 720**	**2701**
6	**Е11-220501-401** **1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,002**	**1 427 537**	**2855**
	Подраздел 1.2.	**Канализация**				**1105**

1	2	3	4	5	6	7
7	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	2,5	442	1105
	Раздел 2.	Наружное электроснабжение ЭСН				26478
	Подраздел 2.1.	Строительство ЛЭП-10кВ [КЛ-10кВ]				23367
8	Ц13-80201-301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	8	789	6312
9	Ц13-80201-204 1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9	1 895	17055
	Подраздел 2.2.	Сети 0,4 кВ				3111
10	Ц13-80201-201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3	1 037	3111
		Итого по акту			45 823	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целов (общеплощадочные затраты) 7,3%			3 345,08	
		итого			49 168,08	
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями 0,3%			147,50	
		итого			49 315,58	
		сметная прибыль 5%			2 465,78	
		непредвиденные работы и затраты 5%			2 465,78	
		итого			54 247,14	
		в том числе на II квартал 2024г., доля - 48%, к - 1,0368			26 996,85	
		в том числе на III квартал 2024г., доля - 52%, к - 1,0557			29 779,73	
		итого			56 776,58	
		итого с учетом			55 641,05	
		ндс 12%			6 676,93	
		итого с ндс			62 317,97	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ТАБЫС-АСМ»

БИН131040012428

Директор_____ Пекушева Н.Р.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.