Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН/ИИН 010940009831**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субпододрядчик: **ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес» БИН/ИИН 110940000837**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство по объекту Трасса водопровода от водовода д=600мм в районе ВК-6 в т.А до земельного участка по адресу Карагандинская область г.Сарань.ю ул. Даковская,1А в т.А

Наименование объекта - Наружные сети водопровода

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за январь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	E11-010101-0363 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	3584,528955	267,86	267,86	960152	960152	--	157612	1207198
						--	61,07	--	218907		89434	
2	2	E11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	1010,87359	226,16	226,16	228619	228620	--	37524	287432
						--	51,56	--	52121		21289	
3	3	E11-010205-0209 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	63,8372635	8291,40	--	529300	--	--	381096	983228
						8291,40	--	529300	--		72832	
4	4	E11-010205-0208 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	18,005382	5788,34	--	104221	--	--	75039	193601
						5788,34	--	104221	--		14341	
5	5	E11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	925,9910748	55,35	55,35	51254	51254	--	10556	66755
						--	15,84	--	14668		4945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,12 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	925,9910748	191,60	191,60	177420	177420	--	36567	231109
						--	54,85	--	50791		17122	
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	925,9910748	247,86	120,25	229516	111350	--	120379	377888
						127,61	52,95	118166	49031		27993	
8	9	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	102,8878972	1192,41	--	122685	--	--	88333	227900
						1192,41	--	122685	--		16882	
9	10	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	3283,059265	68,53	68,53	224988	224988	--	46390	293079
						--	19,62	--	64414		21701	
10	11	Е11-010104-0114 Кзтр и Кэм=1,12 к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	3283,059265	216,96	216,96	712293	712293	--	146818	927826
						--	62,11	--	203911		68714	
11	12	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3283,059265	247,86	120,25	813739	394788	--	426798	1339784
						127,61	52,95	418951	173838		99247	
12	14	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	364,7843628	1309,64	--	477736	--	--	343970	887444
						1309,64	--	477736	--		65738	
			Устройство трубопровода									
13	18	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	71,335	4699,79	264,25	335260	18850	203705	116564	487970
						1579,94	70,60	112705	5036		36146	
14	19	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,71335	594159,58	278932,80	423844	198976	--	281394	761657
						315226,78	83226,31	224867	59369		56419	
15	20	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уло́женной в футляре	24	1913,12	11,98	45915	287	4769	40531	93362
16	21	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001			1702,44	3,43	40859	82		6916	
				м	720,4835	2542,00	--	1831469	--	1831469	--	1977987
						--	--	--	--		146518	
17	22	Е11-220301-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	2210884,95	978528,10	53061	23485	2820	34674	94753
						1114848,00	344482,20	26756	8268		7019	
18	23	С1241-102-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	33127,00	--	798228	--	798228	--	862086
						--	--	--	--		63858	
19	24	Е11-220601-0308 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	5898912,07	423517,19	141574	10165	114673	18498	172877
						697320,96	81196,94	16736	1949		12806	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11473937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2192982**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3112628**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**902385**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2955664**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2362743**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**849920**	
			В ценах 2023 года к= 1,079							12380377,54		
			НДС 12%							1485645,30		
			Всего с НДС							13866022,84		

Субподрядчик:
Директор ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

_____ **Махаев М.Ж.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Западный центр Темиртау"

_____ **Ахмаджанова Г.Н.**