Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060240008558

Заказчик **Государственное учреждение "Уилский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл., с. Уил, ул. Курмангазина, дом № 43**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

141140009186

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗапКазПромСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, квартал Промзона, дом № 652, корпус Г, тел.: +7 (701) 252-44-54, доб. +7 (708) 828 62 80**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

№ 7757458
17.07.2024г.

Договор (контракт) Договор №44 от 04.07.2024г

Номер документа	Дата составления
103	17.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с. Уил, Уилского района, Актюбинской области»			работа	1	51 508 734,62	51 508 734,62	5 518 793,00
				Итого	1	x	51 508 734,62	5 518 793,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алтынбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.12.2024

М.П.

Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 060240008558

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

БИН 141140009186

Основание: Дополнительное соглашение №1 от "__"____.2024 г. к Договору №44 от 04.07.2024 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
№ 170 от 2 мая 2012 года

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в УИЛ Уилского района Актюбинской области

за ноябрь месяц 2024 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		44	04.07.2024г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**457 629 249,44**			**408 597 544,14**			**49 031 705,30**	**457 629 249,44**
За отчетный месяц		**51 508 734,62**		**45 989 941,62**			**5 518 793,0**	**51 508 734,62**

ЗАКАЗЧИК :

И.о. Руководителя _____ **Бектұрған А.Е.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО «ЗапКазПромСтрой» **Алтынбаев А.Б.**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"
Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.УИЛ, Уилского района, Актюбинской области

Основание: Дополнительное соглашение №1 от "__"____.2024 г. к Договору №44 от 04.07.2024 г.

УТВЕРЖДЕН

приказом Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммерческого хозяйства от 2 мая 2012 года №170

АКТ №1

приемки выполненных объемов работ за ноябрь месяц 2024 года

Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.УИЛ Уилского района Актюбинской области

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37109985**
	Раздел 1.	**Земляное полотно**				**-925297**
1	У6101-0104-0202 6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2.Исключить**	**м^3**	**-140,0**	**168**	**-23520**
2	У6101-0104-0210 6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202. Исключить**	**м^3**	**-140,0**	**565**	**-79100**
3	У6101-0104-0202 6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Премещение грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2+для рекультивации. Исключить**	**м^3**	**-140,0**	**168**	**-23520**
4	У6101-0104-0210 6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202. Исключить**	**м^3**	**-140,0**	**565**	**-79100**
		Выемка				
5	У6101-0102-0215 6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3. Исключить**	**м^3**	**-14,6**	**579**	**-8453**
6	С3412-101-0201 412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км. Исключить**	**т·км**	**-24,24**	**201**	**-4872**
7	У6101-103-217 6101-0103-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3. Исключить**	**м^3**	**-334,9**	**594**	**-198931**
8	У7101-0101-0203 7101-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 3. Исключить**	**м^3**	**-334,9**	**274**	**-91763**
9	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм. Исключить**	**м^3**	**-0,04689**	**10 919**	**-512**
10	С3412-102-0320 412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км. Исключить**	**т·км**	**-5 526,32**	**39**	**-215526**
		УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА НАСЫПИ				

1	2	3	4	5	6	7
11	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. Исключить	$м^3$ уплотненного грунта	-330,5	230	-76015
12	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см. Исключить	$м^3$ уплотненного грунта	-330,5	114	-37677
13	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей. Исключить	$м^3$	-330,5	209	-69075
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ				
14	У6101-0109-0106 6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2. Исключить	$м^2$ спланированной площади	-907,0	19	-17233
	Раздел 2.	**Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины и примыкание**				**7118546**
15	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см,/проек 6см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Исключить	$м^2$	-600,0	3 029	-1817400
16	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301. Исключить	$м^2$	-600,0	1 303	-781800
17	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов. Исключить	т	-0,17	230 523	-39189
18	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см. Исключить	$м^2$	-600,0	809	-485400
19	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм. Исключить	$м^3$	-89,9	10 919	-981618
20	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1.5*	Укрепление обочин ГПС, толщина 15 см	$м^2$	3 830,66	851	3259892
20	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1.5*	Укрепление обочин ГПС, толщина 15 см. Исключить	$м^2$	-116,0	851	-98716
21	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	727,59	11 427	8314171
21	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014. Исключить	$м^3$	-22,0	11 427	-251394
	Раздел 3.	**Тротуарная дорожка**				**21425785**
22	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см,проек 5см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	5 615,51	3 029	17009380
22	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см,проек 5см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ Исключить	$м^2$	-237,6	3 029	-719690

1	2	3	4	5	6	7
23	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	5 615,51	652	3661313
23	У7101-602-401 7101-0602-0401	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301. Исключить	$м^2$	-237,6	652	-154915
24	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	5 615,51	809	4542948
24	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см. Исключить	$м^2$	-237,6	809	-192218
25	С1211-201-0606 211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм. Исключить	$м^3$	-35,64	11 081	-394927
26	У7101-301-601 7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные. Исключить *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.*	м	-396,0	4 623	-1830708
27	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91. Исключить	м	-396,0	1 251	-495396
	Раздел 4.	**Искуственное сооружения круглая металлическая трубам д-0,5м**				8607724
32	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство портальной стенки из монолитного бетона В30	$м^3$	79,81	21 332	1702507
33	С1212-101-1101 212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	81,4062	39 779	3238257
36	Е11-300102-201 1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Укрепление русла монолитным бетоном В15. Устройство	$м^3$ бетона в деле	59,26	28 567	1692880
37	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	60,4452	32 659	1974080
	Раздел 5.	**Обустройство дороги,организация и безопасность движения**				883227
			Знаки дорожные			
41	У7101-802-101 7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	21	18 351	385371
42	С1251-101-0104 251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	7	10 021	70147
43	С1251-101-0118 251-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	7	23 674	165718
44	С1251-102-0701 251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	14	6 839	95746
45	С1251-102-0703 251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	7	7 586	53102

1	2	3	4	5	6	7
46	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /100мм/	м^2	2,33	9 802	22839
47	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	1,4	64 503	90304
				Дорожная разметка		
48	У7101-0803-0101 7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м. Исключить	км	-0,2	72 203	-14441
49	У7101-0803-0105 7101-0803-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3. Исключить	км	-3,15689	45 554	-143809
50	У7101-0803-0106 7101-0803-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1. Исключить	км	-0,47377	63 320	-29999
		ВСЕГО по смете				**37 109 998**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				3 043 020
		Итого				40 153 018
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%				2 007 651
		Итого				1 204 591
		Итого по части II в сметных ценах				43 365 259
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				43 365 259
		в том числе на III квартал 2024 г.доля -75%				
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля2024 г. -25%				32 523 944
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента				10 841 315
		в том числе на III квартал 2024 г.доля 2024 г. -75% к=1,0557				43 365 259
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля 2024 г. - 25% к = 1,075				34 335 528
		Итого по части II в сметных ценах				11 654 413
		в том числе на 2024 г.				45 989 942
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				45 989 942
		Всего по сметному расчету с НДС				5 518 793
		Всего по акту с НДС				51 508 735
						51 508 734,62

ЗАКАЗЧИК :
И.о. Руководителя
ГУ "Уилский районный
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Бектурган А.Е.

Эксперт оказывающее инжиниринговые услуги:
Технадзор ТОО "ABAT EXPERT"

Нуршин К.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазпромСтрой"

Алтынбаев А.Б.

Авторский надзор:
ТОО "CONSTRUCTION STORY KZ"

Абуов Г.У.