Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию

Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области, Райымбекский район, с. Нарынкол, Абая ,100

**Подрядчик:** ТОО "ПСК Градцентр"

**Наименование строительства и его адрес:** Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области

**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года**

| Договор | | Источник финансирования | | Организац-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код | | |
| Договор №20 | 27.04.2020 | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС | всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | | |
| | | без НДС | СМР в сметных базисных ценах 2001г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце за | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области | **316 574 546** | **89 071 097** | | | | | | | **10 688 532** | **99 759 629** |
| Удержание 17% авансового платежа | | | | | | | | | | **16 959 137** |
| К оплате: | | | | | | | | | | **82 800 492** |

**Заказчик:** _____ Омархалык К.Б.

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

**Подрядчик:** _____ Нильдибаев Н.С.

Генеральный Директор ТОО "ПСК Градцентр"

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

**Акт приемки выполненных работ №15**

за октябрь 2020

на Благоустройство головного водозабора

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Раздел 1 Планировка территории

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1101-0104-0701 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 % | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 100 | 1,54 | 1,54 | 154 | 154 | – | 42 |
| | | | | | – | 0,58 | – | 58 | – | 16 |
| 2 | 2 1101-0104-0105 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 265 | 26,9 | 26,9 | 7129 | 7129 | – | 2064 |
| | | | | | – | 10,82 | – | 2867 | – | 735 |
| 3 | 3 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 265 | 18,58 | 18,58 | 4925 | 4925 | – | 1426 |
| | | | | | – | 7,48 | – | 1981 | – | 508 |
| 4 | 4 1101-0104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 168 | 50,57 | 50,57 | 8495 | 8495 | – | 2290 |
| | | | | | – | 18,93 | – | 3180 | – | 863 |
| 5 | 5 1101-0104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 1018 | 50,57 | 50,57 | 51476 | 51476 | – | 13874 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | 18,93 | – | 19270 | – | 5228 |
| 6 | 6 1101-0102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 850 | 168,43 | 160,52 | 143165 | 136443 | 160 | 32653 |
| | | | | | 7,72 | 45,63 | 6562 | 38789 | – | 14065 |
| 7 | 7 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км.К=1,500 | т | 1275 | 118 | | 150450 | | – | – |
| | | | | | – | | – | | – | 12036 |

**Раздел 2 Покрытия проездов**

**2.1 Тип 1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 1101-0104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м- устройство дорожного корыта К=0,120; НР = 72 % | м3 грунта | 83,4 | 50,56 | 50,56 | 4217 | 4217 | – | 1137 |
| | | | | | – | 18,93 | – | 1579 | – | 428 |
| 9 | 10 1101-0201-0203 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см К=0,200: НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 139 | 101,02 | 101,02 | 14042 | 14042 | – | 3974 |
| | | | | | – | 39,71 | – | 5520 | – | 1441 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 1101-0104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 83,4 | 50,56 | 50,56 | 4217 | 4217 | – | 1137 |
| | | | | | – | 18,93 | – | 1579 | – | 428 |
| | **2.2 Тип 2** | | | | | | | | | |
| 11 | 16 1101-0104-0102 | Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. устройство дорожного корыта К=0,160; НР = 72 % | м3 грунта | 49,6 | 50,56 | 50,56 | 2508 | 2508 | – | 676 |
| | | | | | – | 18,93 | – | 939 | – | 255 |
| 12 | 17 1101-0201-0203 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см К=0,200: НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 62 | 101,02 | 101,02 | 6263 | 6263 | – | 1773 |
| | | | | | – | 39,71 | – | 2462 | – | 643 |
| 13 | 18 1101-0104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 49,6 | 50,56 | 50,56 | 2508 | 2508 | – | 676 |
| | | | | | – | 18,93 | – | 939 | – | 255 |
| | **Раздел 4 Ограждение** | | | | | | | | | |
| | **4.1 ЗСО из профнастила** | | | | | | | | | |
| 14 | 29 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МС-15) НР = 91 % | т | 0,463 | 252000 | 1332,61 | 116676 | 617 | – | 105860 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 250667,39 | 585,31 | 116059 | 271 | – | 17803 |
| 15 | 31 | 1106-0301-0407 | Установка накладок НР = 91 % | т | 0,4543 | 861060,97 | 1331,72 | 391180 | 605 | 276697 | 103870 |
| | | | | | | 250666,96 | 583,31 | 113878 | 265 | – | 39604 |
| 16 | 33 | 1114-0203-0201 | Подвеска проволочных шпалерных опор НР = 99 % | м проволоки | 1848 | 43 | 0,28 | 79457 | 510 | 21507 | 57117 |
| | | | | | | 31,08 | 0,14 | 57440 | 254 | – | 10926 |
| 17 | 35 | 1107-0111-0201 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % | шт | 2 | 34093,5 | 5050 | 68187 | 10100 | 8105 | 63628 |
| | | | | | | 24991 | 1970 | 49982 | 3940 | – | 10545 |
| 18 | 36 | 1107-0111-0208 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % | шт | 2 | 11948 | 109,5 | 23896 | 219 | 1226 | 26591 |
| | | | | | | 11225,5 | 42 | 22451 | 84 | – | 4039 |
| 19 | 39 | 1133-0303-0401 | Окраска масляной краской стальных конструкций НР = 80 % | т | 5,01679 | 13002,94 | 8935,59 | 65233 | 44828 | 5622 | 20037 |
| | | | | | | 2946,7 | 2045,73 | 14783 | 10263 | – | 6822 |
| | | | **Раздел 5 Площадка под мусорный контейнер** | | | | | | | | |
| 20 | 40 | 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,3 | 13800,87 | 1200,43 | 31742 | 2761 | 26409 | 2927 |
| | | | | | | 1118,26 | 280,43 | 2572 | 645 | – | 2774 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 41 1106-0301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 % | т | 0,2259 | 622226,65 | 17795,48 | 140561 | 4020 | 123321 | 13483 |
| | | | | | 58521,47 | 7065,07 | 13220 | 1596 | – | 12324 |
| 22 | 42 1109-0501-0101 | Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 % | м2 | 14,4 | 390,83 | 11,94 | 5628 | 172 | 199 | 3677 |
| | | | | | 365,07 | 5 | 5257 | 72 | – | 744 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 923 503** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 402 204 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 306 209 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 96 553 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 463 246 |
| - перевозка грузов, тенге | 150 450 |
| - накладные расходы, тенге | 458 912 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 41 302 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 142 482 |
| **Всего** | **1 923 503** |
| Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8 | 40 009 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 40 645 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **40 083** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.** | **2 044 240** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)** | **2 146 452** |
| Итого с тендерной скидкой | **1931807** |

НДС (12 %) 231817
**Итого с НДС** 2163624

Сдал (Подрядчик)

**ТОО "ПСК Градцентр"**

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТОО "УКС"**

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол**

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на скважинах (2шт.)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

**Акт приемки выполненных работ №14**

за октябрь 2020

на Насосная станция 1-го подъема на скважинах (2шт.)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

**Раздел 1 Общестроительные работы,оборудования**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 36057,63 | 144231 | 144231 | – | 155769 |
| | | | | | | – | – | – | 11538 | |
| 2 | 11 | 2104-0302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 2ПП20-1 | шт. | 2 | 41645,05 | 83290 | 83290 | – | 89953 |
| | | | | | | – | – | – | 6663 | |
| 3 | 12 | 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 42552,44 | 85105 | 85105 | – | 91913 |
| | | | | | | – | – | – | 6808 | |
| 4 | 13 | 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 3935,14 | 7870 | 7870 | – | 8500 |
| | | | | | | – | – | – | 630 | |
| 5 | 14 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 КО6 | шт. | 2 | 2131,09 | 4262 | 4262 | – | 4603 |
| | | | | | | – | – | – | 341 | |
| 6 | 20 | 2301-1201-0101 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | м | 2 | 688 | 1376 | 1376 | – | 1486 |
| | | | | | | – | – | – | 110 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | 2303-0101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 19727 | 39454 | 39454 | – | 42610 |
| | | | | | | – | – | – | 3156 | |
| 8 | 22 | 2106-0208-0501 | Стоимость стремянок | т | 0,03416 | 558954,9 | 19094 | 19094 | – | 20622 |
| | | | | | | – | – | – | 1528 | |
| 9 | 26 | 2113-0816-2907 | Пенопласт ФРП-1 | м3 | 0,00256 | 37637 | 96 | 96 | – | 104 |
| | | | | | | – | – | – | 8 | |
| 10 | 33 | 2304-0102-1901 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 23909 | 95636 | 95636 | – | 103287 |
| | | | | | | – | – | – | 7651 | |
| 11 | 34 | 2304-0102-1903 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 35385 | 70770 | 70770 | – | 76432 |
| | | | | | | – | – | – | 5662 | |
| 12 | 36 | 2303-0301-0306 | Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч | шт. | 2 | 176794 | 353588 | 353588 | – | 381875 |
| | | | | | | – | – | – | 28287 | |
| 13 | 40 | 5807-0003-0000(пл)(об) | Насос ЭЦВ8-25-70 | шт | 3 | 255165 | 765495 | – | – | 765495 |
| | | | | | | – | – | 765495 | – | |
| | | **Раздел 2 ОВ** | | | | | | | | |
| 14 | 43 | 2305-0302-1301 | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм | шт. | 2 | 4321 | 8642 | 8642 | – | 9333 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 691 | | |
| 15 | 46 | 2301-1201-1103 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м | 4 | 2810 | 11240 | 11240 | – | 12139 |
| | | | | | | – | – | – | 899 | |
| 16 | 47 | 2105-0308-0121 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,1 | 1364 | 136 | 136 | – | 147 |
| | | | | | | – | – | – | 11 | |
| 17 | 48 | 2302-0101-1052 | Переходы | шт. | 2 | 1380 | 2760 | 2760 | – | 2981 |
| | | | | | | – | – | – | 221 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 767 249** |
| в том числе | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 927 550 |
| - оборудование, тенге | 765 495 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 74 204 |
| **Всего** | **1 767 249** |
| Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8 | 20 836 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 21 168 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **20 875** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.** | **1 830 128** |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)** | **1 921 634** |
| Итого с тендерной скидкой | 1729470,6 |
| НДС (12 %) | 207536 |
| **Итого с НДС** | 1937007 |

Сдал (Подрядчик)

**ТОО "ПСК Градцентр"**

Генеральный Директор _____ Нильдибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТОО "УКС"**

Эксперт(ы) технического надзора: _____
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол**

Руководитель _____ Омархалык К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Бектаев Г.А.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Скважины

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

**Акт приемки выполненных работ №13**

за октябрь 2020

на Бурение разведочно-эксплуатационной скважины №2449,2449"а"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

**Раздел 1 Буровые работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 1104-0101-0210 | Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 % | м бурения | 130 | 66719,06 | 43451,15 | 8673478 | 5648649 | 53263 | 3848687 | 13523938 |
| | | | | | 22858,2 | 11971,55 | 2971566 | 1556301 | – | 1001773 | |
| 2 | 3 1104-0101-0105 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | м бурения | 10 | 13045,4 | 8682,1 | 130454 | 86821 | 770 | 60215 | 205923 |
| | | | | | 4286,3 | 2797,8 | 42863 | 27978 | – | 15254 | |
| | **Раздел 2 Крепление скважин** | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 1104-0201-0106 | Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9; | м закрепленной скважины | 40 | 2322,65 | 1329,7 | 92906 | 53188 | 655 | 45410 | 149381 |
| | | | | | 976,58 | 359 | 39063 | 14360 | – | 11065 | |
| 4 | 7 1104-0201-0106 | Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % | м закрепленной скважины | 141 | 2578,91 | 1477,44 | 363626 | 208319 | 2311 | 177856 | 584801 |
| | | | | | 1085,08 | 398,91 | 152996 | 56246 | – | 43319 | |
| 5 | 10 1104-0401-0204 | Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах буровыми станками колонкового бурения НР = 85 % | м труб | 60 | 1400,13 | 610 | 84008 | 36600 | 1967 | 52119 | 147017 |
| | | | | | 757,35 | 264,58 | 45441 | 15875 | – | 10890 | |
| 6 | 11 2403-0101-2801 | Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В | шт. | 60 | 39815 | | 2388900 | | 2388900 | – | 2580012 |
| | | | | | – | | – | | – | 191112 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 1104-0301-0103 | Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % | колонна | 2 | 595745 | 352016 | 1191490 | 704032 | – | 606131 | 1941431 |
| | | | | | | 243729 | 112818,5 | 487458 | 225637 | – | 143810 | |
| 8 | 15 | 1104-0501-0101 | Деглинизаци скважины НР = 85 % | сутки откачки | 4 | 350295,25 | 260678 | 1401181 | 1042712 | – | 572868 | 2131973 |
| | | | | | | 89617,25 | 78873,25 | 358469 | 315493 | – | 157924 | |
| 9 | 16 | 1104-0501-0101 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 % | сутки откачки | 4 | 350295,25 | 260678 | 1401181 | 1042712 | – | 572868 | 2131973 |
| | | | | | | 89617,25 | 78873,25 | 358469 | 315493 | – | 157924 | |
| 10 | 17 | 1104-0501-0201 | Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 % | сутки откачки | 2 | 140197 | 75643 | 280394 | 151286 | – | 147461 | 462083 |
| | | | | | | 64554 | 22188 | 129108 | 44376 | – | 34228 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **23 858 532** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 585 433 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 8 974 319 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 571 759 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 447 866 |
| - накладные расходы, тенге | 6 083 615 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 547 525 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 767 299 |
| **Всего** | **23 858 532** |
| Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8 | 496 257 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 504 144 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **497 179** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.** | **25 356 112** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)** | **26 623 918** |
| Итого с тендерной скидкой | 23961526 |
| НДС (12 %) | 2875383 |
| **Итого с НДС** | 26836909 |

Сдал (Подрядчик)

**ТОО "ПСК Градцентр"**

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол**

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТОО "УКС"**

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Контрольно пропускной пункт

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

**Акт приемки выполненных работ №12**

за октябрь 2020
на КПП

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Раздел 1 Земляные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 7 | 206 | 194,86 | 1442 | 1364 | – | 304 | 1886 |
| | | | | | 11,14 | 49,14 | 78 | 344 | – | 140 | |
| 2 | 2 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 3 | 1714 | – | 5142 | – | – | 3702 | 9552 |
| | | | | | 1714 | – | 5142 | – | – | 708 | |
| 3 | 3 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 5,14 | 894,16 | – | 4596 | – | – | 3309 | 8537 |
| | | | | | 894,16 | – | 4596 | – | – | 632 | |
| 4 | 4 1101-0203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной площади | 25 | 141,8 | – | 3545 | – | – | 2552 | 6585 |
| | | | | | 141,8 | – | 3545 | – | – | 488 | |

## Раздел 2 Фундамент

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,41 | 14326,83 | 1109,76 | 5874 | 455 | 4885 | 580 | 6970 |
| | | | | | 1302,44 | 251,22 | 534 | 103 | – | 516 | |
| 6 | 6 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,72 | 17737,37 | 1358,6 | 65983 | 5054 | 48603 | 12279 | 84523 |
| | | | | | 3313,44 | 313,71 | 12326 | 1167 | – | 6261 | |

## Раздел 3 Крыльцо

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,13 | 14323,08 | 1107,69 | 1862 | 144 | 1549 | 183 | 2209 |
| | | | | | 1300 | 246,15 | 169 | 32 | – | 164 | |
| 8 | 8 1106-0401-0102 | Устройство крыльца НР = 91 % | м3 | 0,6 | 26661,67 | 2571,67 | 15997 | 1543 | 7992 | 6202 | 23975 |
| | | | | | 10770 | 588,33 | 6462 | 353 | – | 1776 | |
| | **Раздел 4 Отмостка** | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 0,84 | 10082,14 | 1750 | 8469 | 1470 | 6244 | 1300 | 10551 |
| | | | | | 898,81 | 765,48 | 755 | 643 | – | 782 | |
| 10 | 10 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,84 | 15348,81 | 1111,9 | 12893 | 934 | 10865 | 1187 | 15206 |
| | | | | | 1302,38 | 250 | 1094 | 210 | – | 1126 | |
| | **Раздел 5 Изоляционные работы** | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % | м3 изоляции | 2,43 | 16425,93 | 1625,1 | 39915 | 3949 | 26328 | 10382 | 54321 |
| | | | | | 3966,26 | 579,01 | 9638 | 1407 | – | 4024 | |
| 12 | 12 1108-0101-0304 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 % | м2 поверхности | 4,15 | 1746,27 | 11,08 | 7247 | 46 | 2454 | 4436 | 12618 |
| | | | | | 1143,86 | 5,54 | 4747 | 23 | – | 935 | |
| 13 | 13 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 17,46 | 881,1 | 21,31 | 15384 | 372 | 9993 | 4712 | 21704 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 287,46 | 2,75 | 5019 | 48 | – | 1608 | | |
| | | **Раздел 6 Монтаж здания мобильного** | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 1134-0106-0101 | Здания полносборные из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство НР = 76 % | м3 здания | 1 | 18056 | 2567 | 18056 | 2567 | 4886 | 8822 | 29028 | |
| | | | | | 10603 | 1005 | 10603 | 1005 | – | 2150 | | |
| 15 | 15 5800-2001-0021(пл)(об) | Здание мобильное на базе 20-футового контейнера | шт. | 1 | 958564 | | 958564 | | – | – | 958564 | |
| | | | | | – | | – | | 958564 | – | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 246 229** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 64 708 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 17 898 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 5 335 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 123 799 |
| - оборудование, тенге | 958 564 |
| - накладные расходы, тенге | 59 950 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 5 396 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 21 310 |
| **Всего** | **1 246 229** |
| Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8 | 5 983 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 6 079 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **5 995** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.** | **1 264 286** |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)** | **1 327 500** |
| Итого с тендерной скидкой | 1194750 |
| НДС (12 %) | 143370 |
| **Итого с НДС** | 1338120 |

Сдал (Подрядчик)

**ТОО "ПСК Градцентр"**

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТОО "УКС"**

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол**

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

**Акт приемки выполненных работ №11**

за октябрь 2020
на Электроснабжения наружное

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 5 | 5108-0301-1103(об) | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 79440 | | 79440 | | – | – | 79440 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | 79440 | – | |
| | | **Раздел 2 Проводниковая изделия** | | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 2306-1201-0703 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 1,947 | 254584 | | 495675 | | 495675 | – | 535329 |
| | | | | | | – | | – | | – | 39654 | |
| | | **Раздел 5 Электротехнические оборудование** | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2307-0506-0128 | Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор(прим.) | шт. | 1 | 474372 | | 474372 | | 474372 | – | 512322 |
| | | | | | | – | | – | | – | 37950 | |
| 4 | 29 | 5108-0102-0503(об) | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный | шт. | 1 | 422087 | | 422087 | | – | – | 422087 |
| | | | | | | – | | – | | 422087 | – | |
| 5 | 31 | 2910-0000-0000(пл) | Конденсатор УКМ-0,4--5-7,5-У3 | шт. | 1 | 51453 | | 51453 | | 51453 | – | 55569 |
| | | | | | | – | | – | | – | 4116 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 604 747** |
| в том числе | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 021 500 |
| - оборудование, тенге | 501 527 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 81 720 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **1 604 747** |
| Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8 | 22 947 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 23 312 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **22 990** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.** | **1 673 996** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)** | **1 757 696** |
| Итого с тендерной скидкой | 1581926 |
| НДС (12 %) | 189831 |
| **Итого с НДС** | 1771758 |

Сдал (Подрядчик)

**ТОО "ПСК Градцентр"**

Генеральный Директор _____ **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТОО "УКС"**

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол**

Руководитель _____ **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SAI-A-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емк.200мз (2шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

**Акт приемки выполненных работ №10**

за октябрь 2020

на Упрощенные фильтры-поглотители (2шт.)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

| № п.п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1120-0701-0311 | Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 1250 мм. Установка над шахтами НР = 98 % | зонт | 2 | 33143 | 209,5 | 66286 | 419 | 59811 | 6054 | 78127 |
| | | | | | 3028 | 61 | 6056 | 122 | – | 5787 | |
| 2 | 2 1107-0201-0202 | Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 % | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,64 | 8526,56 | 4420,31 | 5457 | 2829 | 199 | 4141 | 10366 |
| | | | | | 3795,31 | 1687,5 | 2429 | 1080 | – | 768 | |
| 3 | 3 2104-0301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 14845,69 | | 59383 | | 59383 | – | 64134 |
| | | | | | – | | – | | – | 4751 | |
| 4 | 4 1106-1401-0401 | Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком НР = 91 % | м3 загрузки | 0,63 | 12863,49 | 939,68 | 8104 | 592 | 6560 | 1048 | 9884 |
| | | | | | 1511,11 | 317,46 | 952 | 200 | – | 732 | |
| 5 | 5 1106-1401-0402 | Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием НР = 91 % | м3 загрузки | 0,19 | 6142,11 | 973,68 | 1167 | 185 | 673 | 337 | 1624 |
| | | | | | 1626,32 | 321,05 | 309 | 61 | – | 120 | |
| 6 | 6 1109-0601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,0688 | 60247,09 | 2674,42 | 4145 | 184 | 264 | 2574 | 7257 |
| | | | | | 53735,47 | 494,19 | 3697 | 34 | – | 538 | |
| 7 | 7 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0688 | 604567,26 | | 41594 | | 41594 | – | 44922 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 3328 | |
| 8 | 8 1109-0601-0101 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,065 | 101261,54 | 4769,23 | 6582 | 310 | 119 | 4334 | 11789 |
| | | | | | 94661,54 | 1969,23 | 6153 | 128 | – | 873 | |
| 9 | 9 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,065 | 604567,26 | | 39297 | | 39297 | – | 42441 |
| | | | | | – | | – | | – | 3144 | |
| 10 | 10 1109-0601-0101 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,0062 | 101129,03 | 4677,42 | 627 | 29 | 11 | 413 | 1123 |
| | | | | | 94677,42 | 1935,48 | 587 | 12 | – | 83 | |
| 11 | 11 2106-0405-0501 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | т | 0,0062 | 724370,34 | | 4491 | | 4491 | – | 4850 |
| | | | | | – | | – | | – | 359 | |
| 12 | 12 2304-0501-0103 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 978 | | 1956 | | 1956 | – | 2112 |
| | | | | | – | | – | | – | 156 | |
| 13 | 13 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 2 | 2256 | 97 | 4512 | 194 | 596 | 3675 | 8842 |
| | | | | | 1861 | 14 | 3722 | 28 | – | 655 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 1116-0301-0203 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 10 | 2055,5 | 20,9 | 20555 | 209 | 15706 | 4631 | 27201 |
| | | | | | 464 | 8,6 | 4640 | 86 | – | 2015 | |
| 15 | 15 1106-0301-0409 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0926 | 635723,54 | 1339,09 | 58868 | 124 | 56399 | 2183 | 65935 |
| | | | | | 25323,97 | 583,15 | 2345 | 54 | – | 4884 | |
| 16 | 16 1122-0101-0102 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 % | км трубопровода | 0,0022 | 1607272,73 | 8636,36 | 3536 | 19 | 2627 | 890 | 4780 |
| | | | | | 404545,45 | 4090,91 | 890 | 9 | – | 354 | |
| 17 | 17 1122-0101-0105 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 % | км трубопровода | 0,0006 | 3203333,33 | 130000 | 1922 | 78 | 1536 | 329 | 2431 |
| | | | | | 513333,33 | 40000 | 308 | 24 | – | 180 | |
| 18 | 18 1116-0301-0203 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 2,2 | 2055,45 | 21,36 | 4522 | 47 | 3454 | 1018 | 5983 |
| | | | | | 464,09 | 8,18 | 1021 | 18 | – | 443 | |
| 19 | 19 1109-0601-0101 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. МонтажК=2,000; НР = 69 % | т конструкций | 0,00248 | 100806,45 | 4838,71 | 250 | 12 | 3 | 165 | 448 |
| | | | | | 94758,06 | 1612,9 | 235 | 4 | – | 33 | |
| 20 | 20 2106-0209-0201 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00248 | 604567,26 | | 1499 | | 1499 | – | 1619 |
| | | | | | – | | – | | – | 120 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 1133-0303-0401 | Металлоконструкции стальные. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР = 80 % | т | 0,15174 | 13002,5 | 8936,34 | 1973 | 1356 | 170 | 606 | 2785 |
| | | | | | 2945,83 | 2042,97 | 447 | 310 | – | 206 | |
| 22 | 22 1115-0207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7,44 | 2015,46 | 34,81 | 14995 | 259 | 3716 | 8917 | 25825 |
| | | | | | 1481,18 | 16,94 | 11020 | 126 | – | 1913 | |
| 23 | 23 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,06 | 14316,67 | 1100 | 859 | 66 | 715 | 85 | 1020 |
| | | | | | 1300 | 250 | 78 | 15 | – | 76 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **425 498** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 44 889 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 6 912 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 311 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 300 779 |
| - накладные расходы, тенге | 41 400 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 3 726 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 31 518 |
| **Всего** | **425 498** |
| Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8 | 8 850 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 8 991 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **8 867** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.** | **452 206** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)** | **474 816** |

| | |
|---|---|
| Итого с тендерной скидкой | 427334 |
| НДС (12 %) | 51280 |
| **Итого с НДС** | 478615 |

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

**ТОО "ПСК Градцентр"**

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол**

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТОО "УКС"**

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емк.200мз (2шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

**Акт приемки выполненных работ №9**

за октябрь 2020
на Резервуар для воды 200м3 (2шт)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11С1-0204-0201 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 % | м2 | 1140 | 749,42 | 0,26 | 854336 | 291 | 474808 | 273051 | 1217578 |
| | | | | | | 332,66 | – | 379237 | – | – | 90191 | |
| 2 | 51 | 11С6-1401-0501 | Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 % | м3 емкости | 472 | 202,67 | 2,49 | 95660 | 1173 | 55892 | 35654 | 141819 |
| | | | | | | 81,77 | 1,24 | 38595 | 585 | – | 10505 | |
| 3 | 52 | 11С6-1401-0502 | Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 % | м3 емкости | 472 | 377,38 | 0,83 | 178122 | 391 | 96814 | 73812 | 272089 |
| | | | | | | 171,43 | 0,41 | 80917 | 195 | – | 20155 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 631 486** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 498 749 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 855 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 780 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 627 514 |
| - накладные расходы, тенге | 382 517 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 34 427 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 120 851 |
| **Всего** | **1 631 486** |
| Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8 | 33 935 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 34 474 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **33 998** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.** | **1 733 893** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)** | **1 820 588** |

| | |
|---|---|
| Итого с тендерной скидкой | 1638529 |
| НДС (12 %) | 196624 |
| **Итого с НДС** | 1835153 |

Сдал (Подрядчик)

**ТОО "ПСК Градцентр"**

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**ТОО "УКС"**

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол**

Руководитель **Омархалык К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

**Акт приемки выполненных работ №8**

за октябрь 2020
на Наружные сети водоснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

**Раздел 1 Водопровод головного водозабора и водовода**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1101-0101-0302 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1700 | 114,3 | 108,66 | 194305 | 184724 | – | 37475 | 250322 |
| | | | | | 5,64 | 24,98 | 9581 | 42468 | – | 18542 | |
| 2 | 2 1101-0101-0303 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 600 | 142,19 | 135,19 | 85315 | 81111 | – | 16453 | 109909 |
| | | | | | 7,01 | 31,08 | 4204 | 18647 | – | 8141 | |
| 3 | 3 1101-0101-0304 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 2180 | 195,3 | 185,67 | 425745 | 404750 | – | 82113 | 548487 |
| | | | | | 9,63 | 42,68 | 20995 | 93051 | – | 40629 | |
| 4 | 4 1101-0205-0304 | Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15; | м3 грунта | 110 | 5664,45 | – | 623090 | – | – | 448625 | 1157452 |
| | | | | | 5664,45 | – | 623090 | – | – | 85737 | |
| 5 | 5 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 90 | 12326,43 | 159,57 | 1109379 | 14361 | 997985 | 100357 | 1306515 |
| | | | | | 1078,14 | 48,2 | 97033 | 4338 | – | 96779 | |
| 6 | 6 1101-0102-0301 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 9 | 129,11 | 122,22 | 1162 | 1100 | 2 | 247 | 1522 |
| | | | | | 6,67 | 31,44 | 60 | 283 | – | 113 | |
| 7 | 7 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 22,5 | 118 | | 2655 | | – | – | 2867 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 212 | |
| 8 | 8 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 3,9 | 814,1 | – | 3175 | – | – | 2286 | 5898 |
| | | | | | 814,1 | – | 3175 | – | – | 437 | |
| 9 | 9 1101-0101-0301 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 650 | 93,6 | 88,98 | 60837 | 57839 | – | 11732 | 78375 |
| | | | | | 4,61 | 20,46 | 2998 | 13297 | – | 5806 | |
| 10 | 10 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 650 | 163,62 | 76,47 | 106354 | 49703 | – | 57705 | 177184 |
| | | | | | 87,16 | 36,15 | 56651 | 23495 | – | 13125 | |
| 11 | 11 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 3,7 | 18,65 | 18,65 | 69 | 69 | – | 20 | 96 |
| | | | | | – | 7,57 | – | 28 | – | 7 | |
| 12 | 12 1101-0104-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 2700 | 21,18 | 21,18 | 57181 | 57181 | – | 16557 | 79637 |
| | | | | | – | 8,52 | – | 22996 | – | 5899 | |
| 13 | 13 1101-0104-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 % | м3 грунта | 2700 | 21,18 | 21,18 | 57181 | 57181 | – | 16557 | 79637 |
| | | | | | – | 8,52 | – | 22996 | – | 5899 | |
| 14 | 14 1101-0201-0302 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 2700 | 57,47 | 57,47 | 155179 | 155179 | – | 44968 | 216159 |
| | | | | | – | 23,13 | – | 62456 | – | 16012 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 1101-0101-0302 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 480 | 114,3 | 108,66 | 54862 | 52157 | – | 10581 | 70678 |
| | | | | | 5,64 | 24,98 | 2705 | 11991 | – | 5235 | |
| 16 | 16 1101-0101-0303 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 460 | 142,19 | 135,18 | 65408 | 62185 | – | 12614 | 84264 |
| | | | | | 7,01 | 31,08 | 3223 | 14296 | – | 6242 | |
| 17 | 17 1101-0101-0304 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1021,174 | 195,3 | 185,66 | 199431 | 189596 | – | 38465 | 256928 |
| | | | | | 9,63 | 42,68 | 9835 | 43588 | – | 19032 | |
| 18 | 18 1107-0107-1302 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 750 | 68,02 | 68,02 | 51014 | 51014 | – | 11910 | 67958 |
| | | | | | – | 22,06 | – | 16542 | – | 5034 | |
| 19 | 19 1122-0301-0107 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,011 | 1309272,73 | 557545,45 | 14402 | 6133 | 944 | 9293 | 25591 |
| | | | | | 665909,09 | 187454,55 | 7325 | 2062 | – | 1896 | |
| 20 | 20 2301-0201-0237 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 11,044 | 12104 | | 133677 | | 133677 | – | 144371 |
| | | | | | – | | – | | – | 10694 | |
| 21 | 23 1132-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,1 | 535680 | 112440 | 53568 | 11244 | 1554 | 44600 | 106021 |
| | | | | | 407700 | 42800 | 40770 | 4280 | – | 7853 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 28 | 2301-0201-0112 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 52,208 | 336 | | 17542 | | 17542 | – | 18945 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1403 | |
| 23 | 36 | 1122-0501-0107 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,236 | 622177,97 | 221266,95 | 146834 | 52219 | 4640 | 104698 | 271655 |
| | | | | | | 381250 | 66868,64 | 89975 | 15781 | – | 20123 | |
| 24 | 37 | 2301-0501-1119 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 437,03245 | 6885 | | 3008968 | | 3008968 | – | 3249685 |
| | | | | | | – | | – | | – | 240717 | |
| 25 | 40 | 2301-0201-0244 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 27,108 | 14685 | | 398081 | | 398081 | – | 429927 |
| | | | | | | – | | – | | – | 31846 | |
| | | | Раздел 2 Водопроводные колодцы | | | | | | | | | |
| 26 | 44 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 115,7 | 35,44 | 35,44 | 4100 | 4100 | – | 1105 | 5621 |
| | | | | | | – | 13,27 | – | 1535 | – | 416 | |
| 27 | 45 | 1101-0104-0408 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 115,7 | 17,5 | 17,5 | 2025 | 2025 | – | 546 | 2777 |
| | | | | | | – | 6,55 | – | 758 | – | 206 | |
| 28 | 46 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 115,7 | 163,62 | 76,46 | 18931 | 8847 | – | 10272 | 31539 |
| | | | | | | 87,16 | 36,15 | 10084 | 4182 | – | 2336 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 47 1101-0107-1302 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 26 | 68 | 68 | 1768 | 1768 | – | 413 | 2355 |
| | | | | | – | 22,04 | – | 573 | – | 174 | |
| 30 | 48 1101-0107-1802 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной поверхности | 31,85 | 148,73 | – | 4737 | – | – | 3411 | 8800 |
| | | | | | 148,73 | – | 4737 | – | – | 652 | |
| 31 | 49 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 8,79 | 20334,47 | 9324,23 | 178740 | 81960 | 3480 | 126134 | 329264 |
| | | | | | 10614,33 | 3880,32 | 93300 | 34108 | – | 24390 | |
| 32 | 50 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,26 | 10981 | | 2855 | | 2855 | – | 3083 |
| | | | | | – | | – | | – | 228 | |
| 33 | 51 2102-0101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,14 | 11631 | | 13259 | | 13259 | – | 14320 |
| | | | | | – | | – | | – | 1061 | |
| 34 | 52 1106-0101-0101 | Устройство бетонной отмоски НР = 91 % | м3 | 2,51 | 16010,76 | 1111,16 | 40187 | 2789 | 34128 | 3545 | 47231 |
| | | | | | 1302,79 | 249,4 | 3270 | 626 | – | 3499 | |
| 35 | 54 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 6 | 29735,27 | | 178412 | | 178412 | – | 192685 |
| | | | | | – | | – | | – | 14273 | |
| 36 | 56 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 8 | 22931,63 | | 183453 | | 183453 | – | 198129 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 14676 | | |
| 37 | 57 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 22931,63 | | 183453 | | 183453 | – | 198129 | |
| | | | | | – | | – | | – | 14676 | | |
| 38 | 60 2104-0302-0110 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 6 | 28620,46 | | 171723 | | 171723 | – | 185461 | |
| | | | | | – | | – | | – | 13738 | | |
| 39 | 62 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 19 | 2131,08 | | 40491 | | 40491 | – | 43730 | |
| | | | | | – | | – | | – | 3239 | | |
| 40 | 63 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 3 | 2119,33 | 82,67 | 6358 | 248 | 982 | 5199 | 12482 | |
| | | | | | 1709,33 | 41,33 | 5128 | 124 | – | 925 | | |
| 41 | 64 2304-0102-0105 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 6 | 57294 | | 343764 | | 343764 | – | 371265 | |
| | | | | | – | | – | | – | 27501 | | |
| 42 | 65 1122-0901-0107 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 3 | 10741,67 | 5063 | 32225 | 15189 | 2121 | 19510 | 55874 | |
| | | | | | 4971,67 | 1597,33 | 14915 | 4792 | – | 4139 | | |
| 43 | 66 2304-0102-0109 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 5 | 243501 | | 1217505 | | 1217505 | – | 1314905 | |
| | | | | | – | | – | | – | 97400 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 67 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 1 | 2256<br>1861 | 97<br>14 | 2256<br>1861 | 97<br>14 | 298<br>– | 1838<br>328 | 4422 |
| 45 | 68 2304-0702-0503 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 2012<br>– | | 2012<br>– | | 2012<br>– | –<br>161 | 2173 |
| 46 | 69 1122-1201-0107 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 10 | 3341,7<br>2847,6 | 253,3<br>13,8 | 33417<br>28476 | 2533<br>138 | 2408<br>– | 28328<br>4940 | 66685 |
| 47 | 70 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 24 | 3685,13<br>987,58 | 71,29<br>– | 88443<br>23702 | 1711<br>– | 63030<br>– | 23465<br>8953 | 120861 |
| 48 | 71 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,31836 | 1390061,57<br>514703,48 | 515598,69<br>154629,98 | 442540<br>163861 | 164146<br>49228 | 114533<br>– | 210958<br>52280 | 705778 |
| 49 | 72 2302-0302-8008 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 823<br>– | | 823<br>– | | 823<br>– | –<br>66 | 889 |
| 50 | 73 2302-0302-8017 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 9630<br>– | | 19260<br>– | | 19260<br>– | –<br>1541 | 20801 |
| 51 | 74 2106-0208-0501 | Стоимость стремянок | т | 0,13884 | 558954,8<br>– | | 77605<br>– | | 77605<br>– | –<br>6208 | 83813 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 75 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,02632 | 609063<br>– | | 16031<br>– | | 16031<br>– | –<br>1282 | 17313 |
| 53 | 76 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01057 | 257297,03<br>– | | 2720<br>– | | 2720<br>– | –<br>218 | 2938 |
| 54 | 77 1107-0107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,0126 | 497301,59<br>252301,59 | 13015,87<br>1507,94 | 6266<br>3179 | 164<br>19 | 2923<br>– | 3774<br>803 | 10843 |
| 55 | 78 2303-0101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 6 | 19727<br>– | | 118362<br>– | | 118362<br>– | –<br>9469 | 127831 |
| | | **Раздел 3 Колодец с хлор-сатуратором** | | | | | | | | | |
| 56 | 79 1101-0101-0309 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 39 | 196,9<br>10,82 | 186,08<br>48,18 | 7679<br>422 | 7257<br>1879 | –<br>– | 1657<br>747 | 10083 |
| 57 | 80 1101-0104-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 32 | 21,19<br>– | 21,19<br>8,53 | 678<br>– | 678<br>273 | –<br>– | 197<br>70 | 945 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 81 1-01-0104-0412 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 32 | 8,72<br>– | 8,72<br>3,5 | 279<br>– | 279<br>112 | –<br>– | 81<br>29 | 389 |
| 59 | 82 1-01-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 32 | 163,63<br>87,16 | 76,47<br>36,16 | 5236<br>2789 | 2447<br>1157 | –<br>– | 2841<br>646 | 8723 |
| 60 | 83 1-01-0107-1306 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 6 | 54,33<br>– | 54,33<br>19,17 | 326<br>– | 326<br>115 | –<br>– | 83<br>33 | 442 |
| 61 | 84 1-01-0203-0107 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 НР = 72 % | м2 спланированной площади | 10 | 239,8<br>239,8 | –<br>– | 2398<br>2398 | –<br>– | –<br>– | 1727<br>330 | 4455 |
| 62 | 85 1-22-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,23 | 21723,32<br>10614,35 | 9324,66<br>3880,27 | 48443<br>23670 | 20794<br>8653 | 3979<br>– | 32000<br>6435 | 86878 |
| 63 | 86 2-04-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 | шт. | 1 | 42470,37<br>– | | 42470<br>– | | 42470<br>– | –<br>3398 | 45868 |
| 64 | 87 2-04-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 | шт. | 1 | 36041,22 | | 36041 | | 36041 | – | 38924 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 2883 | | |
| 65 | 88 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б | шт. | 1 | 36041,22<br>– | | 36041<br>– | | 36041<br>– | –<br>2883 | | 38924 |
| 66 | 89 2104-0302-0114 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2 | шт. | 1 | 60619,09<br>– | | 60619<br>– | | 60619<br>– | –<br>4850 | | 65469 |
| 67 | 90 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт. | 3 | 2131,09<br>– | | 6393<br>– | | 6393<br>– | –<br>511 | | 6904 |
| 68 | 91 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,01 | 10981<br>– | | 110<br>– | | 110<br>– | –<br>9 | | 119 |
| 69 | 92 2102-0101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,36 | 11631<br>– | | 4187<br>– | | 4187<br>– | –<br>335 | | 4522 |
| 70 | 93 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,55 | 16010,91<br>1303,64 | 1110,91<br>249,09 | 8806<br>717 | 611<br>137 | 7478<br>– | 777<br>767 | | 10350 |
| 71 | 94 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1 | 3219<br>– | | 3219<br>– | | 3219<br>– | –<br>258 | | 3477 |
| 72 | 95 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,02 | 575<br>– | | 12<br>– | | 12<br>– | –<br>1 | | 13 |
| 73 | 96 1122-0901-0202 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 1 | 3072<br>2615 | 138<br>69 | 3072<br>2615 | 138<br>69 | 319<br>– | 2657<br>458 | | 6187 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 97 | 2304-0102-1904 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 42079 | | 42079 | | 42079 | – | 45445 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3366 | |
| 75 | 98 | 5800-0002-0001(пл)(об) | Хлор-сатуратор ХС-10-100 | шт | 1 | 359821,43 | | 359821 | | – | – | 359821 |
| | | | | | | – | | – | | 359821 | – | |
| 76 | 99 | 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % | комплект | 2 | 2518,5 | – | 5037 | – | 4408 | 616 | 6105 |
| | | | | | | 314,5 | – | 629 | – | – | 452 | |
| 77 | 100 | 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,0021 | 535714,29 | 112380,95 | 1125 | 236 | 33 | 937 | 2227 |
| | | | | | | 407619,05 | 42857,14 | 856 | 90 | – | 165 | |
| 78 | 101 | 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,1 | 2607 | | 5475 | | 5475 | – | 5913 |
| | | | | | | – | | – | | – | 438 | |
| 79 | 103 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,02953 | 1390077,89 | 515611,24 | 41049 | 15226 | 10624 | 19567 | 65465 |
| | | | | | | 514696,92 | 154622,42 | 15199 | 4566 | – | 4849 | |
| 80 | 104 | 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт | 2 | 2785 | | 5570 | | 5570 | – | 6016 |
| | | | | | | – | | – | | – | 446 | |
| 81 | 105 | 2106-0208-0501 | Стоимость стремянок | т | 0,01612 | 558954,9 | | 9010 | | 9010 | – | 9731 |
| | | | | | | – | | – | | – | 721 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 106 2113-0814-2209 | Скобы ходовые | кг | 1,35 | 347 | | | 468 | | 468 | – | 505 |
| | | | | | – | | | – | | – | 37 | |
| 83 | 107 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00376 | 609063 | | | 2290 | | 2290 | – | 2473 |
| | | | | | – | | | – | | – | 183 | |
| 84 | 108 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00151 | 257297,04 | | | 389 | | 389 | – | 420 |
| | | | | | – | | | – | | – | 31 | |
| 85 | 109 1107-0107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,00186 | 496774,19 | 12903,23 | | 924 | 24 | 431 | 557 | 1599 |
| | | | | | 252150,54 | 1612,9 | | 469 | 3 | – | 118 | |
| 86 | 110 2303-0101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 19727 | | | 19727 | | 19727 | – | 21305 |
| | | | | | – | | | – | | – | 1578 | |
| | | **Раздел 4 Внутрипоселковая водопроводная сеть** | | | | | | | | | | |
| 87 | 111 1101-0101-0302 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 3800 | 114,3 | 108,66 | 434328 | 412913 | – | 83766 | | 559542 |
| | | | | | 5,64 | 24,98 | 21415 | 94927 | – | 41448 | | |
| 88 | 112 1101-0101-0303 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1300 | 142,19 | 135,18 | 184848 | 175740 | – | 35647 | | 238135 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 7,01 | 31,08 | 9108 | 40402 | – | 17640 | |
| 89 | 113 | 1101-0101-0304 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 6520 | 195,3 | 185,67 | 1273329 | 1210537 | – | 245586 | 1640428 |
| | | | | | | 9,63 | 42,68 | 62792 | 278299 | – | 121513 | |
| 90 | 114 | 1101-0205-0304 | Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 300 | 4925,62 | – | 1477685 | – | – | 1063933 | 2744947 |
| | | | | | | 4925,62 | – | 1477685 | – | – | 203329 | |
| 91 | 115 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 310 | 12326,43 | 159,56 | 3821193 | 49465 | 3437505 | 345671 | 4500213 |
| | | | | | | 1078,14 | 48,19 | 334223 | 14940 | – | 333349 | |
| 92 | 116 | 1101-0102-0302 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 4200 | 161,31 | 152,8 | 677511 | 641739 | 1054 | 143961 | 887190 |
| | | | | | | 8,27 | 39,34 | 34718 | 165228 | – | 65718 | |
| 93 | 117 | 1102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,500; | т | 6450 | 118 | | 761100 | | – | – | 821988 |
| | | | | | | – | | – | | – | 60888 | |
| 94 | 118 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 1225 | 163,62 | 76,47 | 200437 | 93671 | – | 108752 | 333924 |
| | | | | | | 87,16 | 36,15 | 106766 | 44279 | – | 24735 | |
| 95 | 119 | 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 10700 | 33,31 | 33,31 | 356392 | 356392 | – | 103197 | 496356 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | 13,4 | – | 143329 | – | 36767 | |
| 96 | 120 | 1101-0201-0203 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 10700 | 101,02 | 101,02 | 1080930 | 1080930 | – | 305964 | 1497846 |
| | | | | | | – | 39,71 | – | 424950 | – | 110952 | |
| 97 | 121 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 10700 | 18,59 | 18,59 | 198868 | 198868 | – | 57584 | 276968 |
| | | | | | | – | 7,47 | – | 79978 | – | 20516 | |
| 98 | 122 | 1101-0104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 10700 | 8,22 | 8,22 | 87921 | 87921 | – | 25458 | 122449 |
| | | | | | | – | 3,3 | – | 35359 | – | 9070 | |
| 99 | 123 | 1101-0101-0302 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 2508 | 114,3 | 108,66 | 286656 | 272522 | – | 55286 | 369297 |
| | | | | | | 5,64 | 24,98 | 14134 | 62652 | – | 27355 | |
| 100 | 124 | 1101-0101-0303 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1000 | 142,19 | 135,19 | 142191 | 135185 | – | 27421 | 183181 |
| | | | | | | 7,01 | 31,08 | 7006 | 31079 | – | 13569 | |
| 101 | 125 | 1101-0101-0304 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 4988,8 | 195,3 | 185,67 | 974293 | 926247 | – | 187911 | 1255180 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 126 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 12 | 9,63<br>894,25 | 42,68<br>– | 48046<br>10731 | 212941<br>– | –<br>– | 92976<br>7726 | 19934 |
| 103 | 127 | 1101-0107-1305 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1292,4 | 894,25<br>42,15 | –<br>42,15 | 10731<br>54471 | –<br>54471 | –<br>– | 1477<br>13838 | 73774 |
| 104 | 131 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 3,0742 | –<br>364346,82 | 14,87<br>107032,72 | –<br>1120075 | 19219<br>329040 | –<br>9161 | 5465<br>869986 | 2149266 |
| 105 | 132 | 2301-0501-1112 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 2994,9328 | 254334,14<br>1364 | 31520,4 | 781874<br>4085088 | 96900 | –<br>4085088 | 159205<br>– | 4411895 |
| 106 | 137 | 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,08 | –<br>535687,5 | –<br>112437,5 | –<br>42855 | 8995 | –<br>1244 | 326807<br>35680 | 84818 |
| 107 | 139 | 1122-0601-0903 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % | км трубопровода | 0,185 | 407700<br>989664,86 | 42800<br>227,03 | 32616<br>183088 | 3424<br>42 | –<br>146671 | 6283<br>36024 | 236641 |
| 108 | 146 | 2301-0201-0241 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 94 | 196621,62<br>9854 | 70,27 | 36375<br>926276 | 13 | –<br>926276 | 17529<br>– | 1000378 |
| | | | | | | – | | – | | – | 74102 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 148 | 2302-0101-0211 | Колена диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 10 | 1453 | | 14530 | | 14530 | – | 15692 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1162 | |
| 110 | 149 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % | шт. | 4 | 1449 | 925 | 5796 | 3700 | – | 3111 | 9620 |
| | | | | | | 524 | 261,5 | 2096 | 1046 | – | 713 | |
| 111 | 150 | 2922-0000-0000(пл) | Переход полиэтилен/сталь 110х114 | шт | 36 | 9647 | | 347292 | | 347292 | – | 375075 |
| | | | | | | – | | – | | – | 27783 | |
| 112 | 151 | 1127-0302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,050; | м3 конструкции | 35 | 2947,46 | 1250,2 | 103161 | 43757 | – | 84686 | 202875 |
| | | | | | | 1697,26 | 543,11 | 59404 | 19009 | – | 15028 | |
| | | | **Раздел 5 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети** | | | | | | | | | |
| 113 | 155 | 1101-0101-0302 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 200 | 114,3 | 108,66 | 22859 | 21732 | – | 4409 | 29449 |
| | | | | | | 5,64 | 24,98 | 1127 | 4996 | – | 2181 | |
| 114 | 156 | 1101-0101-0303 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 121,2 | 142,19 | 135,18 | 17233 | 16384 | – | 3324 | 22202 |
| | | | | | | 7 | 31,08 | 849 | 3767 | – | 1645 | |
| 115 | 157 | 1101-0101-0304 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 800 | 195,3 | 185,67 | 156237 | 148532 | – | 30133 | 201280 |
| | | | | | | 9,63 | 42,68 | 7705 | 34147 | – | 14910 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 158 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 450,5 | 18,59 | 18,59 | 8373 | 8373 | – | 2424 | 11661 |
| | | | | | | – | 7,47 | – | 3367 | – | 864 | |
| 117 | 159 | 1101-0104-0412 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 450,5 | 8,71 | 8,71 | 3922 | 3922 | – | 1135 | 5462 |
| | | | | | | – | 3,5 | – | 1577 | – | 405 | |
| 118 | 160 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 450,5 | 163,62 | 76,47 | 73713 | 34449 | – | 39995 | 122805 |
| | | | | | | 87,16 | 36,15 | 39264 | 16284 | – | 9097 | |
| 119 | 161 | 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 120 | 33,31 | 33,31 | 3997 | 3997 | – | 1157 | 5566 |
| | | | | | | – | 13,39 | – | 1607 | – | 412 | |
| 120 | 162 | 1101-0203-0102 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной площади | 100 | 6,93 | 6,93 | 693 | 693 | – | 140 | 900 |
| | | | | | | – | 1,95 | – | 195 | – | 67 | |
| 121 | 163 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 50,721 | 20334,58 | 9324,38 | 1031390 | 472942 | 20081 | 727821 | 1899948 |
| | | | | | | 10614,28 | 3880,17 | 538367 | 196806 | – | 140737 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 164 | 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 64 | 29735,28 | | 1903058 | | 1903058 | – | 2055303 |
| | | | | | | – | | – | | – | 152245 | |
| 123 | 166 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 69 | 22931,64 | | 1582283 | | 1582283 | – | 1708866 |
| | | | | | | – | | – | | – | 126583 | |
| 124 | 167 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 68 | 22931,64 | | 1559352 | | 1559352 | – | 1684100 |
| | | | | | | – | | – | | – | 124748 | |
| 125 | 170 | 2104-0302-0110 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 64 | 28620,47 | | 1831710 | | 1831710 | – | 1978247 |
| | | | | | | – | | – | | – | 146537 | |
| 126 | 172 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 265 | 2131,09 | | 564739 | | 564739 | – | 609918 |
| | | | | | | – | | – | | – | 45179 | |
| 127 | 173 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2 | 10981 | | 21962 | | 21962 | – | 23719 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1757 | |
| 128 | 174 | 2102-0101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,935 | 11631 | | 92292 | | 92292 | – | 99675 |
| | | | | | | – | | – | | – | 7383 | |
| 129 | 175 | 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 18,975 | 16011,01 | 1111,57 | 303809 | 21092 | 257997 | 26806 | 357064 |
| | | | | | | 1302,77 | 249,64 | 24720 | 4737 | – | 26449 | |
| 130 | 177 | 1122-1001-0103 | Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % | шт. | 22 | 2836,32 | 183,23 | 62399 | 4031 | 12202 | 47461 | 118649 |
| | | | | | | 2098,45 | 80,64 | 46166 | 1774 | – | 8789 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 183 | 2304-0102-0105 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 18 | 57294 | | 1031292 | | 1031292 | – | 1113795 |
| | | | | | | – | | – | | – | 82503 | |
| 132 | 185 | 2304-0102-0102 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 23 | 27036 | | 621828 | | 621828 | – | 671574 |
| | | | | | | – | | – | | – | 49746 | |
| 133 | 186 | 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 200 | 2283,47 | 124,52 | 456694 | 24904 | 59586 | 370158 | 893000 |
| | | | | | | 1861,02 | 27,54 | 372204 | 5508 | – | 66148 | |
| 134 | 193 | 2302-0302-8007 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12 | 778 | | 9336 | | 9336 | – | 10083 |
| | | | | | | – | | – | | – | 747 | |
| 135 | 194 | 2302-0302-8010 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 41 | 1411 | | 57851 | | 57851 | – | 62479 |
| | | | | | | – | | – | | – | 4628 | |
| 136 | 195 | 2302-0302-8013 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | -8 | 3037 | | -24296 | | -24296 | – | -26240 |
| | | | | | | – | | – | | – | -1944 | |
| 137 | 196 | 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 157 | 3685,14 | 71,28 | 578567 | 11191 | 412323 | 153502 | 790635 |
| | | | | | | 987,6 | – | 155053 | – | – | 58566 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 197 | 1122-1201-0102 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 28 | 2843,07 | 53,46 | 79606 | 1497 | 56909 | 20988 | 108642 |
| | | | | | | 757,14 | – | 21200 | – | – | 8048 | |
| 139 | 198 | 1122-1201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 62 | 1627,5 | 35,65 | 100905 | 2210 | 66038 | 32330 | 143894 |
| | | | | | | 526,73 | – | 32657 | – | – | 10659 | |
| 140 | 203 | 2106-0208-0501 | Стоимость стремянок | т | 1,98448 | 558954,9 | | 1109235 | | 1109235 | – | 1197974 |
| | | | | | | – | | – | | – | 88739 | |
| 141 | 204 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,4324 | 609063 | | 263359 | | 263359 | – | 284428 |
| | | | | | | – | | – | | – | 21069 | |
| 142 | 205 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,17365 | 257297,04 | | 44680 | | 44680 | – | 48254 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3574 | |
| 143 | 207 | 2303-0101-0304 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 75 | 22975 | | 1723125 | | 1723125 | – | 1860975 |
| | | | | | | – | | – | | – | 137850 | |

**Итого** **56 383 696**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 652 198
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 679 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 568 485
- материалы, изделия и конструкции, тенге 29 906 159
- оборудование, тенге 359 821
- перевозка грузов, тенге 763 755
- накладные расходы, тенге 6 872 422

| | |
|---|---|
| в т.ч. зарплата, тенге | 618 518 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 4 149 918 |
| **Всего** | **56 383 696** |
| Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8 | 1 165 297 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 1 183 816 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **1 167 460** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.** | **59 900 269** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)** | **62 895 282** |
| Итого с тендерной скидкой | 56605754 |
| НДС (12 %) | 6792690 |
| **Итого с НДС** | 63398444 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор _____ Нильдибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Бектаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель _____ Омархалык К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)