Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Уилский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл., с. Уил, ул. Курмангазина, дом № 43 — 060240008558

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗапКазПромСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, квартал Промзона, дом № 652, корпус Г, тел.: +7 (701) 252-44-54, доб. +7 (708) 828 62 80 — 141140009186

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 45 от 04.07.2024г

Номер документа	Дата составления
89	21.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с. Аккемер, Уилского района, Актюбинской области»			работа	1	62 446 245,43	62 446 245,43	6 690 669,15
				Итого	1	x	62 446 245,43	6 690 669,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алтынсаев А.Б. Принял (Заказчик) И.О. / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2024

М.П.

Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 060240008558

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

БИН 141140009186

Основание: Договор №45 от 04.07.2024 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
№ 170 от 2 мая 2012 года

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.Аккемер Уилского района Актюбинской области

за сентябрь месяц 2024 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		45	04.07.2024г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**62 446 245,43**			**55 755 576,28**			**6 690 669,15**	**62 446 245,43**
За отчетный месяц		**62 446 245,43**		**55 755 576,28**			**6 690 669,15**	**62 446 245,43**

ЗАКАЗЧИК :

И.о. Руководителя _____ **Канатов Б.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "ЗапКазПромСтрой" _____ **Алтынбаев А.Б.**

раммный комплекс АВС (редакция 2024.5)

УТВЕРЖДЕН

приказом Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммерческого хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.Аккемер Уилского района Актюбинской области

Основание: Договор №45 от 04.07.2024 г.

АКТ №1

приемки выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2024 года

Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.Аккемер Уилского района Актюбинской области

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44990040**
		Раздел 1. Земляное полотно				**5228519**
1	**У6101-0104-0202 6101-0104-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2** Формула объема = 482,7+329,31	**м^3**	**812,01**	**168**	**136418**
1.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	9,013311	15 153	136579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	9,013311	*3 649*	*32890*
2	**У6101-0104-0210 6101-0104-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202** Формула объема = (482,7+329,31)	**м^3**	**812,01**	**565**	**458786**
2.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	30,284725	15 153	458904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*30,284725*	*3 649*	*110509*
3	**У6101-0104-0202 6101-0104-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Премещение грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2+для рекультивации** Формула объема = 482,7+329,31	**м^3**	**812,01**	**168**	**136418**
3.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	9,013311	15 153	136579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,013311*	*3 649*	*32890*

1	2	3	4	5	6	7
4	**У6101-0104-0210** **6101-0104-0210** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=4***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202** Формула объема = (482,7+329,31)	**м^3**	**812,01**	**565**	**458786**
4.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	30,284725	15 153	458904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*30,284725*	*3 649*	*110509*
5	**У6101-103-217** **6101-0103-0217** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3** Формула объема = 944,98+1044,89	**м^3**	**1 989,87**	**594**	**1181983**
7.1.1	20011 001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	22,485531	3 714	83511
7.2.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	14,9753637	15 153	226922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*14,9753637*	*3 649*	*54645*
7.2.2	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	48,3054872	18 057	872252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*48,3054872*	*3 649*	*176267*
6	**У7101-0101-0203** **7101-0101-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 3** Формула объема = 944,98+1044,89	**м^3**	**1 989,87**	**274**	**545224**
8.1.1	1607 326-101-0901	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	2,1645806	283	613
8.1.2	1835 334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,1645806	10 750	23269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*2,1645806*	*3 054*	*6611*
8.1.3	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	34,4565889	15 153	522121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*34,4565889*	*3 649*	*125732*
7	**С1211-201-0607** **211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** Формула объема = 0,00014.(944,98+1044,89)	**м^3**	**0,2785818**	**10 919**	**3042**
8	**С3412-102-0320** **412-102-0320** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** Формула объема = (944,98+1044,89).1,65.10	**т·км**	**32 832,855**	**39**	**1280481**
		УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА НАСЫПИ				

1	2	3	4	5	6	7
9	**У6101-0107-0102** **6101-0107-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Формула объема =995,4+679,1	**м³ уплотненного грунта**	**1 674,5**	**230**	**385135**
11.1.1	618 321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	2,3233688	1 001	2326
11.1.2	1835 334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,3233688	10 750	24976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3233688*	*3 054*	*7096*
11.1.3	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	23,6797743	15 153	358820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,6797743*	*3 649*	*86407*
10	**У6101-0107-0108** **6101-0107-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7***	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Формула объема = (995,4+679,1)	**м³ уплотненного грунта**	**1 674,5**	**114**	**190893**
12.1.1	618 321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	16,2635813	1 001	16280
12.1.2	1835 334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	16,2635813	10 750	174833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,2635813*	*3 054*	*49669*
11	**У6101-0107-0601** **6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей** Формула объема = (995,4+679,1)	**м³**	**1 674,5**	**209**	**349971**
13.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	22,60575	3 108	70259
13.2.1	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	22,60575	12 060	272625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,60575*	*2 555*	*57758*
13.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м³	167,45	36	6028
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ				
13	**У6101-0109-0106** **6101-0109-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2** Формула объема = 2620,32+1787,67+551,65+376,35	**м² спланированной площади**	**5 335,99**	**19**	**101384**
14.1.1	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,2507206	20 723	46642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2507206*	*3 649*	*8213*

1	2	3	4	5	6	7
14.1.2	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,6129988	15 153	54748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,6129988*	*3 649*	*13184*
	Раздел 2.	**Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины и примыкание**				**24681646**
13	**У7101-0602-0301** **7101-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см,/проек 6см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3** Формула объема = (2068,68+1411,32)	**м^2**	**3 480,0**	**3 029**	**10540920**
15.1.1	20311 005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	69,6	4 881	339718
15.2.1	1045 313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,38628	1 539	594
15.2.2	1240 321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,115884	160	19
15.2.3	2106 321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	14,67864	23 859	350218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,67864*	*3 054*	*44829*
15.2.4	2107 321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	22,01796	21 459	472483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,01796*	*3 649*	*80344*
15.2.5	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	4,63536	8 053	37329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,63536*	*2 555*	*11843*
15.2.6	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,09024	12 060	37268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,09024*	*2 555*	*7896*
15.2.7	3006 314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,154512	10 216	1578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,154512*	*3 054*	*472*
15.2.8	3462 321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	8,11188	50 306	408076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,11188*	*3 649*	*29600*
15.3.1	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,037584	217 734	8183
15.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	3,48	36	125
15.3.3	102737 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	339,648	26 162	8885871

1	2	3	4	5	6	7
14	**У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301** Формула объема = (2068,68+1411,32)	**м²**	**3 480,0**	**1 303**	**4534440**
16.1.1	20318 005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	21,576	5 521	119121
16.2.1	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,019488	217 734	4243
16.2.2	102737 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	168,432	26 162	4406518
15	**У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов** Формула объема = 0,62+0,42	**т**	**1,04**	**230 523**	**239744**
17.1.1	1239 321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,334776	19 437	6507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,669552*	*6 108*	*4090*
17.2.1	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,0712	217 734	233237
16	**У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см** Формула объема =2275,55+1552,45	**м²**	**3 828,0**	**809**	**3096852**
18.1.1	20300 005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	140,1048	4 007	561400
18.2.1	621 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	45,040248	12 535	564580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*45,040248*	*3 054*	*137553*
18.2.2	623 321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	101,553012	15 892	1613880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*101,553012*	*3 649*	*370567*
18.2.3	1602 321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,4219756	13 552	32823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4219756*	*3 054*	*7397*
18.2.4	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,5296688	20 723	31699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5296688*	*3 649*	*5582*
18.2.5	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	11,047608	12 060	133234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,047608*	*2 555*	*28227*

1	2	3	4	5	6	7
18.2.6	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	9,985338	15 153	151308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,985338*	*3 649*	*36436*
18.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	114,84	36	4134
17	**С1211-201-0607** **211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** Формула объема = 341,33+232,87	**$м^3$**	**574,2**	**10 919**	**6269690**
	Раздел 3.	**Тротуарная дорожка**				**3305417**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26342335
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12893200*
		машины и механизмы	тенге			6482170
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1334620*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			45703591
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 525		
24	**У7101-301-601** **7101-0301-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.*** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м**	**562,72**	**4 623**	**2601455**
		Формула объема = 331+231,72				
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			3 321	24865456
		в том числе оплата труда рабочих			1 626	12174415
26.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	435,995456	4 287	1869113
26.2		машины и механизмы			88	658886
		в том числе оплата труда машинистов			26	194671
26.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,8101771	12 381	47174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,8101771*	*3 649*	*13903*
26.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2498477	7 968	1991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2498477*	*2 555*	*638*

1	2	3	4	5	6	7
26.3		материалы, изделия и конструкции			1 214	9089631
26.3.1	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,556864	32 659	573390
26.3.2	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,337632	30 602	10332
26.3.3	131571 215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,956624	98 569	94293
26.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,6272	861	4845
25	**С1255-101-0106** **255-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91** Формула объема = (331+231,72)	**м**	**562,72**	**1 251**	**703963**
	Раздел 4.	**Искуственное сооружения круглая металлическая трубам д-0,5м**				**11745194**
26	**У6101-0102-0102** **6101-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2** Формула объема = 90,93+89,54	**$м^3$**	**180,47**	**479**	**86445**
28.1.1	2437 311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 $м^3$, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	8,2332219	10 503	86474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,2332219*	*3 054*	*25144*
27	**Е11-300402-0101** **1130-0402-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Устройство гравийно-песчаной подготовки** Формула объема = 76,94+150,1	**$м^3$ подготовки**	**227,04**	**30 642**	**6956960**
29.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	410,783472	4 287	1761029
29.2.1	786 314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	110,886336	12 630	1400494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*110,886336*	*3 054*	*338647*
29.2.2	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	55,443168	8 053	446484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*55,443168*	*2 555*	*141657*
29.2.3	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	110,886336	18	1996
29.3.1	100414 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	292,8816	11 427	3346758

1	2	3	4	5	6	7
28	**У6121-103-111 6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм** Формула объема = (11+11).0,001	**км**	**0,022**	**9 178 724**	**201932**
30.1.1	20249 004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,92794	5 755	120440
30.2.1	126 315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,1765536	12 224	38830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,1765536*	*3 054*	*9701*
30.2.2	270 311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,2310132	16 033	3704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2310132*	*3 649*	*843*
30.2.3	847 324-102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъёмность 12,5 т	маш.-ч	1,047618	16 634	17426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,047618*	*3 649*	*3823*
30.2.4	1147 343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,01465	57	115
30.2.5	2346 315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,859584	345	297
30.2.6	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,4239302	6 172	8788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4239302*	*2 555*	*3638*
30.2.7	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0129426	7 968	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0129426*	*2 555*	*33*
30.3.1	127966 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,54	1 030	1586
30.3.2	131548 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00572	103 765	594
30.3.3	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	6,996	359	2512
30.3.4	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,3	2 284	7537
29	**С1241-102-0256 241-102-0256 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм** Формула объема = ((11+11).0,001).1000.1,004	**м**	**22,088**	**46 804**	**1033807**

1	2	3	4	5	6	7
32	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Гидроизоляция оклеечная. Устройство в 2 слоя** Формула объема = 140+130	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**270**	**10 198**	**2753460**
34.1.1	20313 005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	272,727	5 051	1377544
34.2.1	783 314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,46853	10 574	15528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,46853*	*3 054*	*4485*
34.2.2	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	23,64633	1 112	26295
34.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,11988	12 381	1484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,11988*	*3 649*	*437*
34.2.4	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	12,94704	8 053	104263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,94704*	*2 555*	*33080*
34.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,23976	7 968	7925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,23976*	*2 555*	*2541*
34.3.1	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,025	33 939	285088
34.3.2	144678 216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	1,836	275 892	2101193
34.3.3	146755 261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,23679	225 987	221973
34.3.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,4	36	806
34.3.5	314910 235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	207,9	745	642488
34.3.6	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	63,18	7 006	1836132
33	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Подушки под фундаменты ГПС.Устройство** Формула объема = 12+12	**$м^3$ подушки**	**24**	**21 833**	**523992**
35.1.1	20300 005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	51,6816	4 007	845610

1	2	3	4	5	6	7
35.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,880784	8 053	61846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,880784*	*2 555*	*19622*
35.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,764232	18	277
35.3.1	100414 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	26,4	11 427	1231831
36	**У6101-0106-0103** **6101-0106-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3** Формула объема = 91+89,65	**м^3**	**180,65**	**109**	**19691**
38.1.1	3092 311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	7,5979977	10 425	79209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,5979977*	*2 555*	*19413*
37	**У6101-0107-0502** **6101-0107-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4** Формула объема = 91+89,65	**м^3**	**180,65**	**726**	**131152**
39.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	104,05628	3 108	323407
39.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	25,2056719	8 053	202981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,2056719*	*2 555*	*64400*
39.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	100,8226875	18	1815
38	**У6101-0107-0601** **6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей** Формула объема = (91+89,65)	**м^3**	**180,65**	**209**	**37756**
40.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	9,809775	3 108	30489
40.2.1	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	9,8402943	12 060	118674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,8402943*	*2 555*	*25142*
40.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	72,665	36	2616
	Раздел 5.	**Обустройство дороги,организация и безопасность движения**				**29264**
				Дорожная разметка		
46	**У7101-0803-0101** **7101-0803-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м**	**км**	**0,04**	**72 203**	**2888**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = (20+20).0,001				
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			12 524	2505
		в том числе оплата труда рабочих			6 131	1226
48.1.1	20293 005-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,70596	3 548	2505
48.2		машины и механизмы			23 506	4701
		в том числе оплата труда машинистов			5 870	1174
48.2.1	1115 321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,19314	10 063	1944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,19314*	*3 054*	*590*
48.2.2	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,22866	12 060	2758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,22866*	*2 555*	*584*
48.3		материалы, изделия и конструкции			36 173	7235
48.3.1	147080 261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00016	801 589	128
48.3.2	249557 251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	8,4	846	7106
47	**У7101-0803-0105 7101-0803-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3** Формула объема = (274,78+165,22).0,001	**км**	**0,44**	**45 554**	**20044**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			12 524	39537
		в том числе оплата труда рабочих			6 131	19355
49.1.1	20293 005-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,1431903	3 548	39536
49.2		машины и механизмы			23 506	74206
		в том числе оплата труда машинистов			5 870	18531
49.2.1	1115 321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	3,0486087	10 063	30678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,0486087*	*3 054*	*9310*
49.2.2	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,6092723	12 060	43528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,6092723*	*2 555*	*9222*
49.3		материалы, изделия и конструкции			9 524	30066
49.3.1	147080 261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0025255	801 589	2024
49.3.2	249557 251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	33,147345	846	28043

1	2	3	4	5	6	7
48	**У7101-0803-0106** **7101-0803-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1** Формула объема = (50+50).0,001	**км**	**0,1**	**63 320**	**6332**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			12 524	5933
		в том числе оплата труда рабочих			6 131	2905
50.1.1	20293 005-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,6723134	3 548	5933
50.2		машины и механизмы			23 506	11136
		в том числе оплата труда машинистов			5 870	2781
50.2.1	1115 321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,4575197	10 063	4604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4575197*	*3 054*	*1397*
50.2.2	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,5416612	12 060	6532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5416612*	*2 555*	*1384*
50.3		материалы, изделия и конструкции			27 290	12929
50.3.1	147080 261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,000379	801 589	304
50.3.2	249557 251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	14,923755	846	12626
		ВСЕГО по смете				**44 990 040**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				3 689 183
		Итого				48 679 224
		Сметная прибыль (5)%				2 433 961
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%				1 460 377
		Итого				52 573 561
		Итого по части II в сметных ценах				52 573 561
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на III квартал 2024 г.доля -75%				39 430 171
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля2024 г. -25%				13 143 390
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента				52 573 561
		в том числе на III квартал 2024 г.доля 2024 г. -75% к=1,0557				41 626 432
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля 2024 г. - 25% к = 1,075				14 129 145
		Итого по части II в сметных ценах				55 755 576
		в том числе на 2024 г.				55 755 576
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				6 690 669
		Всего по сметному расчету с НДС				62 446 245

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по акту с НДС				62 446 245,43

ЗАКАЗЧИК :
И.о.Руководителя
ГУ "Уилский районный
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Канатов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазПромСтрой"

Алтынбаев А.Б.

Эксперт оказывающее инжиниринговые услуги:
Технадзор ТОО "ABAT EXPERT"

Нуршин К.К.

Авторский надзор:
ТОО "CONSTRUCTION STORY KZ"

Абуов Г.У.