Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060240008558
141140009186

Заказчик **Государственное учреждение "Уилский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл., с. Уил, ул. Курмангазина, дом № 43**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗапКазПромСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, квартал Промзона, дом № 652, корпус Г, тел.: +7 (701) 252-44-54, доб. +7 (708) 828 62 80**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 45 от 04.07.2024г

Номер документа	Дата составления
102	17.12.2024

№ 7757451
11.07.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с. Аккемер, Уилского района, Актюбинской области»			работа	1	13 485 445,93	13 485 445,93	1 444 869,21
				Итого	1	x	13 485 445,93	1 444 869,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Аитмырзаев А.Б. Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ержанов
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.12.2024

М.П.

Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 060240008558

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

БИН 141140009186

Основание: Договор №45 от 04.07.2024 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
№ 170 от 2 мая 2012 года

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.Аккемер Уилского района Актюбинской области

за октябрь месяц 2024 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		45	04.07.2024г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**75 931 691,36**			**67 796 153,00**			**8 135 538,36**	**75 931 691,36**
За отчетный месяц		**13 485 445,93**		**12 040 576,72**			**1 444 869,21**	**13 485 445,93**

ЗАКАЗЧИК :

И.о. Руководителя_____**Канатов Б.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Алтынбаев А.Б.**

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"
Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.Аккемер Уилского района Актюбинской области
Основание: Договор №45 от 04.07.2024 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

АКТ №1

приемки выполненных объемов работ за октябрь месяц 2024 года

Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.Аккемер Уилского района Актюбинской области

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9715726**
	Раздел 2.	**Устройство дорожной одежды по основной дороге и обочины и примыкание**				**1487729**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7608456
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3687775*
		машины и механизмы	тенге			27844506
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5574898*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			139138011
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 403		
18	**У7101-701-111** **7101-0701-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,5***	**Укрепление обочин ГПС, толщина 15 см** Формула объема = 344,78+235,22	**$м^2$**	**580,0**	**851**	**493580**
20.1.1	20300 005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	30,624	4 007	122710
20.2.1	621 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	14,09922	12 535	176734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,09922*	*3 054*	*43059*
20.2.2	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,785544	20 723	78448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,785544*	*3 649*	*13813*
20.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7,899426	11 354	89690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,899426*	*2 555*	*20183*
20.2.4	2473 321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,86913	17 667	15355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,86913*	*3 649*	*3171*
20.2.5	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,878787	12 060	10598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,878787*	*2 555*	*2245*
19	**С1211-601-0101** **211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** Формула объема = 51,72+35,28	**$м^3$**	**87,0**	**11 427**	**994149**
	Раздел 3.	**Тротуарная дорожка**				**5192907**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26342335
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12893200*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			6482170
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1334620*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			45703591
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 525		
20	**У7101-0602-0301** **7101-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см,проек 5см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3** Формула объема = 496,5+347,58	**м^2**	**844,08**	**3 029**	**2556718**
22.1.1	20311 005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16,8816	4 881	82399
22.2.1	1045 313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0936929	1 539	144
22.2.2	1240 321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0281079	160	4
22.2.3	2106 321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3,5603294	23 859	84946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,5603294*	*3 054*	*10873*
22.2.4	2107 321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5,3404942	21 459	114602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,3404942*	*3 649*	*19487*
22.2.5	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,1243146	8 053	9054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1243146*	*2 555*	*2873*
22.2.6	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,749543	12 060	9039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,749543*	*2 555*	*1915*
22.2.7	3006 314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0374772	10 216	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0374772*	*3 054*	*114*
22.2.8	3462 321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,9675505	50 306	98980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9675505*	*3 649*	*7180*
22.3.1	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0091161	217 734	1985
22.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,84408	36	30
22.3.3	102737 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	82,382208	26 162	2155283
21	**У7101-602-401** **7101-0602-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301** Формула объема = (496,5+347,58)	**м^2**	**844,08**	**652**	**550340**
23.1.1	20318 005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,616648	5 521	14447
23.2.1	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0023634	217 734	515
23.2.2	102737 212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20,426736	26 162	534404
22	**У7101-0403-0101** **7101-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см** Формула объема = (496,5+347,58)	**м^2**	**844,08**	**809**	**682861**

1	2	3	4	5	6	7
24.1.1	20300 005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	30,893328	4 007	123790
24.2.1	621 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	9,9314453	12 535	124491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,9314453*	*3 054*	*30331*
24.2.2	623 321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	22,3925983	15 892	355863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,3925983*	*3 649*	*81711*
24.2.3	1602 321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,5340494	13 552	7237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5340494*	*3 054*	*1631*
24.2.4	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,3372944	20 723	6990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3372944*	*3 649*	*1231*
24.2.5	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,4360149	12 060	29378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4360149*	*2 555*	*6224*
24.2.6	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,2017827	15 153	33364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2017827*	*3 649*	*8034*
24.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	25,3224	36	912
23	**С1211-201-0606** **211-201-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** Формула объема = (496,5+347,58).0,15	**$м^3$**	**126,612**	**11 081**	**1402988**
	Раздел 4.	**Искуственное сооружения круглая металлическая трубам д-0,5м**				**2782796**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14806496
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7253912*
		машины и механизмы	тенге			8086384
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2085577*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26530652
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 954		
30	**У6103-0101-0304** **6103-0101-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство портальной стенки из монолитного бетона В30** Формула объема = 8,94+16,89	**$м^3$**	**25,83**	**21 332**	**551006**
32.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	87,734178	4 463	391558
32.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,2210437	71	371
32.2.2	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,3902044	13 595	73280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,3902044*	*2 555*	*13772*
32.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0774125	11 354	879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0774125*	*2 555*	*198*
32.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4386709	12 381	5431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4386709*	*3 649*	*1601*
32.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6508385	7 968	5186

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6508385*	*2 555*	*1663*
32.3.1	131548 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,018081	103 765	1876
32.3.2	131600 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,222138	101 506	22548
32.3.3	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0067158	64 705	435
32.3.4	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,012915	954 056	12322
32.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0198891	36	1
32.3.6	275940 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	10,332	2 667	27555
32.3.7	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,1069	861	9563
31	**С1212-101-1101** **212-101-1101** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,02.(8,94+16,89)	**$м^3$**	**26,3466**	**39 779**	**1048041**
34	**Е11-300102-201** **1130-0102-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Укрепление русла монолитным бетоном В15. Устройство** Формула объема = 6,54+12,59	**$м^3$ бетона в деле**	**19,13**	**28 567**	**546487**
36.1.1	20312 005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	54,147465	4 967	833142
36.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	12,453917	71	2739
36.2.2	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,3351403	21	49
36.2.3	808 314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	28,5479124	16 640	475037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,5479124*	*3 649*	*104171*
36.2.4	1297 311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 $м^3$/ч, напор 55 м	маш.-ч	1,5260635	457	697
36.2.5	1795 343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,0393019	179	186
36.2.6	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0197336	12 381	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0197336*	*3 649*	*72*
36.2.7	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0328893	7 968	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0328893*	*2 555*	*84*
36.3.1	131498 215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,574822	145 716	83761
36.3.2	131542 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,675564	104 329	70481
36.3.3	131588 215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,811862	103 200	83784
36.3.4	131599 215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,130372	101 506	13234
36.3.5	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,014815	954 056	14134

1	2	3	4	5	6	7
36.3.6	147058 261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	2,797072	13 974	39086
36.3.7	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	35,556	36	1280
36.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	60,4452	861	52043
36.3.9	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0305189	624 830	19069
36.3.10	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0384597	95 688	3680
35	**С1212-101-0601** **212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,02.(6,54+12,59)	**$м^3$**	**19,5126**	**32 659**	**637262**
	Раздел 5.	**Обустройство дороги,организация и безопасность движения**				**252295**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			411544
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*201809*
		машины и механизмы	тенге			140665
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35621*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			519266
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
				Знаки дорожные		
39	**У7101-802-101** **7101-0802-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка знаков дорожных на металлических стойках** Формула объема = 2+2+1+1	**шт.**	**6**	**18 351**	**110106**
41.1.1	20305 005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	74,592	4 367	325743
41.2.1	1069 311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	2,5641	14 221	36464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,5641*	*3 649*	*9356*
41.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,354312	12 381	4387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,354312*	*3 649*	*1293*
41.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,468531	7 968	3733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,468531*	*2 555*	*1197*
41.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01008	954 056	9617
41.3.2	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0040635	733 984	2983
41.3.3	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0007098	991 185	704
41.3.4	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0011802	1 464 149	1728
40	**С1251-101-0104** **251-101-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**2**	**10 021**	**20042**
41	**С1251-101-0118** **251-101-0118** ***РСНБ РК 2022***	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм**	**шт.**	**2**	**23 674**	**47348**

1	2	3	4	5	6	7
42	**С1251-102-0701** **251-102-0701** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20**	**шт.**	**4**	**6 839**	**27356**
43	**С1251-102-0703** **251-102-0703** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**2**	**7 586**	**15172**
44	**У6109-0301-0201** **6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /100мм/** Формула объема = (0,033:0,1.2)	**$м^2$**	**0,66**	**9 802**	**6469**
46.1.1	20159 003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,286859	3 972	5111
46.2.1	620 321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,0567588	9 341	530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0567588*	*2 555*	*145*
46.2.2	1240 321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,249543	160	40
46.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0376761	11 354	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0376761*	*2 555*	*96*
46.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0073395	7 968	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0073395*	*2 555*	*19*
46.2.5	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0596946	15 153	905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0596946*	*3 649*	*218*
46.3.1	100078 211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,085744	12 853	1102
46.3.2	100079 211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,042872	12 669	543
46.3.3	100080 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,138868	11 081	1539
46.3.4	144655 216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,057784	217 734	12582
45	**У6103-0101-0104** **6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба** Формула объема = 0,2.2	**$м^3$**	**0,4**	**64 503**	**25801**
47.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,6146	4 295	32705
47.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4531464	71	32
47.2.2	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2736594	13 595	3720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2736594*	*2 555*	*699*
47.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0041958	11 354	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0041958*	*2 555*	*11*
47.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0114996	12 381	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0114996*	*3 649*	*42*
47.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0167832	7 968	134

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0167832*	*2 555*	*43*
47.3.1	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,428	32 659	46637
47.3.2	131600 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0098	101 506	995
47.3.3	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001148	64 705	74
47.3.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,005936	36	0
47.3.5	275940 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,9114	2 667	2431
47.3.6	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,0668	2 146	2289
47.3.7	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,42	861	362
47.3.8	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,105	7 006	736
		ВСЕГО по смете				**9 715 728**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				796 690
		Итого				10 512 418
		Сметная прибыль (5)%				525 621
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%				315 373
		Итого				11 353 411
		Итого по части II в сметных ценах				11 353 411
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на III квартал 2024 г.доля -75%				8 515 059
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля2024 г. -25%				2 838 353
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента				11 353 411
		в том числе на III квартал 2024 г.доля 2024 г. -75% к=1,0557				8 989 347
		в том числе на IV квартал 2024 г.доля 2024 г. - 25% к = 1,075				3 051 229
		Итого по части II в сметных ценах				12 040 577
		в том числе на 2024 г.				12 040 577
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				1 444 869
		Всего по сметному расчету с НДС				13 485 446
		Всего по акту с НДС				13 485 445,93

ЗАКАЗЧИК :
И.о.Руководителя
ГУ "Уилский районный
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Канатов Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазПромСтрой"

_____ **Алтынбаев А.Б.**

Эксперт оказывающее инжиниринговые услуги:
Технадзор ТОО "ABAT EXPERT"

_____ **Нуршин К.К.**

Авторский надзор:
ТОО "CONSTRUCTION STORY KZ"

_____ **Абуов Г.У.**

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"___" _____20__ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЗапКазПромСтрой», Актюбинская область, г.Актобе, Промзона 652Г

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Алтынбаева А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: **«Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.Аккемер, Уилского района, Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», и.о. руководителя Бектұрған А.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Construction Stroy KZ», Заключение №ASAR-0160/24 от 27.06.2024 г

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность	м	580		580	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						
в том числе:						
однокомнатных						

двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Категория дороги - IV, Тип дорожной одежды - Облегченный, горячая асфальтобетонная смесь -0,06м, ширина проезжей части - 6 м, укрепление обочин шириной 0,5 м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2024 года;
окончание работ ноябрь 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство автомобильной дороги безымянных улиц в районе новостройки в с.Аккемер, Уилского района, Актюбинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Алтынбаев А.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)