Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла 13**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №39/03/21 от 12.03.21 г.	

Номер документа	Дата составления
91	**30.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в с. Коккайнар, Илийского района, Алматинской области			тенге	1	464 800 200,00	464 800 200,00	49 800 021,43
				Итого	1	x	464 800 200,00	49 800 021,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ергалиев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл 30.09.2022

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		39/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	841 021 339									
к оплате:	841 021 339	415 000 179							49 800 021	464 800 200

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
Договор № 39/03/21 от 12.03.2021 г.

Реестр № 5

Актов выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-05	38		Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0	28 634 413	
2	02-01-06	39		Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0	49 968 847	
3	02-01-07	40		Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0	24 171 146	
4	02-01-08	41		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	59 976 788	
5	02-01-09	42		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	7 973 004	
6	02-01-10	43		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	11 131 284	
7	02-01-11	44		Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1	10 858 120	
8	07-01	45		Благоустройство	62 205 159	
9	06-01	46		Наружные сети водопровода и канализации	8 950 064	
10	06-02-01	47		Насосная станция 7.1. АС	132 656	
11	06-08	48		Внутриплощадочные тепловые сети	3 870 420	
12	02-01-15	49		Блок 1-6. Общестроительные работы. АР	7 966 066	
13	02-01-25	50		Лифт	31 446 519	
14	02-01-20	51		Отопление и вентиляция	151 456 457	
15	04-03-01	52		Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. Пятно 5	66 851	
16	06-03-01	53		Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/	1 074 621	
17	06-04	54		Пожарные резервуары. Пятно 8.1, 8.2	706 578	
18	06-05-01	55		Накопитель сточных вод	4 082 772	
19	06-09	56		Блочная модульная водогрейная котельная станция	128 437	
				Всего:	**464 800 200**	

Составил: Ведущий инженер ПТО _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 Г.**

Акт выполненных работ № 38

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-05 Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2.Каркас										
1	36	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	437	5362,87	2252,07	2343574	984155	461511	1033520	3647262	
						2054,71	544,23	897908	237829		270168		
2	37	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	437	2759,36	1696,46	1205840	741353	--	585728	1934894	
						1062,9	410	464487	179170		143325		
3	38	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3394	33017,72	6205,48	11206	2106	2917	6059	18646	
						18218,34	1399,22	6183	475		1381		
4	39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1379	349485	--	48194	--	48194	--	52050	
						--	--	--	--		3856		
5	40	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2015	334486	--	67399	--	67399	--	72791	
						--	--	--	--		5392		
6	41	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,1	29364,44	3151,17	61665	6617	48646	8198	75452	
						3048,62	1241,08	6402	2606		5589		
7	42	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,4955	33017,72	6205,48	16360	3075	4258	8846	27222	
						18218,34	1399,22	9027	693		2016		
8	43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2006	349485	--	70107	--	70107	--	75716	
						--	--	--	--		5609		
9	44	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2949	334486	--	98640	--	98640	--	106531	
						--	--	--	--		7891		
10	45	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,4	29364,44	3151,17	70475	7563	55595	9369	86231	
						3048,62	1241,08	7317	2979		6387		
11	46	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,21748	33017,72	6205,48	40198	7556	10462	21734	66887	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4729	18218,34 349485	1399,22 --	22180 165271	1704 --	 165271	4955 --	178493	
13	48	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7293	-- 334486	-- --	-- 243941	-- --	 243941	13222 --	263456	
14	49	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,8	-- 29364,44	-- 3151,17	-- 140949	-- 15125	 111191	19515 18737	172461	
15	50	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,0246	3048,62 33017,72	1241,08 6205,48	14633 33830	5957 6358	 8805	12775 18291	56291	
16	51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3913	18218,34 349485	1399,22 --	18667 136753	1434 --	 136753	4170 --	147693	
17	52	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6333	-- 334486	-- --	-- 211830	-- --	 211830	10940 --	228776	
18	53	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,1	-- 29364,44	-- 3151,17	-- 120394	-- 12919	 94976	16946 16005	147311	
19	54	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2557	3048,62 33017,72	1241,08 6205,48	12499 8443	5088 1587	 2198	10912 4565	14048	
20	55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1044	18218,34 349485	1399,22 --	4658 36486	358 --	 36486	1041 --	39405	
21	56	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1513	-- 334486	-- --	-- 50608	-- --	 50608	2919 --	54657	
22	57	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,3	-- 29364,44	-- 3151,17	-- 38174	-- 4096	 30115	4049 5075	46709	
23	58	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1233	3048,62 33017,72	1241,08 6205,48	3963 4071	1613 766	 1059	3460 2201	6774	
24	59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0494	18218,34 349485	1399,22 --	2246 17265	173 --	 17265	502 --	18646	
25	60	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0739	-- 334486	-- --	-- 24719	-- --	 24719	1381 --	26696	
26	61	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,8	-- 29364,44	-- 3151,17	-- 23492	-- 2521	 18532	1977 3123	28744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	62	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование			3048,62	1241,08	2439	993		2129		
				т	0,1645	33017,72	6205,48	5431	1021	1413	2937	9037	
28	63	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			18218,34	1399,22	2997	230		669		
				т	0,0645	349485	--	22542	--	22542	--	24345	
29	64	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006			--	--	--	--		1803		
				т	0,1	334486	--	33449	--	33449	--	36125	
30	65	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/			--	--	--	--		2676		
				м3	0,8	29364,44	3151,17	23492	2521	18532	3123	28744	
31	66	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование			3048,62	1241,08	2439	993		2129		
				т	0,5088	33017,72	6205,48	16799	3157	4373	9083	27953	
32	67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			18218,34	1399,22	9269	712		2071		
				т	0,1898	349485	--	66332	--	66332	--	71639	
33	68	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006			--	--	--	--		5307		
				т	0,319	334486	--	106701	--	106701	--	115237	
34	69	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/			--	--	--	--		8536		
				м3	2,74	29364,44	3151,17	80459	8635	63471	10696	98447	
35	70	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование			3048,62	1241,08	8353	3401		7292		
				т	1,0858	33017,72	6205,48	35851	6738	9332	19384	59653	
36	71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			18218,34	1399,22	19781	1519		4419		
				т	0,47576	349485	--	166271	--	166271	--	179573	
37	72	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006			--	--	--	--		13302		
				т	0,61004	334486	--	204050	--	204050	--	220374	
38	73	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/			--	--	--	--		16324		
				м3	5,72	29364,44	3151,17	167965	18025	132502	22329	205517	
39	74	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование			3048,62	1241,08	17438	7099		15223		
				т	1,10082	33017,72	6205,48	36347	6831	9461	19652	60479	
40	75	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			18218,34	1399,22	20055	1540		4480		
				т	0,57024	349485	--	199290	--	199290	--	215233	
41	76	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006			--	--	--	--		15943		
				т	0,53058	334486	--	177472	--	177472	--	191670	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	77	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,1	--	--	--	--		14198		
						29364,44	3151,17	61665	6617	48646	8198	75452	
						3048,62	1241,08	6402	2606		5589		
43	78	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,02389	33017,72	6205,48	789	148	206	426	1313	
						18218,34	1399,22	435	33		97		
44	79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	349485	--	2446	--	2446	--	2642	
						--	--	--	--		196		
45	80	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01689	334486	--	5649	--	5649	--	6101	
						--	--	--	--		452		
46	81	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,1	29364,44	3151,17	2936	315	2316	390	3593	
						3048,62	1241,08	305	124		266		
47	82	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,49112	33017,72	6205,48	16216	3047	4222	8767	26982	
						18218,34	1399,22	8947	687		1999		
48	83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23674	349485	--	82737	--	82737	--	89356	
						--	--	--	--		6619		
49	84	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25438	334486	--	85087	--	85087	--	91894	
						--	--	--	--		6807		
50	85	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,8	29364,44	3151,17	82220	8823	64861	10930	100602	
						3048,62	1241,08	8536	3475		7452		
			Итого по разделу: 2. Каркас									9535803	
			Раздел: 4. Перекрытия										
51	141	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1116,2	3062,93	64,08	3418842	71526	1389289	1797335	5633471	
						1754,19	15,29	1958027	17067		417294		
52	142	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1116,2	1062,47	32,31	1185929	36065	--	1054310	2419458	
						1030,16	7,81	1149865	8718		179219		
53	143	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	17,2678	33325,82	1220,94	575464	21083	133866	387271	1039753	
						24352,56	292,86	420515	5057		77019		
						--	--	--	--		26031		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	147	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	238,6	29190,76	3341,16	6964915	797200	5542900	854161	8444602	
						2618,67	1315,27	624815	313823		625526		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									17537284	
			ИТОГО:					19117230	2787549	10598894	5950443	27073087	
								5730788	808156		2031445		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		406 096					
			Итого с временными									27 479 183	
			Зимние удорожания			1,35 %		370 969					
			Итого с зимними удорожаниями									27 850 152	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		557 003					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 407 155	
			НДС			12 %		3 408 859					
			Итого с НДС									31 816 014	
			Итого со скидкой 10 %									28 634 413	
			в том числе НДС, 12%									*3 067 973*	

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "TT-Invest company"

_____ *Рысжальдиев А.К.*

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*

(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 Г.**

Акт выполненных работ № 39

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-06 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Каркас										
1	44	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	424	5362,87	2252,07	2273857	954878	447782	1002775	3538763	
						2054,71	544,23	871197	230754		262131		
2	45	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	424	2759,36	1696,46	1169969	719299	--	568304	1877335	
						1062,9	410	450670	173840		139062		
3	46	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3988	33017,72	6205,48	13167	2475	3427	7119	21909	
						18218,34	1399,22	7265	558		1623		
4	47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1442	349485	--	50396	--	50396	--	54428	
						--	--	--	--		4032		
5	48	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2546	334486	--	85160	--	85160	--	91973	
						--	--	--	--		6813		
6	49	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,04	29364,44	3151,17	59903	6429	47255	7963	73296	
						3048,62	1241,08	6219	2532		5429		
7	50	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5922	33017,72	6205,48	19553	3675	5089	10572	32535	
						18218,34	1399,22	10789	829		2410		
8	51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2513	349485	--	87826	--	87826	--	94852	
						--	--	--	--		7026		
9	52	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3409	334486	--	114026	--	114026	--	123148	
						--	--	--	--		9122		
10	53	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,3	29364,44	3151,17	67538	7247	53279	8978	82638	
						3048,62	1241,08	7012	2854		6121		
11	54	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,649	33017,72	6205,48	54446	10233	14171	29438	90595	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						18218,34	1399,22	30042	2307		6711		
12	55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7356	349485	--	257081	--	257081	--	277647	
						--	--	--	--		20566		
13	56	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,9134	334486	--	305520	--	305520	--	329962	
						--	--	--	--		24442		
14	57	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,8	29364,44	3151,17	229043	24579	180685	30448	280251	
						3048,62	1241,08	23779	9680		20759		
15	58	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,1978	33017,72	6205,48	72566	13638	18888	39235	120745	
						18218,34	1399,22	40040	3075		8944		
16	59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9864	349485	--	344732	--	344732	--	372311	
						--	--	--	--		27579		
17	60	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,2111	334486	--	405096	--	405096	--	437504	
						--	--	--	--		32408		
18	61	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	10,2	29364,44	3151,17	299517	32142	236279	39817	366481	
						3048,62	1241,08	31096	12659		27147		
19	62	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1447	33017,72	6205,48	4778	897	1245	2583	7950	
						18218,34	1399,22	2636	202		589		
20	63	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0385	349485	--	13455	--	13455	--	14531	
						--	--	--	--		1076		
21	64	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1062	334486	--	35522	--	35522	--	38364	
						--	--	--	--		2842		
22	65	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,6	29364,44	3151,17	17619	1891	13899	2342	21558	
						3048,62	1241,08	1829	745		1597		
23	66	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1112	33017,72	6205,48	3672	690	956	1985	6110	
						18218,34	1399,22	2026	156		453		
24	67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0359	349485	--	12547	--	12547	--	13551	
						--	--	--	--		1004		
25	68	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0753	334486	--	25187	--	25187	--	27202	
						--	--	--	--		2015		
26	69	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,5	29364,44	3151,17	14682	1576	11582	1952	17965	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3048,62	1241,08	1524	621		1331		
27	70	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,8576	33017,72	6205,48	61334	11527	15965	33162	102055	
						18218,34	1399,22	33842	2599		7560		
28	71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7752	349485	--	270921	--	270921	--	292595	
						--	--	--	--		21674		
29	72	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0824	334486	--	362048	--	362048	--	391012	
						--	--	--	--		28964		
30	73	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	8,7	29364,44	3151,17	255471	27415	201533	33962	312587	
						3048,62	1241,08	26523	10797		23155		
31	74	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2687	33017,72	6205,48	8872	1667	2310	4797	14762	
						18218,34	1399,22	4895	376		1093		
32	75	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117	349485	--	40890	--	40890	--	44161	
						--	--	--	--		3271		
33	76	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,173	334486	--	57866	--	57866	--	62495	
						--	--	--	--		4629		
34	77	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,8	29364,44	3151,17	52856	5672	41696	7027	64673	
						3048,62	1241,08	5488	2234		4791		
35	78	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,8587	33017,72	6205,48	94388	17740	24567	51033	157055	
						18218,34	1399,22	52081	4000		11634		
36	79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1076	349485	--	387090	--	387090	--	418057	
						--	--	--	--		30967		
37	80	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,7511	334486	--	585718	--	585718	--	632575	
						--	--	--	--		46887		
38	81	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	14,4	29364,44	3151,17	422848	45377	333571	56212	517385	
						3048,62	1241,08	43900	17872		38325		
39	82	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,872	33017,72	6205,48	28791	5411	7494	15567	47907	
						18218,34	1399,22	15886	1220		3549		
40	83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3566	349485	--	124626	--	124626	--	134596	
						--	--	--	--		9970		
41	84	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5154	334486	--	172394	--	172394	--	186186	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		13792		
42	85	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,2	29364,44	3151,17	123331	13235	97292	16395	150904	
						3048,62	1241,08	12804	5213		11178		
43	86	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,8066	33017,72	6205,48	26632	5006	6931	14399	44314	
						18218,34	1399,22	14695	1129		3283		
44	87	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2918	349485	--	101980	--	101980	--	110138	
						--	--	--	--		8158		
45	88	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5148	334486	--	172193	--	172193	--	185968	
						--	--	--	--		13775		
46	89	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,2	29364,44	3151,17	123331	13235	97292	16395	150904	
						3048,62	1241,08	12804	5213		11178		
47	90	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,9058	33017,72	6205,48	62925	11827	16377	34022	104703	
						18218,34	1399,22	34721	2667		7756		
48	91	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7384	349485	--	258060	--	258060	--	278705	
						--	--	--	--		20645		
49	92	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1674	334486	--	390479	--	390479	--	421717	
						--	--	--	--		31238		
50	93	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9,6	29364,44	3151,17	281899	30251	222381	37475	344924	
						3048,62	1241,08	29267	11914		25550		
			Итого по разделу: 2. Каркас									13583982	
			Раздел: 4. Перекрытия										
51	139	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1630,4	3062,93	64,08	4993801	104476	2029294	2625314	8228644	
						1754,19	15,29	2860031	24929		609529		
52	140	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1630,4	1062,47	32,31	1732251	52678	--	1539999	3534030	
						1030,16	7,81	1679573	12733		261780		
53	141	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	23,5073	33325,82	1220,94	783400	28701	182236	527206	1415455	
						24352,56	292,86	572463	6884		104848		
54	142	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0443	349485	--	364967	--	364967	--	394164	
						--	--	--	--		29197		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	143	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	22,1118	349459	--	7727168	--	7727168	--	8345341	
						--	--	--	--		618173		
56	144	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3512	334486	--	117471	--	117471	--	126869	
						--	--	--	--		9398		
57	145	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	328,2	29190,76	3341,16	9580407	1096569	7624391	1174918	11615751	
						2618,67	1315,27	859447	431672		860426		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									**33660254**	
			ИТОГО:					**35803266**	**3250436**	**24808286**	**7941394**	**47244236**	
								7744544	**982264**		**3499575**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**708 664**					
			Итого с временными									**47 952 900**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**647 364**					
			Итого с зимними удорожаниями									**48 600 264**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**972 005**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**49 572 269**	
			НДС			**12 %**		**5 948 672**					
			Итого с НДС									**55 520 941**	
			Итого со скидкой 10 %									**49 968 847**	
			в том числе НДС, 12%									*5 353 805*	

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 Г.**

Акт выполненных работ № 40

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-07 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Каркас										
1	43	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	241,15	5362,87	2252,07	1293256	543087	254676	570328	2012671	
						2054,71	544,23	495493	131241		149087		
2	44	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	241,15	2759,36	1696,46	665420	409102	--	323223	1067734	
						1062,9	410	256318	98872		79091		
3	45	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,61638	33017,72	6205,48	20351	3824	5298	11004	33863	
						18218,34	1399,22	11229	862		2508		
4	46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	349485	--	8807	--	8807	--	9512	
						--	--	--	--		705		
5	47	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22152	343539	--	76101	--	76101	--	82189	
						--	--	--	--		6088		
6	48	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,36999	334486	--	123756	--	123756	--	133657	
						--	--	--	--		9901		
7	49	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,8	25148,13	3151,17	45267	5672	34107	7027	56477	
						3048,62	1241,08	5488	2234		4183		
8	50	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,75705	33017,72	6205,48	91032	17109	23694	49219	151471	
						18218,34	1399,22	50229	3858		11220		
9	51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1365	349485	--	47705	--	47705	--	51521	
						--	--	--	--		3816		
10	52	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,095	343539	--	376175	--	376175	--	406269	
						--	--	--	--		30094		
11	53	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,66205	334486	--	555932	--	555932	--	600407	
						--	--	--	--		44475		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	54	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9	25148,13	3151,17	226333	28361	170534	35133	282383	
						3048,62	1241,08	27438	11170		20917		
13	55	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2427	33017,72	6205,48	8013	1506	2085	4333	13333	
						18218,34	1399,22	4422	340		988		
14	56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	349485	--	3425	--	3425	--	3699	
						--	--	--	--		274		
15	57	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08094	343539	--	27806	--	27806	--	30030	
						--	--	--	--		2224		
16	58	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15193	334486	--	50818	--	50818	--	54883	
						--	--	--	--		4065		
17	59	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,6	25148,13	3151,17	15089	1891	11369	2342	18826	
						3048,62	1241,08	1829	745		1394		
18	60	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2252	33017,72	6205,48	7436	1397	1936	4020	12373	
						18218,34	1399,22	4103	315		916		
19	61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00966	349485	--	3376	--	3376	--	3646	
						--	--	--	--		270		
20	62	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08094	343539	--	27806	--	27806	--	30030	
						--	--	--	--		2224		
21	63	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1346	334486	--	45022	--	45022	--	48624	
						--	--	--	--		3602		
22	64	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,6	25148,13	3151,17	15089	1891	11369	2342	18826	
						3048,62	1241,08	1829	745		1394		
23	65	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,4846	33017,72	6205,48	82036	15419	21352	44355	136502	
						18218,34	1399,22	45265	3477		10111		
24	66	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32472	349485	--	113485	--	113485	--	122564	
						--	--	--	--		9079		
25	67	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6072	343539	--	208597	--	208597	--	225285	
						--	--	--	--		16688		
26	68	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,55268	334486	--	519350	--	519350	--	560898	
						--	--	--	--		41548		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	69	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	8,4	25148,13	3151,17	211244	26470	159166	32790	263557	
						3048,62	1241,08	25608	10425		19523		
28	70	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,2423	33017,72	6205,48	41018	7709	10676	22178	68251	
						18218,34	1399,22	22633	1738		5056		
29	71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06688	349485	--	23374	--	23374	--	25244	
						--	--	--	--		1870		
30	72	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4906	343539	--	168540	--	168540	--	182023	
						--	--	--	--		13483		
31	73	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,77732	334486	--	260003	--	260003	--	280803	
						--	--	--	--		20800		
32	74	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,9	25148,13	3151,17	123226	15440	92848	19128	153742	
						3048,62	1241,08	14938	6081		11388		
			Итого по разделу: 2. Каркас									7141293	
			Раздел: 4. Перекрытия										
33	101	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	796,5	3062,93	64,08	2439624	51039	991373	1282546	4019943	
						1754,19	15,29	1397212	12178		297774		
34	102	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	796,5	1062,47	32,31	846257	25735	--	752336	1726481	
						1030,16	7,81	820522	6221		127887		
35	103	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,5507	33325,82	1220,94	384937	14103	89545	259051	695507	
						24352,56	292,86	281289	3383		51519		
36	104	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4982	349485	--	174113	--	174113	--	188042	
						--	--	--	--		13929		
37	105	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	10,9245	349459	--	3817665	--	3817665	--	4123078	
						--	--	--	--		305413		
38	106	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,128	334486	--	42814	--	42814	--	46239	
						--	--	--	--		3425		
39	107	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	159,3	24974,45	3341,16	3978430	532247	3029029	570276	4912602	
						2618,67	1315,27	417154	209523		363896		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									**15711892**	
			ИТОГО:					**17168728**	**1702002**	**11583727**	**3991631**	**22853185**	
								3882999	**503408**		**1692825**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**342 798**					
			Итого с временными									**23 195 983**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**313 146**					
			Итого с зимними удорожаниями									**23 509 129**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**470 183**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23 979 311**	
			НДС			**12 %**		**2 877 517**					
			Итого с НДС									**26 856 828**	
			Итого со скидкой 10 %									**24 171 146**	
			в том числе НДС, 12%									*2 589 766*	

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергашев Б.М.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 41

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	521,73	2189,72	974,1	1142443	508217	316560	398535	1 664 256,00	
						608,87	230,55	317666	120285		123278		
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	521,73	520,08	370,26	271341	193175	0	113613	415 750,00	
						149,82	89,48	78166	46684		30796		
3	52	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкция колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	7,3284	50229,48	2950,66	368102	21624	16659	304367	726 266,00	
						45005,54	634,53	329819	4650		53797		
4	53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5172	349485	--	879724	--	879724	--	950 102,00	
						--	--	--	--		70378		
5	54	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,8112	334486	--	1609279	--	1609279	--	1 738 021,00	
						--	--	--	--		128742		
6	55	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	55,8	30017,92	3806,56	1675000	212406	1293492	200057	2 025 062,00	
						3030,51	909,33	169102	50741		150005		
7	56	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкция колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,9234	50229,48	2950,66	46382	2725	2099	38351	91 512,00	
						45005,54	634,53	41558	586		6779		
8	57	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4578	349485	--	159994	--	159994	--	172 794,00	
						--	--	--	--		12800		
9	58	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4656	334486	--	155737	--	155737	--	168 196,00	
						--	--	--	--		12459		
10	59	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,4	30017,92	3806,56	162097	20555	125177	19360	195 974,00	
						3030,51	909,33	16365	4910		14517		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
11	60	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,6795	50229,48	2950,66	34131	2005	1545	28221	67 340,00	
						45005,54	634,53	30581	431		4988		
12	61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2915	349485	--	101875	--	101875	--	110 025,00	
						--	--	--	--		8150		
13	62	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,388	334486	--	129781	--	129781	--	140 163,00	
						--	--	--	--		10382		
14	63	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,5	30017,92	3806,56	135081	17130	104314	16134	163 312,00	
						3030,51	909,33	13637	4092		12097		
15	64	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4962	50229,48	2950,66	24924	1464	1128	20608	49 175,00	
						45005,54	634,53	22332	315		3643		
16	65	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2328	349485	--	81360	--	81360	--	87 869,00	
						--	--	--	--		6509		
17	66	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2634	334486	--	88104	--	88104	--	95 152,00	
						--	--	--	--		7048		
18	67	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	30017,92	3806,56	81048	10278	62588	9680	97 986,00	
						3030,51	909,33	8182	2455		7258		
19	68	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,2404	50229,48	2950,66	62305	3660	2820	51517	122 928,00	
						45005,54	634,53	55825	787		9106		
20	69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5341	349485	--	186660	--	186660	--	201 593,00	
						--	--	--	--		14933		
21	70	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7063	334486	--	236247	--	236247	--	255 147,00	
						--	--	--	--		18900		
22	71	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	6,3	30017,92	3806,56	189113	23982	146039	22587	228 636,00	
						3030,51	909,33	19092	5729		16936		
23	72	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3956	50229,48	2950,66	19871	1167	900	16430	39 205,00	
						45005,54	634,53	17804	251		2904		
24	73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1838	349485	--	64235	--	64235	--	69 374,00	
						--	--	--	--		5139		
25	74	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2118	334486	--	70844	--	70844	--	76 512,00	
						--	--	--	--		5668		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
26	75	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	30017,92	3806,56	54032	6852	41725	6453	65 324,00	
						3030,51	909,33	5455	1637		4839		
27	76	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3726	50229,48	2950,66	18716	1099	848	15475	36 926,00	
						45005,54	634,53	16769	236		2735		
28	77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1294	349485	--	45223	--	45223	--	48 841,00	
						--	--	--	--		3618		
29	78	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2432	334486	--	81347	--	81347	--	87 855,00	
						--	--	--	--		6508		
30	79	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	30017,92	3806,56	54032	6852	41725	6453	65 324,00	
						3030,51	909,33	5455	1637		4839		
31	131	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,1	50198,61	6056,45	105417	12719	54755	37534	154 387,00	
						18068,26	1572,65	37943	3303		11436		
32	132	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1728	349485	--	60391	--	60391	--	65 222,00	
						--	--	--	--		4831		
33	133	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3716	334486	--	124295	--	124295	--	134 239,00	
						--	--	--	--		9944		
34	134	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,68	50198,61	6056,45	84334	10175	43804	30027	123 510,00	
						18068,26	1572,65	30355	2642		9149		
35	135	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19008	349485	--	66430	--	66430	--	71 744,00	
						--	--	--	--		5314		
36	136	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,29728	334486	--	99436	--	99436	--	107 391,00	
						--	--	--	--		7955		
37	137	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	4,8	50198,61	6056,45	240953	29071	125154	85791	352 884,00	
						18068,26	1572,65	86728	7549		26140		
38	138	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5148	349485	--	179915	--	179915	--	194 308,00	
						--	--	--	--		14393		
39	139	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7892	334486	--	263976	--	263976	--	285 094,00	
						--	--	--	--		21118		
40	140	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	14,4	50198,61	6056,45	722860	87213	375464	257374	1 058 653,00	
						18068,26	1572,65	260183	22646		78419		
41	141	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78696	349485	--	624516	--	624516	--	674 477,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
						--	--	--	--		49961		
42	142	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,84472	334486	--	617033	--	617033	--	666 396,00	
						--	--	--	--		49363		
43	143	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	50198,61	6056,45	627483	75705	325925	223415	918 970,00	
						18068,26	1572,65	225853	19658		68072		
44	144	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5268	349485	--	533594	--	533594	--	576 281,00	
						--	--	--	--		42687		
45	145	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,6614	334486	--	555715	--	555715	--	600 172,00	
						--	--	--	--		44457		
46	146	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,5	50198,61	6056,45	75298	9085	39111	26810	110 276,00	
						18068,26	1572,65	27102	2359		8169		
47	147	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1404	349485	--	49068	--	49068	--	52 993,00	
						--	--	--	--		3925		
48	148	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19752	334486	--	66068	--	66068	--	71 353,00	
						--	--	--	--		5285		
49	149	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,5	50198,61	6056,45	125497	15141	65185	44683	183 794,00	
						18068,26	1572,65	45171	3932		13614		
50	150	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2052	349485	--	71714	--	71714	--	77 451,00	
						--	--	--	--		5737		
51	151	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4922	334486	--	164634	--	164634	--	177 805,00	
						--	--	--	--		13171		
52	152	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	50198,61	6056,45	45179	5450	23468	16086	66 166,00	
						18068,26	1572,65	16261	1415		4901		
53	153	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1395	349485	--	48753	--	48753	--	52 653,00	
						--	--	--	--		3900		
54	154	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31552	334486	--	105537	--	105537	--	113 980,00	
						--	--	--	--		8443		
55	155	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,4	50198,61	6056,45	70278	8479	36503	25023	102 925,00	
						18068,26	1572,65	25296	2202		7624		
56	156	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15092	349485	--	52744	--	52744	--	56 964,00	
						--	--	--	--		4220		
57	157	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24688	334486	--	82578	--	82578	--	89 184,00	
						--	--	--	--		6606		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
58	158	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	6	50198,61	6056,45	301192	36339	156443	107239	441 106,00	
						18068,26	1572,65	108410	9436		32674		
59	159	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5508	349485	--	192496	--	192496	--	207 896,00	
						--	--	--	--		15400		
60	160	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,82	334486	--	274279	--	274279	--	296 221,00	
						--	--	--	--		21942		
			Итого по разделу: 1. Каркас									18 341 115,00	
			Раздел: 2. Стены										
61	161	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	452,53	4886,33	1903,5	2211211	861391	602186	869422	3 327 084,00	
						1652,12	459,14	747634	207775		246451		
62	162	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	452,53	2618,92	1363,27	1185140	616921	0	652756	1 984 928,00	
						1255,65	329,47	568219	149095		147032		
63	203	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,59191	41711,02	1783,66	24689	1056	876	20928	49 266,00	
						38446,92	406,75	22757	241		3649		
64	204	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058	349485	--	2027	--	2027	--	2 189,00	
						--	--	--	--		162		
65	205	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31536	349459	--	110205	--	110205	--	119 021,00	
						--	--	--	--		8816		
66	206	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27075	334486	--	90562	--	90562	--	97 807,00	
						--	--	--	--		7245		
67	207	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	30201,98	4069,75	190272	25639	145886	26216	233 807,00	
						2975,78	1597,06	18747	10061		17319		
68	238	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,85753	41711,02	1783,66	35768	1530	1269	30320	71 375,00	
						38446,92	406,75	32969	349		5287		
69	239	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01089	349485	--	3806	--	3806	--	4 110,00	
						--	--	--	--		304		
70	240	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2806	349459	--	98058	--	98058	--	105 903,00	
						--	--	--	--		7845		
71	241	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,56604	334486	--	189332	--	189332	--	204 479,00	
						--	--	--	--		15147		
72	242	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	30201,98	4069,75	233763	31500	179230	32208	287 249,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
						2975,78	1597,06	23033	12361		21278		
73	243	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,3823	41711,02	1783,66	99368	4249	3527	84231	198 287,00	
						38446,92	406,75	91592	969		14688		
74	244	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04698	349485	--	16419	--	16419	--	17 733,00	
						--	--	--	--		1314		
75	245	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,33532	349459	--	816099	--	816099	--	881 387,00	
						--	--	--	--		65288		
76	246	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	28,35	30201,98	4069,75	856226	115378	656485	117972	1 052 134,00	
						2975,78	1597,06	84363	45277		77936		
77	247	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,30952	41711,02	1783,66	12910	552	458	10944	25 762,00	
						38446,92	406,75	11900	126		1908		
78	248	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	349485	--	10974	--	10974	--	11 852,00	
						--	--	--	--		878		
79	249	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27812	349459	--	97192	--	97192	--	104 967,00	
						--	--	--	--		7775		
80	250	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,42	30201,98	4069,75	73089	9849	56039	10070	89 812,00	
						2975,78	1597,06	7201	3865		6653		
81	251	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,52008	41711,02	1783,66	21693	928	770	18388	43 288,00	
						38446,92	406,75	19995	212		3207		
82	252	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01044	349485	--	3649	--	3649	--	3 941,00	
						--	--	--	--		292		
83	253	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50964	349459	--	178098	--	178098	--	192 346,00	
						--	--	--	--		14248		
84	254	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	30201,98	4069,75	190272	25639	145886	26216	233 807,00	
						2975,78	1597,06	18747	10061		17319		
85	255	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,27911	41711,02	1783,66	11642	498	413	9868	23 231,00	
						38446,92	406,75	10731	114		1721		
86	256	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00603	349485	--	2107	--	2107	--	2 276,00	
						--	--	--	--		169		
87	257	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27308	349459	--	95430	--	95430	--	103 064,00	
						--	--	--	--		7634		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
101	293	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/	м3 бетона	2,02	46042,66	8503,03	93006	17176	55197	22517	124 765,00	
						10214,11	2035,38	20633	4111		9242		
102	294	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,162	441876	--	71584	--	71584	--	77 311,00	
						--	--	--	--		5727		
103	295	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	349485	--	9226	--	9226	--	9 964,00	
						--	--	--	--		738		
104	296	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,0172	334486	--	674725	--	674725	--	728 703,00	
						--	--	--	--		53978		
												2 159 804,00	
			Итого по разделу: 4. Лестницы										
			Раздел: 5. Разные работы										
105	308	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,0807	998330,83	7846,05	3075558	24172	2820786	278200	3 622 058,00	
						74853,1	1675,81	230600	5163		268301		
106	309	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	120,1473	101,12	2,72	12149	327	5275	4545	18 029,00	
						54,49	0,33	6547	40		1336		
107	310	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	120,1473	212,1	1,94	25483	233	22825	1700	29 358,00	
						20,18	0,33	2425	40		2175		
108	311	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	5,128576	593939,83	7846,05	3046066	40240	2621936	463132	3 789 933,00	
						74853,1	1675,81	383890	8595		280736		
109	312	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	200,014464	101,12	2,72	20225	544	8782	7566	30 014,00	
						54,49	0,33	10899	66		2223		
110	313	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	200,014464	212,1	1,94	42423	388	37999	2831	48 874,00	
						20,18	0,33	4036	66		3620		
												7 538 266,00	
			Итого по разделу: 5. Разные работы										

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			ИТОГО:					42918183	4209042	29527867	9587820	56 706 482,00	
								9181275	1174224		4215488		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		850 597				57 557 079,23	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		777 021				58 334 099,80	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		1 166 682				59 500 781,80	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		7 140 094				66 640 875,61	
			НДС									59 976 788,05	
			Итого с НДС									*6 426 084,43*	
			Итого со скидкой 10 %										
			в том числе НДС, 12%										

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)