Форма 4

Генеральный подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН/ИИН 010940009831
Субподрядчик: ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»
Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству с.Уштобе Бухар-Жырауского района (250 земельных участка)

в

АКТ № 1

выполненых работ за июль 2023 г.

Составлен(а) 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы сети										
		Подраздел без наименования										
1	1101-0101-0370 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициент к объему	(См. исх. данные) Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	22890,2688		407,69 --	407,69 97,48	9332134 --	9332133 2231343	--	1606668 875095	11813897
2	1101-0105-0804 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициент к объему	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 4 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта недобора	566,3628		1847,37 1098,10	743,13 176,18	1046282 621923	420881 99782	3478	519627 125274	1691182
3	1101-0205-0304 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициент к объему	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	141,5907		5364,92 5364,92	-- --	759623 759623	-- --	--	546928 104524	1411075
4	1101-0104-0406 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициент к объему	(См. исх. данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	21620,4388		38,91 --	38,91 11,14	841251 --	841252 240852	--	173396 81077	1095724
5	1101-0201-0502 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициент к объему	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	21618,61009		263,92 136,10	127,82 56,28	5705584 2942293	2763290 1216695	--	2994394 695903	9395881
6	1101-0205-0504 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициент к объему	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	668,6040556		2365,32 2365,32	-- --	1581463 1581463	-- --	--	1138653 217611	2937726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**407,4303375**	**6080,70**	**235,94**	**2477462**	**96129**	**1806587**	**594425**	**3317636**
		НР - 99%; СП - 8%			**1410,66**	**63,04**	**574746**	**25684**		**245750**	
8	1122-0501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**7,019**	**530499,63**	**249047,15**	**3723577**	**1748062**	**--**	**2472120**	**6691353**
		НР - 99%; СП - 8%			**281452,48**	**74309,22**	**1975515**	**521576**		**495656**	
9	241-201-0613 Коэффициент к объему	**(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**7352,418**	**2542,00**	**--**	**18689847**	**--**	**18689847**	**--**	**20185035**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1495188**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**44157223**	**15201747**	**20499912**	**10046211**	**58539509**
							8455563	**4335932**	**--**	**4336078**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44157223**				
	Материалы		Тенге				**1810064**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12791495**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**18689847**				
		Накладные расходы	Тенге				**10046211**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4336078**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**58539512**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9287**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12791495**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**58539512**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9287**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12791495**			
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы водопроводные сети									
		Подраздел без наименования									
10	1122-1301-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Коэффициент к объему	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**78,045**	**31289,79**	**12183,92**	**2442012**	**950894**	**408262**	**1464070**	**4218569**
		НР - 99%; СП - 8%			**13874,76**	**5074,03**	**1082856**	**396003**		**312487**	
11	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**43**	**40914,00**	**--**	**1759302**	**--**	**1759302**	**--**	**1900046**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**140744**	
12	225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**43**	**24760,00**	**--**	**1064680**	**--**	**1064680**	**--**	**1149854**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**85174**	
13	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**43**	**33379,00**	**--**	**1435297**	**--**	**1435297**	**--**	**1550121**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**114824**	
14	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б**	**шт.**	**43**	**33379,00**	**--**	**1435297**	**--**	**1435297**	**--**	**1550121**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**114824**	
15	225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**43**	**35200,00**	**--**	**1513600**	**--**	**1513600**	**--**	**1634688**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**121088**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	**шт.**	**43**	**6778,00** --	**--** --	**291454** --	**--** --	**291454**	**--** **23316**	**314770**
17	225-101-0105	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** *СП - 8%*	**шт.**	**43**	**16132,00** --	**--** --	**693676** --	**--** --	**693676**	**--** **55494**	**749170**
18	244-201-0305	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С** *СП - 8%*	**комплект**	**43**	**10009,00** --	**--** --	**430387** --	**--** --	**430387**	**--** **34431**	**464818**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11065704**	**950894**	**9031954**	**1464070**	**13532157**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1082856**	**396003**	**--**	**1002382**	
		Материалы	Тенге				**11065704**				
		Всего заработная плата	Тенге				**408261**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1478859**			
		Накладные расходы	Тенге				**8623693**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1464070**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1002382**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**13532156**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**968**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**1478859**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**13532156**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**968**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					**1478859**			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9538419**				**72071666**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**16152641**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4731935**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**29531867**		
		- Накладные расходы	Тенге							**11510281**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3843272**	
		Индекс стоимости 2023 года К=1,079	Тенге				**77765328**				
		Итого по акту:	Тенге				**77765328**				
		НДС - 12%	Тенге				**9331839**				
		Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				**87097166,93**				

Субподрядчик:
Директор ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

Махаев М.Ж.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Ахмеджанова Г.Н.