Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, г. Конаев, ул. Жамбыла, дом № 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140013977**

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

031240001439

Договор (контракт) Договор №41/03/21 (Междуреченск)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
50	**05.06.2023**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченское, Илийского района,			тенге	1	476 781 106,00	476 781 106,00	51 083 689,93
				Итого	1	x	476 781 106,00	51 083 689,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус. 05.06.2023

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

СПРАВКА № 25

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		41/03/21	12.03.2021 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы I						НДС 12%	Всего к оплате
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	1 508 900 054,88									
к оплате:	1 508 900 054,88	425 697 416,07							51 083 689,93	476 781 106,00

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ Нуралиев С.С.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор **№ 41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 25

Актов выполненных работ за июнь месяц 2023 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-15	133		Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	198 366 346	
2	02-01-16	134		Блок 1. Водопровод, канализация	2 953 478	
3	02-01-17	135		Блок 2. Водопровод, канализация	2 781 530	
4	02-01-18	136		Блок 3. Водопровод, канализация	361 545	
5	02-01-19	137		Блок 4,5,6. Водопровод, канализация	7 774 077	
6	02-01-24	138		Силовое оборудование и электроосвещение	126 694 673	
7	05-01	139		наружные сети связи работы	71 137 712	
8	06-02-03	140		Насосная станция Пятно 7.1, автоматизация насосной станции работы	576 400	
9	06-02-04	141		Насосная станция Пятно 7.1 силовое оборудование и электроосвещение работы	13 534 609	
10	06-03	142		Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/ работы	12 449 120	
11	06-04	143		Пожарные резервуары работы	13 297 711	
12	06-06-02	144		Скважина пятно 7,2 и 7,3. общестроительные работы - АС, ТХ, ОВ работы	8 181 846	
13	06-06-03	145		Скважина пятно 7.2 и 7,3. силовое оборудование и электроосвещение работы	1 120 874	
14	07-01	146		Благоустройство	17 551 185,00	
				Всего:	**476 781 106**	

Составил: Ведущий инженер ПТО _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.** (наименование)

Акт выполненных работ 133

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Полы										
1	185	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2006,7	1787,2	26,27	3586374	52716	2396080	1094524	5 055 370,00	
						566,89	13,36	1137578	26810		374472		
2	197	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	956,5	1318,5	222,06	1261145	212403	14288	1145376	2599043	
						1081,5	192,4	1034455	184031		192522		
3	198	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	8,13025	117110		952134		952134	76171	1028305	
4	199	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	956,5	1787,2	26,27	1709457	25127	1142099	521709	2409659	
						566,89	13,36	542230	12779		178493		
5	201	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	494,5	179,65	0,99	88837	489	14642	69511	171016	
						149,05	0,49	73705	242		12668		
6	211	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	128,7	1318,5	222,06	169691	28580	1922	154114	349709	
						1081,5	192,4	139189	24762		25904		
7	212	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	1,09395	117110		128112		128112	10249	138361	
8	213	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	128,7	1787,2	26,27	230013	3381	153673	70197	324227	
						566,89	13,36	72959	1719		24017		
9	215	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	62,3	179,65	0,99	11192	62	1845	8757	21545	
						149,05	0,49	9286	31		1596		
10	216	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	62,923	1229,46		77361		77361	6189	83550	
11	221	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	3211,6	1318,5	222,06	4234495	713176	47973	3845782	8726699	
						1081,5	192,4	3473345	617912		646422		
12	222	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	27,2986	117110		3196939		3196939	255755	3452694	
13	223	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3211,6	1787,2	26,27	5739772	84369	3834779	1751719	8090810	
						566,89	13,36	1820624	42907		599319		
14	235	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	2018,9	1318,5	222,06	2661920	448322	30157	2417564	5485843	
						1081,5	192,4	2183440	388436		406359		
15	236	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	17,16065	117110		2009684		2009684	160775	2170459	
16	237	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2018,9	1787,2	26,27	3608178	53037	2410647	1101179	5086106	
						566,89	13,36	1144494	26973		376749		
17	246	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	299,3	2211,17	23,34	661803	6985	75032	547658	1306218	
						1937,14	9,45	579786	2828		96757		
18	247	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	503,3	403,11	1,97	202885	991	11611	179329	412791	
						378,07	0,98	190283	493		30577		
19	248	С1233-202-0102	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	30,80196	3151		97057		97057	7765	104822	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	255	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	632,6	2211,17	23,34	1398786	14765	158586	1157528	2760819	
						1937,14	9,45	1225435	5978		204505		
21	256	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	752,3	403,11	1,97	303260	1482	17356	268050	617015	
						378,07	0,98	284422	737		45705		
22	257	С1233-202-0102	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	46,04076	3151		145074		145074		156680	
23	262	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	150,5	1318,5	222,06	198434	33420	2248	11606		
						1081,5	192,4	162766	28956		180219	408945	
24	263	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	1,27925	117110		149813		149813	30292		
												161798	
25	264	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	150,5	1787,2	26,27	268974	3954	179703	11985		
						566,89	13,36	85317	2011		82088	379147	
26	265	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Акустическое (15dB) реагентоупорное виниловое покрытие Forbo Sarlon	м2	153,51	19014,45		2918908		2918908	28085		
												3152421	
27	317	Е11-110101-3401 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из досок паркетных. Устройство /спортивный паркет/	м2 покрытия	806,7	22078,1	112,54	17810403	90786	16641963	233513		
						1335,88	44,08	1077654	35559		1046421	20365370	
28	318	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	159	363,53	2,63	57801	418	40817	1508546		
						104,19	1,3	16566	207		15767	79453	
29	325	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	18,7	5123,16	156,03	95803	2918	68660	5885		
						1295,49	73,05	24226	1366		24056	129448	
30	326	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	22	1577,97	14,58	34715	321	26966	9589		
						337,64	5,5	7428	121		7096	45156	
31	335	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	67,7	1318,5	222,06	89262	15033	1011	3345		
						1081,5	192,4	73218	13025		81068	183956	
32	336	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	0,57545	117110		67391		67391	13626		
												72782	
33	337	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	67,7	1787,2	26,27	120993	1778	80837	5391		
						566,89	13,36	38378	904		36926	170553	
34	349	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	134,3	1318,5	222,06	177075	29823	2006	12634		
						1081,5	192,4	145245	25839		160820	364927	
35	350	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	1,14155	117110		133687		133687	27032		
												144382	
36	363	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	114,3	1318,5	222,06	150705	25381	1707	10695		
						1081,5	192,4	123615	21991		136870	310581	
37	364	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	0,97155	117110		113778		113778	23006		
												122880	
38	365	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее /спортивный линолеум/	м2 покрытия	114,3	9544,62	49,15	1090950	5618	1049109	9102		
						316,91	21,12	36223	2414		36319	1217450	
39	366	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	71,7	179,65	0,99	12881	71	2123	90181		
						149,05	0,49	10687	35		10079	24797	
40	367	СКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	72,417	1229,46		89034		89034	1837		
												96157	
41	378	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	9,576	22165,55	1431,95	212257	13713	161063	7123		
			Итого по разделу: 3. Полы			3914,16	370,58	37482	3549		37338	269563	
											19968		
			Раздел: 4. Отделочные работы									78251507	
42	379	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	595,49	565,97	3,62	337029	2155	140059	156447	532954	
						327,15	1,25	194815	744		39478		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	380	С1234-101-0201	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	62,52645	13476		842606		842606		910015	Казахстан
											67409		
44	381	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами (Акваланель). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	595,49	5389,76	15,99	3209548	9522	2313723	801275	4331689	
						1488,36	6,72	886303	4002		320866		
45	382	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	274,62	776,43	7,66	213223	2103	32919	143459	385217	
						648,9	4,09	178201	1123		28535		
46	383	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	274,62	124,31	0,91	34138	250	2332	25346	64243	
						114,91	0,46	31557	126		4759		
47	384	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4657,63	1254,55	8,26	5843230	38472	1815777	3202102	9768959	
						856,44	2,93	3988981	13647		723627		
48	385	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	4657,63	435	0,91	2026069	4239	375079	1319115	3612799	
						353,56	0,46	1646752	2143		267615		
49	386	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	4657,63	225,94	0,38	1052345	1770	146250	724168	1918634	
						194,16	0,19	904325	885		142121		
50	387	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	475,27	1254,55	8,26	596250	3926	185284	326746	996836	
						856,44	2,93	407040	1393		73840		
51	388	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз /моющаяся акриловая краска/	м2 окрашиваемой поверхности	475,27	445	0,91	211495	433	43026	134604	373787	
						353,56	0,46	168036	219		27688		
52	390	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	457,2	922,39	5,31	421717	2428	124176	236775	711171	
						645,48	1,87	295113	855		52679		
53	391	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	457,2	435	0,91	198882	416	36818	129486	354637	
						353,56	0,46	161648	210		26269		
54	392	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	457,2	225,94	0,38	103300	174	14356	71085	188336	
						194,16	0,19	88770	87		13951		
55	393	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	2036,75	565,97	3,62	1152739	7373	479044	535095	1822861	
						327,15	1,25	666323	2546		135027		
56	394	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	106,929375	50750		5426666		5426666		5860799	Казахстан
											434133		
57	400	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	16,11	922,39	5,31	14860	85	4375	8343	25059	
						645,48	1,87	10399	30		1856		
58	401	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	16,11	927,11	5,77	14936	93	3255	9308	26183	
						719,32	2,88	11588	46		1939		
59	402	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	142,35	1254,55	8,26	178585	1176	55495	97865	298566	
						856,44	2,93	121914	417		22116		
60	403	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	142,35	927,11	5,77	131974	821	28758	82244	231355	
						719,32	2,88	102395	410		17137		
61	405	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1830,1	324,94	2,88	594673	5270	218660	298702	964845	
						202,58	1,44	370742	2635		71470		
62	408	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	12,34	124,31	0,91	1534	12	105	1139	2887	
						114,91	0,46	1418	6		214		
63	410	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	10070,56	377,7	0,91	3803651	9164	810982	2390509	6689693	
						296,26	0,46	2983504	4632		495533		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	411	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	10070,56	187,39	0,38	1887122	3826	316216	1255195	3393702	
						155,61	0,19	1567080	1913		251385		
65	413	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	503,62	763,25	5,44	384388	2740	93316	231758	665438	
						572,52	2,71	288333	1365		49292		
66	415	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	5286,23	377,7	0,91	1996609	4811	425700	1254824	3511548	
						296,26	0,46	1566098	2432		260115		
67	416	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	5286,23	187,39	0,38	990587	2008	165988	658876	1781420	
						155,61	0,19	822590	1004		131957		
68	417	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 окрашиваемой поверхности	36,79	514,73	2,08	18937	77	5640	10596	31896	
						359,34	0,67	13220	25		2363		
69	418	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,79	763,25	5,44	28080	200	6817	16930	48611	
						572,52	2,71	21063	100		3601		
70	423	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	111,74	377,7	0,91	42204	101	8998	26524	74226	
						296,26	0,46	33104	51		5498		
71	424	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	111,74	187,39	0,38	20939	42	3509	13927	37655	
						155,61	0,19	17388	21		2789		
72	431	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	225,62	377,7	0,91	85217	206	18169	53557	149876	
						296,26	0,46	66842	104		11102		
73	432	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	225,62	187,39	0,38	42279	86	7084	28121	76032	
						155,61	0,19	35109	43		5632		
74	434	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз /моющаяся акриловая краска/	м2 окрашиваемой поверхности	1320,65	387,7	0,91	512016	1201	119558	313491	891548	
						296,26	0,46	391256	607		66041		
75	436	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз /моющаяся акриловая краска/	м2 окрашиваемой поверхности	153,27	387,7	0,91	59423	140	13876	36383	103470	
						296,26	0,46	45408	71		7664		
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									50836947	
			Раздел: 5. Фасад										
76	437	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	4000	4360,96	27,73	17443840	110920	5421960	9554048	29157720	
						2977,74	7,9	11910960	31600		2159831		
77	438	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	4000	1330,27	5,61	5321080	22440	1676640	2906048	8885298	
						905,5	2,64	3622000	10560		658170		
78	439	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	3992	334,16	0,69	1333967	2754	587542	595990	2084353	
						186,29	0,33	743670	1317		154396		
			Итого по разделу: 5. Фасад									40127370	
			Раздел: 7. Разные работы										
79	516	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,58935	909993,83	7846,05	1446299	12470	1314861	143525	1717010	
						74853,1	1675,81	118968	2663		127186		
80	517	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	46,09115	169,68	3,87	7821	178	4707	2046	10656	
						63,68	0,65	2935	30		789		
81	548	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	1234,09	656,03	2,12	809600	2616	423231	307782	1206773	
						310,96	0,79	383753	975		89391		
82	722	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /25 мм/. Устройство		266,7	1116,66	34,01	297813	9071	144125	140278	473138	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	723	Е11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	266,7	542,25	17,3	144618	4614		35047		
						145,9	5,75	38912	1534	35964	2046	44235	
						5,3	2,86	1414	763		3277		
84	724	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство /М100/	м2 стяжки	266,7	750,21	33,95	200081	9055	78706	109919	334800	
						421,15	17,3	112321	4614		24800		
85	725	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	266,7	168,99	11,51	45070	3070	39221	4046	53045	
						10,42	5,72	2779	1526		3929		
86	726	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (с заведением на парапет 300мм)	м2 кровли	272,3007	1950,13	16,13	531022	4392	478966	45411	622548	
						175,04	6,23	47664	1696		46115		
87	932	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,23006	86810,52	28459,43	19972	6547	2952	8851	31129	
						45517,5	10238,57	10472	2355		2306		
88	933	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,23006	887579		204196		204196		220532	Казахстан
											16336		
89	934	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,67174	169,68	3,87	1132	25	681	296	1542	
						63,68	0,65	425	4		114		
90	935	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	58,516	458,96	48,4	26857	2832	1748	21224	51927	
						380,69	22,31	22276	1305		3846		
91	936	С1232-602-0101	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	58,516	1915		112058		112058		121023	Казахстан
											8965		
92	937	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Поручень. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	9,36256	315,63	3,08	2955	29	2542	358	3578	
						41,04	1,45	384	14		265		
93	938	Е11-100116-0101	Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности	9,36256	108,9	3,92	1020	36	222	700	1858	
						81,22	1,84	760	17		138		
94	939	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	33		396		396		428	
			Итого по разделу: 7. Разные работы								32		
												4894222	
			ИТОГО:					116588375	2162408	63463209	44624627	174 110 047,00	
								50962750	1580560		12897044		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2 611 651					
			Итого с временными									176 721 698	
			Зимние удорожания			1,35 %		2 385 743					
			Итого с зимними удорожаниями									179 107 441	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 582 149					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									182 689 589	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514									191 833 459	
			НДС			12 %		23 020 015					
			Итого с НДС									214 853 474	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 7,67366155 %									**198 366 346**	
			в том числе НДС, 12%									*21 253 537*	

Заказчик:
Руководитель отдела охраны труда, здравоохранения и социальной сферы
ГКУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(физическое объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физическое объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 134

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-16 Блок 1. Водопровод, канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	78	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	3497,05	105,75	209823	6345	13119	189698	431483	
						3172,65	53,5	190359	3210		31962		
2	79	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	60	10803		648180		648180	51854	700034	Казахстан
3	80	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	60	785		47100		47100	3768	50868	Казахстан
4	81	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	60	3191		191460		191460	15317	206777	Казахстан
5	82	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	2137,16	262,37	6411	788	792	5124	12458	
						1610,73	132,2	4832	397		923		
6	83	С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	3	9952		29856		29856	2388	32244	Казахстан
7	84	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	1072		3216		3216	257	3473	Казахстан
8	85	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	3	456,57	57,7	1370	173	488	550	2074	
						236,25	18,57	709	56		154		
9	86	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	36	4300,59	210,08	154821	7562	19227	129248	306795	
						3556,44	107,04	128032	3853		22726		
10	87	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	36	8879		319644		319644	25572	345216	Казахстан
11	88	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	36	8876		319536		319536	25563	345099	Казахстан
12	89	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	36	1372		49392		49392	3951	53343	
13	90	Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	6	1773,37	75,1	10640	450	1401	8836	21034	
						1464,75	38,02	8788	228		1558		
14	91	С1244-101-0901	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	6	12566		75396		75396	6032	81428	Казахстан
			ИТОГО:					2066845	15318	1718807	333456	2 592 326,00	
								332720	7744		192025		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		38 885					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**2 631 211**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**35 521**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2 666 732**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**53 335**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 720 067**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514									**2 856 210**	
			НДС			**12 %**		**342 745**					
			Итого с НДС									**3 198 955**	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									**2 953 478**	
			в том числе НДС, 12%									*316 444*	

Заказчик:
Руководитель отдела образования, здравоохранения и социальной сферы
ГУ "Управление предпринимательства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 135

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-17_Блок 2. Водопровод, канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	78	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	58	3497,05	105,75	202829	6133	12682	183374	417099	
						3172,65	53,5	184014	3103		30896		
2	79	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	58	10803		626574		626574	50126	676700	Казахстан
3	80	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	58	785		45530		45530	3642	49172	Казахстан
4	81	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	58	3191		185078		185078	14806	199884	Казахстан
5	82	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	2137,16	262,37	6411	788	792	5124	12458	
						1610,73	132,2	4832	397		923		
6	83	С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.	3	9952		29856		29856	2388	32244	Казахстан
7	84	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	1072		3216		3216	257	3473	Казахстан
8	85	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	3	456,57	57,7	1370	173	488	550	2074	
						236,25	18,57	709	56		154		
9	86	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	33	4300,59	210,08	141919	6932	17624	118477	281228	
						3556,44	107,04	117363	3532		20832		
10	87	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	33	8879		293007		293007	23441	316448	Казахстан
11	88	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	33	8876		292908		292908	23433	316341	Казахстан
12	89	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	33	1372		45276		45276	3622	48898	
13	90	Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	5	1773,37	75,1	8867	375	1168	7364	17529	
						1464,75	38,02	7324	190		1298		
14	91	С1244-101-0901	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	5	12566		62830		62830	5026	67856	Казахстан
			ИТОГО:					1945671	14401	1617029	314889	2 441 404,00	
								314242	7278		180844		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		36 621					
			Итого с временными									2 478 025	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**33 453**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2 511 478**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**50 230**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 561 708**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514									**2 689 925**	
			НДС			**12 %**		**322 791**					
			Итого с НДС									**3 012 716**	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									**2 781 530**	
			в том числе НДС, 12%									*298 021*	

Заказчик:
Руководитель отдела образования, архитектуры, строительства и социальной сферы
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Жакибаев С.С.
(Ф.И.О. (подпись, расшифровка подписи))

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 136

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-18 Блок 3. Водопровод, канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	95	E11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		1	5143,76	139,2	5144	140	3083	1915	7624	
				счетчик (водомер)		1921,5	32,54	1922	33		565		
2	96	C1244-301-0602	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°C		1	203246		203246		203246		219506	
				шт.							16260		
3	104	E11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	697,14	32,85	697	33	19	649	1454	
				счетчик (водомер)		645,75	16,27	646	16		108		
4	105	C1244-301-0403	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 30°C		1	82177		82177		82177		88751	
				шт.							6574		
			ИТОГО:					291264	173	288525	2564	317335	
								2568	49		23507		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		4 760					
			Итого с временными									322 095	
			Зимние удорожания			1,35 %		4 348					
			Итого с зимними удорожаниями									326 443	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6 529					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									332 972	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514									349 638	
			НДС			12 %		41 957					
			Итого с НДС									391 594	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									361 545	
			в том числе НДС, 12%									*38 737*	

Заказчик:
Руководитель отдела образования, здравоохранения и социальной сферы
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 137

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-19 Блоки 4,5,6. Водопровод, канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	77	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	33287,01	132,9	199722	798	190139	8897	225309	
						1464,3	48,81	8786	293		16690		
2	78	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1159,34	19,01	6956	114	115	6634	14677	
						1121,1	7,16	6727	43		1087		
3	121	Е11-170201-0101 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	7	9321,52	33,15	65251	232	58071	6920	77945	
						992,47	16,27	6947	114		5774		
4	171	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10	3497,05	105,75	34970	1057	2186	31616	71913	
						3172,65	53,5	31726	535		5327		
5	172	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	10	10803		108030		108030		116672	Казахстан
											8642		
6	173	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	10	785		7850		7850		8478	Казахстан
											628		
7	174	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	10	3191		31910		31910		34463	Казахстан
											2553		
8	175	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	2137,16	262,37	4274	524	528	3416	8305	
						1610,73	132,2	3221	264		615		
9	176	С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	2	9952		19904		19904		21496	Казахстан
											1592		
10	177	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	1072		2144		2144		2316	Казахстан
											172		
11	178	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	2	456,57	57,7	913	115	325	367	1382	
						236,25	18,57	472	37		102		
12	179	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	124	11158,26	37,75	1383624	4681	1237720	140218	1645749	
						1138,9	14,97	141224	1856		121907		
13	180	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	185	14939,92	55,96	2763885	10353	2521766	231143	3234630	
						1252,79	22,13	231766	4094		239602		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	181	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	990,56	1,51	35660	54	75	34840	76140	
						986,96	0,56	35531	20		5640		
15	182	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	954,9	3,66	28647	109	145	27862	61030	
						946,4	1,28	28392	38		4521		
16	190	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	31	3497,05	105,75	108409	3278	6778	98010	222933	
						3172,65	53,5	98352	1658		16514		
17	191	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	31	10803		334893		334893		361684	Казахстан
											26791		
18	192	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	31	785		24335		24335		26282	Казахстан
											1947		
19	193	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	31	3191		98921		98921		106835	Казахстан
											7914		
20	194	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	11	4300,59	210,08	47306	2310	5875	39492	93742	
						3556,44	107,04	39121	1177		6944		
21	195	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	11	8879		97669		97669		105483	Казахстан
											7814		
22	196	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	11	8876		97636		97636		105447	Казахстан
											7811		
23	197	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	11	1372		15092		15092		16299	
											1207		
24	198	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	11	2137,16	262,37	23509	2886	2905	18789	45682	
						1610,73	132,2	17718	1454		3384		
25	199	С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	11	9952		109472		109472		118230	Казахстан
											8758		
26	200	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	11	1072		11792		11792		12735	Казахстан
											943		
27	201	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	11	456,57	57,7	5022	634	1789	2018	7603	
						236,25	18,57	2599	204		563		
			ИТОГО:					5667796	27145	4988065	650222	6 823 460,00	
								652582	11787		505442		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		102 352					
			Итого с временными									6 925 812	
			Зимние удорожания			1,35 %		93 498					
			Итого с зимними удорожаниями									7 019 310	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		140 386					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 159 697	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514									7 518 049	
			НДС			12 %		902 166					
			Итого с НДС									8 420 215	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 7,67366155 %									7 774 077	
			в том числе НДС, 12%									*832 937*	

Заказчик:
Руководитель отдела образования, здравоохранения и социальной сферы
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(физические объемы, расценки, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергашев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 138

за **июнь 2023** (месяц, год) на **02-01-24 силовое оборудование и электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	395	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	930	901,28	9,43	838190	8770	36428	573599	1524732	
						852,68	3,95	792992	3674		112943		
2	396	Е11-210401-0502 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	1050	3141,24	26,07	3298302	27373	1403986	1353157	5023576	
						1778,04	11,85	1866942	12442		372117		
3	397	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	160	2630,64	17,38	420902	2781	213941	147920	614328	
						1276,13	7,9	204181	1264		45506		
4	398	С1247-102-0124	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-18.02 Д Д Трапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	70,38	18215		1281972		1281972		1384530	
											102558		
5	399	С1247-102-0123	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-35.01 Д Д Трапеция, мощность 35 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	118,32	23044		2726566		2726566		2944691	
											218125		
6	400	С1247-103-1328	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit 60/7000 K30 5K (с решеткой)	шт.	28,56	61309		1750985		1750985		1891064	
											140079		
7	401	С1247-102-0151	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Стик LED-30-C/M/4700, мощность 30 Вт, IP43 СТ РК 2595-2014	шт.	100,12	84924		8502591		8502591		9182798	
											680207		
8	402	С1247-102-0176	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS L22, мощностью 10 Вт, IP40	шт.	41,82	43036		1799766		1799766		1943747	
											143981		
9	403	СПрайс-лист ТОО "Компания ВЭЛС"	Светильник с люминесцентными лампами ЛПО04-4х18-900 PRS HF	шт	1071	43135,98		46198635		46198635		49894526	
											3695891		
10	404	Прайс-лист ТОО "VELS.KZ"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	163,2	63639,44		10385957		10385957		11216834	
											830877		
11	405	С1247-102-0154	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО03-40 Арис, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	173,4	94799		16438147		16438147		17753199	
											1315052		
12	406	С1247-106-0102	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	4242	1093		4636506		4636506		5007426	
											370920		
13	407	Прайс-лист ТОО "VELS.KZ"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91		161,6	1518		245309		245309		264934	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							19625		
14	414	Прайс-лист ТОО "VELS.KZ"	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82		20	4554		91080		91080		98366	
				шт.							7286		
15	415	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		593	268,06	0,23	158960	136	20067	99951	279624	
				шт.		233,99	0,11	138756	65		20713		
16	416	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		557,94	345		192489		192489		207888	
				шт.							15399		
17	417	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		46	368		16928		16928		18282	
				шт.							1354		
18	418	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		944	220,05	0,22	207727	207	9128	142910	378688	
				шт.		210,16	0,1	198391	94		28051		
19	419	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44		103,02	1202		123830		123830		133736	
				шт.							9906		
20	420	С1247-214-0110	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		859,86	879		755817		755817		816282	
				шт.							60465		
21	421	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования		6	1150,63	10,88	6904	65	248	4766	12604	
				шт.		1098,5	4,74	6591	28		934		
22	422	С1247-214-0404	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		6,12	1365		8354		8354		9022	
				шт.							668		
23	423	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		4	7520,81	53,1	30083	212	10971	13608	47186	
				шт.		4725	0	18900	0		3495		
24	425	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне		56	5767,9	27,9	323002	1562	142016	129185	488362	
				шт.		3204	0	179424	0		36175		
25	426	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		56	1091		61096		61096		65984	
				шт.							4888		
			ИТОГО:					100500098	41106	97052813	2465096	111202409	
								3406177	17567		8237215		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1 668 036				112 870 445	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		1 523 751				114 394 196	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 287 884				116 682 080	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												122 522 182	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514										
			НДС			12 %		14 702 662					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**137 224 843**	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									**126 694 673**	
			в том числе НДС, 12%									*13 574 429*	

Заказчик:
Руководитель отдела по обеспечения правоохранения и социальной сферы
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(физические объемы, расценки, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest Company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **05-01 Наружные сети связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41/03/21 от 12.03.2021 г.

Акт выполненных работ 139

за **июнь 2023** (месяц, год) на **05-01 наружные сети связи** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	3591	408,16	408,16	1465703	1465703	0	216641	1816931	
						0	83,79	0	300890		134587		
2	2	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	28	389,22	389,22	10898	10898	0	1611	13510	
						0	79,9	0	2237		1001		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1551	2430,12	0	3769116	0	0	2713764	7001510	
						2430,12	0	3769116	0		518630		
4	4	Е11-010102-0431 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1539	408,16	408,16	628158	628158	0	92846	778684	
						0	83,79	0	128953		57680		
5	5	С3412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	428457,6	36		15424474			1233958	16658432	
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5130	22,98	19,08	117887	97881	616	45431	176383	
						3,78	8,52	19391	43708		13065		
7	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2146,25	32,21	32,21	69131	69131	0	20753	97075	
						0	13,43	0	28824		7191		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2146,25	186,35	83,32	399954	178825	0	225212	675179	
						103,03	42,71	221128	91666		50013		
9	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	378,75	962	0	364358	0	0	262337	676831	
						962	0	364358	0		50136		
10	10	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2485	1134		2817990		2817990		3043429	Казахстан
											225439		
11	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1864	3874,36	183,68	7221807	342379	4504729	2456027	10452061	
						1273,98	56,94	2374699	106136		774227		
12	12	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	13,108	181455,08	0	2378513	0	47636	1771467	4481978	
						177821	0	2330878	0		331998		
13	13	С1241-207-1001	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 40 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	12425	201		2497425		2497425		2697219	
											199794		
14	14	С1241-207-1005	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	683	671		458293		458293		494956	
											36663		
15	15	С1261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	207,1	1294		267987		267987		289426	
											21439		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-100904-0203 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.11 Кзтр=1,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода. Протягивание кабеля в канализации через три колодца и более, применен коэффициент к затратам труда - 1,3.	м кабеля	13483	440,99	115,37	5945841	1555534	12539	3065221	9731947	
						324,69	48	4377768	647184		720885		
17	17	Ц13-100904-0204 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.11 Кзтр=1,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода. Протягивание кабеля в канализации через три колодца и более, применен коэффициент к затратам труда - 1,3.	м кабеля	722	567,79	149,4	409941	107866	671	211228	670863	
						417,46	62,15	301403	44872		49694		
18	18	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	30	513,22	201,15	15397	6034	2041	6715	23881	
						244,05	66,81	7322	2004		1769		
19	19	СПрайс-лист ТОО "EnergyCompanyAlmaty"	Кабель ОК-12	м	752	138,43		104099		104099		112427	
											8328		
20	20	СПрайс-лист ТОО "EnergyCompanyAlmaty"	Кабель ОК-4	м	13483	174,86		2357637		2357637		2546248	
											188611		
			ИТОГО:					46724609	4462409	13071663	11089253	62438970	
								13766063	1396474		4625108		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		936 585					
			Итого с временными									63 375 555	
			Зимние удорожания			1,35 %		855 570					
			Итого с зимними удорожаниями									64 231 125	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 284 622					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65 515 747	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514									68 794 902	
			НДС			12 %		8 255 388					
			Итого с НДС									77 050 290	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									71 137 712	
			в том числе НДС, 12%									*7 621 898*	

Заказник:
Руководитель отдела образования, здравоохранения и социальной сферы
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Насосная станция. Пятно 7.1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41/03/21 от 12.03.2021 г.

Акт выполненных работ 140

за **июнь 2023** (месяц, год) на **06-02-03 автоматизация насосной станции** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	29840,75	2870,06	29841	2870	21901	4475	37061	
						5070	1145,79	5070	1146		2745		
2	2	СПрайс-лист ТОО "KEN DALA GS"	Шкаф электромонтажный ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31	шт	1	44867,25		44867		44867		48456	
											3589		
3	3	Ц13-080206-0605 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	2	643,04	121,21	1286	242	36	799	2252	
						504	50,57	1008	101		167		
4	4	С1247-202-0901	Перфокороб КГ-50	шт.	1	1551		1551		1551		1675	
											124		
5	5	СПрайс-лист ТОО "KEN DALA GS"	Перфорированная DIN рейка 35х7,5 MTEC-DS300P	шт	1	2325,05		2325		2325		2511	
											186		
6	6	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2724	0	2724	0	0	1662	4737	
						2724	0	2724	0		351		
7	7	СПрайс-лист ТОО "KEN DALA GS"	Программируемое реле ПР200-24.2	шт	1	52785		52785		52785		57008	
											4223		
8	8	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386	
						8765	0	8765	0		1140		
9	9	СПрайс-лист ТОО "KEN DALA GS"	Одноканальный блок питания БП-30Б-Д3-24	шт	1	21114,91		21115		21115		22804	
											1689		
10	10	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7157	
						1627	158,04	3254	316		530		
11	11	СПрайс-лист ТОО "KEN DALA GS"	Сигнальная лампа 24В, красная MT22-A14	шт	2	956,25		1912		1912		2065	
											153		
12	12	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	3	2724	0	8172	0	0	4985	14210	
						2724	0	8172	0		1053		
13	13	С1247-211-0210	Реле промежуточные	шт.	3	1624		4872		4872		5262	
											390		
14	14	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1795,85	0	1796	0	55	1306	3350	
						1740,7	0	1741	0		248		
15	15	СПрайс-лист ТОО "KEN DALA GS"	Поплавковый датчик уровня аналоговый ПДУ-И.х	шт	1	71145		71145		71145		76837	
											5692		
16	16	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3243,74	27,9	3244	28	1614	1153	4749	
						1602	0	1602	0		352		
17	17	С1247-204-0737	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1114		1114		1114		1203	
											89		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	СПрайс-лист ТОО "KEN DALA GS"	Группа клемм MTU	шт	9	191,25		1721		1721		1859	
											138		
19	19	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	210	513,22	201,15	107776	42241	14284	47002	167160	
						244,05	66,81	51250	14030		12382		
20	20	С1243-202-0104	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0102	444252		4531		4531		4894	
											363		
21	21	СПрайс-лист ТОО "KEN DALA GS"	Кабель МКЭШ 2х0,75	м	204	114,75		23409		23409		25282	
											1873		
			ИТОГО:					399142	46108	269447	69299	505918	
								83586	15593		37477		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		7 589					
			Итого с временными									513 507	
			Зимние удорожания			1,35 %		6 932					
			Итого с зимними удорожаниями									520 439	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10 409					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									530 848	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514									557 418	
			НДС			12 %		66 890					
			Итого с НДС									624 308	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									576 400	
			в том числе НДС, 12%									*61 757*	

Заказчик:
Руководитель отдела образования, здравоохранения и социальной сферы
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(подпись, печать, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Насосная станция. Пятно 7.1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41/03/21 от 12.03.2021 г.

Акт выполненных работ 141

за **июнь 2023** (месяц, год) на **06-02-04 силовое оборудование и электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	36889,34	3934,64	36889	3935	26195	6034	46357	
						6760	1619,91	6760	1620		3434		
2	2	515-301-0305 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	636623		636623		636623		636623	
			Отпускная цена			636623		636623					
			Сметная стоимость оборудования					*636623*					
3	3	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	36889,34	3934,64	36889	3935	26195	6034	46357	
						6760	1619,91	6760	1620		3434		
4	4	Прайс-лист ТОО "БК Электро-СпецМонтаж"	ВРУ 18.80.40. 0-36	шт	1	10254225,54		10254226		10254226		10254226	
			Отпускная цена			10254226		10254226					
			Сметная стоимость оборудования					*10254226*					
5	5	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1893,18	185,18	1893	185	18	1274	3420	
						1690	79,02	1690	79		253		
6	6	С1247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	12892		12892		12892		13923	
											1031		
7	7	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	6241,45	2729,49	6241	2729	132	3280	10283	
						3380	1176,04	3380	1176		762		
8	8	515-301-0113 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	226680		226680		226680		226680	
			Отпускная цена			226680		226680					
			Сметная стоимость оборудования					*226680*					
9	9	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	7	2275,44	805,55	15928	5639	944	9634	27607	
						1335,1	576,41	9346	4035		2045		
10	10	СПрайс-лист ТОО "VELS.KZ"	Светильник с светодиодной лампой 31Вт,степень защиты IP65 LED-35-102 895 ABC	шт	6	16274,46		97647		97647		105459	
											7812		
11	11	СПрайс-лист ТОО "VELS.KZ"	Светильник с светодиодной лампой LED-18-002 895 БАП1 ABC	шт	1	51583,77		51584		51584		55711	
											4127		
12	12	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1624,36	155,28	1624	155	83	1030	2866	
						1385,8	44,25	1386	44		212		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	СПрайс-лист ТОО "VELS.KZ"	Световой указатель IP20 в комплекте с лампой 8Вт, 220 EFS 70	шт	1	32272,98		32273		32273		34855	
											2582		
14	14	СПрайс-лист ТОО "VELS.KZ"	Светильник переносной для освещения рабочей зоны, длина кабеля 6м РВО-42У2	шт	1	4098,21		4098		4098		4426	
											328		
15	15	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	571,18	3,68	1714	11	29	1207	3155	
						557,7	1,19	1673	4		234		
16	16	С1247-212-0204	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,06	396		1212		1212		1309	
											97		
17	17	С1252-207-3980	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	717		717		717		774	
											57		
18	18	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	225	568,71	57,32	127960	12897	22925	69347	213092	
						409,5	18,57	92138	4178		15785		
19	19	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	30	740,93	87,69	22228	2630	3060	12590	37603	
						551,25	31,61	16538	948		2785		
20	20	С1241-101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	231,75	748		173349		173349		187217	Казахстан
											13868		
21	21	С1241-101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30,9	1328		41035		41035		44318	Казахстан
											3283		
22	22	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	255	371,16	163,45	94646	41680	11478	40203	145637	
						162,7	56,27	41488	14349		10788		
23	23	С1243-105-1004	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	1295234		39634		39634		42805	Казахстан
											3171		
24	24	С1243-105-0902	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	519633		50352		50352		54380	Казахстан
											4028		
25	25	С1243-105-0602	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	349318		14252		14252		15392	Казахстан
											1140		
26	26	С1243-105-0601	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	222114		20390		20390		22021	Казахстан
											1631		
27	27	С1243-902-1001	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,5	5962		2981		2981		3219	
											238		
28	28	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80	682,2	24,28	54576	1943	32474	14948	75086	
						252	7,51	20160	601		5562		
29	29	С1243-907-6104	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах (держатель шин)	шт.	3	146		438		438		473	
											35		
30	30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,25	2025,1	0	10632	0	0	7655	19750	
						2025,1	0	10632	0		1463		
31	31	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	893,2	26,51	13398	397	9693	2475	17143	
						220,5	8,69	3308	130		1270		
32	32	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,25	962	0	5050	0	0	3636	9381	
						962	0	5050	0		695		
33	33	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	4477,38	180,24	31342	1262	22362	5835	40151	
						1102,5	55,31	7718	387		2974		
			ИТОГО:					12121393	77398	698442	185182	12401699	
								228027	29171	11117529	95124		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							11117529			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**19 263**					
			Итого с временными									**12 420 962**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**17 596**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12 438 558**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**26 421**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 464 978**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514									**13 088 868**	
			НДС			**12 %**		**1 570 664**					
			Итого с НДС									**14 659 532**	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									**13 534 609**	
			в том числе НДС, 12%									*1 450 137*	

Заказчик:
Руководитель отдела образования, здравоохранения и социальной сферы
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(Ф.И.О., подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **06-03 Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41/03/21 от 12.03.2021 г.

Акт выполненных работ 142

за **июнь 2023** (месяц, год) на **06-03-01 Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Бетонные и ж/б конструкции#										
1	21	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07344	998330,83	7846,05	73317	576	67244	6632	86345	
						74853,1	1675,81	5497	123		6396		
2	22	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272		121088		121088		130775	Казахстан
											9687		
3	24	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	46,6	36014,99	3396,45	1678299	158275	1042223	491961	2343881	
						10253,25	1347,96	477801	62815		173621		
4	28	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0832	923415,25	19952,25	76828	1660	69415	5867	89311	
						69147,5	8346,01	5753	694		6616		
5	29	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	8	3456,33	0	27651	0	6123	21097	52648	
						2691	0	21528	0		3900		
6	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	200,56189	937,3	20,49	187987	4110	115762	63953	272095	
						339,62	3,25	68115	652		20155		
7	35	Е11-131001-0301 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	188	2049,25	24,27	385259	4562	206886	121005	546765	
						924,52	8,3	173810	1560		40501		
			Итого по разделу: 2. Бетонные и ж/б конструкции#									3521820	
			Раздел: 4. Подводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
8	36	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	3105,07	1383,5	12420	5534	53	5212	19043	
						1708,35	427,6	6833	1710		1411		
9	37	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,016	4928		19791		19791		21374	Казахстан
											1583		
10	38	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	79027,77	0	316	0	36	278	642	
						70143	0	281	0		48		
11	39	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0108	1509016,11	542169,03	16297	5855	3877	8452	26729	
						607888,8	182624,97	6565	1972		1980		
12	40	С1241-114-0207	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	2	2726		5452		5452		5888	
											436		
13	41	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642		3284		3284		3547	Казахстан
											263		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	42	Ц13-121101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	11605,4	3797,11	23211	7594	1071	10747	36675	
						7272,69	1536,17	14545	3072		2717		
15	43	С1242-310-0109	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 100 пропускной способностью 160 м3/ч	шт.	2	826344		1652688		1652688	132215	1784903	
16	44	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1303,25	75,6	5213	302	245	4619	10619	
						1166,4	0	4666	0		787		
17	45	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590		10360		10360	829	11189	
			Итого по разделу: 4. Подводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/									1920609	
			Раздел: 5. Отводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
18	46	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,8	3105,07	1383,5	8694	3874	37	3648	13329	
						1708,35	427,6	4783	1197		987		
19	47	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,8112	4928		13854		13854	1108	14962	Казахстан
20	48	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0028	79027,77	0	221	0	25	194	448	
						70143	0	196	0		33		
21	49	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,015	920790,34	10342,8	13812	155	12742	907	15897	
						60996,6	4051,23	915	61		1178		
22	50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,435	101,12	2,72	44	1	19	16	65	
						54,49	0,33	24	0		5		
23	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,435	169,68	3,87	74	1	44	19	100	
						63,68	0,65	28	0		7		
			Итого по разделу: 5. Отводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/									44801	
			Раздел: 6. Спускной трубопровод (СП) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
24	52	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,4	3105,07	1383,5	7452	3320	32	3127	11425	
						1708,35	427,6	4100	1026		846		
25	53	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,4096	4928		11875		11875	950	12825	Казахстан
26	54	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0024	79027,77	0	190	0	21	167	386	
						70143	0	168	0		29		
			Итого по разделу: 6. Спускной трубопровод (СП) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/									24636	
			Раздел: 7. Переливной трубопровод (ПР) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
27	55	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	3105,07	1383,5	12420	5534	53	5212	19043	
						1708,35	427,6	6833	1710		1411		
28	56	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,016	4928		19791		19791	1583	21374	Казахстан
29	57	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	79027,77	0	316	0	36	278	642	
						70143	0	281	0		48		
30	58	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0208	1509016,11	542169,03	31388	11278	7466	16278	51479	
						607888,8	182624,97	12644	3799		3813		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	59	С1241-114-0207	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	2	2726		5452		5452		5888	
											436		
32	60	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	1642		9852		9852		10640	Казахстан
											788		
			Итого по разделу: 7. Переливной трубопровод (ПР) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/									109066	
			Раздел: 8. Вентиляция резервуаров /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
33	61	Ц13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	16	4355,91	1731,29	69695	27701	863	30139	107821	
						2570,66	517,31	41131	8277		7987		
34	62	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	16	10450		167200		167200		180576	
											13376		
35	63	Е11-200901-0104 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	2	6584,94	44,1	13170	88	954	11916	27093	
						6063,62	15,87	12127	32		2007		
36	64	С1241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	4	64480		257920		257920		278554	
											20634		
37	65	Ц13-120101-0202	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	2331,79	1087,01	4664	2174	23	1918	7109	
						1233,27	339,06	2467	678		527		
38	66	С1241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2	715		1430		1430		1544	Казахстан
											114		
39	67	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0244	1509016,11	542169,03	36820	13229	8759	19096	60389	
						607888,8	182624,97	14832	4456		4473		
40	68	С1241-112-0228	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	4	14033		56132		56132		60623	
											4491		
41	69	С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	16	6195		99120		99120		107050	
											7930		
42	70	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	16	3132,67	230,25	50123	3684	1960	44292	101968	
						2779,92	16,27	44479	260		7553		
43	71	Е11-200701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	4	15919,96	75,68	63680	302	57805	5527	74744	
						1392,97	17,08	5572	68		5537		
44	72	С1214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	4	2701		10804		10804		11668	Казахстан
											864		
45	73	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,128	890086,41	2885,53	113931	369	105438	5658	129156	
						63469,2	588,01	8124	75		9567		
46	74	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0708	945791,58	7808,95	66962	553	58619	5400	78151	
						110032	515,96	7790	37		5789		
47	75	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	13,3333334	242,34	1,94	3231	25	2934	190	3695	
						20,33	0,33	271	4		274		
48	76	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	8,25192	12382,19	141,26	102177	1165	92644	6798	117693	
						1014	69,96	8367	577		8718		
49	77	Е11-202001-0101	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,240392	10303,9	203,94	2477	49	782	1629	4434	
						6846,53	68,33	1646	16		328		
50	78	КП "InterClima"	Панельный фильтр диаметром 200 мм EY3 200	шт	4	14878,34		59513		59513		64274	
											4761		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	79	КП "InterClima"	Кассета фильтра для круглых каналов диаметром 200 мм FGR 200	шт	4	27754,02		111016		111016		119897	
											8881		
52	80	Е11-260301-0602 Изм. и доп. вып. 22	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	6	576822,08	350,4	3460932	2103	3427104	24190	3763932	
						5287,68	17,25	31726	104		278810		
53	81	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	858		3432		3432		3707	
											275		
54	82	С1217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,01024	165361		1693		1693		1828	
											135		
			Итого по разделу: 8. Вентиляция резервуаров /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/									5305906	
			ИТОГО:					9191018	264073	7933042	926422	10926838	
			В том числе :					993898	94975		809398		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		163 903					
			Итого с временными									11 090 741	
			Зимние удорожания			1,35 %		149 725					
			Итого с зимними удорожаниями									11 240 466	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		224 809					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 465 275	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514									12 039 128	
			НДС			12 %		1 444 695					
			Итого с НДС									13 483 823	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									12 449 120	
			в том числе НДС, 12%									*1 333 834*	

Заказчик:
Руководитель отдела образования, здравоохранения и социальной сферы ГКУ "управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергашев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **06-04 Пожарные резервуары. Пятно 8.1, 8.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 143

за **июнь 2023** (месяц, год) на **06-04 Пожарные резервуары** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	16	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	40,4	34743,2	3396,45	1403625	137216	852177	426507	1976543	
						10253,25	1347,96	414231	54458		146411		
2	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	188,48	937,3	20,49	176662	3862	108789	60100	255703	
						339,62	3,25	64012	613		18941		
3	25	Е11-130501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	77,8752	3444,76	99,59	268261	7756	174370	61914	356589	
						1106,08	46,16	86136	3595		26414		
4	26	Е11-130501-0306 К=2	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, последующий слой	м2	77,8752	5100,56	199,18	397207	15511	262217	87401	523377	
						1534,24	92,32	119479	7189		38769		
5	27	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,8752	786,29	33,95	61232	2644	25791	32096	100794	
						421,15	17,3	32797	1347		7466		
6	28	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	77,8752	374,06	23,01	29130	1792	25715	2363	34012	
						20,84	11,44	1623	891		2519		
7	29	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	77,8752	666,48	57,77	51902	4498	27675	19269	76865	
						253,33	15,62	19728	1216		5694		
8	30	С1234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	4,0105728	45265		181539		181539		196062	
9	31	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,8752	786,29	33,95	61232	2644	25791	14523		
						421,15	17,3	32797	1347		32096	100794	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы								7466		
												3620739	
			Раздел: 3. Отводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
10	32	Ц13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,8	4355,91	1731,29	12197	4847	151	5274	18869	
						2570,66	517,31	7198	1448		1398		
11	33	С1241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	2,8112	11428		32126		32126		34696	
12	34	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0028	119786,29	0	335	0	100	2570		
						84171,6	0	236	0		233	613	
13	35	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015	1509016,11	542169,03	22635	8132	5384	45		
						607888,8	182624,97	9118	2739		11739	37124	
14	36	С1241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	11695		23390		23390	2750		
												25261	Казахстан
15	37	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,015	920790,34	10342,8	13812	155	12742	1871		
											907	15897	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				металлических изделий		60996,6	4051,23	915	61		1178		
16	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,435	101,12	2,72	44	1	19	16	65	
						54,49	0,33	24	0		5		
17	39	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,435	169,68	3,87	74	1	44	19	100	
						63,68	0,65	28	0		7		
			Итого по разделу: 3. Отводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/									132625	
			Раздел: 4. Технологический трубопровод заполнения пожарных резервуаров нестационарный (хранение-на складе школы или определить по месту) /2 комплекта/										
18	40	С1244-402-0102	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	120	4247		509640		509640		550411	Казахстан
19	41	С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	12	880		10560		10560	40771	11405	Казахстан
20	42	С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	2	880		1760		1760	845	1901	Казахстан
21	43	С1244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	2	1110		2220		2220	141	2398	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Технологический трубопровод заполнения пожарных резервуаров нестационарный (хранение-на складе школы или определить по месту) /2 комплекта/								178	566115	
			Раздел: 5. Трубопровод для тушения пожара из пожарных резервуаров нестацинарный (хранение-на складе школы или определить по месту)										
22	44	511-601-0103 РСНБ РК 2015	Насос с бензиновым двигателем Q 13,0 м3/ч, Н 50,0 м вод. ст., 3000 об/мин	шт.	1	178173		178173				178173	
			Отпускная цена							178173			
			Сметная стоимость оборудования			178173		178173					
								178173					
23	45	С1244-402-0102	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	20	4247		84940		84940		91735	Казахстан
24	46	С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	1	880		880		880	6795	950	Казахстан
25	47	С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	1	880		880		880	70	950	Казахстан
26	48	С1244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	1	1110		1110		1110	70	1199	Казахстан
27	49	С1244-402-0102	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	400	4247		1698800		1698800	89	1834704	Казахстан
28	50	С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	40	880		35200		35200	135904	38016	Казахстан
29	51	С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	1	880		880		880	2816	950	Казахстан
30	52	С1244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	1	1110		1110		1110	70	1199	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Трубопровод для тушения пожара из пожарных резервуаров нестацинарный (хранение-на складе школы или определить по месту)								89	2147876	
			Раздел: 6. Вентиляция резервуаров /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
31	53	Ц13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12	4355,91	1731,29	52271	20776	648	22604	80865	
32	54	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	12	2570,66	517,31	30848	6208		5990		
33	55	Е11-200901-0104 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	2	10450		125400		125400	10032	135432	
34	56	С1241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	4	6584,94	44,1	13170	88	954	11916	27093	
						6063,62	15,87	12127	32		2007		
35	57	Ц13-120101-0202	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	64480		257920		257920	20634	278554	
						2331,79	1087,01	4664	2174	23	1918	7109	
						1233,27	339,06	2467	678		527		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	58	С1241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2	715		1430		1430		1544	Казахстан
37	59	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0244	1509016,11	542169,03	36820	13229	8759	114		
						607888,8	182624,97	14832	4456		19096	60389	
38	60	С1241-112-0228	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	4	14033		56132		56132	4473		
												60623	
39	61	С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	16	6195		99120		99120	4491		
												107050	
40	62	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	16	3132,67	230,25	50123	3684	1960	7930		
						2779,92	16,27	44479	260		44292	101968	
41	63	Е11-200701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	4	15919,96	75,68	63680	302	57805	7553		
						1392,97	17,08	5572	68		5527	74744	
42	64	С1214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	4	2701		10804		10804	5537		
												11668	Казахстан
43	65	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05408	890086,41	2885,53	48136	156	44547	864		
						63469,2	588,01	3432	32		2390	54568	
44	66	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0708	945791,58	7808,95	66962	553	58619	4042		
						110032	515,96	7790	37		5400	78151	
45	67	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	13,3333334	242,34	1,94	3231	25	2934	5789		
						20,33	0,33	271	4		190	3695	
46	68	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	12	12382,19	141,26	148586	1696	134723	274		
						1014	69,96	12168	840		9886	171150	
47	69	Е11-202001-0101	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,240392	10303,9	203,94	2477	49	782	12678		
						6846,53	68,33	1646	16		1629	4434	
48	70	КП "InterClima"	Панельный фильтр диаметром 200 мм EY3 200	шт	4	14878,34		59513		59513	328		
												64274	
49	71	КП "InterClima"	Кассета фильтра для круглых каналов диаметром 200 мм FGR 200	шт	4	27754,02		111016		111016	4761		
												119897	
50	72	Е11-260301-0602 Изм. и доп. вып. 22	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	6	576822,08	350,4	3460932	2103	3427104	8881		
						5287,68	17,25	31726	104		24190	3763932	
51	73	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	858		3432		3432	278810		
												3707	
52	74	С1217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,01024	165361		1693		1693	275		
												1828	
			Итого по разделу: 6. Вентиляция резервуаров /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/								135		
												5212675	
			ИТОГО:					9939068	233895	8571318	888972	11680030	
			В том числе :					955680	87639	178173	851990		
			Стоимость оборудования, всего							178173			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		172 528					
			Итого с временными									11 852 558	
			Зимние удорожания			1,35 %		157 604					
			Итого с зимними удорожаниями									12 010 162	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		236 640					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 246 802	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514									**12 859 771**	
			НДС			**12 %**		**1 543 173**					
			Итого с НДС									**14 402 944**	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									**13 297 711**	
			в том числе НДС, 12%									*1 424 755*	

Заказчик:
Руководитель отдела обеспечения охраны, защиты, хранения и социальной сферы
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **06-06 Скважины. Пятно 7.2, 7.3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 144

за **июнь 2023** (месяц, год) на **06-06-02 общестроительные работы - АС, ТХ, ОВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная приб тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Строительная часть								
1	1	E11-010102-0338	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	187,6368	346,69	346,69	65052	65052	0	
						0	69,02	0	12951		
2	2	E11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,8032	3676,74	0	21337	0	0	1
						3676,74	0	21337	0		
3	3	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)	м3 грунта	5,8032	304,14	292,17	1765	1696	2	
						11,62	66,95	67	389		
4	4	C3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)	т	217,6308	163		35474			
5	5	C3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км (лишний грунт)	т	95,742	24		2298			
6	6	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	193,44	22,98	19,08	4445	3691	23	
						3,78	8,52	731	1648		
7	7	E11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	134,34	249,37	239,54	33500	32180	40	
						9,53	54,89	1280	7374		
8	8	C3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (для обратной засыпки)	т	217,6308	163		35474			
9	9	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,151	37,57	37,57	757	757	0	
						0	15,67	0	316		
10	10	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,151	186,35	83,32	3755	1679	0	
						103,03	42,71	2076	861		
11	11	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	114,189	962	0	109850	0	0	7
						962	0	109850	0		1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-010101-0337 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (подача грунта на перекрытие резервуара)	м3 грунта	23,880536	234,63	234,63	5603	5603	0	803	6918	
						0	46,71	0	1115		512		
13	13	Е11-010203-0104	Площадн. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки)	м2 спланированно й площади	23,880536	136,2	0	3253	0	0	2342	6043	
						136,2	0	3253	0		448		
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/ (л.3)	м3	2,4	20881,22	1168,03	50115	2803	43618	4005	58450	
						1539	294,98	3694	708		4330		
15	15	Е11-061301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство (л.12)	м3	6	30498,56	1235,21	182991	7411	141404	33702	234029	
						5695,95	476,66	34176	2860		17336		
16	16	Е11-061301-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены прямоугольные насосных станций, толщиной до 300 мм. Строительство	м3	19	39074,39	4185,4	742413	79523	421625	248035	1069684	
						12698,2	1647,36	241266	31300		79236		
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7628	346394		610623		610623		659473	Казахстан
											48850		
18	18	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство /разрез 1-1 л.4/	м2 стяжки	14,4	451,43	33,21	6501	478	14	5882	13374	
						417,24	17,3	6008	249		991		
19	19	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	14,4	21,55	11,51	310	165	0	213	565	
						10,04	5,72	145	82		42		
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74,4	937,3	20,49	69735	1525	42943	23724	100936	
						339,62	3,25	25268	242		7477		
21	21	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,8	23152,41	1265,98	18522	1013	16452	1203	21303	
						1321,14	331,26	1057	265		1578		
22	22	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонны	1,08	9666,79	4831,57	10440	5218	381	8253	20188	
						4482,01	1994,21	4841	2154		1495		
23	23	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	5190		41520		41520		44842	Казахстан
											3322		
24	24	С1225-101-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	11203		44812		44812		48397	Казахстан
											3585		
25	25	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4045		16180		16180		17474	Казахстан
											1294		
26	26	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760		4760		5141	
											381		
27	27	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МД-1:МД-4 л.3, МН-2 л.9/	т	0,1384	1154088,75	1500,75	159726	208	118550	37368	212861	
						296010	690,27	40968	96		15767		
28	28	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0596	86810,52	28459,43	5174	1696	765	2293	8064	
						45517,5	10238,57	2713	610		597		
29	29	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0596	887579		52900		52900		57132	Казахстан
											4232		
30	30	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0156	920790,34	10342,8	14364	161	13251	944	16533	
						60996,6	4051,23	952	63		1225		
31	31	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0176	126816,58	7808,95	2232	137	158	1342	3860	
						110032	515,96	1937	9		286		
32	32	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0176	821622		14461		14461		15618	Казахстан
											1157		
33	33	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /сальник л.9/	т	0,0208	944788,75	1500,75	19652	31	17817	1654	23010	
						86710	690,27	1804	14		1704		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,308	101,12	2,72	739	19	321	276	1096	
						54,49	0,33	398	2		81		
35	35	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,308	169,68	3,87	1240	29	746	324	1689	
						63,68	0,65	465	5		125		
36	36	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	4,080744	395,87	142,6	1615	582	0	1172	3010	
						253,27	65,75	1034	268		223		
37	37	С1261-103-0133	Щиты деревянные	м2	4,080744	4647		18963		18963		20480	
											1517		
38	38	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	5,6	5972,23	7,4	33444	41	28283	4625	41115	
						914,27	3,42	5120	19		3046		
39	39	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,00704	998330,83	7846,05	7028	55	6446	636	8277	
						74853,1	1675,81	527	12		613		
40	40	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,20416	174,94	3,04	36	1	27	6	45	
						41,64	0,49	9	0		3		
41	41	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 /ХС-710/	м2	0,20416	867,85	7,74	177	1	159	12	204	
						83,72	1,3	17	0		15		
42	42	С1261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16	105		1680		1680		1814	Казахстан
											134		
43	43	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	1,451936	395,87	142,6	575	207	0	417	1071	
						253,27	65,75	368	95		79		
44	44	С1261-103-0133	Щиты деревянные	м2	1,451936	4647		6747		6747		7287	
											540		
45	45	Е11-100110-0101	Установка каркаса из брусьев	м3	0,04	218269,78	1509,87	8731	61	6084	2352	11970	
						64662	667,03	2586	27		887		
46	46	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,0024	998330,83	7846,05	2396	19	2198	217	2822	
						74853,1	1675,81	180	4		209		
47	47	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,0696	174,94	3,04	12	0	9	2	15	
						41,64	0,49	3	0		1		
48	48	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 /ХС-710/	м2	0,0696	867,85	7,74	60	0	54	4	69	
						83,72	1,3	6	0		5		
49	49	Е11-260201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо /пеностекло/	м3	0,08	28753,32	1046,25	2300	83	1023	938	3497	
						14915,25	504,37	1193	40		259		
50	50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм /35 мм/. Устройство	м2 стяжки	17,180536	786,29	33,95	13509	583	5690	7081	22237	
						421,15	17,3	7236	297		1647		
51	51	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	17,180536	280,55	17,26	4820	296	4255	391	5628	
						15,63	8,58	269	147		417		
52	52	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,180536	812,88	27,05	13966	465	9307	3938	19336	
						244,12	5,04	4194	87		1432		
53	53	Е11-260201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо /пеностекло/	м3	0,8590268	28753,32	1046,25	24700	898	10989	10067	37548	
						14915,25	504,37	12813	433		2781		
54	54	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	17,180536	1950,13	16,13	33504	277	30220	2865	39279	
						175,04	6,23	3007	107		2910		
55	55	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,180536	786,29	33,95	13509	583	5690	7081	22237	
						421,15	17,3	7236	297		1647		
56	56	Е11-260201-0505	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо /пеностекло/	м3	0,69708	28753,32	1046,25	20043	730	8917	8169	30469	
						14915,25	504,37	10397	352		2257		
57	57	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой	5,57664	2807,06	40,52	15654	226	5667	7898	25436	
						1750,3	19,98	9761	111		1884		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Строительная часть									**3412875**	
			Раздел: 2. Технологическое оборудование										
58	58	Ц13-070401-0101	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т (Скважинный). Монтаж оборудования**	шт.	2	44961,12	1075,64	89922	2151	2721	52025	153303	
						42525	118,53	85050	237		11356		
59	60	Ц13-070401-0101	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	44961,12	1075,64	89922	2151	2721	52025	153303	
						42525	118,53	85050	237		11356		
60	61	511-304-0301 РСНБ РК 2015	**Дренажный насос Unilift KP 250 AV1, Q 2 м3/ч, H 7 м**	шт.	2	41136		82272		82272		82272	
			Отпускная цена			41136		82272					
			Сметная стоимость оборудования					*82272*					
61	62	Ц13-121101-0108	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	10987,28	3615,83	21975	7231	555	10432	35000	
						7093,72	1457,15	14187	2914		2593		
62	63	С1242-304-0302	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	36701		73402		73402	5872	79274	
63	64	Е11-221201-0102	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	4	997,41	56,7	3990	227	186	3541	8133	
						894,24	0	3577	0		602		
64	65	С1241-116-0308	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	2157		8628		8628	690	9318	Казахстан
65	66	С1242-307-0104	**Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 1 1/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	3548		7096		7096	568	7664	
66	67	Ц13-121101-0108	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	10987,28	3615,83	21975	7231	555	10432	35000	
						7093,72	1457,15	14187	2914		2593		
67	68	С1242-101-1002	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	2	48512		97024		97024	7762	104786	Казахстан
68	69	Е11-221201-0102	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	4	997,41	56,7	3990	227	186	3541	8133	
						894,24	0	3577	0		602		
69	70	С1241-116-0208	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	1811		7244		7244	580	7824	
70	71	Ц13-121101-0107	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	7821,71	1997,71	15643	3996	292	7911	25438	
						5678,23	806,43	11356	1613		1884		
71	72	С1242-101-0601	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	21534		43068		43068	3445	46513	
72	73	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	681	37,8	2724	151	84	2463	5602	
						622,08	0	2488	0		415		
73	74	С1241-116-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	1406		5624		5624	450	6074	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	75	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2131		4262		4262		4603	
											341		
75	76	С1242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4231		8462		8462		9139	
											677		
76	77	С1242-207-0301	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2288		4576		4576		4942	
											366		
77	78	Ц13-121101-0108	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	10987,28	3615,83	21975	7231	555	10432	35000	
						7093,72	1457,15	14187	2914		2593		
78	79	С1242-403-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	15337		30674		30674		33128	Казахстан
											2454		
79	80	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	997,41	56,7	3990	227	186	3541	8133	
						894,24	0	3577	0		602		
80	81	С1241-116-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1811		7244		7244		7824	
											580		
81	82	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7821,71	1997,71	15643	3996	292	7911	25438	
						5678,23	806,43	11356	1613		1884		
82	83	С1242-402-0201	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	2	226651		453302		453302		489566	
											36264		
83	84	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	681	37,8	2724	151	84	2463	5602	
						622,08	0	2488	0		415		
84	85	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1406		5624		5624		6074	
											450		
85	86	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	5143,76	139,2	10288	278	6166	3830	15247	
						1921,5	32,54	3843	65		1129		
86	87	С1244-301-0602	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	203246		406492		406492		439011	
											32519		
87	88	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2580,49	0	5161	0	4395	751	6385	
						382,95	0	766	0		473		
88	89	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	32	3105,07	1383,5	99362	44272	423	41694	152340	
						1708,35	427,6	54667	13683		11284		
89	90	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	4928		157696		157696		170312	Казахстан
											12616		
90	91	Ц13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	32	2686,74	1166,21	85976	37319	1175	36096	131838	
						1483,82	365,36	47482	11692		9766		
91	92	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	32	2184		69888		69888		75479	Казахстан
											5591		
92	93	Ц13-120101-0202	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	2331,79	1087,01	2332	1087	12	959	3554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1233,27	339,06	1233	339		263		
93	94	С1241-101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	753		753		753	60	813	Казахстан
94	95	Ц13-120101-0206	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12	2617,15	1163,44	31406	13961	283	13139	48109	
						1430,13	364,78	17162	4377		3564		
95	96	С1241-101-0116	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	12	1632		19584		19584	1567	21151	Казахстан
96	97	С1244-402-0102	Рукава пожарные напорные, диаметр 50 мм СТ РК 1714-2007	м	40	4247		169880		169880	13590	183470	Казахстан
97	98	С1244-401-0101	Головки для присоединения рукавов пожарных, цапковая ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	880		1760		1760	141	1901	Казахстан
98	99	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0112	1168777,11	542169,03	13090	6072	210	8765	23603	
						607888,8	182624,97	6808	2045		1748		
99	100	С1241-112-0147	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1642		13136		13136	1051	14187	Казахстан
100	101	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1303,25	75,6	10426	605	490	9238	21237	
						1166,4	0	9331	0		1573		
101	102	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3071		24568		24568	1965	26533	Казахстан
102	103	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	681	37,8	2724	151	84	2463	5602	
						622,08	0	2488	0		415		
103	104	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1701		6804		6804	544	7348	Казахстан
104	105	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /бетонная подушка/. Устройство	м3	1	17708	1168,03	17708	1168	15001	1669	20927	
						1539	294,98	1539	295		1550		
105	106	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10	3105,07	1383,5	31051	13835	132	13029	47606	
						1708,35	427,6	17084	4276		3526		
106	107	С1241-108-0143	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10	5415		54150		54150	4332	58482	
107	108	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	770,02	82,12	7700	821	3313	3019	11577	
						356,59	40,68	3566	407		858		
108	109	С1234-303-0621	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	11	8141		89551		89551	7164	96715	Казахстан
109	110	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	6141,22	66,51	24565	266	19377	4891	31812	
						1230,54	17,08	4922	68		2356		
110	111	С1214-401-0202	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	3256		6512		6512	521	7033	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	112	С1246-301-0501	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60	655		39300		39300		42444	
											3144		
112	113	С1245-201-0202	Электрический конвектор, с терморегулятором	шт.	2	15407		30814		30814		33279	
											2465		
113	114	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	9505,43	187,33	19011	375	1475	16899	38783	
						8580,6	41,49	17161	83		2873		
114	115	С1246-401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	27879		55758		55758		60219	
											4461		
115	116	Е11-202601-0401	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	2	16783,03	598,76	33566	1198	9579	22793	60868	
						11394,69	234,28	22789	469		4509		
116	117	С1246-302-0101	Канальный воздухонагреватель со встроенным механизмом управления СВМ 100-0,6	шт.	2	35940		71880		71880		77630	
											5750		
117	118	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	6947,28	60,63	2779	24	1839	907	3981	
						2288,06	26,02	915	10		295		
118	119	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20	3105,07	1383,5	62101	27670	264	26059	95213	
						1708,35	427,6	34167	8552		7053		
119	120	С1241-108-0143	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	20	5415		108300		108300		116964	
											8664		
120	121	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	770,02	82,12	15400	1643	6626	6039	23154	
						356,59	40,68	7132	814		1715		
121	122	С1234-303-0621	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм СТ РК 3364-2019	м	22	8141		179102		179102		193430	Казахстан
											14328		
122	123	С1214-401-0202	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	3256		6512		6512		7033	
											521		
			Итого по разделу: 2. Технологическое оборудование									3772356	
			ИТОГО:					5735503	401898	4103705	923584	7185231	
								1074377	125226	82272	526144		
			В том числе :							82272			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		106 544				7 291 775	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		97 328				7 389 104	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		146 137				7 535 240	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												7 912 390	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514										
			НДС			12 %		949 487				8 861 876	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 7,67366155 %									**8 181 846**	
			в том числе НДС, 12%									*876 626*	

Заказчик:
Руководитель отдела образования, здравоохранения и социальной сферы
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **06-06 Скважины. Пятно 7.2, 7.3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 145

за **июнь 2023** (месяц, год) на **06-06-03 силовое оборудование и электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1	2891,94	1015,87	2892	1015	203	1697	4956	
						1673,1	683,37	1673	683		367		
2	2	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Светильник LED ДПО 4002 ББ 03-60-003 IP65 "Терма 3" корпус серебро	шт	1	5294,89		5295		5295		5719	
											424		
3	3	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Лампы 18W/765 LT8 OSRAM (25)	шт	2	295,98		592		592		639	
											47		
4	4	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Переноска УП-1Р 10м. плоск. вилка IEK	шт	1	4291,29		4291		4291		4634	
											343		
5	5	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	220,05	0,22	220	0	10	151	401	
						210,16	0,1	210	0		30		
6	6	С1247-212-0204	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	396		396		396		428	
											32		
7	7	С1247-202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	4	829		3316		3316		3581	
											265		
8	8	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	36889,34	3934,64	36889	3935	26195	6034	46357	
						6760	1619,91	6760	1620		3434		
9	9	С1247-201-0843	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	114817		114817		114817		124002	
											9185		
10	10	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6052,06	124,34	18156	373	8171	7006	27175	
						3204	39,51	9612	119		2013		
11	11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3243,74	27,9	38925	335	19366	13841	56987	
						1602	0	19224	0		4221		
12	12	С1247-204-2914	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5671		5671		5671		6125	
											454		
13	13	С1247-204-2438	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6556		6556		6556		7080	
											524		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1247-204-2809	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5358		5358		5358		5787	
											429		
15	15	С1247-204-2401	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7489		7489		7489		8088	
											599		
16	16	Ц13-080103-0301 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	3	2806,84	543,84	8421	1631	1908	4026	13443	
						1627	237,06	4881	711		996		
17	17	С1247-302-0408	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015	шт.	3	6669		20007		20007		21608	
											1601		
18	18	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889	
						1470,3	39,51	1470	40		214		
19	19	С1247-301-0224	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	20881		20881		20881		22551	
											1670		
20	20	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	1	1150,63	10,88	1151	11	41	794	2101	
						1098,5	4,74	1098	5		156		
21	21	С1247-214-0403	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	1	1310		1310		1310		1415	
											105		
22	22	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	6241,45	2729,49	6241	2729	132	3280	10283	
						3380	1176,04	3380	1176		762		
23	23	515-301-0102 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	206309		206309		206309		206309	
			Отпускная цена			206309		206309					
			Сметная стоимость оборудования					*206309*					
24	24	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	622,79	4,59	623	5	10	439	1147	
						608,4	1,58	608	2		85		
25	25	С1247-214-0501	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	1	946		946		946		1022	
											76		
26	26	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5773,66	27,9	5774	28	2492	2343	8766	
						3254	0	3254	0		649		
27	27	С1247-204-2521	Выключатель пакетный ПВ2-16УХЛ167	шт.	1	2233		2233		2233		2412	
											179		
28	28	Ц13-080303-1204 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5767,9	27,9	11536	56	5072	4614	17442	
						3204	0	6408	0		1292		
29	29	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект"	Пост управления кнопочный ПКУ15-21.121-54У3	шт	2	2527,29		5055		5055		5459	
											404		
30	30	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6052,06	124,34	6052	125	2724	2335	9058	
						3204	39,51	3204	40		671		
31	31	С1247-204-2009	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4489		4489		4489		4848	
											359		
32	32	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		1	879,48	0	879	0	34	634	1634	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		845	0	845	0		121		
33	33	С1245-712-0201	Терморегулятор ТР 111, с датчиком	шт.	1	10519		10519		10519		11361	
											842		
34	34	Ц13-080206-0501 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,00935	109097,96	16890,84	1020	158	23	646	1799	
						89775	6163,56	839	58		133		
35	35	С1243-907-0902	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	5	3925		19625		19625		21195	Казахстан
											1570		
36	36	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,002	996559,31	18942,36	1993	38	1786	132	2295	
						84604	6874,74	169	14		170		
37	37	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15	554,92	36,97	8324	555	918	5074	14470	
						456,75	13,04	6851	196		1072		
38	38	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	5	326,08	179,68	1630	898	11	725	2543	
						144,12	57,19	721	286		188		
39	39	С1241-207-0605	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	5	4536		22680		22680		24494	
											1814		
40	40	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	1276959,8	0	19154	0	16266	2195	23057	
						192528	0	2888	0		1708		
41	41	Ц13-080206-1402 Изм. и доп. вып. 17	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	135	287,71	19,94	38841	2692	4255	23808	67661	
						236,25	8,69	31894	1173		5012		
42	42	С1243-107-1501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	241970		4839		4839		5226	Казахстан
											387		
43	43	С1243-107-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	377116		16970		16970		18328	Казахстан
											1358		
44	44	С1243-107-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	573780		5738		5738		6197	
											459		
45	45	С1243-142-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,03	671907		20157		20157		21770	Казахстан
											1613		
46	46	С1243-202-0202	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78	км	0,02	230381		4608		4608		4977	
											369		
47	47	СПрайс-лист ТОО "KEN DALA GS"	Кабель МКЭШ 3х0,75	м	10	83,79		838		838		905	
											67		
48	48	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,25	2025,1	0	10632	0	0	7655	19750	
						2025,1	0	10632	0		1463		
49	49	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	893,2	26,51	13398	397	9693	2475	17143	
						220,5	8,69	3308	130		1270		
50	50	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,25	962	0	5050	0	0	3636	9381	
						962	0	5050	0		695		
51	51	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6752,55	208,97	13505	418	10252	2149	16906	
						1417,5	75,07	2835	150		1252		
52	52	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		5	421,75	17,03	2109	85	685	980	3336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		267,75	4,35	1339	22		247		
53	53	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		35	674,38	4,64	23603	163	1942	15509	42241	
				м		614,25	1,19	21499	42		3129		
54	54	С1243-142-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,035	638101		22334		22334		24121	Казахстан
				км							1787		
			ИТОГО:					821925	15738	449226	113265	993502	
								150652	6467	206309	58312		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							206309			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		11 808					
			Итого с временными									1 005 310	
			Зимние удорожания			1,35 %		10 787					
			Итого с зимними удорожаниями									1 016 096	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16 196					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 032 292	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514									1 083 960	
			НДС			12 %		130 075					
			Итого с НДС									1 214 035	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									1 120 874	
			в том числе НДС, 12%									*120 094*	

Заказчик:
Руководитель отдела образования, здравоохранения и социальной сферы
"Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(физическое лицо, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Общеплощадочные чертежи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 41/03/21 от 12.03.2021 г.

Акт выполненных работ 146

за **июнь 2023** (месяц, год) на **07-01 благоустройство** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка(л.5)										
1	1	Е11-010104-0102	Срезка растительного грунта с перемещением на 10м	м3 грунта	1380,440009	53,6	53,6	73991	73991	0	22224	103913	
						0	22,36	0	30867		7697		
2	2	Е11-010104-0102	Устройство насыпи плодородной почвы бульдозером с перемещением на 10м	м3 грунта	1308,40801	53,6	53,6	70131	70131	0	21064	98490	
						0	22,36	0	29256		7295		
3	3	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	72,0320002	249,55	240,42	17975	17318	22	3097	22759	
						8,82	50,9	636	3667		1686		
4	4	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т*км	5013,427217	24		120322			9626	129948	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	72,0320002	22,96	19,08	1654	1374	7	638	2475	
						3,78	8,52	272	614		183		
6	6	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11338,00008	249,55	240,42	2829398	2725882	3515	487516	3582267	
						8,82	50,9	100001	577104		265353		
7	7	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(привоз недостающего грунта с временного отвала)	т*км	15879,79987	152		2413730			193098	2606828	
8	8	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км(привоз недостающего грунта)	т*км	184763,3618	24		4434321			354746	4789067	
9	9	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозером с перемещении грунта на 10 м	м3 грунта	14365,0001	53,6	53,6	769964	769964	0	231265	1081327	
						0	22,36	0	321201		80098		
10	10	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	14365,0001	82,11	82,11	1179510	1179510	0	371307	1674882	
						0	35,9	0	515704		124065		
11	11	Е11-010201-0107 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	14365,0001	54,06	54,06	776572	776572	0	192790	1046911	
						0	18,64	0	267764		77549		
12	12	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности	16702,99992	1,63	1,63	27226	27226	0	8178	38236	
						0	0,68	0	11358		2832		
13	13	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозером с перемещением грунта на 10 м	м3 грунта	3027,800013	53,6	53,6	162290	162290	0	48745	227918	
						0	22,36	0	67702		16883		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка(л.5)									**15405020**	
			Раздел: 2. Озеленение(л.8)										
			Раздел: 3. Мафы (л.9)										
			Раздел: 4. МГН (л.6)										
			Раздел: 5. Проезды, тротуары, дорожки, площадки (л.6;7)										
			ИТОГО:					**12877086**	**5804261**	**3544**	**1386824**	**15405021**	
								100908	**1825236**		**1141111**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**231 075**					
			Итого с временными									**15 636 096**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**211 087**					
			Итого с зимними удорожаниями									**15 847 184**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**316 944**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 164 127**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514									**16 973 164**	
			НДС			**12 %**		**2 036 780**					
			Итого с НДС									**19 009 944**	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									**17 551 185**	
			в том числе НДС, 12%									*1 880 484*	

Заказчик:
Руководитель отдела образования, здравоохранения и социальной сферы
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(Ф.И.О., подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)