Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла 13** ИИН/БИН **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №41/03/21 (Междуреченск) **031240001439**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
32	**21.04.2023**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченское, Илийского района, Алматинской области)			тенге	1	279 120 686,00	279 120 686,00	29 905 787,79
				Итого	1	x	279 120 686,00	29 905 787,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 21.04.2023

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

С П Р А В К А № 23

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		41/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	434 717 443									
к оплате:	434 717 443	249 214 898,21							29 905 787,79	279 120 686

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ Нурашев С.С.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор **№ 41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 23

Актов выполненных работ за апрель месяц 2023 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-04	110		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0	787 118	
2	02-01-08	111		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	118 736	
3	02-01-09	112		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	510 790	
4	02-01-10	113		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	9 766 056	
5	02-01-15	114		Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	206 097 394	
6	02-01-20	115		отопление и вентиляцию	30 501 172	
7	06-02-01	116		Насосная станция. Пятно 7.1 Общестроительные работы	3 579 615	
8	06-05-01	117		накопитель сточных вод	5 638 600	
9	06-05-01	118		накопитель сточных вод	6 461 873	
10	06-09	119		Блочная модульная водогрейная котельная станция	15 659 333	
				Всего:	**279 120 686**	

Составил: Ведущий инженер ПТО _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 110

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-04 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Каркас											
			Ригели Рм1а /2шт/ (л.27)											
1	43	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	**м3**	**0,84**		**45982,30**	**6056,45**	**38625**	**5087**	**18361**	**15014**	**57930**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**18068,26**	**1572,65**	**15177**	**1321**		**4291**		
2	49	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	**м3**	**2,4**		**45982,30**	**6056,45**	**110358**	**14535**	**52459**	**42896**	**165514**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**18068,26**	**1572,65**	**43364**	**3774**		**12260**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**148983**	**19622**	**70820**	**57910**	**223444**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					**58541**	**5095**	–	**16551**		
			Материалы	тенге					**148983**					
			Всего заработная плата	тенге					**70818**					
			Накладные расходы	тенге						**63636**				
			Сметная прибыль	тенге					**57910**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**16551**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**223444**					
			Сметная заработная плата	тенге										44
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						**63636**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**223444**					
			Сметная заработная плата	тенге										44
										63636				
			РАЗДЕЛ 2.Лестницы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	134	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,1	12479,79	171,27	38687	531	20171	16476	59576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5801,50	39,05	17985	121		4413		
4	135	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,1	3174,24	158,88	9840	492	--	8615	19931	
						3015,36	38,40	9348	119		1476		
5	136	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	3,1	38088,10	8503,03	118073	26360	60049	34556	164839	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10214,11	2035,38	31664	6310		12210		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				166600	27383	80220	59647	244346	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				58997	6550	--	18099		
			Материалы	тенге				166600					
			Всего заработная плата	тенге				80222					
			Накладные расходы	тенге					65547				
			Сметная прибыль	тенге				59647					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				18099					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				244346					
			Сметная заработная плата	тенге								44	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				244346	65547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	тенге					65547				
			РАЗДЕЛ 3.Разные работы										
			Приямок ПР-1										
6	141	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В20, F75, W4/	м3	0,3	20762,90	1168,03	6229	350	5417	501	7268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1539,00	294,98	462	88		538		
7	142	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20, F75, W4/	м3	2,1	33775,90	3396,45	70929	7133	42264	22170	100547	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10253,25	1347,96	21532	2831		7448		
8	145	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,48	937,30	20,49	11698	256	7204	3979	16932	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,62	3,25	4238	41		1254		
			Приямок ПР -2										
9	146	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/	м3	0,3	20762,90	1168,03	6229	350	5417	501	7268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1539,00	294,98	462	88		538		
10	147	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20, F75, W4/	м3	2,3	33775,90	3396,45	77685	7812	46291	24281	110124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10253,25	1347,96	23582	3100		8157		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	150	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	11,44	937,30	20,49	10723	234	6604	3648	15521	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,62	3,25	3885	37		1150		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				183493	16135	113197	55080	257660	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				54161	6185	--	19085		
			Материалы	тенге				183493					
			Всего заработная плата	тенге				113195					
			Накладные расходы	тенге					60346				
			Сметная прибыль	тенге				55080					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				19085					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				257658					
			Сметная заработная плата	тенге								37	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					60346				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				257658					
			Сметная заработная плата	тенге					60346			37	
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**				499076	63140	264237	172637	725450	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				171699	17830	--	53735		
			Материалы	тенге				499076					
			Всего заработная плата	тенге				264235					
			Накладные расходы	тенге					189529				
			Сметная прибыль	тенге				172637					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				53735					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				725448					
			Сметная заработная плата	тенге								125	
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					189529				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				725448					
			Сметная заработная плата	тенге					189529			125	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								725448	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				171699					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					63140				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					17830				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге									
			- Накладные расходы	тенге						264235			
			- Сметная прибыль	тенге							172637		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		10 882			53735		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		9 940			736 330		
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14 925			746 270		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		91 343			761 196		
			Итого с НДС								852 539		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 7,67366155 %								**787 118**		
			в том числе НДС, 12%								*84 334*		

Заказчик:
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 111

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Перекрытия											
1	235	**Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**6,8126**		**3062,93**	**64,08**	**20867**	**436**	**8480**	**10970**	**34384**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**1754,19**	**15,29**	**11951**	**104**		**2547**		
2	236	**Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**6,8126**		**1062,47**	**32,31**	**7238**	**220**	**--**	**6435**	**14767**	
			Плита перекрытия на отм. +11,550				**1030,16**	**7,81**	**7018**	**53**		**1094**		
3	257	**Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**0,13046**		**33325,82**	**1220,94**	**4348**	**159**	**1012**	**2926**	**7856**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**24352,56**	**292,86**	**3177**	**38**		**582**		
4	261	**Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	**м3**	**1,7**		**24974,45**	**3341,16**	**42457**	**5680**	**32325**	**6086**	**52426**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**2618,67**	**1315,27**	**4452**	**2236**		**3883**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				74910	6495	41817	26417	109433	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				26598	2431	--	8106		
			Материалы	тенге				74910					
			Всего заработная плата	тенге				41815					
			Накладные расходы	тенге					29029				
			Сметная прибыль	тенге				26417					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				8106					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				109433					
			Сметная заработная плата	тенге								19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					29029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				109433					
			Сметная заработная плата	тенге								19	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					29029				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									109433	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				26598					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6495				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2431				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						41815			
			- Накладные расходы	тенге							26417		
			- Сметная прибыль	тенге							8106		
			Временные здания и сооружения		1,5 %		1 641				111 074		
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		1,35 %		1 500				112 574		
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		2 251				114 825		
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС		12 %		13 779				128 605		
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 7,67366155 %								118 736		
			в том числе НДС, 12%								*12 722*		

Заказчик:
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №112

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Каркас											
			Ригели 1Рм9 /8+10+10шт/ (л.31)											
1	86	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	**м3**	**6**		**45982,30**	**6056,45**	**275894**	**36339**	**131145**	**107239**	**413784**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**18068,26**	**1572,65**	**108410**	**9436**		**30651**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**275894**	**36339**	**131145**	**107239**	**413784**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					**108410**	**9436**	--	**30651**		
			Материалы	тенге					**275894**					
			Всего заработная плата	тенге					**131146**					
			Накладные расходы	тенге						**117846**				
			Сметная прибыль	тенге					**107239**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**30651**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**413784**					
			Сметная заработная плата	тенге									**81**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						**117846**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**413784**					
			Сметная заработная плата	тенге						**117846**			**81**	
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытия											
			Плита перекрытия на отм. +11,550											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	257	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,07573	33325,82	1220,94	2524	92	588	1698	4560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			24352,56	292,86	1844	22		338		
3	261	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	1,7	24974,45	3341,16	42457	5680	32325	6086	52426	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2618,67	1315,27	4452	2236		3883		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				44981	5772	32913	7784	56986	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				6296	2258	--	4221		
			Материалы	тенге				44981					
			Всего заработная плата	тенге				32912					
			Накладные расходы	тенге					8554				
			Сметная прибыль	тенге				7784					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4221					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				56986					
			Сметная заработная плата	тенге								5	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					8554				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				56986					
			Сметная заработная плата	тенге								5	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**тенге**					8554				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				320875	42111	164058	115023	470770	
			Материалы	тенге				114706	11694	--	34872		
			Всего заработная плата	тенге				320875					
			Накладные расходы	тенге				164058					
			Сметная прибыль	тенге					126400				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				115023					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34872					
			Сметная заработная плата	тенге				470770					
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге								86	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					126400				
			Сметная заработная плата	тенге				470770					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								86	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						126400				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге								470770	
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				114706					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					42111				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					11694				
			- Накладные расходы	тенге						164058			
			- Сметная прибыль	тенге							115023		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		7 062			34872		
			Итого с временными								477 832		
			Зимние удорожания			1,35 %		6 451					
			Итого с зимними удорожаниями								484 282		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9 686					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								493 968		
			НДС			12 %		59 276					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС								**553 244**		
			Итого со скидкой 7,67366155 %								**510 790**		
			в том числе НДС, 12%								*54 727*		

Заказчик:
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1** (наименование, адрес)

(наименование)

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 113

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
			РАЗДЕЛ 1.Перекрытия											
			Парапет на отм. +10,700 (л.54)											
1	273	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	48,5		36983,72	3931,13	1793710	190659	1111678	487695	2463917	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				10131,40	918,67	491373	44555		182512		
			Плита перекрытия на отм. +11,550 (л.62)											
2	277	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,13033		33325,82	1220,94	4343	159	1010	2923	7847	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				24352,56	292,86	3174	38		581		
3	281	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	1,7		24974,45	3341,16	42457	5680	32325	6086	52426	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2618,67	1315,27	4452	2236		3883		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1840510	196498	1145013	496704	2524190	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					498999	46829	--	186976		
			Материалы	тенге					1840510					
			Всего заработная плата	тенге					1145013					
			Накладные расходы	тенге						545828				
			Сметная прибыль	тенге					496704					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					186976					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2524190					
													380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	тенге					545828				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2524190					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380	
			Сметная заработная плата	тенге					545828				
			РАЗДЕЛ 2.Разные работы										
			Крепление перегородок толщиной 190 мм на отм. -2,700 (л.66)										
4	289	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,6467	83823,75	2494,95	54209	1613	--	49442	111943	
						81328,80	878,58	52595	568		8292		
5	290	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0852	441876,00	--	37648	--	37648	--	40660	
						--	--	--	--		3012		
6	291	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки (каркасы) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,006	24358,78	1080,22	146	6	2	128	296	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22990,56	395,08	138	2		22		
7	294	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Заполнение пустот бетоном /В10/**	м3 бетона в деле	6,73	18812,81	859,31	126610	5783	107259	18828	157073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2016,00	354,85	13568	2388		11635		
8	295	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,05452	515919,83	7846,05	28128	427	23620	4923	35695	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			74853,10	1675,81	4081	91		2644		
			Крепление парапетов толщиной 190 мм на отм. +3,500 (л.67)										
9	296	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,14	83823,75	2494,95	11735	349	--	10703	24233	
						81328,80	878,58	11386	123		1795		
10	297	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01593	441876,00	--	7039	--	7039	--	7602	
						--	--	--	--		563		
11	300	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Заполнение пустот бетоном /В10/**	м3 бетона в деле	1,2	18812,81	859,31	22575	1031	19125	3357	28007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2016,00	354,85	2419	426		2075		
12	301	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /В10/**	м3	0,7	35618,87	5052,46	24933	3537	12918	8468	36073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12111,00	1182,34	8478	828		2672		
			Крепление стен из блоков толщиной 200 мм (л.68)										
13	302	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	4,1279	593939,83	7846,05	2451724	32388	2110350	372766	3050450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			74853,10	1675,81	308986	6918		225959		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	303	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	160,9881	101,12	2,72	16279	438	7069	6090	24158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,49	0,33	8772	53		1789		
15	304	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	160,9881	212,10	1,94	34146	312	30585	2278	39338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20,18	0,33	3249	53		2914		
			Крепление перегородок из блоков толщиной 100 мм (л.70)										
16	305	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,6367	998330,83	7846,05	635637	4996	582982	57497	748584	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			74853,10	1675,81	47659	1067		55451		
17	306	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,40405	101,12	2,72	6917	186	3004	2587	10265	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,49	0,33	3727	23		760		
18	307	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	68,40405	212,10	1,94	14508	133	12995	968	16714	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20,18	0,33	1380	23		1238		
			Крыльцо Кр-5 (л.71)										
19	308	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,23	4497,24	1102,12	5532	1356	2978	1683	7792	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			974,22	497,19	1198	612		577		
20	309	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	3,6	20377,34	1168,03	73358	4205	63613	6008	85715	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1539,00	294,98	5540	1062		6349		
21	310	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	7,63	27818,73	2246,70	212257	17143	152093	43072	275756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5638,36	565,10	43021	4312		20426		
22	311	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0674	441876,00	--	29782	--	29782	--	32165	
23	312	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	0,6	--	--	--	--		2383		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20377,34	1168,03	12226	701	10602	1001	14286	
24	313	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В20/	м3	3,6	1539,00	294,98	923	177		1058		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38290,68	2723,17	137846	9803	82248	43949	196339	
25	315	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3758	12720,85	694,56	45795	2500		14544		
						334486,00	--	125700	--	125700	--	135756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		10056		
26	316	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,072	937,30	20,49	8503	185	5237	2893	12307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,62	3,25	3081	29		912		
			основание КР-4(л.72)										
27	317	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	4497,24	1102,12	4048	991	2180	1232	5702	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			974,22	497,19	877	447		422		
28	318	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	2,07	20377,34	1168,03	42181	2418	36577	3455	49287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1539,00	294,98	3186	611		3651		
29	319	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	4,7	27818,73	2246,70	130748	10560	93688	26532	169863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5638,36	565,10	26500	2656		12582		
30	320	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0413	441876,00	--	18249	--	18249	--	19709	
						--	--	--	--		1460		
31	321	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	0,63	20377,34	1168,03	12838	736	11132	1051	15001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1539,00	294,98	970	186		1111		
32	322	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В20/	м3	3,56	38290,68	2723,17	136315	9695	81334	43461	194158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12720,85	694,56	45286	2473		14382		
33	325	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,072	937,30	20,49	8503	185	5237	2893	12307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,62	3,25	3081	29		912		
			Шахта лифтов (л 73)										
34	326	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,71534	105661,25	22765,65	75584	16285	2109	42952	128019	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			79947,50	7072,63	57190	5059		9483		
35	327	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,71534	818975,00	--	585846	--	585846	--	632714	
						--	--	--	--		46868		
36	328	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (прим.5)	м2	20,74486	6415,33	108,75	133085	2256	112562	13235	158026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			880,55	44,09	18267	915		11706		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	329	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	33,00	--	660	--	660	--	713	
						--	--	--	--		53		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5225495	127718	4376423	771452	6476706	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				721353	33631	--	479756		
			Материалы	тенге				4564065					
			Всего заработная плата	тенге				3569390					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					692735				
			Накладные расходы	тенге				219078					
			Сметная прибыль	тенге				728500					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				423405					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5715970					
			Сметная заработная плата	тенге								429	
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					692735				
			Материалы	тенге				661430					
			Всего заработная плата	тенге				2109					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					62249				
			Накладные расходы	тенге				585846					
			Сметная прибыль	тенге				42952					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				56351					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				760733					
			Сметная заработная плата	тенге								43	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					62249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6476703					
			Сметная заработная плата	тенге								472	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					754984				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				7066005	324216	5521436	1268156	9000896	
			Материалы	тенге				1220352	80460	--	666732		
			Всего заработная плата	тенге				6404575					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				4714403					
			Накладные расходы	тенге					1238563				
			Сметная прибыль	тенге				219078					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1225204					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				610381					
			Сметная заработная плата	тенге				8240160					
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					1238563			809	
			Материалы	тенге				661430					
			Всего заработная плата	тенге				2109					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					62249				
			Накладные расходы	тенге				585846					
			Сметная прибыль	тенге				42952					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				56351					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				760733					
			Сметная заработная плата	тенге								43	
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	тенге					62249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9000893					
			Сметная заработная плата	тенге								852	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					1300812				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									9000893	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1220352					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					324216				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					80460				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5521436			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			- Накладные расходы	тенге								1268156		
			- Сметная прибыль	тенге								666732		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		135 013						
			Итого с временными									9 135 906		
			Зимние удорожания			1,35 %		123 335						
			Итого с зимними удорожаниями									9 259 241		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		185 185						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 444 426		
			НДС			12 %		1 133 331						
			Итого с НДС									10 577 757		
			Итого со скидкой 7,67366155 %									9 766 056		
			в том числе НДС, 12%									*1 046 363*		

Заказчик:
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 114

за апрель 2023 (месяц, год) на 02-01-15, Блок 1-6. Общестроительные работы - АР

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки											
			Блок 3. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.55)											
1	19	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**64,03**		**31340,75** **6964,19**	**521,36** **143,18**	**2006748** **445917**	**33383** **9168**	**1527448**	**423229** **194398**	**2624375**	
2	20	**Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**307,98**		**8377,55** **2085,08**	**57,68** **25,68**	**2580118** **642163**	**17764** **7909**	**1920191**	**585065** **253215**	**3418397**	
3	21	**Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (П-3 с одной стороны два слоя ГКЛ)** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**120,95**		**6811,87** **1501,88**	**31,43** **13,43**	**823896** **181652**	**3801** **1624**	**638443**	**164949** **79108**	**1067953**	
			Блок 3. Стены и перегородки 2 этажа на отм. +3,600 (л.60)											
4	44	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**65,41**		**31340,75** **6964,19**	**521,36** **143,18**	**2049998** **455528**	**34102** **9365**	**1560368**	**432351** **198588**	**2680936**	
5	45	**Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**195,72**		**8377,55**	**57,68**	**1639654**	**11289**	**1220273**	**371806**	**2172377**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 90%; СП - 8%			2085,08	25,68	408092	5026		160917		
6	46	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (П-3 с одной стороны два слоя ГКЛ)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	163,33	6811,87	31,43	1112583	5134	862147	222746	1442155	
			НР - 90%; СП - 8%			1501,88	13,43	245302	2194		106826		
			Блок 3. Стены и перегородки 3 этажа на отм. +7,200 (л.63)										
7	53	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	64,68	31340,75	521,36	2027120	33722	1542954	427525	2651017	
			НР - 93%; СП - 8%			6964,19	143,18	450444	9261		196372		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12240117	139195	9271824	2627671	16057210	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2829098	44547	--	1189424		
			Материалы	Тенге				12240117					
			Всего заработная плата	Тенге				9271824					
			Накладные расходы	Тенге					2873645				
			Сметная прибыль	Тенге				2627671					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1189424					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16057212					
			Сметная заработная плата	Тенге								1937	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2873645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16057212					
			Сметная заработная плата	Тенге					2873645			1937	
			РАЗДЕЛ 2.Проемы										
			Окна (л.93,94)										
8	57	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	279,5325	2034,62	29,16	568742	8152	117246	400564	1046851	
			НР - 90%; СП - 8%			1586,02	6,18	443344	1728		77545		
9	58	С1223-103-0119	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	97,97	63172,00	--	6188961	--	6188961	--	6684078	
			СП - 8%			--	--	--	--		495117		
10	59	С1223-103-0109	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003	м2	100,1075	53261,00	--	5331826	--	5331826	--	5758372	
			СП - 8%			--	--	--	--		426546		
11	60	С1223-103-0108	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 21519-2003	м2	24,175	50442,00	--	1219435	--	1219435	--	1316990	
			СП - 8%			--	--	--	--		97555		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	61	С1223-103-0116	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	14,47375	34342,00	--	497058	--	497058	--	536823	
			СП - 8%			--	--	--	--		39765		
13	65	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	262,7277	-5588,00	--	-1468122	--	-1468122	--	-1585572	
			СП - 8%			--	--	--	--		-117450		
14	66	С1217-402-0403	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014	м2	262,7277	6166,00	--	1619979	--	1619979	--	1749577	
			СП - 8%			--	--	--	--		129598		
15	67	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	26	2869,01	205,38	74594	5340	31603	36268	119731	
			НР - 90%; СП - 8%			1448,11	101,80	37651	2647		8869		
16	68	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	14,04	4000,48	205,06	56167	2879	27402	24551	87176	
			НР - 90%; СП - 8%			1843,74	99,22	25886	1393		6457		
17	69	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	144,71	3729,79	198,94	539738	28788	227925	267645	871974	
			НР - 90%; СП - 8%			1955,81	99,22	283025	14358		64591		
18	70	С1223-102-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	23	20961,20	--	482108	--	482108	--	520677	
			СП - 8%			--	--	--	--		38569		
19	71	С1223-102-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3	20155,00	--	60465	--	60465	--	65302	
			СП - 8%			--	--	--	--		4837		
20	72	С1223-102-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	14,04	27131,52	--	380927	--	380927	--	411401	
			СП - 8%			--	--	--	--		30474		
21	73	С1223-102-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18	16029,00	--	288522	--	288522	--	311604	
			СП - 8%			--	--	--	--		23082		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	74	С1223-102-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99										
			СП - 8%	м2	18,27	16670,16	--	304564	--	304564	--	328929	
						--	--	--	--		24365		
23	75	С1223-102-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99										
			СП - 8%	м2	38,64	16002,48	--	618336	--	618336	--	667803	
						--	--	--	--		49467		
24	76	С1223-102-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99										
			СП - 8%	м2	69,8	15387,00	--	1074013	--	1074013	--	1159934	
						--	--	--	--		85921		
25	77	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99										
			СП - 8%	м2	85,352	-5588,00	--	-476947	--	-476947	--	-515103	
						--	--	--	--		-38156		
26	78	С1217-401-0203	Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2014										
			СП - 8%	м2	85,352	10313,00	--	880235	--	880235	--	950654	
						--	--	--	--		70419		
27	79	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м										
			НР - 90%; СП - 8%	п/м	685,7	1303,55	5,95	893844	4080	691864	179955	1159703	
						288,61	2,99	197900	2050		85904		
28	80	С1223-501-0112	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99										
			СП - 8%	м	48,5	1016,00	--	49276	--	49276	--	53218	
						--	--	--	--		3942		
29	81	С1223-501-0113	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99										
			СП - 8%	м	603,5	1320,00	--	796620	--	796620	--	860350	
						--	--	--	--		63730		
30	82	С1223-501-0114	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99										
			СП - 8%	м	11,7	1616,00	--	18907	--	18907	--	20420	
						--	--	--	--		1513		
31	83	С1223-501-0117	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99										
			СП - 8%	м	23,8	2720,00	--	64736	--	64736	--	69915	
						--	--	--	--		5179		
			Витражи наружные (л.94)										
32	85	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей										
			НР - 90%; СП - 8%	м2	31,05	1671,78	38,06	51909	1182	13289	34169	92964	
						1205,72	17,00	37438	528		6886		
33	86	С1223-301-0205	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом										
			СП - 8%	м2	31,05	77490,00	--	2406064	--	2406064	--	2598549	
						--	--	--	--		192485		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	87	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (витражи)	м2	30,5525	2034,62	29,16	62163	891	12815	43781	114420	
			НР - 90%; СП - 8%			1586,02	6,18	48457	189		8476		
35	88	С1223-301-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	30,5525	77511,00	--	2368155	--	2368155	--	2557607	
			СП - 8%			--	--	--	--		189452		
36	89	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	57,90635	-5588,00	--	-323581	--	-323581	--	-349467	
			СП - 8%			--	--	--	--		-25886		
37	90	С1217-402-0403	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014	м2	28,953175	6166,00	--	178525	--	178525	--	192807	
			СП - 8%			--	--	--	--		14282		
38	91	С1217-401-0201	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2014	м2	28,953175	6708,00	--	194218	--	194218	--	209755	
			СП - 8%			--	--	--	--		15537		
			(л.94)										
39	92	Е11-100501-0804 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	118,22	1457,99	38,06	172364	4500	36431	120099	315860	
			НР - 90%; СП - 8%			1111,77	17,00	131433	2010		23397		
40	93	Е11-100501-0702 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,2	2547,95	30,87	3058	37	674	2119	5591	
			НР - 90%; СП - 8%			1955,54	6,18	2347	7		414		
41	94	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (витражи)	м2	130,3935	2034,62	29,16	265301	3802	54692	186851	488324	
			НР - 90%; СП - 8%			1586,02	6,18	206807	806		36172		
42	95	С1223-301-0201	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	118,22	68041,00	--	8043807	--	8043807	--	8687312	
			СП - 8%			--	--	--	--		643505		
43	96	С1223-103-0102	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003	м2	1,2	57133,00	--	68560	--	68560	--	74045	
			СП - 8%			--	--	--	--		5485		