Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО " Каз Энерго Строй Проект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 11-ый пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/1СБ** от **25 ноября 2024г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	32,1	424,0	13610,4	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	6,2	3 286,0	20373,2	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	1,6	89,0	142,4	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	1,6	576,0	921,6	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	2,3	6 917,0	15909,1	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	0,9	8 674,0	7806,6	
			Подраздел 2: Подземный газопровод					
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,007	1 310 768,0	9175,4	
8	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	6,52	1 085,0	7074,2	Казахстан
			Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность					
9	9	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,007	2 145 635,0	15 019,445	
			Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 452пм					
10	18	6124-0201-0303 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	7	21,0	136,92	
11	19	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	7	47,0	329,0	
			Подраздел 2: Трубы стальные. Укладка					
12	49	6121-0103-0201 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,0004	2 705 810,0	1 082,324	
13	50	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	0,4	1 731,0	692,4	
			Итого по разделу 1: Надземный газопровод среднего давления				92 273	
			Раздел 2: Наружные сети водопровода					
			Подраздел 1: Земляные работы					
14	97	6101-0102-0108 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	2,3	424,0	975,2	
15	98	6101-0206-0101 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	4,7	3 286,0	15 444,2	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	99	6101-0106-0102 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	8,2	89,0	729,8	
17	100	6101-0107-0501 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	8,2	576,0	4 723,2	
18	101	6101-0201-0202 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1	6 917,0	8 300,4	
19	102	6122-0101-0101 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	7,8	8 674,0	67 657,2	
			Подраздел 2: Трубопровод					
20	103	6121-0105-0403 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,121	1 310 768,0	158 602,928	
21	104	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	120,3	1 828,0	219 908,4	Казахстан
22	105	6121-0105-0404 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм	км	0,22	1 398 044,0	307 569,68	
23	106	241-201-0614 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	22,0	1 837,0	40 414,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Наружные сети водопровода				824 325	
			Раздел 3: Наружные электрические сети					
24	122	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	3	33 810,0	101 430,0	
25	123	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	56 457,0	169 371,0	Казахстан
26	124	1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	0,27	974 514,0	263 118,78	
27	125	243-701-0603 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35	м	27	653,0	17 631,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Наружные электрические сети				551 551	
			ИТОГО по акту				1 468 149	
		Всего по акту					1 468 149	
		В том числе:						
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					0,00	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		6,30%			92 493,37	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					114 388,97	
		Итого					1 675 031,10	
		Сметная прибыль 5%		5%			78 032,11	
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%			33 500,62	
		ИТОГО сметная стоимость					1 786 563,83	
		в том числе на 2024г 100%К=1,075		1,075			1 920 556,11	
		ИТОГО в текущих ценах					1 920 556,11	
		НДС		12%			230 466,73	
		ВСЕГО с НДС					2 151 022,85	

Генподрядчик: АО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288
М.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик: ТОО "Каз Энерго Трест Строй" БИН 181040008419
М.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)