Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО " Каз Энерго Строй Проект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 18-ый пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18/1СБ** от **25 ноября 2024г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**32,1**	**424,0**	**13610,4**	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**6,2**	**3 286,0**	**20373,2**	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2**	**м^3**	**1,6**	**89,0**	**142,4**	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**1,6**	**576,0**	**921,6**	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**2,3**	**6 917,0**	**15909,1**	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**0,9**	**8 674,0**	**7806,6**	
			Подраздел 2: Подземный газопровод					
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,007**	**1 310 768,0**	**9175,4**	
8	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**6,52**	**1 085,0**	**7074,2**	**Казахстан**
			Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность					
9	9	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,007**	**2 145 635,0**	**15 019,445**	
			Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 452пм					
10	18	6124-0201-0303 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**7**	**21,0**	**136,92**	
11	19	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**7**	**47,0**	**329,0**	
			Подраздел 2: Трубы стальные. Укладка					
12	49	6121-0103-0201 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0004**	**2 705 810,0**	**1 082,324**	
13	50	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**0,4**	**1 731,0**	**692,4**	
			Итого по разделу 1: Надземный газопровод среднего давления				**92 273**	
			Раздел 2: Наружные сети водопровода					
			Подраздел 1: Земляные работы					
14	97	6101-0102-0108 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**2,3**	**424,0**	**975,2**	
15	98	6101-0206-0101 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**4,7**	**3 286,0**	**15 444,2**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	99	6101-0106-0102 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	8,2	89,0	729,8	
17	100	6101-0107-0501 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	8,2	576,0	4 723,2	
18	101	6101-0201-0202 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1	6 917,0	8 300,4	
19	102	6122-0101-0101 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	7,8	8 674,0	67 657,2	
			Подраздел 2: Трубопровод					
20	103	6121-0105-0403 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,121	1 310 768,0	158 602,928	
21	104	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	120,3	1 828,0	219 908,4	Казахстан
22	105	6121-0105-0404 *ЕСЦРСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм	км	0,22	1 398 044,0	307 569,68	
23	106	241-201-0614 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	22,0	1 837,0	40 414,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Наружные сети водопровода				824 325	
			Раздел 3: Наружные электрические сети					
24	122	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	3	33 810,0	101 430,0	
25	123	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	56 457,0	169 371,0	Казахстан
26	124	1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	0,27	974 514,0	263 118,78	
27	125	243-701-0603 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35	м	27	653,0	17 631,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Наружные электрические сети				551 551	
			ИТОГО по акту				1 468 149	
		Всего по акту					1 468 149	
		В том числе:						
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					0,00	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		6,30%			92 493,37	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					114 388,97	
		Итого					1 675 031,10	
		Сметная прибыль 5%		5%			78 032,11	
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%			33 500,62	
		ИТОГО сметная стоимость					1 786 563,83	
		в том числе на 2024г 100%К=1,075		1,075			1 920 556,11	
		ИТОГО в текущих ценах					1 920 556,11	
		НДС		12%			230 466,73	
		ВСЕГО с НДС					2 151 022,85	

Генподрядчик _____ ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик _____ ТОО "Каз Энерго Проект Строй" БИН 181040008419

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.