Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО " Каз Энерго Строй Проект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 24-ый пусковой комплекс**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№24/1СБ** от **25 ноября 2024г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Земляные работы** | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0108 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 32,1 | 424,0 | 13610,4 | |
| 2 | 2 | 6101-0206-0101 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | м$^3$ | 6,2 | 3 286,0 | 20373,2 | |
| 3 | 3 | 6101-0106-0102 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | м$^3$ | 1,6 | 89,0 | 142,4 | |
| 4 | 4 | 6101-0107-0501 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | м$^3$ | 1,6 | 576,0 | 921,6 | |
| 5 | 5 | 6101-0201-0202 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | м$^3$ | 2,3 | 6 917,0 | 15909,1 | |
| 6 | 6 | 6122-0101-0101 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | м$^3$ | 0,9 | 8 674,0 | 7806,6 | |
| | | | **Подраздел 2: Подземный газопровод** | | | | | |
| 7 | 7 | 6121-0105-0403 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** | км | 0,007 | 1 310 768,0 | 9175,4 | |
| 8 | 8 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** | м | 6,52 | 1 085,0 | 7074,2 | Казахстан |
| | | | **Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность** | | | | | |
| 9 | 9 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | км трубопровода | 0,007 | 2 145 635,0 | 15 019,445 | |
| | | | **Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 452пм** | | | | | |
| 10 | 18 | 6124-0201-0303 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | **Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной** | м | 7 | 21,0 | 136,92 | |
| 11 | 19 | 249-101-0202 *РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная** | м | 7 | 47,0 | 329,0 | |
| | | | **Подраздел 2: Трубы стальные. Укладка** | | | | | |
| 12 | 49 | 6121-0103-0201 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм** | км | 0,0004 | 2 705 810,0 | 1 082,324 | |
| 13 | 50 | 241-102-0139 *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** | м | 0,4 | 1 731,0 | 692,4 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Надземный газопровод среднего давления** | | | | 92 273 | |
| | | | **Раздел 2: Наружные сети водопровода** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Земляные работы** | | | | | |
| 14 | 97 | 6101-0102-0108 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 2,3 | 424,0 | 975,2 | |
| 15 | 98 | 6101-0206-0101 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | м$^3$ | 4,7 | 3 286,0 | 15 444,2 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 99 | 6101-0106-0102 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 8,2 | 89,0 | 729,8 | |
| 17 | 100 | 6101-0107-0501 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | $м^3$ | 8,2 | 576,0 | 4 723,2 | |
| 18 | 101 | 6101-0201-0202 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | $м^3$ | 1 | 6 917,0 | 8 300,4 | |
| 19 | 102 | 6122-0101-0101 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 7,8 | 8 674,0 | 67 657,2 | |
| | | | Подраздел 2: Трубопровод | | | | | |
| 20 | 103 | 6121-0105-0403 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,121 | 1 310 768,0 | 158 602,928 | |
| 21 | 104 | 241-201-0613 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 120,3 | 1 828,0 | 219 908,4 | Казахстан |
| 22 | 105 | 6121-0105-0404 *ЕСЦРСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм | км | 0,22 | 1 398 044,0 | 307 569,68 | |
| 23 | 106 | 241-201-0614 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм | м | 22,0 | 1 837,0 | 40 414,0 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 2: Наружные сети водопровода | | | | 824 325 | |
| | | | Раздел 3: Наружные электрические сети | | | | | |
| 24 | 122 | 1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка | опора | 3 | 33 810,0 | 101 430,0 | |
| 25 | 123 | 225-204-0308 *РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 3 | 56 457,0 | 169 371,0 | Казахстан |
| 26 | 124 | 1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска | км линии | 0,27 | 974 514,0 | 263 118,78 | |
| 27 | 125 | 243-701-0603 *РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35 | м | 27 | 653,0 | 17 631,0 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 3: Наружные электрические сети | | | | 551 551 | |
| | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 1 468 149 | |
| | | Всего по акту | | | | | 1 468 149 | |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | 0,00 | |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом | | 6,30% | | | 92 493,37 | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | 114 388,97 | |
| | | Итого | | | | | 1 675 031,10 | |
| | | Сметная прибыль 5% | | 5% | | | 78 032,11 | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | 2% | | | 33 500,62 | |
| | | ИТОГО сметная стоимость | | | | | 1 786 563,83 | |
| | | в том числе на 2024г 100%К=1,075 | | 1,075 | | | 1 920 556,11 | |
| | | ИТОГО в текущих ценах | | | | | 1 920 556,11 | |
| | | НДС | | 12% | | | 230 466,73 | |
| | | ВСЕГО с НДС | | | | | 2 151 022,85 | |

Генподрядчик: АО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288
М.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик: ТОО "Каз Энерго Трест Строй" БИН 181040008419
М.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)